90310

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 2-1-3 Водопровод и канализация
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №19
приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2375,17 2333,66	28,55 0,37	59379 58342	714 9	323	57184 9325	125888
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	2174,48 2138,75	24,06 0,23	78281 76995	866 8	420	75463 12299	166044
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	2375,17 2333,66	28,55 0,37	30877 30338	371 5	168	29736 4849	65462
4	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	12,87	340,00 --	-- --	4376 --	-- --	4376	-- 350	4726
5	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	35,64	215,00 --	-- --	7663 --	-- --	7663	-- 613	8276
6	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	24,75	148,00 --	-- --	3663 --	-- --	3663	-- 293	3956
7	242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3753,00	--	15012	--	15012	--	16213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1201	
8	242-202-4004 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	100946,00	--	100946	--	100946	--	109022
					--	--	--	--		8076	
9	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка/=ГИЛЬЗА/	м трубопровода	0,5	7002,99	119,26	3501	59	2742	703	4540
					1399,93	34,34	700	17		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**303698**	**2010**	**135313**	**163086**	**504127**
							166375	**39**	**--**	**37342**	
		РАЗДЕЛ 2.Горячий водопровод ТЗ									
10	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр ДО 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1649,53	16,69	62682	634	441	60382	132909
					1621,24	0,18	61607	7		9845	
11	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	37,62	314,00	--	11813	--	11813	--	12758
					--	--	--	--		945	
		Водомерный узел									
16	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23387,09	425,48	23387	426	12637	10218	36293
					10323,54	102,83	10324	103		2688	
17	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4100,00	--	4100	--	4100	--	4428
					--	--	--	--		328	
18	241-119-0401 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	шт.	2	85,00	--	170	--	170	--	184
					--	--	--	--		14	
19	241-115-0101 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	2	118,00	--	236	--	236	--	255
					--	--	--	--		19	
20	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1615,45	217,91	1615	218	21	1406	3263
					1375,76	59,26	1376	59		242	
21	242-404-0504 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	26711,00	--	26711	--	26711	--	28848
					--	--	--	--		2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	242-202-4001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	36795,00 --	-- --	36795 --	-- --	36795	-- 2944	39739
23	242-202-4004 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	100946,00 --	-- --	302838 --	-- --	302838	-- 24227	327065
24	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00126	535338,00 --	-- --	675 --	-- --	675	-- 54	729
25	261-103-0103 РСНБ РК 2022	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	1	177,00 --	-- --	177 --	-- --	177	-- 14	191
26	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**474739** **73307**	**1278** **169**	**400154** **--**	**72006** **43740**	**590485**
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1									
27	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	73	1111,16 1101,91	4,85 1,49	81115 80439	354 109	322	78937 12804	172856
28	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1153,11 1149,14	1,98 0,65	28828 28729	49 16	50	28170 4560	61558
29	241-201-1104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	72,854	1372,00 --	-- --	99956 --	-- --	99956	-- 7996	107952
30	241-201-1101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	24,95	474,00 --	-- --	11826 --	-- --	11826	-- 946	12772
31	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	94,00 --	-- --	1128 --	-- --	1128	-- 90	1218
32	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	319,00 --	-- --	1595 --	-- --	1595	-- 128	1723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	583,00 --	-- --	5247 --	-- --	5247	-- 420	5667
34	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	488,00 --	-- --	4392 --	-- --	4392	-- 351	4743
35	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	147,00 --	-- --	588 --	-- --	588	-- 47	635
36	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	846,00 --	-- --	5922 --	-- --	5922	-- 474	6396
37	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	68	212,00 --	-- --	14416 --	-- --	14416	-- 1153	15569
38	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	65,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281
39	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/=ГИЛЬЗА/	м трубопровода	0,5	24849,83 3694,38	334,26 82,45	12425 1847	167 41	10411	1851 1142	15418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**267698** **111015**	**570** **166**	**156113** --	**108958** **30132**	**406788**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1501399**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**350697**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3858**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**374**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**691582**		
		- Накладные расходы	Тенге							**344050**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**111214**	

Всего по объекту	Тенге		**1 501 399**
в том числе оборудования	Тенге		**0**
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		**43 541**
Итого	Тенге		**1 544 940**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		**13 904**
Итого	Тенге		**1 558 844**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**31 177**
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		**1 590 021**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		1 495 492						
		в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		173 641						
		ИТОГО:	Тенге		1 669 133						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		1 585 676						
		НДС (12 %)	Тенге		190 281,12						
		Всего по акту:	Тенге		1 775 957,16						

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года