Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 7-1 Благоустройство и озеленение территории
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №20
приемки выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/	м3 грунта	1407	79,04	79,04	111209	111209	--	23328	145301
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,03	--	32403		10764	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1407	67,63	67,63	95155	95156	--	19951	124308
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	27718		9202	
3	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3/ВЫЕМКА/	м3грунта	1366	97,33	92,19	132953	125931	--	21569	166884
		НР - 72%; СП - 8%			5,14	16,79	7021	22935		12362	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1366	79,04	79,04	107969	107969	--	22648	141067
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,03	--	31459		10450	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ/	м3 грунта	642	79,04	79,04	50744	50743	--	10644	66300
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,03	--	14785		4911	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	642	67,63	67,63	43418	43418	--	9104	56720
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	12647		4199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3=ИЗБЫТОК ГРУНТА	м3 грунта	411	342,02	327,72	140570	134693	--	28618	182722
		НР - 72%; СП - 8%			14,30	82,41	5877	33871		13534	
8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	10788,75	29,00	--	312874	--		--	337904
		СП - 8%			--	--	--	--		25030	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	411	79,04	79,04	32485	32485	--	6814	42444
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,03	--	9465		3144	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	411	270,53	270,53	111188	111188	--	23324	145272
		НР - 72%; СП - 8%			--	78,82	--	32395		10760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1138565**	**812792**	**--**	**166000**	**1408922**
							12898	**217678**	**--**	**104356**	
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие дорог и стоянки тип-1									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотномтеле	424	16169,08	1469,26	6855690	622967	6142110	262897	7688074
		НР - 108%; СП - 8%			213,71	360,40	90613	152810		569487	
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2120	2497,25	238,67	5294170	505980	4716704	160548	5891098
		НР - 108%; СП - 8%			33,72	36,40	71486	77168		436381	
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2120	1115,21	0,09	2364245	191	2338932	27136	2582690
		НР - 108%; СП - 8%			11,85	--	25122	--		191309	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2120	2778,63	251,53	5890696	533243	5285967	158512	6533141
		НР - 108%; СП - 8%			33,72	35,51	71486	75281		483932	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	692	3562,13	44,68	2464994	30919	1638974	872349	3604330
		НР - 108%; СП - 8%			1148,99	18,25	795101	12629		266987	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	29,756	81706,00	--	2431244	--	2431244	--	2625743
		СП - 8%			--	--	--	--		194499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мощение тротуарной плиткой тип-2									
17	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	434	1336,23	203,03	579924	88115	318205	217291	860991
		НР - 108%; СП - 8%			400,01	63,57	173604	27589		63776	
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,7	4824,54	1417,88	104693	30768	69287	13112	127230
		НР - 108%; СП - 8%			213,71	345,78	4638	7503		9424	
19	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	434	1805,21	170,86	783461	74154	5576	683376	1584182
		НР - 94%; СП - 8%			1621,50	53,61	703731	23267		117345	
20	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	434	2340,00	--	1015560	--	1015560	--	1096805
		СП - 8%			--	--	--	--		81245	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	237	2630,63	44,68	623459	10589	340559	298767	996004
		НР - 108%; СП - 8%			1148,99	18,25	272311	4325		73778	
22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,792	81706,00	--	309829	--	309829	--	334615
		СП - 8%			--	--	--	--		24786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**28717965**	**1896926**	**24612947**	**2693988**	**33924903**
							2208092	**380572**	**--**	**2512949**	
		РАЗДЕЛ 3. МАФ и ограждение									
41	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	11,166	170596,00	693,00	1904933	7739	1560339	--	2057328
		СП - 8%			30167,00	191,00	336855	2133		152395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1904933**	**7739**	**1560339**	**--**	**2057328**
							336855	**2133**	**--**	**152395**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**37391150**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2557845**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2717457**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**600383**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26173286**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**312874**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2859988**	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Всего по объекту	Тенге		37 391 150						
		в том числе оборудования	Тенге		0						
		Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		1 084 343						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге		38 475 494						
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		346 279						
		Итого	Тенге		38 821 773						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		776 435						
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		39 598 209						
		в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		37 244 036						
		в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		4 324 388						
		ИТОГО:	Тенге		41 568 424						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		39 490 003						
		НДС (12 %)	Тенге		4 738 800						
		Всего по акту:	Тенге		44 228 803,26						

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года