Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, Корректировочная лок.смета №2-1-1/2
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №21
приемки выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ /АР-7/									
6	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	21,6	3160,45	652,07	68266	14084	20631	33516	109925
		НР - 90%; СП - 8%			1553,28	170,81	33551	3689		8143	
7	223-203-0506 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-18, двупольный	м2	21,6	66672,00	--	1440115	--	1440115	--	1555324
		СП - 8%			--	--	--	--		115209	
8	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	3902,96	844,09	7377	1596	2597	3227	11452
		НР - 90%; СП - 8%			1684,44	212,46	3184	402		848	
9	223-203-0501 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	1,89	64014,00	--	120986	--	120986	--	130665
		СП - 8%			--	--	--	--		9679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1636744**	**15680**	**1584329**	**36743**	**1807366**
							36735	**4091**	--	**133879**	
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		ТИП-2									
27	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,3	5539,68	92,99	57059	957	38104	17389	80404
		НР - 94%; СП - 8%			1747,41	48,59	17998	500		5956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**57059**	**957**	**38104**	**17389**	**80404**
							17998	**500**	--	**5956**	
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК АРМСТРОНГ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	350,7	2091,90	211,70	733629	74243	--	555228	1391967
		НР - 80%; СП - 8%			1880,20	98,80	659386	34649		103109	
50	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	350,7	4122,00	--	1445585	--	1445585	--	1561232
		СП - 8%			--	--	--	--		115647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2179214**	**74243**	**1445585**	**555228**	**2953199**
							659386	**34649**	**--**	**218756**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4840968**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**714119**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**90880**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**39240**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3068017**		
		- Накладные расходы	Тенге							**609360**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**358591**	

Всего по объекту	Тенге		4 840 968
в том числе оборудования	Тенге		0
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		140 388
Итого	Тенге		4 981 356
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		44 832
Итого	Тенге		5 026 188
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		100 524
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		5 126 712
в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		4 821 921
в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		559 871
ИТОГО:	Тенге		5 381 792
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		5 112 703
НДС (12 %)	Тенге		613 524
Всего по акту:	Тенге		5 726 227,19

Принял
Заказчик:
Руководитель

ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
_____ Елемисов А.Е.

Сдал:
Подрядчик:
Директор

ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года