Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района" Форма 4
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 2-1-5 Электрооборудование,электроосвещение
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №24
приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Низковольтное оборудование									
		ВРУ									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	42783,05	4944,81	42783	4945	29742	7226	54009
					8095,68	1939,91	8096	1940		4001	
2	247-201-0308 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20452,00	--	20452	--	20452	--	22088
					--	--	--	--		1636	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1911,83	113,76	1912	113	38	1302	3471
					1760,81	47,31	1761	47		257	
4	247-301-0220 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	25904,00	--	25904	--	25904	--	27976
					--	--	--	--		2072	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7083,02	175,73	7083	175	3070	2798	10671
					3838,32	47,31	3838	47		790	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3735,03	35,83	26145	251	12460	9673	38683
					1919,16	--	13434	--		2865	
7	247-204-1033 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
					--	--	--	--		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	247-204-1028 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	3	5730,00	--	17190	--	17190	--	18565
					--	--	--	--		1375	
9	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
					--	--	--	--		458	
10	247-204-1026 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 4А 6 кА "С"	шт.	1	5746,00	--	5746	--	5746	--	6206
					--	--	--	--		460	
11	247-204-1019 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 2Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	2700,00	--	2700	--	2700	--	2916
					--	--	--	--		216	
12	247-204-1025 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 2А 6 кА "С"	шт.	1	6894,00	--	6894	--	6894	--	7446
					--	--	--	--		552	
		ЩВ									
13	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15439,14	1286,06	15439	1286	10105	3255	20190
					4047,84	473,15	4048	473		1496	
14	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3735,03	35,83	11205	107	5341	4145	16578
					1919,16	--	5757	--		1228	
16	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--		64	
17	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--		64	
18	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
					--	--	--	--		190	
		ЩВК									
19	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15439,14	1286,06	15439	1286	10105	3255	20190
					4047,84	473,15	4048	473		1496	
20	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3735,03 1919,16	35,83 --	26145 13434	251 --	12460	9673 2865	38683
22	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	606,00 --	-- --	3636 --	-- --	3636	-- 291	3927
23	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
		ЩТХ									
24	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15439,14 4047,84	1286,06 473,15	15439 4048	1286 473	10105	3255 1496	20190
25	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3735,03 1919,16	35,83 --	18675 9596	179 --	8900	6909 2047	27631
27	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	594,00 --	-- --	2376 --	-- --	2376	-- 190	2566
28	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
		ЩТХ									
29	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15439,14 4047,84	1286,06 473,15	15439 4048	1286 473	10105	3255 1496	20190
30	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00 --	-- --	7384 --	-- --	7384	-- 591	7975
31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3735,03 1919,16	35,83 --	48555 24949	466 --	23140	17963 5322	71840
32	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	5	804,00 --	-- --	4020 --	-- --	4020	-- 322	4342
33	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		64	
34	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	604,00	--	1208	--	1208	--	1305
					--	--	--	--		97	
35	247-204-0706 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	
36	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	4221,00	--	8442	--	8442	--	9117
					--	--	--	--		675	
37	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
					--	--	--	--		190	
		ЩАО									
38	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15439,14	1286,06	15439	1286	10105	3255	20190
					4047,84	473,15	4048	473		1496	
39	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	
40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3735,03	35,83	26145	251	12460	9673	38683
					1919,16	--	13434	--		2865	
41	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	3	804,00	--	2412	--	2412	--	2605
					--	--	--	--		193	
42	247-204-0706 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--		64	
43	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--		64	
44	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604,00	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--		48	
45	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
					--	--	--	--		190	
46	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2279,97	232,29	6840	697	71	4576	12329
					2023,92	94,63	6072	284		913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15673,00	--	47019	--	47019	--	50781
					--	--	--	--		3762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**502585**	**13865**	**368109**	**90213**	**640223**
							120611	**4683**	**--**	**47426**	
		РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
48	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	34	3353,93	22,89	114034	778	59813	38717	164971
					1571,86	9,73	53443	331		12220	
51	247-102-0128 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	5861,00	--	11722	--	11722	--	12660
					--	--	--	--		938	
52	247-102-0126 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	1734,00	--	3468	--	3468	--	3745
					--	--	--	--		277	
53	247-102-0162 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	10	8302,00	--	83020	--	83020	--	89662
					--	--	--	--		6642	
54	247-102-0166 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	шт.	20	16767,00	--	335340	--	335340	--	362167
					--	--	--	--		26827	
56	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	1037,85	24,02	2076	48	18	1461	3820
					1005,19	9,73	2010	19		283	
57	247-102-0181 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54	шт.	2	3970,00	--	7940	--	7940	--	8575
					--	--	--	--		635	
		Кабельные изделия									
58	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1150	141,29	2,28	162484	2623	29669	94530	277576
					113,21	0,95	130192	1093		20562	
59	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	765	166,80	4,55	127602	3481	23087	73784	217497
					132,07	1,89	101034	1446		16111	
60	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	185	234,22	9,10	43331	1683	6742	25637	74485
					188,68	3,79	34906	701		5517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	302,44	15,93	18146	956	2473	10882	31350
					245,28	6,62	14717	397		2322	
62	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,135	250527,00	--	33821	--	33821	--	36527
					--	--	--	--		2706	
63	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,975	356760,00	--	347841	--	347841	--	375668
					--	--	--	--		27827	
64	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,535	556800,00	--	297888	--	297888	--	321719
					--	--	--	--		23831	
65	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	499892,00	--	74984	--	74984	--	80983
					--	--	--	--		5999	
66	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,045	617027,00	--	27766	--	27766	--	29987
					--	--	--	--		2221	
67	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	915274,00	--	32035	--	32035	--	34598
					--	--	--	--		2563	
68	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03	1415397,00	--	42462	--	42462	--	45859
					--	--	--	--		3397	
69	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,155	2050206,00	--	317782	--	317782	--	343205
					--	--	--	--		25423	
70	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,06	3541805,00	--	212508	--	212508	--	229509
					--	--	--	--		17001	
71	243-202-0101 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х0,75	км	0,04	265108,00	--	10604	--	10604	--	11452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2306854**	**9569**	**1960983**	**245011**	**2756015**
							336302	**3987**	**--**	**204150**	
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочное оборудование									
72	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	46	502,88	0,49	23132	22	5549	12651	38646
					381,77	0,22	17561	10		2863	
74	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	384,00	--	13440	--	13440	--	14515
					--	--	--	--		1075	
75	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30 850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	412,00	--	4532	--	4532	--	4895
					--	--	--	--		363	
77	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	19	502,88	0,49	9555	9	2292	5226	15963
					381,77	0,22	7254	4		1182	
78	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	532,00	--	10108	--	10108	--	10917
					--	--	--	--		809	
79	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	175	65,00	--	11375	--	11375	--	12285
					--	--	--	--		910	
80	247-202-0606 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	69	35,00	--	2415	--	2415	--	2608
					--	--	--	--		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**74557**	**31**	**49711**	**17877**	**99829**
							24815	**14**	**--**	**7395**	
		РАЗДЕЛ 4.Кабеленесущие констуркции									
81	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	954	317,65	4,02	303038	3835	5428	211693	555905
					307,94	0,26	293775	248		41175	
82	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	750	88,00	--	66000	--	66000	--	71280
					--	--	--	--		5280	
83	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	204	172,00	--	35088	--	35088	--	37895
					--	--	--	--		2807	
84	243-907-3702 РСНБ РК 2022	Скоба напольная длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	1420	375,00	--	532500	--	532500	--	575100
					--	--	--	--		42600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	11,618	535338,00	--	6219557	--	6219557	--	6717122
					--	--	--	--		497565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7156183**	**3835**	**6858573**	**211693**	**7957302**
							293775	**248**	--	**589427**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11453370**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**775503**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27300**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8932**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9237375**		
		- Накладные расходы	Тенге							**564794**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**848398**	

Всего по объекту	Тенге		11 453 370
в том числе оборудования	Тенге		0
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		332 148
Итого	Тенге		11 785 518
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		106 070
Итого	Тенге		11 891 587
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		237 832
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		12 129 419
в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		11 408 307
в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		1 324 613
ИТОГО:	Тенге		12 732 920
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		12 096 274
НДС (12 %)	Тенге		1 451 553
Всего по акту:	Тенге		13 547 827,36

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года