Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района" Форма 4
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 7-1 Благоустройство и озеленение территории
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №28
приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение									
26	1147-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	56	1840,60	118,58	103074	6641	22106	67579	184305
		НР - 88%; СП - 8%			1327,27	44,05	74327	2467		13652	
27	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	56	2009,86	222,05	112552	12435	8053	83681	211931
		НР - 88%; СП - 8%			1644,00	54,07	92064	3028		15698	
28	254-101-0202 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	16338,00	--	81690	--	81690	--	88225
		СП - 8%			--	--	--	--		6535	
29	254-103-0202 РСНБ РК 2022	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	51	7675,00	--	391425	--	391425	--	422739
		СП - 8%			--	--	--	--		31314	
30	1147-0108-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной землидо 25%	м траншеи	30	982,53	--	29476	--	3674	22706	56356
		НР - 88%; СП - 8%			860,06	--	25802	--		4175	
31	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	30	871,26	139,81	26138	4194	29	20184	50028
		НР - 88%; СП - 8%			730,51	34,04	21915	1021		3706	
32	254-104-0602 РСНБ РК 2022	Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	30	9287,00	--	278610	--	278610	--	300899
		СП - 8%			--	--	--	--		22289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2020	895,95	21,38	1809819	43187	589033	1045552	3083793
		НР - 88%; СП - 8%			582,97	5,21	1177599	10524		228422	
37	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать	м2	2020	-354,17	-0,33	-715423	-667	-392687	-283426	-1078760
		НР - 88%; СП - 8%			-159,44	--	-322069	--		-79911	
38	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2020	375,08	225,34	757662	455186	127908	251167	1089528
		НР - 88%; СП - 8%			86,42	54,87	174568	110837		80699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2875023**	**520976**	**1109841**	**1207443**	**4409044**
							1244206	**127877**	**--**	**326579**	
		РАЗДЕЛ 2. МАФ и ограждение									
41	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	15,41	170596,00	693,00	2628400	10677	2152935	--	2838672
		СП - 8%			30167,00	191,00	464788	2943		210272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2628400**	**10677**	**2152935**	**--**	**2838672**
							464788	**2943**	**--**	**210272**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7247717**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1708994**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**531653**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**130820**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3262771**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1207443**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**536851**	

Всего по объекту	Тенге		7 247 717
в том числе оборудования	Тенге		0
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		210 184
Итого	Тенге		7 457 901
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		67 121
Итого	Тенге		7 525 022
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		150 500
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		7 675 522
в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		7 219 201
в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		838 218
ИТОГО:	Тенге		8 057 419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											92100
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		7 654 548						
		НДС (12 %)	Тенге		918 546						
		Всего по акту:	Тенге		8 573 094,24						

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года