Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями

Шифр стройки 159-2021

Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, Корректировочная лок.смета №2-1-1/3

Шифр объекта 2-1

Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №30

приемки выполненных работ за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ									
1	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	5,2	1696,64	44,74	8823	233	2572	4973	14900
					1157,35	38,05	6018	198		1104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8823**	**233**	**2572**	**4973**	**14900**
							6018	**198**	**--**	**1104**	
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО КР-2 С ПАНДУСОМ									
2	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	3,5	1696,64	44,74	5938	156	1731	3347	10028
					1157,35	38,05	4051	133		743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5938**	**156**	**1731**	**3347**	**10028**
							4051	**133**	**--**	**743**	
		РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО КР-3									
3	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	1,4	1696,64	44,74	2375	62	693	1339	4011
					1157,35	38,05	1620	53		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2375**	**62**	**693**	**1339**	**4011**
							1620	**53**	**--**	**297**	
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА.									
4	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Отлив из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	63,4	1526,54	7,71	96783	489	73776	20476	126639
					355,17	3,67	22518	233		9381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	223-501-0204 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 140 мм *СП - 8%*	м	63,4	384,00 --	-- --	24346 --	-- --	24346	-- 1948	26294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**121129** **22518**	**489** **233**	**98122** **--**	**20476** **11329**	**152933**
		РАЗДЕЛ 5.СЦЕНА									
		Полы									
6	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	43,88	4209,79 427,61	86,32 37,37	184726 18764	3788 1640	162174	19179 16312	220217
7	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	27,5	382,61 173,60	1,25 0,57	10522 4774	35 16	5713	4502 1202	16226
8	1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уголки. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов *НР - 90%; СП - 8%*	м уголка	21,7	322,11 257,22	0,92 0,34	6990 5582	20 7	1388	5030 962	12982
9	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Уголок ПВХ *СП - 8%*	м	21,7	400,00 --	-- --	8680 --	-- --	8680	-- 694	9374
		Стены									
10	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,32	5158,45 1848,85	40,18 16,53	305999 109674	2384 981	193941	99589 32447	438035
11	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	59,32	789,47 478,57	6,19 2,17	46831 28389	367 129	18075	22814 5571	75216
12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	59,32	873,92 667,08	6,78 3,16	51841 39571	402 187	11868	31807 6692	90340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**615589** **206754**	**6996** **2960**	**401839** **--**	**182921** **63880**	**862390**
		РАЗДЕЛ 6.Пожарная сигнализация									
13	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6258,78 6211,22	8,12 1,75	6259 6211	8 2	40	3790 804	10853
14	248-303-0105 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П *СП - 8%*	шт.	1	21894,00 --	-- --	21894 --	-- --	21894	-- 1752	23646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	3965,38 3896,64	2,94 --	39654 38966	29 --	659	23770 5074	68497
16	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	10	1734,00 --	-- --	17340 --	-- --	17340	-- 1387	18727
17	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	5093,44 5024,16	3,49 --	10187 10048	7 --	132	6129 1305	17622
18	248-302-0305 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели Спектрон-201 *СП - 8%*	шт.	2	40746,00 --	-- --	81492 --	-- --	81492	-- 6519	88011
19	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	12	1104,24 1089,96	6,14 1,95	13251 13080	73 23	98	7993 1699	22943
20	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП *СП - 8%*	шт.	1	1761,00 --	-- --	1761 --	-- --	1761	-- 141	1902
21	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М *СП - 8%*	шт.	4	950,00 --	-- --	3800 --	-- --	3800	-- 304	4104
22	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" *СП - 8%*	шт.	7	1130,00 --	-- --	7910 --	-- --	7910	-- 633	8543
23	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10643,57 10497,60	2,39 --	10644 10498	2 --	144	6404 1364	18411
24	Прайс-лист	ББП-50 (пластик) блок бесперебойного питания ЭЛИС *СП - 8%*	шт.	1	7946,43 --	-- --	7946 --	-- --	7946	-- 636	8582
25	248-401-0403 ССЦ 04.2022	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель) *СП - 8%*	шт.	5	492,00 --	-- --	2460 --	-- --	2460	-- 197	2657
26	1308-0105-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-44, СК-44, С-48, СК-48. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	24486,87 21431,52	-- --	48974 42863	-- --	6111	30861 6387	86222
27	Прайс-лист	Аккумулятор SF 7 А/ч *СП - 8%*	шт.	2	7857,14 --	-- --	15714 --	-- --	15714	-- 1257	16971
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1400	443,62 194,83	191,49 67,38	621068 272762	268086 94332	80220	264306 70826	956200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,9	42441,00	--	38197	--	38197	--	41253
		СП - 8%			--	--	--	--		3056	
30	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,5	75653,00	--	37827	--	37827	--	40853
		СП - 8%			--	--	--	--		3026	
31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	705	496,86	19,80	350286	13959	43689	213340	608718
		НР - 72%; СП - 8%			415,09	5,20	292638	3666		45092	
32	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5	88,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
33	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	700	26,00	--	18200	--	18200	--	19656
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1355304**	**282164**	**386074**	**556593**	**2064846**
							687066	**98023**	**--**	**152950**	
		РАЗДЕЛ 7.Технологическое оборудование									
34	Прайс-лист	Ферма баскетбольная ZSO, с выносом на 1,2 м	шт.	2	89732,14	--	179464	--		--	179464
					--	--	--	--	179464	--	
35	Прайс-лист	Щит баскетбольный из оргстекла 1800х1050 мм с кольцом и сеткой	комплект	2	184196,43	--	368393	--		--	368393
					--	--	--	--	368393	--	
36	Прайс-лист	Стойка волейбольная с сеткой	пара	1	85800,00	--	85800	--		--	85800
					--	--	--	--	85800	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**633657**	**--**	**--**	**--**	**633657**
							--	**--**	**633657**	**--**	
		РАЗДЕЛ 8. Тепловые сети.									
		Узел теплофикационный УТ-1									
37	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	5615,00	--	11230	--	11230	--	12128
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
		Дренажный колодец									
38	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5615,00	--	5615	--	5615	--	6064
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**16845**	**--**	**16845**	**--**	**18192**
							--	**--**	**--**	**1347**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Выгреб емк.12м3.									
39	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л *СП - 8%*	комплект	1	5615,00	--	5615	--	5615	--	6064
					--	--	--	--		449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**5615**	--	**5615**	--	**6064**
							--	--	--	**449**	
		РАЗДЕЛ 10.Модульная котельная									
40	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,894	275,13	275,13	2722	2722	--	475	3453
					--	66,65	--	659		256	
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,306	2990,77	--	915	--	--	659	1700
					2990,77	--	915	--		126	
42	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	3,22	730,91	728,56	2354	2346	1	509	3092
					2,29	217,41	7	700		229	
43	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,432	47,49	47,49	258	258	--	54	337
					--	13,84	--	75		25	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,358	1301,18	--	1767	--	--	1272	3282
					1301,18	--	1767	--		243	
45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5,432	245,59	118,76	1334	646	--	702	2198
					126,83	52,56	689	286		163	
46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6,79	116,16	100,33	789	681	11	190	1057
					14,33	24,43	97	166		78	
		Фундамент									
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,71	47206,48	1720,35	80723	2942	74542	3512	90974
					1894,10	363,04	3239	621		6739	
48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,41	47307,26	2632,46	587083	32669	517181	40485	677773
					3000,22	584,71	37233	7256		50205	
49	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3064	331233,00	--	101490	--	101490	--	109609
					--	--	--	--		8119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,28	52247,73 6666,83	889,22 346,64	119125 15200	2027 790	101898	14552 10694	144371
51	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0764	331233,00 --	-- --	25306 --	-- --	25306	-- 2024	27330
		Фундамент под дымовую трубу, циклон, дымосос									
52	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,5	52247,73 6666,83	889,22 346,64	287363 36668	4891 1907	245804	35102 25797	348263
53	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,184	331233,00 --	-- --	60947 --	-- --	60947	-- 4876	65823
		Стойки и прогоны									
54	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,492	39119,29 10632,16	17438,42 5271,15	58366 15863	26019 7865	16484	16372 5979	80717
55	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2097	44057,14 24572,07	13922,55 4457,14	9239 5153	2920 935	1166	4200 1075	14514
56	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,7017	973588,00 --	-- --	1656755 --	-- --	1656755	-- 132540	1789295
57	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	96	1409,24 794,90	78,58 18,34	135287 76310	7544 1761	51433	71825 16569	223681
58	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 *СП - 8%*	м3	9,888	41869,00 --	-- --	414001 --	-- --	414001	-- 33120	447121
59	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,4	4216,43 552,44	222,52 73,90	288404 37787	15221 5055	235396	29560 25437	343402
60	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	123,6	3252,50 1729,96	1235,21 397,98	402009 213823	152672 49190	35514	181479 46679	630167
61	224-102-0403 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм *СП - 8%*	м2	123,6	3128,00 --	-- --	386621 --	-- --	386621	-- 30930	417551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна									
62	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,4	5150,38	252,40	12361	606	6305	5169	18932
		НР - 90%; СП - 8%			2270,74	122,11	5450	293		1402	
63	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2,4	46174,00	--	110818	--	110818	--	119683
		СП - 8%			--	--	--	--		8865	
64	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,4	2201,09	5,94	5283	14	3716	1245	7051
		НР - 80%; СП - 8%			647,03	1,62	1553	4		522	
		Двери									
65	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	м2	3,6	4445,79	69,94	16005	251	2316	9347	27380
		НР - 69%; СП - 8%			3732,69	30,11	13438	108		2028	
66	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,6	55181,00	--	198652	--	198652	--	214544
		СП - 8%			--	--	--	--		15892	
		Дымовая труба									
67	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,5761	116399,93	6313,40	67058	3637	23707	28168	102844
		НР - 69%; СП - 8%			68935,84	1925,15	39714	1109		7618	
68	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	8	15564,00	--	124512	--	124512	--	134473
		СП - 8%			--	--	--	--		9961	
69	241-112-0237 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1	52757,00	--	52757	--	52757	--	56978
		СП - 8%			--	--	--	--		4221	
		Дымоход									
70	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,506	116399,93	6313,40	58898	3194	20822	24740	90330
		НР - 69%; СП - 8%			68935,84	1925,15	34882	974		6691	
71	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,348	973588,00	--	338809	--	338809	--	365914
		СП - 8%			--	--	--	--		27105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,158	504451,00	--	79703	--	79703	--	86079
		СП - 8%			--	--	--	--		6376	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67	114,31	3,09	7659	207	3200	2952	11460
		НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	4252	25		849	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	67	95,25	2,23	6382	149	3748	1732	8763
		НР - 69%; СП - 8%			37,09	0,38	2485	25		649	
		Оборудование									
75	1118-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	120055,15	10046,88	240110	20094	51256	173510	446710
		НР - 98%; СП - 8%			84380,10	4145,52	168760	8291		33090	
76	Прайс-лист	Котел водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 150 кВт	комплект	2	4027406,00	--	8054812	--		--	8054812
					--	--	--	--	8054812	--	
77	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	4	54075,33	1429,81	216301	5719	6812	124646	368223
		НР - 61%; СП - 8%			50942,52	141,94	203770	568		27276	
78	511-401-0148 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 65, PN 6/10, H 6,9 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 3500 об/мин	шт.	2	518761,00	--	1037522	--		--	1037522
					--	--	--	--	1037522	--	
79	511-702-0213 РСНБ РК 2022	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.	шт.	2	156129,00	--	312258	--		--	312258
					--	--	--	--	312258	--	
80	1307-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования	шт.	1	55981,41	6258,98	55981	6259	1014	31113	94061
		НР - 61%; СП - 8%			48708,00	2296,14	48708	2296		6968	
81	Прайс-лист	Дымосос Д-3,5 Левое (3кВт/1500)	шт.	1	738125,00	--	738125	--		--	738125
					--	--	--	--	738125	--	
82	1315-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Циклон, типа ЦН-15 диаметром 600 мм. Монтаж оборудования	т	1	483357,82	179757,69	483358	179758	8049	211423	750364
		НР - 61%; СП - 8%			295550,64	51044,83	295551	51045		55582	
83	Прайс-лист	Циклон ЦН 15-500 1 УП	шт.	1	803571,43	--	803571	--		--	803571
					--	--	--	--	803571	--	
84	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	813,30	41,72	813	42	19	756	1694
		НР - 98%; СП - 8%			752,08	18,94	752	19		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	244-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса B, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°C	шт.	1	7674,00	--	7674	--	7674	--	8288
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
86	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6609,36	73,80	79312	886	66622	11894	98502
		НР - 98%; СП - 8%			983,68	27,71	11804	333		7296	
87	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	12	3189,00	--	38268	--	38268	--	41329
		СП - 8%			--	--	--	--		3061	
88	241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	8	1375,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
89	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5447,05	404,76	43576	3238	4127	36144	86098
		НР - 98%; СП - 8%			4526,34	83,88	36211	671		6378	
90	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	60535,00	--	242140	--	242140	--	261511
		СП - 8%			--	--	--	--		19371	
91	242-207-4106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	11987,00	--	47948	--	47948	--	51784
		СП - 8%			--	--	--	--		3836	
92	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2996,38	133,59	5993	267	608	5053	11930
		НР - 98%; СП - 8%			2559,12	18,94	5118	38		884	
93	242-301-0601 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3695,00	--	7390	--	7390	--	7981
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
94	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3322,39	--	3322	--	2889	424	4046
		НР - 98%; СП - 8%			432,89	--	433	--		300	
95	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18173,46	225,64	18173	226	16571	1416	21156
		НР - 98%; СП - 8%			1375,76	69,00	1376	69		1567	
96	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	7104,40	927,16	14209	1854	166	12555	28905
		НР - 98%; СП - 8%			6094,59	311,19	12189	622		2141	
97	Прайс-лист	Мембранный бак 100 л ЭКСПАНСОМАТ	шт.	2	43392,86	--	86786	--		--	86786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	86786	--	
98	261-302-0217 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м3	шт.	1	27210,00	--	27210	--	27210	--	29387
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
99	Прайс-лист	Питательный бак 300 л	шт.	1	58928,57	--	58929	--		--	58929
					--	--	--	--	58929	--	
100	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1760,26	19,94	14082	160	93	13554	29847
		НР - 98%; СП - 8%			1728,65	0,23	13829	2		2211	
101	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8	296,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
102	241-208-3006 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	20	484,00	--	9680	--	9680	--	10454
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
103	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	10	28,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
104	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
105	241-211-1405 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	3	577,00	--	1731	--	1731	--	1869
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
106	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
107	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,0586	116399,93	6313,40	6821	370	2411	2865	10461
		НР - 69%; СП - 8%			68935,84	1925,15	4040	113		775	
108	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0586	973588,00	--	57052	--	57052	--	61616
		СП - 8%			--	--	--	--		4564	
		Электротехническая часть									
109	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	3	3353,93	22,89	10062	68	5278	3416	14556
		НР - 72%; СП - 8%			1571,86	9,73	4716	29		1078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4573,00	--	13719	--	13719	--	14817
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
111	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	348,08	0,43	696	1	25	482	1273
		НР - 72%; СП - 8%			334,88	0,18	670	--		94	
112	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	353,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
113	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	348,08	0,43	1044	2	37	724	1909
		НР - 72%; СП - 8%			334,88	0,18	1005	1		141	
114	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	423,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
115	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	шт.	2	829,00	--	1658	--	1658	--	1791
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
116	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	481,37	4,64	4814	46	143	3331	8797
		НР - 72%; СП - 8%			462,54	0,13	4625	1		652	
117	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	20	1234,79	36,35	24696	727	7366	12125	39766
		НР - 72%; СП - 8%			830,17	11,83	16603	237		2946	
118	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66	км	0,00002	873095,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
119	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1095,26	74,27	10953	743	4738	4015	16165
		НР - 72%; СП - 8%			547,16	10,41	5472	104		1197	
120	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	338,00	--	3380	--	3380	--	3650
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
121	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	34557,96	3609,44	34558	3609	24877	5360	43111
		НР - 72%; СП - 8%			6071,76	1372,13	6072	1372		3193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
123	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3735,03	35,83	7470	72	3560	2764	11052
		НР - 72%; СП - 8%			1919,16	--	3838	--		819	
124	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2278,00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
125	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**18562342**	**485757**	**5592516**	**1131871**	**20382388**
							1392067	**145615**	**11092003**	**688174**	
		РАЗДЕЛ 11.Склад для угля									
126	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,924	275,13	275,13	2455	2455	--	428	3114
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,65	--	595		231	
127	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,276	2990,77	--	825	--	--	594	1533
		НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	825	--		114	
128	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2,9	730,91	728,56	2120	2112	1	459	2785
		НР - 72%; СП - 8%			2,29	217,41	7	630		206	
129	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,712	47,49	47,49	224	224	--	47	293
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	65		22	
130	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,178	1301,18	--	1533	--	--	1104	2848
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	1533	--		211	
131	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,712	245,59	118,76	1157	560	--	609	1907
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	598	248		141	
132	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,89	116,16	100,33	684	591	9	164	916
		НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	84	144		68	
		Фундамент									
133	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,29	47206,48	1720,35	60896	2219	56234	2650	68629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	2443	468		5084	
134	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,51	47307,26	2632,46	402585	22402	354651	27762	464775
		НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	25532	4976		34428	
135	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2511	331233,00	--	83173	--	83173	--	89827
		СП - 8%			--	--	--	--		6654	
		Стойки и прогоны									
136	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,734	39119,29	17438,42	28714	12800	8110	8054	39710
		НР - 69%; СП - 8%			10632,16	5271,15	7804	3869		2941	
137	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,158	44057,14	13922,55	6961	2200	879	3165	10936
		НР - 69%; СП - 8%			24572,07	4457,14	3882	704		810	
138	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,892	973588,00	--	868440	--	868440	--	937915
		СП - 8%			--	--	--	--		69475	
139	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	26	4216,43	222,52	109627	5785	89479	11236	130533
		НР - 69%; СП - 8%			552,44	73,90	14363	1921		9669	
		Ограждение									
140	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	16,7	4030,25	2199,89	67305	36738	3594	49101	125718
		НР - 118%; СП - 8%			1615,15	876,51	26973	14638		9312	
141	Прайс-лист	Панель ограды СП3х220	шт.	5	241071,43	--	1205357	--		--	1205357
					--	--	--	--	1205357	--	
142	Прайс-лист	Панель ограды СП1х220	шт.	1	89285,71	--	89286	--		--	89286
					--	--	--	--	89286	--	
		Ворота									
143	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	56058,70	7172,21	56059	7172	12552	46256	110500
		НР - 118%; СП - 8%			36334,96	2864,95	36335	2865		8185	
144	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,02638	975442,00	--	25732	--	25732	--	27791
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
145	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03359	1018274,00	--	34204	--	34204	--	36940
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,2	3726,06 530,69	17,62 7,24	30554 4352	144 59	26058	3044 2688	36285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3077891** **124731**	**95402** **31182**	**1563116** **1294643**	**154673** **155034**	**3387598**
		РАЗДЕЛ 12.Благоустройство									
		Контейнер для золы и ТБО									
147	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,142312	275836,71 252307,44	16810,01 2431,46	39255 35906	2392 346	957	25014 5142	69411
148	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм *СП - 8%*	т	0,13	504451,00 --	-- --	65579 --	-- --	65579	-- 5246	70825
149	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,012312	521841,00 --	-- --	6425 --	-- --	6425	-- 514	6939
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**111259** **35906**	**2392** **346**	**72961** **--**	**25014** **10902**	**147175**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**27684182**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**2480731**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**873651**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**278743**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**8142078**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13020303**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**2081207**	
		- Накладные расходы	Тенге							**1086209**	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Всего по объекту	Тенге		**27 684 182**
в том числе оборудования	Тенге		**13 020 303**
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		**425 252**
Итого	Тенге		**28 109 434**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		**135 802**
Итого	Тенге		**28 245 237**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**304 499**
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		**28 549 735**
в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		**26 852 411**
в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		**3 117 821**
ИТОГО:	Тенге		**29 970 232**
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		**28 471 721**
НДС (12 %)	Тенге		**3 416 606**
Всего по акту:	Тенге		**31 888 327,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис»

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года

Расчеты проверены