91500

Форма 4

Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 2-1-2 Общестроительные работы-АР.
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №38

приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП-5									
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ /АР-8/									
64	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м2	352,2	7358,38	24,84	2591621	8748	2370398	201860	3016959
		НР - 94%; СП - 8%			603,28	6,44	212475	2268		223478	
65	1111-0101-4703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	м2	352,2	18707,10	28,64	6588641	10087	6456503	117776	7242930
		НР - 94%; СП - 8%			346,54	9,20	122051	3240		536513	
66	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство=СПОРТ ЛИНОЛЕУМ	м2 покрытия	352,2	6028,67	60,18	2123298	21196	1972158	130289	2433875
		НР - 94%; СП - 8%			368,95	24,59	129944	8661		180288	
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	366	382,61	1,25	140035	458	76039	59922	215954
		НР - 94%; СП - 8%			173,60	0,57	63538	209		15998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11443595	40489	10875098	509847	12909718
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				528008	14378	--	956277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									12909719
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				528008				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40489			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10875098		
		- Накладные расходы	Тенге							509847	
		- Сметная прибыль	Тенге							956277	
		Всего по объекту	Тенге		12 909 719						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудования	Тенге		0						
		Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		374 382						
		Итого	Тенге		13 284 101						
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		119 557						
		Итого	Тенге		13 403 658						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		268 073						
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		13 671 731						
		в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		12 858 926						
		в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		1 493 044						
		ИТОГО:	Тенге		14 351 970						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		13 634 372						
		НДС (12 %)	Тенге		1 636 125						
		Всего по акту:	Тенге		15 270 496,30						

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
_____Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года

Расценки проверены