Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 5-1 Наружные сети связи
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №41
приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	8	231,33	231,33	1851	1851	--	412	2444
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,59	--	573		181	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	37,92	37,92	303	303	--	63	395
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	87		29	
3	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	88	516,32	221,62	45436	19503	5359	19819	70476
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	79,01	20574	6953		5220	
4	243-301-0123 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки МКППэп 5х2х0,4-315	км	0,088	190950,00	--	16804	--	16804	--	18148
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
5	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	43	58,69	0,43	2524	18	221	1651	4509
		НР - 72%; СП - 8%			53,14	0,19	2285	8		334	
6	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	43	346,00	--	14878	--	14878	--	16068
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
7	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	35,1	634,68	56,86	22277	1996	3062	12852	37939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			490,56	17,98	17219	631		2810	
8	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	35,1	769,00	--	26992	--	26992	--	29151
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**179129**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**40078**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23671**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8252**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**67316**		
		- Накладные расходы	Тенге							**34797**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13267**	

Всего по объекту	Тенге		**179 129**
в том числе оборудования	Тенге		**0**
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		**5 195**
Итого	Тенге		**184 324**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		**1 659**
Итого	Тенге		**185 983**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**3 720**
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		**189 702**
в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		**178 424**
в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		**20 717**
ИТОГО:	Тенге		**199 141**
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		**189 184**
НДС (12 %)	Тенге		**22 702**
Всего по акту:	Тенге		**211 886,00**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года

Расценки проверено