Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района" Форма 4
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, Корректировочная лок.смета №4-1/4
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №42
приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-АР									
		Двери									
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,32	3851,69	72,72	16639	315	2234	9818	28573
					3261,64	32,07	14090	139		2117	
2	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	4,32	72945,00	--	315122	--	315122	--	340332
					--	--	--	--		25210	
		Внутренняя отделка									
3	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем OSB плиты	м2 стен (за вычетом проемов)	36,21	6718,31	20,45	243250	740	189902	47617	314137
					1452,98	8,27	52608	299		23270	
		Отмостка									
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,6	47344,41	12,60	75751	20	67215	8005	90457
					5322,56	--	8516	--		6700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**650762**	**1075**	**574473**	**65440**	**773499**
							75214	**438**	**--**	**57297**	
		РАЗДЕЛ 2.Технологическое оборудование									
5	Прайс-лист	Сетка заградильная яч.100х100 мм, толщина 2,2 мм	м2	55	401,79	--	22098	--		--	22098
					--	--	--	--	22098	--	
6	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	Стул полумягкий	шт.	96	9711,00	--	932256	--		--	932256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	932256	--	
7	Прайс-лист	Вывеска на металлокаркасе с объемными светодиодными буквами	шт.	1	333348,21	--	333348	--	333348	--	360016
					--	--	--	--		26668	
8	522-101-1229002 ССЦ 04.2022	Шкаф для одежды	шт.	18	78179,00	--	1407222	--		--	1407222
					--	--	--	--	1407222	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2694924**	--	**333348**	--	**2721592**
							--	--	**2361576**	**26668**	
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод									
9	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	1,6	2204,89	6,14	3528	10	249	3857	7976
					2042,82	--	3269	--		591	
10	Прайс-лист	Поручень опорный для раковины (на стойках) хромированный	комплект	1	33035,71	--	33036	--	33036	--	35679
					--	--	--	--		2643	
11	Прайс-лист	Поручень откидной хромированный	комплект	2	41964,29	--	83929	--	83929	--	90643
					--	--	--	--		6714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**120493**	**10**	**117214**	**3857**	**134298**
							3269	--	--	**9948**	
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция.									
12	514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па (VKV-Vb 500x300 25/2.3)	комплект	1	1594935,00	--	1594935	--		--	1594935
					--	--	--	--	1594935	--	
13	Прайс-лист	Вентилятор канальный VKVR(P) в пластиковом корпусе ф315, Qmax 2570 м3/ч	шт.	1	63750,00	--	63750	--	63750	--	68850
					--	--	--	--		5100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1658685**	--	**63750**	--	**1663785**
							--	--	**1594935**	**5100**	
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство									
		Асфальтобетонное покрытие дорог и стоянки тип-1									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотномтеле	3,2	16169,08	1469,26	51741	4701	46356	1984	58023
					213,71	360,40	684	1153		4298	
15	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16	2497,25	238,67	39956	3818	35598	1212	44461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					33,72	36,40	540	582		3293	
16	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	16	1115,21	0,09	17843	1	17652	205	19492
					11,85	--	190	--		1444	
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16	2778,63	251,53	44458	4024	39894	1196	49307
					33,72	35,51	540	568		3652	
		Мощение тротуарной плиткой тип-2									
18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	6	1336,23	203,03	8017	1218	4399	3004	11903
					400,01	63,57	2400	381		882	
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3	4824,54	1417,88	1447	426	957	181	1759
					213,71	345,78	64	104		130	
20	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1805,21	170,86	10831	1026	76	9448	21901
					1621,50	53,61	9729	322		1622	
21	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	6	2340,00	--	14040	--	14040	--	15163
					--	--	--	--		1123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**188333**	**15214**	**158972**	**17230**	**222009**
							14147	**3110**	**--**	**16444**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5515181**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**92630**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16299**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3548**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1247760**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3956511**		
		- Накладные расходы	Тенге							**86527**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**115457**	

Всего по объекту	Тенге		5 515 181
в том числе оборудования	Тенге		3 956 511
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		45 201
Итого	Тенге		5 560 382
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		14 435
Итого	Тенге		5 574 817
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		32 366
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		5 607 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		5 273 828						
		в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		612 335						
		ИТОГО:	Тенге		5 886 163						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		5 591 855						
		НДС (12 %)	Тенге		671 023						
		Всего по акту:	Тенге		6 262 877,42						

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис»
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года

Расценки проверены