Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района" Форма 4
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, смета 2-1-8 Телефонизация
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №44
приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	1632,66	--	4898	--	690	2567	8062
		НР - 61%; СП - 8%			1402,79	--	4208	--		597	
2	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	3	8752,00	--	26256	--	26256	--	28356
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
3	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1004,62	--	1005	--	12	606	1740
		НР - 61%; СП - 8%			993,06	--	993	--		129	
4	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	4142,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	443,62	191,49	24399	10532	3151	10383	37565
		НР - 72%; СП - 8%			194,83	67,38	10716	3706		2782	
6	243-301-0701 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6	км	0,055	68677,00	--	3777	--	3777	--	4079
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
7	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	502,88	0,49	1509	2	362	825	2521
		НР - 72%; СП - 8%			381,77	0,22	1145	1		187	
8	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	482,00	--	1446	--	1446	--	1562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
9	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	35	331,08	2,69	11588	95	551	7882	21028
		НР - 72%; СП - 8%			312,63	0,16	10942	6		1558	
10	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	35	121,00	--	4235	--	4235	--	4574
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**113959**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**28004**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10629**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3713**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44624**		
		- Накладные расходы	Тенге							**22263**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8441**	

Всего по объекту	Тенге		113 959
в том числе оборудования	Тенге		0
Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		3 305
Итого	Тенге		117 264
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		1 055
Итого	Тенге		118 319
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2 366
ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		120 686
в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		113 511
в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		13 180
ИТОГО:	Тенге		126 690
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		120 356
НДС (12 %)	Тенге		14 443
Всего по акту:	Тенге		134 798,48

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года

Расценки проверено