Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787, г.Шымкент, пр. Республики, 20**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Байзактеги в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
960540000482	130640002787	286	17.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по освещению улиц Байзактеги в поселке Жосалы, Кармакшинского района	**6360479,22**	**5678999,30**							**681479,92**	**6360479,22**
	Итого за стройку										
	В том числе за Декабрь	**6360479,22**	**5678999,30**							**681479,92**	**6360479,22**
	Итого к оплате										**6360479,22**

М.П.

Заказчик Заместитель акима, Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
Жылтыров Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787
Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Sapa Engineering" БИН 180 340 013 836
Абибуллаев Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787, г.Шымкент, пр. Республики, 20**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Работы по освещению улиц Байзактеги в поселке Жосалы, Кармакшинского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Работы по освещению улиц Байзактеги в поселке Жосалы, Кармакшинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№286** от **17.11.2023** г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7432,62 5854,38	116,93 45,62	7433,00 5854,00	117,00 46,00	1461,00	4248,00 934,00	12615,00
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00		15859,00		15859,00	1269,00	17128,00
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5923,35 3902,92	1854,32 732,59	5923,00 3903,00	1855,00 733,00	166,00	3338,00 741,00	10001,00
4	4	515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ЯУО 9601	шт.	1	221638,00		221638,00		221638,00		221638,00
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31 1697,77	108,28 45,62	1843,00 1698,00	109,00 46,00	37,00	1255,00 248,00	3346,00
6	6	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00	1349,00	18207,00
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	16	12405,34 5754,76	6430,90 2719,25	198485,00 92076,00	102894,00 43508,00	3515,00	108467,00 24556,00	331509,00
8	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	6,272	39145,00		245517,00		245517,00	19641,00	265158,00
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3264	918439,54 102040,56	1908,98 812,07	299779,00 33306,00	623,00 265,00	265850,00	30550,00 26426,00	356755,00
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	64	1184,12 399,54	27,97 3,83	75784,00 245,00	1790,00 245,00	48423,00	24008,00 7983,00	107776,0
11	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	16	104563,00		1673008,00		1673008,00	133841,00	1806849,0
12	12	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		16	11266,00		180256,00		180256,00		194676,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							14420,00	
13	13	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	16	2752,29 2468,75	254,15 114,83	44037,00 39500,00	4066,00 1837,00	471,00	33070,00 6168,00	83275,00
14	14	247-104-0102 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный мощностью 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	16	40125,00		642000,00		642000,00	51360,00	693360,00
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	134842,20 60949,63	42546,57 14234,36	80905,00 36570,00	25528,00 8541,00	18807,00	36088,00 9359,00	126353,00
16	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,6	604930,00		362958,00		362958,00	29037,00	391995,00
17	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,095	133443,00		12677,00		12677,00	1014,00	13691,00
18	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	425,31 187,83	180,18 64,95	4253,00 1878,00	1802,00 650,00	573,00	1820,00 486,00	6559,00
19	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	240	451,97 206,62	190,29 68,41	108473,00 49589,00	45669,00 16418,00	13215,00	47525,00 12480,00	168478,00
20	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,25	1159160,00		289790,00		289790,00	23183,00	312973,00
21	21	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	37109,97 11269,92	25766,14 11988,73	74220,00 22540,00	51532,00 23977,00	148,00	33492,00 8617,00	116329,00
22	22	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-НГ-в-16/25	шт.	2	13969,00		27938,00		27938,00	2235,00	30173,00
23	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	16	2873,00		45968,00		45968,00	3677,00	49645,00
24	24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	28,8	647,00		18634,00		18634,00	1491,00	20125,00
25	25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	175,00		5600,00		5600,00	448,00	6048,00
26	26	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00		26124,00		26124,00	2090,00	28214,00
27	27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	38	1562,00		59356,00		59356,00	4748,00	64104,00
28	28	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий	шт.	16	657,00		10512,00		10512,00	841,00	11353,00
29	29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	10	184,33 166,46	14,70 0,46	1843,00 1665,00	147,00 5,00	32,00	1202,00 244,00	3289,00
30	30	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10	431,00		4310,00		4310,00	345,00	4655,00
31	31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	220	7,51 6,68	0,83 0,38	1652,00 1470,00	183,00 84,00		1118,00 222,00	2992,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	220	40,00		8800,00		8800,00	704,00	9504,00
33	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	972,08 254,65	30,16 10,04	23330,00 6112,00	724,00 241,00	16494,00	4574,00 2232,00	30136,00
34	34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	16	3217,55 1073,10	139,32 0,00	51481,00 17170,00	2229,00 0,00	32082,00	13736,00 5217,00	70434,00
35	35	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	41,4	223,82 0,00	223,82 68,39	9266,00 0,00	9266,00 2831,00		2039,00 904,00	12209,00
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	4,8	1242,92 1242,92	0,00 0,00	34305,00 34305,00	0,00 0,00		24699,00 4720,00	63725,00
			ИТОГО по акту					**4890815,00**	**248534,00**	**4047439,00**	**371229,00**	**5665274,00**
								347881,00	**99427,00**	**221638,00**	**403230,00**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									203747,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**5869021,00**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									108872,72
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**5977893,72**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №286 от 17.11.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**5678999,30**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**681479,92**
			ИТОГО									**6360479,22**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Сервис", БИН 130640002787

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Sapa Engineering", БИН 180 340 013 836

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абиоуллаев Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT", БИН 130141000173

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбай А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора