Заказчик: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Clima Eng"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№33	2024-03-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медецинского пункта Северо-Казахстанской области Аккайынский район Ивановский сельский округ, с.Ивановка ул 9 мая строение 6	12 801 423	11 429 842							1 371 581	12 801 423
Всего к оплате	12 801 423	11 429 842							1 371 581	12 801 423

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Директор _____ **АБДИЕВ М. Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО QAZAQSTAN ESPERT
ЭСПЕРТ _____ **САГАДИЕВ А. С.**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области", БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Clima Eng БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта по адресу Северо-Казахстанская область Аккайынский район Ивановский сельский округ село Ивановка**

(наименование, адрес)

Объект : **медецинский пункт село Ивановка Аккайынский район Северо-Казахстанская область**

(наименование)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №33 ОТ 2024-03-11

Акт выполненных работ№1

за **июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы**

Составлен(а) В текущих ценах третьего квартала 2023 года (2023.9)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	**6101-0102-0120** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами обратная лопата,вместимость ковша 1м3.группа грунта 2	м³	60,23	324,0	324,0	19 515,0	19 515,0			19 515,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	3,17	7 789,0	0,0	24 691,0	0,0			24 691,0	
3	3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами. Мощность 59 кВт (80 л.с).группа грунта 3	м³	12,4	97,0		1 203,0	1 203,0			1 203,0	
4	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям.группа грунта2	м³	3,1	4 066,0		12 605	12 605		0	12 605,0	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: Фундамент										
5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м³	9,7	16 974,0		164 648,0	164 648,0			164 648,0	
6	6	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной керамитовый	м³	11,0	20 881,0		229 691,0	229691,00			229 691,0	
7	7	211-302-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	12,1	25 008,0		302 597,0	302 597,0			302 597,0	
8	8	**6102-0602-0142 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Бурение скважины вращательным (роторным) способом , диаметр 500мм грунты и породы группы 2	м	168,0	18 198,0		3 057 264,0	3057264,00			3 057 264,0	
9	9	6102-0104 -0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка в скважину каркаса арматурного железобетонной свай	шт.	42,0	55 015,0		2 310 630,0	23 100 630,0			2 310 630,0	
10	10	6103-0730-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственого из арматуры ,диаметр до 25 мм	т	1,18734	85 179,0		101 136,0	101136,00			101 136,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,18734	347 145,0		412 179,0	412179,00			412 179,0	
12	12	**6102-0104-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Бетонирование свай	м3	26,46	26 406,0		709 183,0	709183,00			709 183,0	
13	13	212-101--510 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W8	м3	26,8569	26 406,0		709 183,0	709 183,0			709 183,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного ,ширина поверху до 1м	м3	19,4	30 552,0		592 709,0	592 709,0			592 709,0	
15	15	212-101-0510 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010 F100 W8	м3	19,691	26 406,0		519 961,0	519 961,0			519 961,0	
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А-400) СТ РК2591-2014 ,диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5250	315 987,0		165 103,0	165 103,0			165 103,0	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2023	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ,диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3819	347 145,0		132 575,0	132575,00			132 575,0	
18	18	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная 2 слоя	м2	31,7	5 839,0		185 096,0	185 096,0			185 096,0	
19	19	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	72,91	120,0		8 749,0	8749,00			8 749,0	
20	20	1107-0701-0103 РСНБ РК 2023 Кт р и Кэм-1.12	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях,Устройство по стальным ригелям каркаса	м2 стен за (вычетом проемов)	38,7	5 177,0		200 350,0	200 350,0			200 350,0	
			ИТОГО по акту					9 859 068				9 859 068	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%			7,3%						719 712	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									10 578 779,00	
			Сметная прибыль			5%						528 939	
			Итого со сметной прибылью									11 107 718	
			Непредвиденные работы и затраты			5%						555 386	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 663 104	
			Итого на 2023 год - 100%, К=1			1						11 663 104	
			Скидка подрядчика 2%			2%						233 262	
			Итого по Акту с учетом скидки	Тенге								11 429 842	
			НДС 12%	Тенге								1 371 581	
			Всего на оплату с НДС	Тенге								12 801 423	

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Директор _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "QAZAQSTAN EXSPERT"

ЭКСПЕРТ _____ **САГАДИЕВ А. С.**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "Обыденная Е. В."

Эксперт _____ **ОБЫДЕННЫЙ А.Н.**