Заказчик: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Clima Eng"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№33	2024-03-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медецинского пункта Северо-Казахстанской области Аккайынский район Ивановский сельский округ, с.Ивановка ул 9 мая строение 6	19 358 028	5 854 111							702 493	6 556 605
Всего к оплате	19 358 028	5 854 111							702 493	6 556 605

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Директор _____ **АБДИЕВ М. Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО QAZAGSTAN EXPERT

ЭСПЕРТ _____ **Жаксыбаев А. М.**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области", БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Clima Eng, БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **УС-07.2023 Строительство медицинского пункта расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Ивановский сельский округ, с.Ивановка, ул.9 мая, строение 6**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство медицинского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 Основание и фундаменты** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Приямок ПР-1 (АС-4)										
1	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,09	16 974,0 3 953,0	5 451,0 1 674,0	1 528,0 356,0	491,0 151,0	681,0		1 528,0	
2	22	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,0735	14 288,0 9 074,0	4 405,0 879,0	1 050,0 667,0	324,0 65,0	59,0		1 050,0	
3	23	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	$м^3$	0,3865	64 461,0 47 364,0	6 486,0 1 287,0	24 914,0 18 306,0	2 506,0 497,0	4 101,0		24 914,0	
4	24	212-101-0510 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,4669	26 406,0		12 329,0		12 329,0		12 329,0	
5	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	337 967,0		17 912,0		17 912,0		17 912,0	
6	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00096	347 145,0		333,0		333,0		333,0	
7	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0106	315 987,0		3 349,0		3 349,0		3 349,0	
8	28	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,00754	1 106 263,0 1 102 147,0	4 116,0 1 279,0	8 341,0 8 310,0	31,0 10,0			8 341,0	
9	29	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,00754	487 211,0		3 674,0		3 674,0		3 674,0	
10	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,1885	412,0 222,0	8,0 2,0	78,0 42,0	1,0 0,0	34,0		78,0	
11	31	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0369	321 288,0 227 073,0	27 507,0 7 505,0	11 856,0 8 379,0	1 015,0 277,0	2 462,0		11 856,0	
12	32	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,0369	167 407,0		6 177,0		6 177,0		6 177,0	
13	33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,9225	412,0 222,0	8,0 2,0	380,0 205,0	8,0 2,0	168,0		380,0	
14	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1,68	4 819,0 1 264,0	44,0 6,0	8 096,0 2 124,0	74,0 10,0	5 898,0		8 096,0	
			Итого по разделу 3: Приямок ПР-1 (АС-4)					100 017,0 38 389,0	4 450,0 1 012,0	57 177,0 0,0	0,0 0,0	100 017,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								38 389,0	1 012,0	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)											
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										7 301,24	
		Сметная прибыль (5%)										**107 318,24**	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)										5 365,91	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										5 365,91	
		Итого на 2023 год - 100%, К=1										**118 050,06**	
		Скидка подрядчика 2%										**118 050,06**	
		Итого по Акту с учетом скидки										**2 352,0**	
		НДС (12%)										**115 689,06**	
		Итого с НДС										13 883,0	
												129 572,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО Clima Eng, БИН 130240008355, БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "QAZAGCTAN EXSPERT"

Жаисыбаев А. М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ИП "Обыденная Е. В."

Обыденный А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области", БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Clima Eng БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **УС-07.2023 Строительство медицинского пункта расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Ивановский сельский округ, с.Ивановка, ул.9 мая, строение 6**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство медицинского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ АВР №3

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02-02 Конструктивная часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены и перегородки (АС-5)										
1	1	6105-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой**	$м^3$	68,83	56 993,0 26 973,0	5 638,0 1 190,0	3 922 828,02 1 856 551,96	388 063,96 81 907,97	1 678 213,01		3 922 828,02	
2	2	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней (380 мм)**	$м^3$	3,55	80 595,0 27 709,0	7 445,0 1 615,0	286 112,09 98 366,98	26 429,27 5 733,09	161 315,84		286 112,09	
3	5	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,4126	619 965,0 302 764,0	6 475,0 1 627,0	255 797,52 124 920,64	2 671,54 671,07	128 205,35		255 797,52	
4	6	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,23	21 915,0 15 957,0	15,0 0,0	26 955,0 19 627,0	18,0 0,0	7 310,0		26 955,0	
5	7	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	1,2546	26 406,0		33 129,0		33 129,0		33 129,0	
6	8	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,15317	66 782,0 62 271,0	4 353,0 1 352,0	10 229,0 9 538,0	667,0 207,0	24,0		10 229,0	
7	9	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,15317	291 548,0		44 656,0		44 656,0		44 656,0	
8	10	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	$м^2$	14	3 303,0 547,0	12,0 3,0	46 242,0 7 658,0	168,0 42,0	38 416,0		46 242,0	
9	11	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	$м^2$	15,4	120,0		1 848,0		1 848,0		1 848,0	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки (АС-5)					4 627 796,63 2 116 662,58	418 017,77 88 561,13	2 093 117,2 0,0	0,0 0,0	4 627 796,63	
			Раздел 2: Перемычки (АС-8)										
10	12	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	71	1 672,0 779,0	624,0 120,0	118 712,0 55 309,0	44 304,0 8 520,0	19 099,0		118 712,0	
11	13	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	2	7 707,0 4 283,0	3 376,0 651,0	15 414,0 8 566,0	6 752,0 1 302,0	96,0		15 414,0	
12	14	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,308	137 280,0		42 282,0		42 282,0		42 282,0	
13	15	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,702	118 114,0		82 916,0		82 916,0		82 916,0	
14	16	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,544	114 927,0		62 520,0		62 520,0		62 520,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,608	141 020,0		85 740,0		85 740,0		85 740,0	
17	19	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	118 749,0		26 956,0		26 956,0		26 956,0	
12	12	6102-0104-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование свай; из АВР№1	м3	-26,46	-26 406,0		-709 183,0	-709183,00			-709 183,0	
12	12	6102-0104-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование свай	$м^3$	26,46	16 124,0	4 119,0	426 641,0	108 989,0	232 213,0		426 641,0	
						3 229,0	1 112,0	85 439,0	29 424,0				
			Итого по разделу 2: Перемычки (АС-8)					476 980,0	51 056,0	362 049,0	0,0	476 980,0	
								63 875,0	9 822,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					4 822 234,63	469 073,77	2 455 166,2	0,0	4 822 234,63	
								2 180 537,58	98 383,13	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)										352 023,13	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										**5 174 257,76**	
		Сметная прибыль (5%)										258 713,0	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)										258 713,0	
		Минус непредвиденные работы и затраты (5%) с АВР №1										-26 447,0	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**5 665 236,76**	
		Итого на 2023 год - 100%, К=1										**5 665 236,76**	
		Скидка подрядчика 2%										**5 665 236,76**	
		Итого по Акту с учетом скидки										**113 304,76**	
		НДС (12%)										**5 551 932,0**	
		Итого с НДС										666 232,0	
												6 218 164	

Сдал (Подрядчик)

ТОО Clima Eng БИН 130240008355, БИН 130240008355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Абдиев М. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Галеев К. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт ТОО "QAZAGCTAN EXSPERT"

Жаксыбаев А. М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ИП "Обыденная Е. В."

Обыденный А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области", БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Clima Eng БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **УС-07.2023 Строительство медицинского пункта расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Ивановский сельский округ, с.Ивановка, ул.9 мая, строение 6**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство медицинского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ АВР №4

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-04-05 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: Канализация К1										
1	42	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	27	3 451,0 3 408,0	9,0 3,0	93 177,0 92 016,0	243,0 81,0	918,0		93 177,0	
2	43	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м	26,946	1 065,0		28 697,0		28 697,0		28 697,0	
3	44	241-209-1801 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	6	1 432,0		8 592,0		8 592,0		8 592,0	
4	45	241-209-2031 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм**	шт.	3	5 369,0		16 107,0		16 107,0		16 107,0	
5	47	241-208-2001 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	6	2 169,0		13 014,0		13 014,0		13 014,0	
6	49	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	2	176,0		352,0		352,0		352,0	
7	50	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	802,0		802,0		802,0		802,0	
8	51	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	162,0		486,0		486,0		486,0	
			Итого по разделу 9: Канализация К1					161 227,0 92 016,0	243,0 81,0	68 968,0 0,0	0,0 0,0	161 227,0	
			ИТОГО по акту					161 227,0 92 016,0	243,0 81,0	68 968,0 0,0	0,0 0,0	161 227,0	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	11 769,57
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**172 996,57**
Сметная прибыль (5%)	8 649,83
Непредвиденные работы и затраты (5%)	8 649,83
Итого с непредвиденными работами и затратами	**190 296,23**
Итого на 2023 год - 100%, К=1	**190 296,23**
Скидка подрядчика 2%	**3 805,93**
Итого по Акту с учетом скидки	**186 490,3**
НДС (12%)	22 379,0
Итого с НДС	**208 869,0**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Clima Eng БИН 130240008355, БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор

Абдиев М. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Руководитель

Галеев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "QAZAGCTAN EXSPERT"

Жаксыбаев А. М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ИП "Обыденная Е. В."

Обыденный А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)