Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Снипстрой"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дара сәулет"

Дополнительное соглашение №32/1 от 14.07.2020года к договору №32 от 27.05.2020 года.

Объект: Строительство №122 по131 жилых домов в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

№ п/п	Наименование обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		Сначала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Строительство №122 по131 жилых домов в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера	142 500 000	159 600 000,00	142 500 000	159 600 000
	Удержание аванса		-84 398 643,85	-75 355 932,01	-84 398 643,85
	Погашение аванса		84 398 643,85		
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**142 500 000**	**159 600 000**	**67 144 067,99**	**75 201 356,15**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"

Руководитель

_____ Анарбеков Б.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Снипстрой"

Директор

_____ Каримбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дара сәулет"

Директор

_____ Тасов Р

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	20,2	27259,72	2055,09	550646	41513	422014	87020	688680
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	87119	8508		51013	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58538	247045,00	–	144615	–	144615	–	156184
		СП - 8%			–	–	–	–		11569	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,68	875,56	19,75	45249	1021	29645	13692	63656
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	14583	140		4715	
		Фундаментные стеновые блоки -ФБС									
9	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1637,23	834,30	45842	23360	6808	29032	80864
		НР - 118%; СП - 8%			559,78	318,92	15674	8930		5990	
10	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,65	30931,50	–	81968	–	81968	–	88526
		СП - 8%			–	–	–	–		6557	
11	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,774	21214,98	–	207355	–	207355	–	223944
		СП - 8%			–	–	–	–		16588	
12	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,53	19190,79	1010,05	29362	1545	21120	6606	38846
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	6697	562		2877	
		Обвязочный пояс									
13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,59	32935,14	4813,36	282913	41347	155108	86352	398805
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	86458	8433		29541	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35872	221796,00	–	79563	–	79563	–	85928
		СП - 8%			–	–	–	–		6365	
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4/. Установка при бетонировании	т	0,11729	43725,15	2192,58	5129	257	50	4464	10360
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	4822	84		767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04095	221796,00	–	9083	–	9083	–	9809
		СП - 8%			–	–	–	–		727	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07634	212819,00	–	16247	–	16247	–	17546
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,68	875,56	19,75	45249	1021	29645	13692	63656
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	14583	140		4715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1792205	125794	1328144	331617	2293727
							338267	31949	–	169903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1792205				
	Материалы		Тенге				789313				
	Всего заработная плата		Тенге					370217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				249507				
	Местные материалы		Тенге				289324				
		Накладные расходы	Тенге				331617				
		Сметная прибыль	Тенге				169906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2293728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					370217			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2293728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					370217			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	59,97	8686,81	2688,40	520948	161223	102504	272369	856782
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	257221	35649		63465	
20	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,1724	19994,00	–	1103117	–	1103117	–	1191366
		СП - 8%			–	–	–	–		88249	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0996	378231,69	2257,49	37672	225	30717	6326	47518
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	6730	73		3520	
		Монолитный сердечник МС-1,2,3									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	10,03	27713,35	4741,09	277965	47553	170846	63535	368820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	59566	10252		27320	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19341	221796,00	–	42898	–	42898	–	46329
		СП - 8%			–	–	–	–		3432	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21456	212819,00	–	45662	–	45662	–	49315
		СП - 8%			–	–	–	–		3653	
		Монолитная перемычка Прм-1 (1 шт)									
25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,144	42040,27	4446,62	6054	640	3239	2099	8805
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	2175	131		652	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	228894,00	–	513	–	513	–	554
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	221796,00	–	1703	–	1703	–	1840
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
		Монолитная перемычка Прм-2 (3 шт)									
28	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,396	42040,27	4446,62	16648	1761	8906	5772	24213
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	5981	361		1794	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	228894,00	–	1538	–	1538	–	1661
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02142	221796,00	–	4751	–	4751	–	5131
		СП - 8%			–	–	–	–		380	
		Монолитная перемычка Прм-3 (1 шт)									
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,04	42040,27	4446,62	1682	178	900	583	2446
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	604	36		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	228894,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	221796,00	–	976	–	976	–	1054
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
		Монолитная перемычка Прм-4/Прм-4									
34	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,24	42040,27	4446,62	10090	1067	5398	3498	14675
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	3625	219		1087	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	221796,00	–	3513	–	3513	–	3794
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
		Монолитная перемычка Прм-5 (1 шт)									
37	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,09	42040,27	4446,62	3784	400	2025	1312	5503
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	1359	82		408	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00182	228894,00	–	417	–	417	–	450
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00606	221796,00	–	1344	–	1344	–	1452
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
		Антисейсмический пояс									
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,54	32651,95	4813,36	311500	45919	169561	95901	439993
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	96020	9366		32592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,102	228894,00 –	– –	23347 –	– –	23347	– 1868	25215
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,49513	212819,00 –	– –	105373 –	– –	105373	– 8430	113803
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				2522807	258967	1830561	451395	3212137
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				433282	56170	–	237936	
	Материалы		Тенге				2522807				
	Всего заработная плата		Тенге				494092				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					489451			
	Местные материалы		Тенге				233349				
		Накладные расходы	Тенге				1103117				
		Сметная прибыль	Тенге				451394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3212137				411
		Сметная заработная плата	Тенге					489451			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3212137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					489451			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахта ВШ-1									
43	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки (без вычета пустот)**	0,075	37246,53 13994,40	2000,56 797,09	2793 1050	150 60	1593	1032 306	4131
44	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	0,0014256	69824,69 67567,20	2257,49 729,54	100 96	3 1	–	91 15	205
45	С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	**м2**	0,44	1688,00 –	– –	743 –	– –	743	– 59	802
46	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	0,05	31450,19 10065,00	4813,36 981,77	1573 503	241 49	829	503 166	2241
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	0,0032	221796,00 –	– –	710 –	– –	710	– 57	767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048	228894,00	–	110	–	110	–	119
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	189	4		31	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00812	221796,00	–	1801	–	1801	–	1945
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	228894,00	–	476	–	476	–	514
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
		Жалюзийная решетка ВЖ-1									
52	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0204	92433,26	1047,21	1886	21	1364	460	2533
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	501	10		188	
53	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0204	8850,03	58,03	181	1	162	17	213
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	18	1		16	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				10577	431	7791	2279	13883
							2358	124	–	1029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10577				
	Материалы		Тенге				3949				
	Всего заработная плата		Тенге					2482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3839				
		Накладные расходы	Тенге				2278				
		Сметная прибыль	Тенге				1028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2482			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				13884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2482			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Элементы покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	48,4	1934,78	223,51	93643	10818	33143	48740	153774
		НР - 90%; СП - 8%			1026,48	92,43	49682	4474		11391	
55	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	48,4	4646,00	–	224866	–	224866	–	242856
		СП - 8%			–	–	–	–		17989	
56	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2	54845,04	–	120659	–	120659	–	130312
		СП - 8%			–	–	–	–		9653	
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08571	764602,52	7187,72	65534	616	59589	6429	77720
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	5329	119		5757	
58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000091	633858,00	–	58	–	58	–	62
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
59	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,44	32651,95	4813,36	47019	6931	25594	14476	66414
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	14494	1414		4920	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17088	221796,00	–	37901	–	37901	–	40933
		СП - 8%			–	–	–	–		3032	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	228894,00	–	9888	–	9888	–	10679
		СП - 8%			–	–	–	–		791	
62	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2	136,6	219,63	14,32	30001	1956	1647	24622	58993
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	26398	960		4370	
63	С121-070509-0404 2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 6 мм	м2	140,015	571,00	–	79949	–	79949	–	86344
		СП - 8%			–	–	–	–		6396	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				709518	20321	593294	94267	868087
							95902	6966	–	64304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				709518				
	Материалы		Тенге				119975				
	Всего заработная плата		Тенге					102868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				473320				
		Накладные расходы	Тенге				94265				
		Сметная прибыль	Тенге				64303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				868086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					102868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				868086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					102868			
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
	Устройство крыши										
64	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**136,6**	**704,50** **202,90**	**26,21** **4,19**	**96235** **27715**	**3580** **572**	**64940**	**26025** **9781**	**132040**
65	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 утепляемого покрытия**	**136,6**	**922,67** **536,39**	**52,55** **12,37**	**126037** **73271**	**7178** **1690**	**45588**	**68964** **15600**	**210601**
66	**С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** *СП - 8%*	**м3**	**14,0698**	**31208,00** **–**	**–** **–**	**439090** **–**	**–** **–**	**439090**	**–** **35127**	**474218**
67	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**136,6**	**704,50** **202,90**	**26,21** **4,19**	**96235** **27715**	**3580** **572**	**64940**	**26025** **9781**	**132040**
68	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,47**	**98047,82** **23735,40**	**1428,29** **586,72**	**46082** **11156**	**671** **276**	**34255**	**10288** **4510**	**60880**
69	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,47**	**8850,03** **899,34**	**58,03** **25,86**	**4160** **423**	**27** **12**	**3710**	**391** **364**	**4915**
70	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,55**	**92433,26** **24570,00**	**1047,21** **486,36**	**50838** **13514**	**576** **267**	**36748**	**12403** **5059**	**68300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,55	8850,03 899,34	58,03 25,86	4868 495	32 14	4341	458 426	5752
72	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,05	98047,82 23735,40	1428,29 586,72	200998 48658	2928 1203	149412	44874 19670	265542
73	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,05	8850,03 899,34	58,03 25,86	18143 1844	119 53	16180	1707 1588	21438
74	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	193,51	790,25 690,89	21,51 8,05	152921 133693	4162 1557	15066	124431 22188	299539
75	С121-100104-0110 2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	222,5365	2205,00 –	– –	490693 –	– –	490693	– 39255	529948
76	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/ *СП - 8%*	м3	2,06	25051,00 –	– –	51605 –	– –	51605	– 4128	55733
77	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	193,51	308,26 34,10	2,69 1,20	59651 6599	521 232	52531	6149 5264	71064
78	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,63	1654,01 1617,33	24,94 12,16	4350 4254	66 32	30	3857 657	8864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,39	50389,00	–	19652	–	19652	–	21224
		СП - 8%			–	–	–	–		1572	
80	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,62	53018,00	–	32871	–	32871	–	35501
		СП - 8%			–	–	–	–		2630	
81	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,63	1047,05	3,25	2754	9	609	1712	4823
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	2136	4		357	
82	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1002,00	–	28056	–	28056	–	30300
		СП - 8%			–	–	–	–		2244	
		Ходовой мостик									
83	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21,9	45,37	5,11	994	112	47	792	1929
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	835	46		143	
84	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49275	35711,22	–	17597	–	17597	–	19004
		СП - 8%			–	–	–	–		1408	
		Слуховые окна (1шт)									
85	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	6876	361		1176	
86	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2382	35711,22	–	8506	–	8506	–	9187
		СП - 8%			–	–	–	–		681	
87	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,073	54972,54	–	4013	–	4013	–	4334
		СП - 8%			–	–	–	–		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3112	8850,03	58,03	2754	18	2456	259	3254
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	280	8		241	
89	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,4	790,25	21,51	3477	95	342	2829	6811
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	3040	35		505	
90	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,06	1370,00	–	6932	–	6932	–	7487
		СП - 8%			–	–	–	–		555	
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,94	3077,32	14,14	18279	84	11665	6028	26251
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6530	22		1945	
92	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0112	92433,26	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	275	5		103	
93	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0112	8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	10	–		9	
94	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,052	33697,21	1047,21	1752	54	420	1173	3159
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1278	25		234	
95	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,35	1673,37	22,85	586	8	356	180	827
		НР - 80%; СП - 8%			635,62	7,43	222	3		61	
96	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	–	590	–	590	–	637
		СП - 8%			–	–	–	–		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	503,00	–	1006	–	1006	–	1086
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
98	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	–	827	–	827	–	893
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2001874	24687	1606367	345321	2534967
							370819	6991	–	187776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2000868				
	Материалы		Тенге				504929				
	Всего заработная плата		Тенге					377810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1100433				
		Накладные расходы	Тенге				345320				
		Сметная прибыль	Тенге				187695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2533883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					377810			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1006				
		Сметная прибыль	Тенге				80				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2534970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					377810			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Узел 1									
99	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	83,85	241,93	0,27	20286	23	9558	10610	33367
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	10705	11		2472	
100	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	29063	1204		6271	
101	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	83,85	769,22	60,70	64499	5090	55216	6188	76341
		НР - 94%; СП - 8%			50,00	28,50	4193	2390		5655	
102	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,85	1580,42	85,29	132518	7151	67917	54979	202497
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	57450	1038		15000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	83,85	970,76	42,25	81398	3543	43192	33140	123701
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	34663	592		9163	
104	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	83,85	345,70	30,94	28987	2594	–	26013	59400
		НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	26393	1281		4400	
105	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	2,590965	6564,00	–	17007	–	17007	–	18368
		СП - 8%			–	–	–	–		1361	
106	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	29063	1204		6271	
107	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	83,85	384,61	30,35	32249	2545	27608	3094	38171
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	2096	1195		2827	
108	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1677	15334,38	1406,22	2572	236	6	2213	5168
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	2330	102		383	
109	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1677	308407,00	–	51720	–	51720	–	55857
		СП - 8%			–	–	–	–		4138	
110	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	83,85	968,70	15,96	81225	1338	48964	29404	119480
		НР - 94%; СП - 8%			368,79	4,27	30923	358		8850	
111	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	83,85	143,24	2,72	12010	228	9918	1819	14935
		НР - 94%; СП - 8%			22,23	0,85	1864	71		1106	
112	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	83,85	3478,70	21,52	291689	1804	255484	33181	350860
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	34401	898		25990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	75,4	367,34	0,82	27697	62	18301	8803	39420
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	9334	31		2920	
	Узел 2										
114	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	15,68	241,93	0,27	3794	4	1788	1984	6240
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	2002	2		462	
115	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	5435	225		1173	
116	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68	769,22	60,70	12061	952	10325	1157	14276
		НР - 94%; СП - 8%			50,00	28,50	784	447		1057	
117	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,68	1580,42	85,29	24781	1337	12701	10281	37867
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	10743	194		2805	
118	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15,68	970,76	42,25	15222	662	8078	6197	23132
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	6482	111		1713	
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,68	345,70	30,94	5421	485	–	4864	11108
		НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	4935	240		823	
120	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	0,484512	6564,00	–	3180	–	3180	–	3435
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
121	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	5435	225		1173	
122	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68	384,61	30,35	6031	476	5163	579	7138
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	392	223		529	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03136	15334,38	1406,22	481	44	1	414	966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	436	19		72	
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03136	308407,00	–	9672	–	9672	–	10445
		СП - 8%			–	–	–	–		774	
125	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	15,68	3505,04	75,21	54959	1179	34234	18884	79751
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	19546	543		5907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1098018	35529	733823	321346	1532915
							328668	12605	–	113549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1098018				
	Материалы		Тенге				652243				
	Всего заработная плата		Тенге					341273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81579				
		Накладные расходы	Тенге				321346				
		Сметная прибыль	Тенге				113549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					341273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1532913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					341273			
		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы									
		Окна									
126	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,25	2257,99	173,08	5080	389	2531	2114	7770
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	2160	188		576	
127	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,8	2983,75	176,32	32224	1904	16195	13524	49408
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	14125	902		3660	
128	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	13,05	19722,51	–	257379	–	257379	–	277969
		СП - 8%			–	–	–	–		20590	
129	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,14	3566,11	175,58	4065	200	2118	1657	6180
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	1747	94		458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,14	23686,23	–	27002	–	27002	–	29162
		СП - 8%			–	–	–	–		2160	
131	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,9	1207,25	5,01	11952	50	9529	2157	15238
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	2373	25		1129	
132	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9,9	1464,00	–	14494	–	14494	–	15653
		СП - 8%			–	–	–	–		1159	
133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,98	3077,32	14,14	6093	28	3888	2009	8750
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2177	7		648	
		Двери									
134	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2	3102,74	49,79	6205	100	1067	3504	10486
		НР - 69%; СП - 8%			2518,87	20,32	5038	41		777	
135	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	41086,68	–	82173	–	82173	–	88747
		СП - 8%			–	–	–	–		6574	
136	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,56	1779,66	78,10	18793	825	5856	11232	32428
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	12112	369		2402	
137	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,56	5794,26	–	9039	–	9039	–	9762
		СП - 8%			–	–	–	–		723	
138	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9	4606,95	–	41463	–	41463	–	44780
		СП - 8%			–	–	–	–		3317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3495,00	–	20970	–	20970	–	22648
		СП - 8%			–	–	–	–		1678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				536934	3496	493704	36197	618981
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39731	1625	–	45851	
	Материалы		Тенге				427585				
	Всего заработная плата		Тенге				40119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36277			
		Накладные расходы	Тенге				349376				
		Сметная прибыль	Тенге				32693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				497100				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					36277			
	Материалы		Тенге				109349				
	Всего заработная плата		Тенге				1068				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5078			
		Накладные расходы	Тенге				103143				
		Сметная прибыль	Тенге				3504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121881				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5078			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				618981				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
								41355			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
		Потолок									
140	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	99,53	2038,21	14,34	202863	1427	78410	111223	339212
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	123026	555		25127	
141	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	102,5159	385,00	–	39469	–	39469	–	42626
		СП - 8%			–	–	–	–		3157	
142	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	99,53	619,19	3,26	61628	324	21776	31702	100796
		НР - 80%; СП - 8%			397,15	1,00	39528	99		7466	
143	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	99,53	615,31	4,57	61241	455	13430	38064	107250
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	47356	224		7944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
144	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,53	2658,97 1453,60	35,26 16,59	610312 333645	8094 3809	268573	269963 70422	950697
145	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	229,53	1125,67 695,60	7,60 2,43	258375 159662	1745 558	96968	128176 30924	417475
146	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *НР - 80%; СП - 8%*	м2	229,53	615,31 475,80	4,57 2,25	141231 109210	1048 517	30973	87782 18321	247334
147	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	8,75	3258,29 1488,36	34,89 16,91	28510 13023	305 148	15182	10537 3124	42171
148	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,44	3157,94 2301,94	45,75 23,30	42443 30938	615 313	10890	25001 5395	72839
149	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,44	2347,42 1995,83	21,86 6,86	31549 26824	294 92	4431	21533 4247	57329
150	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	13,44	615,31 475,80	4,57 2,25	8270 6395	61 30	1814	5140 1073	14483
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1485891	14369	581916	729121	2392212
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				889607	6346	–	177200	
		Материалы	Тенге				1485891				
		Всего заработная плата	Тенге				542446				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					895953			
		Накладные расходы	Тенге				39469				
		Сметная прибыль	Тенге				729121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				177201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2392212				
		Сметная заработная плата	Тенге					895953			707
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2392212				



		Нормативная трудоемкость	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Сметная заработная плата	чел.-ч									
			Тенге					895953				707
				РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка								
		Отделка цоколя										
151	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,04	1211,45	32,39	49718	1329	14512	27993	83927
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	33877	1114		6217	
152	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,04	833,07	3,25	34189	133	10201	19136	57591
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	23855	66		4266	
		Утепление стен									
153	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,6	2658,97	35,26	320671	4253	141114	141844	499517
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	175304	2001		37001	
154	ТОО "Nurly Group" стр.	Утеплитель КАМКОР	литр	120,6	2413,39	–	291055	–	291055	–	314340
		СП - 8%			–	–	–	–		23284	
		Отделка стен									
155	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	120,6	1198,73	9,08	144567	1095	50157	75069	237207
		НР - 80%; СП - 8%			773,75	4,32	93315	521		17571	
156	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	120,6	167,54	1,42	20205	171	10449	7733	30173
		НР - 80%; СП - 8%			79,47	0,68	9585	81		2235	
157	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	39,9	558,44	0,79	22282	31	5001	13800	38968
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	–	17250	–		2887	
158	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	7,98	167,54	1,42	1337	11	692	512	1997
		НР - 80%; СП - 8%			79,47	0,68	634	5		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				884024	7025	523181	286087	1263720
							353819	3789	–	93609	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				884024				
		Материалы	Тенге				232125				
		Всего заработная плата	Тенге					357608			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				291055				
		Накладные расходы	Тенге				286087				
		Сметная прибыль	Тенге				93609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1263720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					357608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1263720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					357608			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо									
159	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,32**	**23075,97**	**1010,05**	**53536**	**2343**	**41038**	**10017**	**68638**
		НР - 91%; СП - 8%			**4377,34**	**367,58**	**10155**	**853**		**5084**	
160	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,10352**	**15334,38**	**1406,22**	**1587**	**146**	**2**	**1366**	**3190**
		НР - 91%; СП - 8%			**13896,80**	**606,02**	**1439**	**63**		**236**	
161	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,10352**	**264576,00**	**–**	**27389**	**–**	**27389**	**–**	**29580**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2191**	
162	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,003288**	**76699,53**	**17803,72**	**252**	**59**	**4**	**193**	**480**
		НР - 91%; СП - 8%			**57417,50**	**6930,63**	**189**	**23**		**36**	
163	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,003288**	**553075,00**	**–**	**1819**	**–**	**1819**	**–**	**1964**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**145**	
164	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж**	**т конструкций**	**0,54744**	**25580,56**	**11550,21**	**14004**	**6323**	**1211**	**5695**	**21275**
		НР - 69%; СП - 8%			**11818,40**	**3259,61**	**6470**	**1784**		**1576**	
165	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,54744**	**553075,00**	**–**	**302775**	**–**	**302775**	**–**	**326997**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**24222**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	15,87576	159,23	3,44	2528	55	1633	586	3362
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	840	9		249	
167	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03081	76472,55	26763,56	2356	825	365	985	3608
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1166	262		267	
168	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03081	581954,00	–	17930	–	17930	–	19364
		СП - 8%			–	–	–	–		1434	
169	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,89349	283,34	1,05	253	1	133	95	376
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	119	–		28	
170	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01436	902007,64	1328,64	12953	19	9403	3221	17468
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3531	8		1294	
		Ограждение									
171	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,51	19511,91	1168,75	29463	1765	19330	7987	40446
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	8368	408		2996	
172	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,282	92433,26	1047,21	26066	295	18842	6359	35020
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	6929	137		2594	
173	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,282	8850,03	58,03	2496	16	2226	235	2949
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	254	7		218	
174	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы. Монтаж	т конструкций	0,41087	123810,49	37608,45	50870	15452	3514	25324	82290
		НР - 69%; СП - 8%			77649,00	11677,93	31904	4798		6096	

175	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,0004109	581954,00 –	– –	239 –	– –	239	– 19	258
176	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,0119152	283,34 132,98	1,05 0,52	3 2	– –	1	1 –	5
177	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6,19	17462,95 3799,08	8,16 –	108096 23516	51 –	84529	22105 10416	140617
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				654615	27349	532383	84169	797887
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94881	8353	–	59101	
	Материалы		Тенге				264623				
	Всего заработная плата		Тенге				177143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					56850			
		Накладные расходы	Тенге				27389				
		Сметная прибыль	Тенге				52166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				342131				
		Сметная заработная плата	Тенге								52
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					56850			
	Материалы		Тенге				389993				
	Всего заработная плата		Тенге				5091				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46384			
		Накладные расходы	Тенге				322763				
		Сметная прибыль	Тенге				32005				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455758				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					46384			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				797889				
		Сметная заработная плата	Тенге								84
								103234			
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	77	1183,65 1156,32	13,99 0,13	91141 89037	1077 10	1027	87266 14273	192680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	76,23	142,00	–	10825	–	10825	–	11691
		СП - 8%			–	–	–	–		866	
3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30,5	1260,84	16,61	38456	507	345	36857	81338
		НР - 98%; СП - 8%			1232,92	0,16	37604	5		6025	
4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	30,195	221,00	–	6673	–	6673	–	7207
		СП - 8%			–	–	–	–		534	
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	107,5	88,85	1,31	9551	140	201	9025	20063
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	–	9210	–		1486	
6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1075	60194,20	–	6471	–	210	6199	13683
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	–	6261	–		1014	
7	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	4,1	1144,11	16,55	4691	68	1791	2798	8088
		НР - 98%; СП - 8%			690,75	5,66	2832	23		599	
8	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	43	2054,00	–	88322	–	88322	–	95388
		СП - 8%			–	–	–	–		7066	
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	8	288,92	–	2311	–	871	1411	4020
		НР - 98%; СП - 8%			179,96	–	1440	–		298	
10	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	472,83	0,55	7565	9	287	7128	15869
		НР - 98%; СП - 8%			454,32	0,27	7269	4		1175	
11	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	8	6901,00	–	55208	–	55208	–	59625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4417	
12	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	8	5264,00	–	42112	–	42112	–	45481
					–	–	–	–		3369	
13	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	8	8423,00	–	67384	–	67384	–	72775
					–	–	–	–		5391	
14	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6	2873,72	39,73	10345	143	7461	2738	14131
					761,48	14,73	2741	53		1047	
15	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	3,2	630,99	68,73	2019	220	851	803	3048
					296,24	33,78	948	108		226	
16	С121-110403-0305 2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	3,52	292,00	–	1028	–	1028	–	1110
					–	–	–	–		82	
17	Е11-180201-0104 1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	водоподогреватель	1	76717,60	4991,30	76718	4991	39444	33545	119084
					32283,50	1946,15	32283	1946		8821	
18	51-040105-0704 5104-0105-0704 РСНБ РК 2015 прим.	Котел газовый настенный WBN6000-18C, тепловая мощность отопительной системы 18 кВт, типа Hudrosta	комплект	1	194658,00	–	194658	–	–	–	194658
					–	–	–	–	194658	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				715479	7155	324040	187770	959939
							189626	2150	194658	56689	
Стоимость оборудования			Тенге				194658				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				194658				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9518				
Материалы			Тенге				1061				
Всего заработная плата			Тенге					7318			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1028				
		Накладные расходы	Тенге				7001				
		Сметная прибыль	Тенге				1322				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7318			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				511303				
Материалы			Тенге				51428				
Всего заработная плата			Тенге					184458			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				270524				
Сдача и испытание			Тенге				1212				
		Накладные расходы	Тенге				180769				
		Сметная прибыль	Тенге				55366				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				747437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					184458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				959936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					191776			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система ВЕ									
19	**Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**6841,77**	**57,26**	**13684**	**115**	**11525**	**2031**	**16971**
		НР - 98%; СП - 8%			**1021,94**	**14,19**	**2044**	**28**		**1257**	
20	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**1555,31**	**58,95**	**3111**	**118**	**252**	**2714**	**6291**
		НР - 98%; СП - 8%			**1370,67**	**14,19**	**2741**	**28**		**466**	
21	**С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	**2400,00**	**–**	**4800**	**–**	**4800**	**–**	**5184**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**384**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21594**	**232**	**16577**	**4745**	**28446**
							4785	**57**	**–**	**2107**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				21594				
Материалы			Тенге				11777				
Всего заработная плата			Тенге					4842			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4800				
Сдача и испытание			Тенге				239				
		Накладные расходы	Тенге				4745				
		Сметная прибыль	Тенге				2107				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				28446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4842			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16516901**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							2878299	
		- Сметная прибыль	Тенге							1209054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ НА 10-ДОМОВ :	Тенге								165169011
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								1480940
		Всего:	Тенге								166649951
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,35%	Тенге								576090
		Всего:	Тенге								167226041
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3344540
		Всего:	Тенге								170570581
		Стоимость стро-ва с учетом понижающим коэффициента	Тенге								0,8354312869
		ИТОГО:	Тенге								142500000
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								17100000
		ИТОГО на 10-ДОМОВ С НДС	Тенге								159 600 000

Инженер (Технадзор)

ТОО "Снипстрой"
Инженер-технадзор _____ Пиаят Ұ.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Дара сәулет"
Директор _____ Тасов Р.

Заказчик
ГУ Отдел архитектуры, градостроительство и строительства Мактааральского района
Анарбеков Б. Ш

27