Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Снипстрой"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дара сәулет"

Дополнительное соглашение №32/1 от 14.07.2020года к договору №32 от 27.05.2020 года.

Объект: Строительство №122 по131 жилых домов в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

№ п/п	Наименование обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		Сначала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Строительство №122 по131 жилых домов в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера	150 000 000	168 000 000,00	7 500 000	8 400 000
		150 000 000	**168 000 000**	**7 500 000**	**8 400 000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Руководитель

Ахарбеков Б.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Снипстрой"

Директор

Каримбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дара сәулет"

Директор

Тасов Р.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Снипстрой"
Подрядчик ТОО "Дара сәулет"

20000

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Объект: Строительство №122-131 жилого дома в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

Дополнительное соглашение №32/1 от 14.07.2020года к договору №32 от 27.05.2020 года

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1.Хоз.-питьевой водопровод В1										
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20		1434,37	16,64	28687	333	91	27700	60898
						1413,15	0,10	28263	2		4511	
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	19,8		142,00	–	2812	–	2812	–	3037
						–	–	–	–		225	
3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20		88,85	1,31	1777	26	38	1679	3733
						85,67	–	1713	–		276	
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02		60194,20	–	1204	–	39	1153	2546
						58246,50	–	1165	–		189	
5	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	5		1037,00	–	5185	–	5185	–	5600
						–	–	–	–		415	
6	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4		26,00	–	104	–	104	–	112
						–	–	–	–		8	
7	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	7		15,00	–	105	–	105	–	113
						–	–	–	–		8	
8	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	20		8,00	–	160	–	160	–	173
						–	–	–	–		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Горячее водоснабжение ТЗ									20000
9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1434,37 1413,15	16,64 0,10	21516 21197	250 1	69	20775 3383	45674
10	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	14,85	142,00 –	– –	2109 –	– –	2109	– 169	2277
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	88,85 85,67	1,31 –	1333 1285	20 –	28	1259 207	2799
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	60194,20 58246,50	– –	903 874	– –	29	865 141	1909
13	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	636,00 –	– –	2544 –	– –	2544	– 204	2748
14	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	26,00 –	– –	52 –	– –	52	– 4	56
15	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	15,00 –	– –	90 –	– –	90	– 7	97
16	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	15	8,00 –	– –	120 –	– –	120	– 10	130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68700 54497	628 3	13575 –	53431 9770	131902
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2107				
		Материалы	Тенге				68				
		Всего заработная плата	Тенге					2039			
		Накладные расходы	Тенге				2018				
		Сметная прибыль	Тенге				330				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2039			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				66593				
		Материалы	Тенге				226				
		Всего заработная плата	Тенге					52462			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13280				
		Накладные расходы	Тенге				51413				
		Сметная прибыль	Тенге				9440				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				127446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				131901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					54501			

РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	824,16 819,94	1,39 0,46	12362 12299	21 7	42	12060 1954	26376
18	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	14,97	306,00 --	-- --	4581 --	-- --	4581	-- 366	4947
19	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	796,95 786,24	3,38 1,06	7969 7862	34 11	73	7716 1255	16940
20	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	9,98	921,00 --	-- --	9192 --	-- --	9192	-- 735	9927
21	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
22	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	212,00 --	-- --	424 --	-- --	424	-- 34	458
23	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
24	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД *СП - 8%*	шт.	4	131,00 --	-- --	524 --	-- --	524	-- 42	566
25	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД *СП - 8%*	шт.	3	466,00 --	-- --	1398 --	-- --	1398	-- 112	1510
26	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД *СП - 8%*	шт.	2	84,00 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
27	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД *СП - 8%*	шт.	3	300,00 --	-- --	900 --	-- --	900	-- 72	972
28	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД *СП - 8%*	шт.	2	176,00 --	-- --	352 --	-- --	352	-- 28	380
29	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	15	38,00 --	-- --	570 --	-- --	570	-- 46	616
30	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	10	122,00 --	-- --	1220 --	-- --	1220	-- 98	1318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40766 20161	55 18	20550 --	19776 4843	65385
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							20000
	Материалы		Тенге				116				
	Всего заработная плата		Тенге					20179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20434				
		Накладные расходы	Тенге				19775				
		Сметная прибыль	Тенге				4843				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20179			
		РАЗДЕЛ 3.Санитарные приборы									
31	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3670,18 2954,82	178,58 88,88	3670 2955	179 89	536	2983 532	7185
32	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	комплект	1	20807,86 –	– –	20808 –	– –	20808	– 1665	22472
33	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2945,44 2634,45	89,65 44,43	2945 2634	90 44	221	2625 446	6016
34	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	1	9082,99 –	– –	9083 –	– –	9083	– 727	9810
35	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	9372,00 –	– –	9372 –	– –	9372	– 750	10122
36	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	1	1100,00 –	– –	1100 –	– –	1100	– 88	1188
37	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Раковины. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	1509,88 1094,31	54,33 26,83	1510 1094	54 27	362	1099 209	2817
38	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм** *СП - 8%*	шт.	1	7173,71 –	– –	7174 –	– –	7174	– 574	7748
39	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015 прим.	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	8702,00 –	– –	8702 –	– –	8702	– 696	9398
40	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	4607,52 3917,90	445,72 209,60	4608 3918	446 210	244	4045 692	9345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							20000
41	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	1	24789,00 –	– –	24789 –	– –	24789	– 1983	26772
42	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	1	1100,00 –	– –	1100 –	– –	1100	– 88	1188
43	С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	7603,00 –	– –	7603 –	– –	7603	– 608	8211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				102464	768	91094	10752	122272
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10601	370	–	9058	
	Материалы		Тенге				102464				
	Всего заработная плата		Тенге				1363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10971			
		Накладные расходы	Тенге				89731				
		Сметная прибыль	Тенге				10752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122273				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10971			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122273				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		Электрооборудование и электроосвщение						10971			
	ВУ										
1	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5419,32 2808,00	2480,94 976,58	5419 2808	2481 977	130	2725 652	8796
2	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	8984,00 –	– –	8984 –	– –	8984	– 719	9703
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	585,89 477,36	81,25 32,81	586 477	81 33	28	367 76	1029
4	С123-070501-0108 2307-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1** *СП - 8%*	шт.	1	20750,00 –	– –	20750 –	– –	20750	– 1660	22410
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4955,39 2662,00	113,90 32,81	4955 2662	114 33	2179	1940 552	7447
6	С123-070204-0615 2307-0204-0615 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1	683,00 –	– –	683 –	– –	683	– 55	738
	ЩК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	4688,24 3029,94	113,36 44,62	4688 3030	113 45	1545	2214 552	7454
8	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	2165,00 –	– –	2165 –	– –	2165	– 173	2338
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2701,85 1331,00	27,25 –	10807 5324	109 –	5374	3833 1171	15812
10	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4955,39 2662,00	113,90 32,81	4955 2662	114 33	2179	1940 552	7447
11	С123-070204-0614 2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	563,00 –	– –	563 –	– –	563	– 45	608
12	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	519,00 –	– –	519 –	– –	519	– 42	561
13	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	2	3597,00 –	– –	7194 –	– –	7194	– 576	7770
14	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3570,00 –	– –	3570 –	– –	3570	– 286	3856
		Электроосвещение									
15	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2413,17 1060,55	15,52 6,56	4826 2121	31 13	2674	1537 509	6872
16	С123-070101-1807 2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	2433,00 –	– –	4866 –	– –	4866	– 389	5255
17	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	2	669,00 –	– –	1338 –	– –	1338	– 107	1445
		Электроустановочные изделия									
18	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	28	195,68 194,31	0,19 0,09	5479 5441	5 3	33	3919 752	10150
19	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	285,00 –	– –	855 –	– –	855	– 68	923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303,00	–	1212	–	1212	–	1309
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
21	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	21	393,00	–	8253	–	8253	–	8913
		СП - 8%			–	–	–	–		660	
22	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	184,38	0,19	184	–	9	126	335
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	175	–		25	
23	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235,00	–	235	–	235	–	254
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
		Кабельные изделия и провода									
24	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	72	99,32	1,63	7151	117	1379	4106	12157
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	5655	47		901	
25	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	117,02	3,25	15798	439	2989	9034	26818
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	12370	177		1987	
26	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1048367,00	–	2097	–	2097	–	2264
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
27	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	432251,00	–	17290	–	17290	–	18673
		СП - 8%			–	–	–	–		1383	
28	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	177812,00	–	12447	–	12447	–	13443
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
29	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	276394,00	–	26257	–	26257	–	28358
		СП - 8%			–	–	–	–		2101	
30	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм /У-195/	шт.	15	309,00	–	4635	–	4635	–	5006
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
31	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	31	32,00	–	992	–	992	–	1071
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
32	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная на 4-е контакта	шт.	8	1673,00	–	13384	–	13384	–	14455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1071	
33	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1665,08	11,61	3330	23	1931	997	4673
		НР - 72%; СП - 8%			687,96	4,27	1376	9		346	
34	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	93,00	–	186	–	186	–	201
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
35	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	205	359,95	15,39	73789	3155	11598	43039	126174
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	59036	740		9346	
36	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	205	40,00	–	8200	–	8200	–	8856
		СП - 8%			–	–	–	–		656	
37	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	470,32	33,67	1411	101	171	843	2435
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	1139	32		180	
38	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм	м	3	59,00	–	177	–	177	–	191
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								396200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6884			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2141			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						179071		
		- Накладные расходы	Тенге							76620	
		- Сметная прибыль	Тенге							29351	

Газоснабжение внутреннее

РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение

1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	824,72	39,73	8247	397	235	7607	17122
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	7615	147		1268	
2	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	390,00	–	3900	–	3900	–	4212
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
3	С123-020101-0115 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	182,00	–	1274	–	1274	–	1376
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
4	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	561,89	–	5619	–	134	5375	11873
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	–	5485	–		879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	
6	С123-040909-0103 2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8965,00	–	17930	–	17930	–	19364
		СП - 8%			–	–	–	–		1434	
7	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1214,87	–	1215	–	39	882	2265
		НР - 75%; СП - 8%			1176,00	–	1176	–		168	
8	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440,00	–	10440	–	10440	–	11275
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
9	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	1	15333,31	1,95	15333	2	184	9240	26539
		НР - 61%; СП - 8%			15147,00	–	15147	–		1966	
10	ТОО "АбсолютСнаб" стр.	Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2	компл	1	25842,14	–	25842	–		–	25842
					–	–	–	–	25842	–	
		Крепление газопровода к стене УКГ1.-02									
11	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж	т конструкций	0,00026	139415,53	1948,99	36	1	3	22	63
		НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	32	–		5	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,26	537,00	–	140	–	140	–	151
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
		Футляры									
13	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1853,31	39,73	927	20	526	380	1412
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	381	7		105	
14	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1302,45	7,54	651	4	77	566	1314
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	570	1		97	
15	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка	футляр	1	12967,28	3219,48	12967	3219	–	9717	24499
		НР - 99%; СП - 8%			9747,80	67,55	9748	68		1815	
		Антикоррозийные мероприятия									
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,785	192,46	4,87	151	4	76	49	216
		НР - 69%; СП - 8%			90,51	0,54	71	–		16	

10

20000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,785	159,23 52,91	3,44 0,54	125 42	3 –	80	29 12	166
18	Е11-460302-0307 1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	1593,13 945,47	647,65 285,20	1593 945	648 285	–	1034 210	2837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				110836	4496	35635	38506	159221
		Стоимость оборудования	Тенге				44862	537	25842	9879	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				25842				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				25842				
		Материалы	Тенге				26988				
		Всего заработная плата	Тенге				223				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16323			
		Накладные расходы	Тенге				10440				
		Сметная прибыль	Тенге				10122				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40079				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16323			
		Материалы	Тенге				15488				
		Всего заработная плата	Тенге				234				
		Накладные расходы	Тенге					11731			
		Сметная прибыль	Тенге				11395				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29033				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11731			
		Материалы	Тенге				36				
		Всего заработная плата	Тенге				4				
		Накладные расходы	Тенге					32			
		Сметная прибыль	Тенге				22				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5				
		Сметная заработная плата	Тенге				63				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					32			
		Материалы	Тенге				42482				
		Всего заработная плата	Тенге				1491				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17313			
		Накладные расходы	Тенге				23244				
		Сметная прибыль	Тенге				16967				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64205				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17313			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				159222				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					45399			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									874983
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							1950400	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ НА 10-ДОМОВ :	Тенге							629010	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								8749830
		Всего:	Тенге								64480
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,35%	Тенге								8814310
		Всего:	Тенге								30320
											8844630

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								132770
		Всего:	Тенге								8977400
		Стоимость стро-ва с учетом понижающим коэффициента К=0,8453768975	Тенге								0,8354312869
		ИТОГО:	Тенге								7500000
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								900000
		ИТОГО на 10-ДОМОВ С НДС	Тенге								**8 400 000**

20000

Инженер (Технадзор)

ТОО "Снипстрой"
Инженер-технадзор _____ Инаят Х.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Дара сәулет"
Директор _____ Тасов Р.

Заказчик
ГУ Отдел архитектуры, градостроительство и строительства Мангистауского района
Анарбеков. Б. М.