Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070540003470
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640011650

Договор (контракт) №77 от 22.07.2021г

Номер документа	Дата составления
53	29.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО			работа	1	149 679 292,31	149 679 292,31	16 037 067,03
				Итого	1	x	149 679 292,31	16 037 067,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2022

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО

и его адрес: ЗКО, Казталовский район

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		77	22 07 2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2021				
		2	15.12.2021				
		3	14.04.2022				
		4	18.08.2022				

Наимсование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	332 072 435,52									
всего за 2021-22гг	245 486 956,31									
всего по стройке	**149 679 292,31**								16 037 067,03	
акт №3 2-3-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3 с.Ащысай		34 352 019,78	34 352 019,78						4122242,37	38 474 262,15
акт №4 2-4-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3 с Жас		57 977 718,04	57 977 718,04						6957326,16	64 935 044,20
акт №5 2-5-1 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Танат		20 053 602,60	20 053 602,60						2406432,31	22 460 034,91
акт №6 2-5-2 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Танат		2 402 575,20	2 402 575,20						288309,02	2 690 884,22
акт №7 2-1-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Сатыбалды		1 441 712,71	1 441 712,71						173005,53	1 614 718,24

акт №8 2-1-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Сатыбалды		7 233 385,58	7 233 385,58						868006,27	8 101 391,85
акт №9 2-2-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Бостандык		5 768 944,62	5 768 944,62						692273,35	6 461 217,97
акт №10 2-2-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с Бостандык		295 511,32	295 511,32						35461,36	330 972,68
акт №11 2-3-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с Ащысай		1 099 154,97	1 099 154,97						131898,60	1 231 053,56
акт №12 2-3-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Ащысай		1 630 202,97	1 630 202,97						195624,36	1 825 827,33
акт №11 2-4-23Распределительный газопровод среднего давления Г1 с Жас		1 387 397,50	1 387 397,50						166487,70	1 553 885,20
За отчетный период		**133 642 225,28**	**133 642 225,28**						**16 037 067,03**	**149 679 292,31**
Удержание суммы аванса 30%	**44 903 787,69**									
Удержание 5%	**7 483 964,62**									
К оплате	**97 291 540,00**								10 424 093,57	**97 291 540,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____ **Шангереев Б.С.**
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Марданов А.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сетей газоснабжения села с.Ащысай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за сентябрь 2022 года
на №2-3-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Ащысай

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 10. Материалы и оборудование ГЗ									
1	84	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	4305,77	66,02	66,02	284277	284277	0	68135	380604
						0	21,98	0	94632		28193	
2	85	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	76,69	1859,09	0	142573	0	0	102653	264844
						1859,09	0	142573	0		19618	
3	86	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	350,6	808,7	0	283532	0	0	204143	526688
						808,7	0	283532	0		39014	
4	87	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4031,86	34,34	34,34	138469	138469	0	34792	187122
						0	11,99	0	48323		13861	
5	88	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,15	405184,23	121828,35	465962	140103	4250	356055	887778
						279660	33080,14	321609	38042		65761	
6	89	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	8	336793,63	104571,75	2694349	836574	18655	2046331	5119934
						229890	28485,08	1839120	227881		379254	
7	90	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,1	295780,7	82623,76	1212701	338757	4272	951178	2336989
						212115	22223,05	869672	91115		173110	
8	91	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	1,15	605806,6	127583,26	-696678	-146721	-35079	-561943	-1359310
						447720	45861,66	-514878	-52741		-100690	
9	92	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	8	442773,85	83933,15	-3542191	-671465	-97046	-2980637	-7044654
						346710	29633,05	-2773680	-237064		-521826	
10	93	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	4,1	422962,86	68318,28	-1734148	-280105	-38128	-1496840	-3489466
						345345	23425,52	-1415915	-96045		-258479	
11	94	Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,15	870449,8	283395,46	1001017	325905	29945	771091	1913877

				км трубопровода		561015	116272,06	645167	133713		141769	
12	95	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		8	695815,04	224894,54	5566520	1799156	87324	4383070	10745558
				км трубопровода		460005	93412,93	3680040	747303		795967	
13	96	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		4,1	676691,71	209248,13	2774436	857917	36095	2215485	5389115
				км трубопровода		458640	87180,52	1880424	357440		399194	
14	97	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1161,5	3146		3654079		3654079		3946405
				м							292326	
15	98	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		8080	1128		9114240		9114240		9843379
				м							729139	
16	99	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		4141	817		3383197		3383197		3653853
				м							270656	
17	100	Е11-221201-0104	Переход,тройник,отвод диаметром 125 мм. Приварка		4	1200,09	70,4	4800	282	296	4181	9700
				шт		1055,77	0	4223	0		718	
18	101	Е11-221201-0102	Переход диаметром 80 мм. Приварка		1	778	47,52	778	48	46	677	1572
				шт		684,02	0	684	0		116	
19	102	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка		3	528,64	31,68	1586	95	63	1413	3239
				шт		475,84	0	1428	0		240	
20	103	С123-020303-5830	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1578		1578		1578		1704
				шт.							126	
21	104	С123-020303-5819	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1005		1005		1005		1085
				шт.							80	
22	105	С123-020303-4112	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	7548		7548		7548		8152
				шт.							604	
23	106	С123-020303-1907	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	3100		6200		6200		6696
				шт.							496	
24	107	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	688		2064		2064		2229
				шт.							165	
25	108	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		13,16	27036,61	18739,51	355802	246612	0	117262	510909
				км		8297,1	4078,61	109190	53674		37845	
26	109	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		131,6	1755		230958		230958		249435
				100 м							18477	
27	110	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода		13,25	27036,61	18739,51	358235	248299	0	118064	514403
				км		8297,1	4078,61	109937	54042		38104	
28	111	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2		13,25	14541		192668		192668		208082
				км							15413	
			Переход через реку методом ГНБ SDR 11 -75x6,8 L=44м -1шт									
29	134	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		44	2557,55	2058,49	112532	90574	203	46859	172142
				м		494,44	581,29	21756	25577		12751	
30	135	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		0,0117	37003		433		433		468
				т							35	
31	136	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин		0,00039	484114		189		189		204
				т							15	
32	137	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		0,2	200,78	190,75	40	38	0	8	52
				м3		10,03	44,45	2	9		4	
33	138	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой		3,3	87,46	12,37	289	41	0	237	567
				м2		75,09	2,88	248	10		42	
34	139	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		0,00363	81816		297		297		321
				1000м2							24	
35	140	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		0,2	34,34	34,34	7	7	0	2	9
				м3		0	11,99	0	2		1	
			Переход через дамбу методом ГНБ SDR 11 -75x6,8 L=46м -1шт									

36	141	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		46	2557,55	2058,49	117647	94691	212	48989	179967
				м		494,44	581,29	22744	26739		13331	
37	142	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		0,01215	37003		450		450		486
				т							36	
38	143	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин		0,00045	484114		218		218		235
				т							17	
39	144	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		0,3	200,78	190,75	60	57	0	12	78
				м3		10,03	44,45	3	13		6	
40	145	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой		3,3	87,46	12,37	289	41	0	237	567
				м2		75,09	2,88	248	10		42	
41	146	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		0,00363	81816		297		297		321
				1000м2							24	
42	147	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		0,3	34,34	34,34	10	10	0	3	14
				м3		0	11,99	0	4		1	
			Итого по разделу: 10. Материалы и оборудование ГЗ									35175353
			ИТОГО:					26138315	4303662	16606529	6431457	35175353
								5228127	1512679	0	2605580	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		809033				
			Итого с временными									35984386
			Зимние удорожания			2,07 %		744877				
			Итого с зимними удорожаниями									36729263
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				734585		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37463848
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									17233370,16
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									20935540,31
			Итого									38168910,47
			с понижающим к=0,9									34352019,78
			НДС			12 %		4122242,37				
			Итого с НДС									38474262,15

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Адия-Сервис" БИН 050640011630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ)

Эксперт Тыныбеков М.Т.

приказ № 1 от 03.02.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села Жас
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за сентябрь 2022 года
на №2-4-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Жас

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1з	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 18. Материалы и оборудование ГЗ									
			Прокладка труб									
1	82	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		5727,58	66,02	66,02	378148	378148	0	90634	506284
				м3 грунта		0	21,98	0	125880		37503	
2	83	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		102,02	1859,09	0	189664	0	0	136558	352320
				м3		1859,09	0	189664	0		26098	
3	84	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		466,3	808,7	0	377099	0	0	271511	700498
				м3		808,7	0	377099	0		51889	
4	85	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		5363,3	34,34	34,34	184195	184195	0	46282	248915
				м3		0	11,99	0	64280		18438	
5	86	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		16,2	336793,63	104571,75	5456057	1694062	37776	4143820	10367866
				км трубопровода		229890	28485,08	3724218	461458		767990	
6	87	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		16,2	492151,29	108627,07	-7972851	-1759759	-242582	-6530999	-15664158
				км трубопровода		368550	38670,31	-5970510	-626459		-1160308	
7	88	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		16,2	742070,46	248563,04	12021541	4026721	211044	9339857	23070310
				км трубопровода		480480	101877,95	7783776	1650423		1708912	
8	89	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		8080	2496		20167680		20167680		21781094
				м							1613414	
9	90	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		8282	1633		13524506		13524506		14606466
				м							1081960	
10	91	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка		5	1016,81	63,36	5084	317	306	4416	10260
				шт		892,2	0	4461	0		760	
11	92	С123-020303-5826	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1306		1306		1306		1410
				шт.							104	
12	93	С123-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	2125		2125		2125		2295
				шт.							170	

13	94	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1492		4476		4476		4834
											358	
14	95	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	15,892	27036,61	18739,51	429666	297808	0	141606	616973
						8297,1	4078,61	131858	64817		45702	
15	96	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	158,92	1755		278905		278905		301217
											22312	
16	97	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	16,2	27036,61	18739,51	437993	303580	0	144350	628931
						8297,1	4078,61	134413	66073		46587	
17	98	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	16,2	14541		235564		235564		254409
											18845	
			Переход через реку методом прокола защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д180х16,4 L=14м -1шт									
18	121	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	14	10592,65	7631,47	148297	106841	449	96802	264706
						2929,08	4055,16	41007	56772		19608	
19	122	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,14	6292		88969		88969		96086
											7118	
20	123	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1210,19	7,34	16943	103	2141	14581	34046
						1049,94	2,11	14699	30		2522	
21	124	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
						3301,7	730,62	3302	731		912	
22	125	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
						892,2	0	892	0		152	
23	126	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	6236		6236		6236		6735
											499	
			Переход через реку Большой Узень методом ГНБ,ПЭ100 SDR11 Д90х8,2 L=230м -1шт									
24	127	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	230	2557,55	2058,49	588237	473454	1061	244944	899835
						494,44	581,29	113722	133696		66654	
25	128	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,08775	37003		3247		3247		3507
											260	
26	129	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,002925	484114		1416		1416		1529
											113	
27	130	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,5	200,78	190,75	301	286	0	59	389
						10,03	44,45	15	67		29	
28	131	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	м2	8	87,46	12,37	700	99	0	574	1375
						75,09	2,88	601	23		102	
29	132	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,0088	81816		720		720		778
											58	
30	133	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1,5	34,34	34,34	52	52	0	13	70
						0	11,99	0	18		5	
			Переход через Баубекский канал методом ГНБ,ПЭ100 SDR11 Д110х10,0 L=64м -1шт									
31	134	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	64	2557,55	2058,49	163683	131744	295	68158	250389
						494,44	581,29	31644	37202		18547	
32	135	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,03645	37003		1349		1349		1457
											108	
33	136	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,001215	484114		588		588		635
											47	
34	137	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,6	200,78	190,75	120	114	0	24	156
						10,03	44,45	6	27		12	
35	138	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	м2	4,8	87,46	12,37	420	59	0	344	825
						75,09	2,88	360	14		61	
36	139	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		0,00528	81816		432		432		467

				1000м2							35	
37	140	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		0,6	34,34	34,34	21	21	0	5	28
				м3		0	11,99	0	7		2	
			Итого по разделу: 18. Материалы и оборудование ГЗ									59367301
			ИТОГО:					46751314	5839991	34330094	8218414	59367301
								6581227	2035059	0	4397578	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		1365448				
			Итого с временными									60732749
			Зимние удорожания			2,07 %		1257168				
			Итого с зимними удорожаниями									61989917
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1239798		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63229715
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									29085668,97
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									35334017,07
			Итого									64419686,05
			с понижающим к=0,9									57977718,04
			НДС			12 %		6957326,16				
			Итого с НДС									64935044,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АлияСервис" БИН 050640001850

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Экперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села с.Танат
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за сентябрь 2022 года
на №2-5-1 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Танат
Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			Раздел: 15. Материалы и оборудование Г2									
				Прокладка труб								
1	89	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		2431,69	66,02	66,02	160546	160546	0	38479	214 947,00
				м3 грунта		0	21,98	0	53443		15922	
2	90	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		43,31	1859,09	0	80517	0	0	57972	149 569,00
				м3		1859,09	0	80517	0		11079	
3	91	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		198	808,7	0	160123	0	0	115289	297 445,00
				м3		808,7	0	160123	0		22033	
4	92	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		2277	34,34	34,34	78201	78201	0	19649	105 678,00
				м3		0	11,99	0	27290		7828	
5	93	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка		7,5	336793,63	104571,75	2525952	784288	17489	1918435	4 799 938,00
				км трубопровода		229890	28485,08	1724175	213638		355551	
6	94	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		7,5	442773,85	83933,15	-3320804	-629499	-90980	-2794347	- 6 604 363,00
				км трубопровода		346710	29633,05	-2600325	-222248		-489212	
7	95	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		7,5	695815,04	224894,54	5218613	1686709	81866	4109128	10 073 960,00
				км трубопровода		460005	93412,93	3450038	700597		746219	
8	96	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		7575	1128		8544600		8544600		9 228 168,00
				м							683568	
9	97	Е11-221201-0102	Отвод диаметром 75 мм. Приварка		2	778	47,52	1556	95	93	1354	3 143,00
				шт		684,02	0	1368	0		233	
10	98	С123-020303-1904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1044		2088		2088		2 255,00
				шт.							167	

11	99	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	7,512	27036,61	18739,51	203099	140771	0	66936	291 638,00
						8297,1	4078,61	62328	30639		21603	
12	100	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	75,12	1755		131836		131836		142 382,00
											10547	
13	101	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	7,5	27036,61	18739,51	202775	140546	0	66829	291 172,00
						8297,1	4078,61	62228	30590		21568	
14	102	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	7,5	14541		109058		109058		117 782,00
											8725	
15	103	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	792	24	7920	240	495	4383	13 287,00
						718,5	0	7185	0		984	
			Ковер под провод - спутник -3шт									
16	104	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство	шт.	3	9929,98	2082,5	29790	6248	13637	11976	45 107,00
						3301,7	730,62	9905	2192		3341	
17	105	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,063	14613,42	1672,87	921	105	620	224	1 236,00
						3097,44	684,2	195	43		92	
18	106	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	8857,14	1672,87	3986	753	1899	1543	5 971,00
						2963,6	684,2	1334	308		442	
19	107	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3	4341		14325		14325		15 471,00
											1146	
20	108	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	123		369		369		399,00
											30	
21	109	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,15	339		51		51		55,00
											4	
22	110	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01008	281		3		3		3,00
											0	
23	111	С121-130201-1103	Болты М6х70	шт.	3	29		87		87		94,00
											7	
			Пересечение с автодорогой методом наклонно-направленного горизонтального бурения защитный футляр SDR 11 -140х12,7 L=31м -1шт									
24	125	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	31	2806,89	2235,6	87014	69304	174	36692	133 602,00
						565,69	629,88	17536	19526		9896	
25	126	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,62	3792		119903		119903		129 495,00
											9592	
26	127	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,02865	37003		1060		1060		1 145,00
											85	
27	128	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,000955	484114		462		462		499,00
											37	
28	129	Е11-221401-0301	Трубы.Протаскивание в футляре	м трубы	31	1210,19	7,34	37516	228	4740	32287	75 387,00
						1049,94	2,11	32548	66		5584	
29	130	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,5	200,78	190,75	100	95	0	20	130,00
						10,03	44,45	5	22		10	
30	131	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	м2	4,6	87,46	12,37	402	57	0	330	791,00
						75,09	2,88	345	13		59	
31	132	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		0,00506	81816		414		414		447,00

				1000м2							33	
32	133	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		0,5	34,34	34,34	17	17	0	4	23,00
				м3		0	11,99	0	6		2	
33	134	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12 312,00
				шт.		3301,7	730,62	3302	731		912	
34	135	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2 052,00
				шт		892,2	0	892	0		152	
35	136	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32		1	6236		6236		6236		6 735,00
				шт.							499	
			Переход через автодорогу методом прокола защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д140х12,7 L=12м -2шт									
36	137	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		24	10436,49	7566,1	250476	181586	417	163800	447 418,00
				м продавливания		2853	4040,93	68472	96982		33142	
37	138	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		24,24	3792		91918		91918		99 272,00
				м							7353	
38	139	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		24	1210,19	7,34	29044	176	3670	24997	58 364,00
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	25198	51		4323	
39	140	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		2	7407,73	2082,5	14815	4165	4047	7984	24 623,00
				шт.		3301,7	730,62	6603	1461		1824	
40	141	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		2	1016,81	63,36	2034	127	122	1767	4 104,00
				шт		892,2	0	1784	0		304	
41	142	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32		2	6236		12472		12472		13 470,00
				шт.							998	
			Переход через дорогу открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д140х12,7 L=10м -2шт									
42	143	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра		0,02	440019,94	146460,06	8800	2929	121	6500	16 524,00
				км трубопровода		287508	40768,32	5750	815		1224	
43	144	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,2	3792		76598		76598		82 726,00
				м							6128	
44	145	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		20	1210,19	7,34	24204	147	3058	20831	48 637,00
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	20999	42		3603	
45	146	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		2	7407,73	2082,5	14815	4165	4047	7984	24 623,00
				шт.		3301,7	730,62	6603	1461		1824	
46	147	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		2	1016,81	63,36	2034	127	122	1767	4 104,00
				шт		892,2	0	1784	0		304	
47	148	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32		2	6236		12472		12472		13 470,00
				шт.							998	
			Переход через водопровод методом прокола защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д140х12,7 L=2м -3шт									
48	149	Е11-221401-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		6	9205,15	6589,12	55231	39535	100	36935	99 539,00
				м продавливания		2599,4	3618,58	15596	21711		7373	
49	150	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		6,06	3792		22980		22980		24 818,00
				м							1838	
50	151	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		6	1210,19	7,34	7261	44	917	6249	14 591,00
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	6300	13		1081	
			Итого по разделу: 15. Материалы и оборудование Г2									20 534 238,00
			ИТОГО:					15042315	2673851	9195671	3970872	20 534 238,00
								3172788	979392	0	1521055	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									

			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		472 287			
			Итого с временными								21 006 525
			Зимние удорожания			2,07 %		434 835			
			Итого с зимними удорожаниями								21 441 361
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			428 827		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								21 870 188
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0								10 060 286,37
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149								12 221 494,06
			Итого								22 281 780,43
			с понижающим к=0,9								20 053 602,60
			НДС			12 %		2406432,31			
			Итого с НДС								22 460 034,91

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050540011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Байтак Арқа" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Эксперт **Ликеров М.Т.**
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села с.Танат
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за сентябрь 2022 года
на №2-5-2 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Танат

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 16. Материалы и оборудование Г1									
1	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		436,33	66,02	66,02	28807	28807	0	6905	38569
				м3 грунта		0	21,98	0	9590		2857	
2	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		7,77	1859,09	0	14445	0	0	10400	26833
				м3		1859,09	0	14445	0		1988	
3	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		35,5	808,7	0	28709	0	0	20670	53330
				м3		808,7	0	28709	0		3950	
4	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		408,6	34,34	34,34	14033	14033	0	3526	18963
				м3		0	11,99	0	4897		1405	
5	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,045	336793,63	104571,75	15156	4706	105	11511	28800
				км трубопровода		229890	28485,08	10345	1282		2133	
6	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,045	492151,29	108627,07	-22147	-4888	-674	-18142	-43512
				км трубопровода		368550	38670,31	-16585	-1740		-3223	
7	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,045	742070,46	248563,04	33393	11185	586	25944	64084
				км трубопровода		480480	101877,95	21622	4585		4747	
8	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,088	295780,7	82623,76	26029	7271	92	20416	50160
				км трубопровода		212115	22223,05	18666	1956		3716	
9	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,418	278723,34	73062,02	395230	103602	931	315435	767517
				км трубопровода		205005	19692,33	290697	27924		56853	
10	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		1,506	422962,86	68318,28	-636982	-102887	-14005	-549815	-1281741
				км трубопровода		345345	23425,52	-520090	-35279		-94944	
11	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,506	676691,71	209248,13	1019098	315128	13258	813786	1979514

				км трубопровода		458640	87180,52	690712	131294		146631	
12	49	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,45	1118		50813		50813	4065	54878
13	50	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	557		49506		49506	3960	53467
14	51	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	39,39	353		13905		13905	1112	15017
15	52	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	545,4	231		125987		125987	10079	136066
16	53	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	847,39	162		137277		137277	10982	148259
17	54	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход,крестовина диаметром 100 мм. Приварка	шт	4	1016,81	63,36	4067	253	245	3533	8208
						892,2	0	3569	0		608	
18	55	Е11-221201-0101	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	28	528,64	31,68	14802	887	591	13190	30232
						475,84	0	13324	0		2239	
19	56	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1267		1267		1267	101	1368
20	57	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1180		1180		1180	94	1274
21	58	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1007		3021		3021	242	3263
22	59	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	673		673		673	54	727
23	60	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	538		1076		1076	86	1162
24	61	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538	43	581
25	62	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1005		2010		2010	161	2171
26	63	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,DN 63х50,DN 63х40,DN 63х32,DN 50х40,DN 50х32,DN 40х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	861		9471		9471	758	10229
27	64	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	765		7650		7650	612	8262
28	65	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11 DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	6236		62360		62360	4989	67349
29	66	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1,591	27036,61	18739,51	43015	29815	0	14177	61767
						8297,1	4078,61	13201	6489		4575	
30	67	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	15,91	1755		27922		27922	2234	30156
31	68	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	792	24	6336	192	396	3506	10630
						718,5	0	5748	0		787	

Переход через водопровод открытым методом защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=2м -10шт

32	80	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,02	335893,63	103671,75	6718	2073	47	5116	12780
						229890	28485,08	4598	570		947	
33	81	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	2345		47369		47369		51159
											3790	
34	82	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1210,19	7,34	24204	147	3058	20831	48637
						1049,94	2,11	20999	42		3603	
			Итого по разделу: 16. Материалы и оборудование Г1									2460159
			ИТОГО:					1556938	410324	546655	720989	2460159
								599960	151610	0	179418	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		56584				
			Итого с временными									2516743
			Зимние удорожания			2,07 %		52097				
			Итого с зимними удорожаниями									2568839
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				51377		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2620216
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									1205299,37
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									1464228,60
			Итого									2669527,97
			с понижающим к=0,9									2402575,20
			НДС			12 %		288309,02				
			Итого с НДС									2690884,22

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Директор Ликеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за сентябрь 2022 года
на №2-1-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Сатыбалды

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. Материалы и оборудование Г2									
				Прокладка труб								
1	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		189,15	66,02	66,02	12488	12488	0	2993	16720
				м3 грунта		0	21,98	0	4157		1238	
2	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		3,37	1859,09	0	6265	0	0	4511	11638
				м3		1859,09	0	6265	0		862	
3	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		15,4	808,7	0	12454	0	0	8967	23135
				м3		808,7	0	12454	0		1714	
4	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		177,12	34,34	34,34	6083	6083	0	1528	8220
				м3		0	11,99	0	2123		609	
5	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,61	295780,7	82623,76	180426	50400	636	141517	347698
				км трубопровода		212115	22223,05	129390	13556		25755	
6	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,61	422962,86	68318,28	-258007	-41674	-5673	-222701	-519164
				км трубопровода		345345	23425,52	-210660	-14290		-38457	
7	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,61	676691,71	209248,13	412782	127641	5370	329621	801795
				км трубопровода		458640	87180,52	279770	53180		59392	
8	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		616,1	817		503354		503354		543622
				м							40268	
9	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				шт		475,84	0	952	0		160	
10	77	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	864		1728		1728		1866
				шт.							138	
11	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		0,61	27036,61	18739,51	16492	11431	0	5435	23682

				км		8297,1	4078,61	5061	2488		1754	
12	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		6,1	1755		10706		10706		11562
				100 м							856	
13	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		3	792	24	2376	72	149	1315	3986
				стык		718,5	0	2156	0		295	
				Опозновательный столб -5шт								
14	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,6	2441,6	0	3907	0	0	2813	7257
				м3 грунта		2441,6	0	3907	0		538	
15	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,99	34437,9	1133,51	34094	1122	27917	4824	42031
				м3		5105,8	249,02	5055	247		3113	
16	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,425	853,03	19,94	8040	188	5404	2298	11165
				м2 поверхности		259,7	2,49	2448	23		827	
17	84	Е11-090305-0301	Установка опор		0,11115	98439,15	6425,96	10942	714	869	6488	18824
				т		84198,4	394,62	9359	44		1394	
18	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		11,5	1716		19734		19734		21313
				м							1579	
19	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,02115	499204		10558		10558		11403
				т							845	
20	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,005	526699		2633		2633		2844
				т							211	
21	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,005	1191758,9	506795,34	5959	2534	299	3854	10598
				км трубопровода		625170	153466,86	3126	767		785	
22	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		5,02	6653		33398		33398		36070
				м							2672	
23	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,09	18808		1693		1693		1828
				тн							135	
24	91	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1		5	4021		20105		20105		21713
				шт.							1608	
25	92	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5		1	5498		5498		5498		5938
				шт.							440	
26	93	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7		2	3872		7744		7744		8364
				шт.							620	
			Итого по разделу: 6. Материалы и оборудование Г2									1476267
			ИТОГО:					1072509	171062	652164	294405	1476267
								249283	62295	0	109351	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		33954				
			Итого с временными									1510221
			Зимние удорожания			2,07 %		31262				
			Итого с зимними удорожаниями									1541483
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				30830		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1572312
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									723263,6916
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									878639,29

			Итого								1601902,98
			с понижающим к=0,9								1441712,71
			НДС			12 %	173005,53				
			Итого с НДС								1614718,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011658

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 2[illegible].05.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8

за сентябрь 2022 года
на №2-1-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Сатыбалды
Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Материалы и оборудование Г1									
				Прокладка труб								
1	38	Е11-010101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**		953,88	66,02	66,02	62977	62977	0	15094	84317
				м3 грунта		0	21,98	0	20964		6246	
2	39	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**		17	1859,09	0	31604	0	0	22755	58709
				м3		1859,09	0	31604	0		4349	
3	40	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		77,6	808,7	0	62755	0	0	45184	116574
				м3		808,7	0	62755	0		8635	
4	41	Е11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**		893,28	34,34	34,34	30679	30679	0	7708	41458
				м3		0	11,99	0	10706		3071	
5	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		1,023	336793,63	104571,75	344540	106977	2386	261675	654712
				км трубопровода		229890	28485,08	235177	29140		48497	
6	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)**		1,023	492151,29	108627,07	-503471	-111125	-15319	-412421	-989163
				км трубопровода		368550	38670,31	-377027	-39560		-73271	
7	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		1,023	742070,46	248563,04	759138	254280	13327	589795	1456847
				км трубопровода		480480	101877,95	491531	104221		107915	
8	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**		0,234	295780,7	82623,76	69213	19334	244	54287	133379
				км трубопровода		212115	22223,05	49635	5200		9880	
9	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		1,814	278723,34	73062,02	505604	132535	1191	403525	981859
				км трубопровода		205005	19692,33	371879	35722		72730	
10	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)**		2,048	422962,86	68318,28	-866228	-139916	-19046	-747690	-1743031
				км трубопровода		345345	23425,52	-707267	-47975		-129113	

11	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,048	676691,71	209248,13	1385865	428540	18030	1106662	2691929
						458640	87180,52	939295	178546		199402	
12	49	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110 х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	626,2	1667		1043875		1043875		1127385
											83510	
13	50	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	407,03	1118		455060		455060		491464
											36405	
14	51	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	236,34	557		131641		131641		142173
											10531	
15	52	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	852,44	353		300911		300911		324984
											24073	
16	53	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	311,08	231		71859		71859		77608
											5749	
17	54	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	668,62	162		108316		108316		116982
											8665	
18	55	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход диаметром 100 мм. Приварка	шт	34	1016,81	63,36	34571	2154	2082	30031	69771
						892,2	0	30335	0		5168	
19	56	Е11-221201-0101	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	52	528,64	31,68	27489	1647	1098	24496	56144
						475,84	0	24744	0		4159	
20	57	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1932		3864		3864		4173
											309	
21	58	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1723		5169		5169		5583
											414	
22	59	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1286		5144		5144		5556
											412	
23	60	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1180		3540		3540		3823
											283	
24	61	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	673		1346		1346		1454
											108	
25	62	С123-020303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1306		2612		2612		2821
											209	
26	63	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1133		3399		3399		3671
											272	
27	64	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1005		3015		3015		3256
											241	
28	65	С123-020303-5418	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	947		1894		1894		2046
											152	
29	66	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	861		2583		2583		2790
											207	
30	67	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х40,DN 63х32,DN 50х40,DN 50х32,DN 40х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	861		13776		13776		14878
											1102	
31	68	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	765		9945		9945		10741
											796	
32	69	С123-020304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	6236		37416		37416		40409

				шт.							2993	
33	70	С123-020304-3615	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	6236		37416		37416		40409
				шт.							2993	
34	71	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32,DN 50х32,DN 40х32,DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		31	6236		193316		193316		208781
				шт.							15465	
35	72	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		3,071	27036,61	18739,51	83029	57549	0	27364	119225
				км		8297,1	4078,61	25480	12525		8831	
36	73	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		30,71	1755		53896		53896		58208
				100 м							4312	
37	74	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		17	792	24	13464	408	842	7451	22588
				стык		718,5	0	12215	0		1673	
				Опозновательный столб -26шт								
38	75	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		8,32	2441,6	0	20314	0	0	14626	37735
				м3 грунта		2441,6	0	20314	0		2795	
39	76	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		5,148	34437,9	1133,51	177286	5835	145166	25086	218562
				м3		5105,8	249,02	26285	1282		16190	
40	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,01	853,03	19,94	41807	977	28102	11950	58058
				м2 поверхности		259,7	2,49	12728	122		4301	
41	78	Е11-090305-0301	Установка опор		0,57798	98439,15	6425,96	56896	3714	4517	33736	97883
				т		84198,4	394,62	48665	228		7251	
42	79	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		59,8	1716		102617		102617		110826
				м							8209	
43	80	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,10998	499204		54902		54902		59295
				т							4392	
44	81	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,026	526699		13694		13694		14790
				т							1096	
45	82	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,026	1191758,9	506795,34	30986	13177	1555	20042	55110
				км трубопровода		625170	153466,86	16254	3990		4082	
46	83	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		26,104	6653		173670		173670		187564
				м							13894	
47	84	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,468	18808		8802		8802		9506
				тн							704	
48	85	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1		26	4021		104546		104546		112910
				шт.							8364	
			Итого по разделу: 1. Материалы и оборудование Г1									7406752
			ИТОГО:					5316742	869742	3132399	1541356	7406752
								1314602	315111	0	548651	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		170355				
			Итого с временными									7577107
			Зимние удорожания			2,07 %		156846				
			Итого с зимними удорожаниями									7733953
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				154679		

		Итого с непредвиденными работами и затратами							7888632
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0							3628770,943
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149							4408324,06
		Итого							8037095,01
		с понижающим к=0,9							7233385,58
		НДС			12 %	868006,27			
		Итого с НДС							8101391,85

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села Бостандык
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за сентябрь 2022 года

на №2-2-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Бостандык

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 8. Материалы и оборудование Г1									
				Прокладка труб								
38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		875,28	66,02	66,02	57788	57788	0	13850	77370
				м3 грунта		0	21,98	0	19237		5731	
39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		15,6	1859,09	0	29002	0	0	20881	53874
				м3		1859,09	0	29002	0		3991	
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		71,2	808,7	0	57580	0	0	41457	106960
				м3		808,7	0	57580	0		7923	
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		819,68	34,34	34,34	28151	28151	0	7073	38042
				м3		0	11,99	0	9824		2818	
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,472	336793,63	104571,75	158967	49358	1101	120734	302076
				км трубопровода		229890	28485,08	108508	13445		22376	
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,472	492151,29	108627,07	-232295	-51272	-7068	-190286	-456388
				км трубопровода		368550	38670,31	-173956	-18252		-33807	
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,472	742070,46	248563,04	350257	117322	6149	272124	672172
				км трубопровода		480480	101877,95	226787	48086		49791	
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,333	295780,7	82623,76	98495	27514	347	77254	189809
				км трубопровода		212115	22223,05	70634	7400		14060	
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		2,174	278723,34	73062,02	605945	158837	1427	483607	1176716
				км трубопровода		205005	19692,33	445681	42811		87164	
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		2,507	422962,86	68318,28	-1060368	-171274	-23314	-915263	-2133681
				км трубопровода		345345	23425,52	-865780	-58728		-158050	

48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,507	676691,71	209248,13	1696466	524585	22071	1354688	3295247
						458640	87180,52	1149810	218562		244092	
49	49	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110 х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	252,5	1667		420918		420918		454591
											33673	
50	50	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	224,22	1118		250678		250678		270732
											20054	
51	51	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	336,33	557		187336		187336		202323
											14987	
52	52	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	439,35	353		155091		155091		167498
											12407	
53	53	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	93,93	231		21698		21698		23434
											1736	
54	54	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32 х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1662,46	162		269319		269319		290864
											21545	
55	55	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход,крестовина диаметром 100 мм. Приварка	шт	13	1016,81	63,36	13218	824	796	11483	26677
						892,2	0	11599	0		1976	
56	56	Е11-221201-0101	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	31	528,64	31,68	16388	982	655	14604	33471
						475,84	0	14751	0		2479	
57	57	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1959		1959		1959		2116
											157	
58	58	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1286		1286		1286		1389
											103	
59	59	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1180		1180		1180		1274
											94	
60	60	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1007		1007		1007		1088
											81	
61	61	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	673		673		673		727
											54	
62	62	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538		581
											43	
63	63	С123-020303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1306		1306		1306		1410
											104	
64	64	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1133		3399		3399		3671
											272	
65	65	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1005		3015		3015		3256
											241	
66	66	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	861		2583		2583		2790
											207	
67	67	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,DN 63х32,DN 50х40,DN 50х32,DN 40х 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	861		8610		8610		9299
											689	
68	68	С123-020303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1836		1836		1836		1983
											147	
69	69	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	765		4590		4590		4957

				шт.							367	
70	70	С123-020302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1052		1052		1052		1136
				шт.							84	
71	71	С123-020304-3615	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	6236		12472		12472		13470
				шт.							998	
72	72	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32,DN 50х32,DN 40х32,DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15	6236		93540		93540		101023
				шт.							7483	
73	73	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		2,979	27036,61	18739,51	80542	55825	0	26544	115653
				км		8297,1	4078,61	24717	12150		8567	
74	74	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		29,79	1755		52281		52281		56464
				100 м							4183	
75	75	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		12	792	24	9504	288	594	5259	15945
				стык		718,5	0	8622	0		1181	
			Опозновательный столб -21шт									
76	76	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		6,72	2441,6	0	16408	0	0	11813	30479
				м3 грунта		2441,6	0	16408	0		2258	
77	77	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		4,158	34437,9	1133,51	143193	4713	117250	20261	176531
				м3		5105,8	249,02	21230	1035		13076	
78	78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		39,585	853,03	19,94	33767	789	22697	9652	46893
				м2 поверхности		259,7	2,49	10280	98		3474	
79	79	Е11-090305-0301	Установка опор		0,46683	98439,15	6425,96	45954	3000	3648	27248	79059
				т		84198,4	394,62	39306	184		5856	
80	80	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		48,3	1716		82883		82883		89513
				м							6631	
81	81	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,08883	499204		44344		44344		47892
				т							3548	
82	82	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,021	526699		11061		11061		11946
				т							885	
83	83	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,021	1191758,9	506795,34	25027	10643	1256	16188	44512
				км трубопровода		625170	153466,86	13129	3223		3297	
84	84	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		21,084	6653		140272		140272		151494
				м							11222	
85	85	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,378	18808		7109		7109		7678
				тн							569	
86	86	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1		21	4021		84441		84441		91196
				шт.							6755	
			Итого по разделу: 8. Материалы и оборудование Г1									5907212
			ИТОГО:					4040466	818073	2014086	1429171	5907212
								1208308	299075	0	437572	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		135866				
			Итого с временными									6043078

		Зимние удорожания		2,07 %	125092			
		Итого с зимними удорожаниями						6168170
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		123363		
		Итого с непредвиденными работами и затратами						6291533
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0						2894105,171
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149						3515833,23
		Итого						6409938,40
		с понижающим к=0,9						5768944,62
		НДС		12 %	692273,35			
		Итого с НДС						6461217,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 0506.0011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села Бостандык
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за сентябрь 2022 года

на №2-2-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Бостандык

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 7. Материалы и оборудование Г2									
				Прокладка труб								
1	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		31,01	66,02	66,02	2047	2047	0	491	2741
				м3 грунта		0	21,98	0	682		203	
2	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		0,55	1859,09	0	1022	0	0	736	1899
				м3		1859,09	0	1022	0		141	
3	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		2,5	808,7	0	2022	0	0	1456	3756
				м3		808,7	0	2022	0		278	
4	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		29,06	34,34	34,34	998	998	0	251	1349
				м3		0	11,99	0	348		100	
5	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,1	295780,7	82623,76	29578	8262	104	23199	57000
				км трубопровода		212115	22223,05	21212	2222		4222	
6	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,1	422962,86	68318,28	-42296	-6832	-930	-36508	-85109
				км трубопровода		345345	23425,52	-34535	-2343		-6304	
7	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,1	676691,71	209248,13	67669	20925	880	54036	131442
				км трубопровода		458640	87180,52	45864	8718		9736	
8	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		101	817		82517		82517		89118
				м							6601	
9	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				шт		475,84	0	952	0		160	
10	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	688		1376		1376		1486
				шт.							110	
11	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		0,1	27036,61	18739,51	2704	1874	0	891	3882

				км		8297,1	4078,61	830	408		288	
12	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		1	1755		1755		1755		1895
				100 м							140	
13	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное		2	792	24	1584	48	99	877	2657
				стык		718,5	0	1437	0		197	
				Опозновательный столб -2шт								
14	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,64	2441,6	0	1563	0	0	1125	2903
				м3 грунта		2441,6	0	1563	0		215	
15	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,396	34437,9	1133,51	13637	449	11167	1930	16812
				м3		5105,8	249,02	2022	99		1245	
16	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3.77	853,03	19,94	3216	75	2162	919	4466
				м2 поверхности		259,7	2,49	979	9		331	
17	84	Е11-090305-0301	Установка опор		0.04446	98439,15	6425,96	4377	286	347	2595	7529
				т		84198,4	394,62	3743	18		558	
18	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4,6	1716		7894		7894		8525
				м							631	
19	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0.00846	499204		4223		4223		4561
				т							338	
20	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,002	526699		1053		1053		1138
				т							84	
21	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,002	1191758,9	506795,34	2384	1014	120	1542	4239
				км трубопровода		625170	153466,86	1250	307		314	
22	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		2,008	6653		13359		13359		14428
				м							1069	
23	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,036	18808		677		677		731
				тн							54	
24	91	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1		2	4021		8042		8042		8685
				шт.							643	
25	92	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5		1	5498		5498		5498		5938
				шт.							440	
26	93	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7		2	3872		7744		7744		8364
				шт.							620	
			Итого по разделу: 7. Материалы и оборудование Г2									302594
			ИТОГО:					225700	29209	148129	54482	302594
								48361	10468	0	22414	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		6960				
			Итого с временными									309554
			Зимние удорожания			2,07 %		6408				
			Итого с зимними удорожаниями									315961
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				6319		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									322281
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									148249,1
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									180096,81

			Итого							328345,91
			с понижающим к=0,9							295511,32
			НДС		12 %	35461,36				
			Итого с НДС							330972,68

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алиа-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор "Алиа-Сервис" Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205 от 25.06.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.

Эксперт Ликеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села с.Ащысай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за сентябрь 2022 года

на №2-3-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Ащысай

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 12. Материалы и оборудование Г2									
				Прокладка труб								
1	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		142,64	66,02	66,02	9417	9417	0	2257	12609
				м3 грунта		0	21,98	0	3135		934	
2	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		2,54	1859,09	0	4722	0	0	3400	8772
				м3		1859,09	0	4722	0		650	
3	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		11,6	808,7	0	9381	0	0	6754	17426
				м3		808,7	0	9381	0		1291	
4	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		133,58	34,34	34,34	4588	4588	0	1153	6200
				м3		0	11,99	0	1601		459	
5	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,46	295780,7	82623,76	136059	38007	479	106718	262199
				км трубопровода		212115	22223,05	97573	10223		19422	
6	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,46	422962,86	68318,28	-194563	-31426	-4278	-167938	-391501
				км трубопровода		345345	23425,52	-158859	-10776		-29000	
7	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,46	676691,71	209248,13	311278	96254	4050	248567	604632
				км трубопровода		458640	87180,52	210974	40103		44788	
8	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		464,6	817		379578		379578		409944
				м							30366	
9	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				шт		475,84	0	952	0		160	
10	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	688		1376		1376		1486
				шт.							110	
11	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		0,46	27036,61	18739,51	12437	8620	0	4099	17859

				км		8297,1	4078,61	3817	1876		1323	
12	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		4,6	1755		8073		8073		8719
				100 м							646	
13	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	792	24	1584	48	99	877	2657
				стык		718,5	0	1437	0		197	
				Опозновательный столб -4шт								
14	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,28	2441,6	0	3125	0	0	2250	5805
				м3 грунта		2441,6	0	3125	0		430	
15	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,792	34437,9	1133,51	27275	898	22333	3859	33625
				м3		5105,8	249,02	4044	197		2491	
16	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,54	853,03	19,94	6432	150	4323	1839	8932
				м2 поверхности		259,7	2,49	1958	19		662	
17	84	Е11-090305-0301	Установка опор		0,08892	98439,15	6425,96	8753	571	695	5190	15059
				т		84198,4	394,62	7487	35		1115	
18	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		9,2	1716		15787		15787		17050
				м							1263	
19	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,01692	499204		8447		8447		9122
				т							676	
20	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,004	526699		2107		2107		2275
				т							169	
21	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,004	1191758,9	506795,34	4767	2027	239	3083	8478
				км трубопровода		625170	153466,86	2501	614		628	
22	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		4,016	6653		26718		26718		28856
				м							2137	
23	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,072	18808		1354		1354		1463
				тн							108	
24	91	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1		4	4021		16084		16084		17371
				шт.							1287	
25	92	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5		1	5498		5498		5498		5938
				шт.							440	
26	93	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7		2	3872		7744		7744		8364
				шт.							620	
			Итого по разделу: 12. Материалы и оборудование Г2									1125499
			ИТОГО:					819078	129217	500748	223050	1125499
								189112	47027	0	83372	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		25886				
			Итого с временными									1151385
			Зимние удорожания			2,07 %		23834				
			Итого с зимними удорожаниями									1175219
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				23504		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1198724
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									551412,83
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									669870,45

		Итого							1221283,28
		с понижающим к=0,9							1099154,97
		НДС			12 %	131898,60			
		Итого с НДС							1231053,56

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050440011570

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марденов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сетей газоснабжения села с.Ащысай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за сентябрь 2022 года

на №2-3-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Ащысай

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 13. Материалы и оборудование Г1									
			Прокладка труб									
1	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		394,41	66,02	66,02	26040	26040	0	6241	34863
				м3 грунта		0	21,98	0	8668		2582	
2	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		7,03	1859,09	0	13069	0	0	9410	24278
				м3		1859,09	0	13069	0		1798	
3	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		32,1	808,7	0	25959	0	0	18691	48222
				м3		808,7	0	25959	0		3572	
4	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		369,34	34,34	34,34	12684	12684	0	3187	17141
				м3		0	11,99	0	4427		1270	
5	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,005	336793,63	104571,75	1684	523	12	1279	3200
				км трубопровода		229890	28485,08	1149	142		237	
6	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,005	492151,29	108627,07	-2461	-543	-75	-2016	-4835
				км трубопровода		368550	38670,31	-1843	-193		-358	
7	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,005	742070,46	248563,04	3710	1243	65	2883	7120
				км трубопровода		480480	101877,95	2402	509		527	
8	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,031	295780,7	82623,76	9169	2561	32	7192	17670
				км трубопровода		212115	22223,05	6576	689		1309	
9	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,373	278723,34	73062,02	382687	100314	901	305424	743160
				км трубопровода		205005	19692,33	281472	27038		55049	
10	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		1,404	422962,86	68318,28	-593840	-95919	-13057	-512576	-1194929
				км трубопровода		345345	23425,52	-484864	-32889		-88513	

11	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,404	676691,71	209248,13	950075	293784	12360	758669	1845443
						458640	87180,52	643931	122401		136700	
12	49	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	1118		5646		5646		6098
											452	
13	55	Е11-221201-0101	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	40	528,64	31,68	21146	1267	845	18843	43188
						475,84	0	19034	0		3199	
14	66	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1,409	27036,61	18739,51	38095	26404	0	12555	54701
						8297,1	4078,61	11691	5747		4052	
15	67	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	7,030135	1755		12338		12338		13325
											987	
16	68	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	792	24	6336	192	396	3506	10630
						718,5	0	5748	0		787	
			Итого по разделу: 13. Материалы и оборудование Г1									1669275
			ИТОГО:					912337	368550	19463	633288	1669275
								524324	136539	0	123650	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		38393				
			Итого с временными									1707668
			Зимние удорожания			2,07 %		35349				
			Итого с зимними удорожаниями									1743017
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				34860		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1777877
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									817823,56
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									993513,05
			Итого									1811336,62
			с понижающим к=0,9									1630202,97
			НДС			12 %		195624,36				
			Итого с НДС									1 825 827,33

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификация)

Экперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификация)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Сатыбалды,Бостандык,Ащысай,Жас и Танат Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей газоснабжения села Жас
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 2021-07-22, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-12-15 ,№3 2022-04-14, №4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 13

за сентябрь 2022 года

на №2-4-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Жаз

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 21. Материалы и оборудование Г1									
				Прокладка труб								
1	38	Е11-010101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**		639,64	66,02	66,02	42230	42230	0	10122	56540
				м3 грунта		0	21,98	0	14058		4188	
2	39	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**		11,39	1859,09	0	21175	0	0	15246	39335
				м3		1859,09	0	21175	0		2914	
3	40	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		52,1	808,7	0	42133	0	0	30336	78267
				м3		808,7	0	42133	0		5798	
4	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,547	336793,63	104571,75	184226	57201	1276	139918	350075
				км трубопровода		229890	28485,08	125750	15581		25932	
5	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)**		0,547	492151,29	108627,07	-269207	-59419	-8191	-220522	-528907
				км трубопровода		368550	38670,31	-201597	-21153		-39178	
6	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,547	742070,46	248563,04	405913	135964	7126	315364	778979
				км трубопровода		480480	101877,95	262823	55727		57702	
				км трубопровода		458640	87180,52	691629	131468		146825	
7	49	С123-010502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110 х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		229,27	1667		382193		382193		412769
				м							30575	
8	50	С123-010502-0607	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		193,460545	1118		216289		216289		233592
				м							17303	
			Итого по разделу: 21. Материалы и оборудование Г1									1420650
			ИТОГО:					5107349	612759	3395657	1246018	1420650
								1098930	221448		508267	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		32675			
			Итого с временными								1453325
			Зимние удорожания			2,07 %		30084			
			Итого с зимними удорожаниями								1483409
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			29668		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1513076,95
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0								696015,40
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149								845537,37
			Итого								1541552,77
			с понижающим к=0,9								1387397,50
			НДС			12 %		166487,70			
			Итого с НДС								1553885,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата