Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района",РК,Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ул. Б.Момышулы, 10**	**130940009212**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А**	**100340020392**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №200028 от 08.04.2020 года

Номер документа	Дата составления
53	**30.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение освещение улиц Абылайхана, Амангелды, Калейникова, Султанбева, Алтынсарина, Балпык би, Бейбитшилик села Коксу Кербулакского района Алматинской области			Одна услуга	1	3 677 369,85	3 677 369,85
				Итого	1	x	3 677 369,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района".РК.Алматинская область. Кербулакский район. с.Сарыозек. ул. Б.Момышулы. 10**	**130940009212**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл..Жамбылский рн..село Сарыбай би. ул. Сарыбай би.дом 78А**	**100340020392**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №200028 от 08.04.2020 года	

Номер документа	Дата составления
2	**01.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение освещение улиц Абылайхана, Амангелды, Калейникова, Султанбева, Алтынсарина, Балпык би, Бейбитшилик села Коксу Кербулакского района Алматинской области			Одна услуга	1	2 869 464,18	2 869 464,18
				Итого	1	x	2 869 464,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* / _____ *подпись* / _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.03.2021

М.П.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) № 200028 от 08.04.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Проведение освещение улиц Абылайхана, Амангелды, Калейникова, Султанбева, Алтынсарина, Балпык би, Бейбитшилик села Коксу Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			200028	08.04.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение освещение улиц Абылайхана, Амангелды, Калейникова, Султанбева, Алтынсарина, Балпык би, Бейбитшилик села Коксу Кербулакского района	56 032 834,03	5 845 387,53							701 446,50	6 546 834,03

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"
Шагилбаев Е.М. _____ 130940009212
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт-надзор ТОО "Мегалиты Алматы"
Ибраймов Е.А. _____ 110140004127
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проведение освещение улиц Абылайхана, Амангелды, Калейникова, Султанбева, Алтынсарина, Балпык би, Бейбитшилик села Коксу Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200028 от 08.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за август 2020 года

на 4-1-1 Уличное освещение села Коксу

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Установка опоры с одним светильником										
1	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**60,3276**		**894,24**	**--**	**53947,35**	**--**	**--**	**38842,09**	**100212,60**
		НР - 72%, СП - 8%				**894,24**	**--**	**53947,35**	**--**		**7423,16**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	58,64	920,00		53947,35				
2	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**64**		**26510,59**	**9373,48**	**1696677,63**	**599902,72**	**107590,91**	**979350,02**	**2890109,86**
		НР - 80%, СП - 8%				**15456,00**	**3671,93**	**989184,00**	**235003,52**		**214082,21**	
		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	12	768	1288,00		989184,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	149,76							
2.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	105,6		4497,00		474883,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	105,6		1646,00		173817,60			
2.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,64		7595,00		4860,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,64		1967,00		1258,88			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	43,52		2761,00		120158,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	43,52		1377,00		59927,04			
2.6	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	32,64	2000,00				65280,00		
2.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,896	47222,00				42310,91		
3	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника плюс"**	**Каркас анкерный Ф-А-С-Т 1800/300**	**шт**	**204**		**10625,00**	**--**	**2167500,00**	**--**	**2167500,00**	**--**	**2340900,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**173400,00**	
4	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**7,2852**		**19654,52**	**1168,08**	**143187,08**	**8509,73**	**93518,16**	**39282,20**	**197066,82**
		НР - 91%, СП - 8%				**5649,70**	**275,63**	**41159,19**	**2008,06**		**14597,54**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	35,7	1153,00		41159,19				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,44							
4.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01967		4559,00		89,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01967		1377,00		27,09			
4.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,124364		44,00		93,47			
4.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,282924		6110,00		7838,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,282924		1377,00		1766,59			
4.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,05391		5021,00		270,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,05391		1967,00		106,04			
4.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,07868		2761,00		217,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,07868		1377,00		108,34			
4.8	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,430904	10981,00				81598,76		
4.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	5,551322	70,00				388,59		
4.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,050996	47461,00				2420,34		
4.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,005974	33085,00				197,65		
4.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,18556	409,00				893,89		
4.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,54639	6932,00				3787,58		
4.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00424	0,030889	29,00				0,90		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	4,742665	892,00				4230,46		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4061312,07**	**608412,45**	**2368609,07**	**1057474,31**	**5528280,46**
								1084290,55	**237011,58**	**--**	**409502,91**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**2167500,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2167500,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**173400,00**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**2340900,00**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1893812,07**				
		Материалы	Тенге					**201109,07**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1321302,12**			
		Накладные расходы	Тенге					**1057474,31**				
		Сметная прибыль	Тенге					**236102,91**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3187389,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1013,53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1321302,12**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5528289,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1013,53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1321302,12**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5528280,46**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1084290,55**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**608412,45**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**237011,58**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2368609,07**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1057474,31**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**409502,91**	

Итого		5528280,46
Временные здания и сооружения 1,92%		106143
Итого		5634423
Зимние удорожания 1,71%		96349
Итого		5730772
Непредвиденные работы и затраты	2 %	114615
Итого		5845388
НДС	12 %	701447
ВСЕГО по акту с учетом НДС		6546834,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и ЖИ Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Цайлобай Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Металиты Алматы" Ибраймов Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Ғиілік Стройпроект"