Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Дополнительное соглашение к договору № 200028/02 от 06.07.2021 года
Наименование строительства и его адрес: Проведение освещение улиц Абылайхана, Амангелды, Калейникова, Султанбева, Алтынсарина, Балпык би, Бейбитшилик села Коксу Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			200028/02	07.06.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение освещение улиц Абылайхана, Амангелды, Калейникова, Султанбева, Алтынсарина, Балпык би, Бейбитшилик села Коксу Кербулакского района	14 698 923,12	13 124 038,50							1 574 884,62	14 698 923,12

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"
Сопбеков М.К. _____ 130940009212
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт-надзор ТОО "Мегалиты Алматы"
Абдуллаев А.Б. _____ 110140004127
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района" Алматинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проведение освещение улиц Абылайхана, Амангелды, Калейникова, Султанбева, Алтынсарина, Балпык би, Бейбитшилик села Коксу Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору № 200028/02 от 06.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за июнь 2021 года

на 4-1-1 Уличное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 0,4кВ										
1	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**3**		**26998,74** **17901,00**	**7278,40** **2675,20**	**80996,21** **53703,00**	**21835,20** **8025,60**	**5458,01**	**44444,59** **10035,26**	**135476,06**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	13	39	1377,00		53703,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	4,8							
1.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	2,4		5384,00		12921,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	2,4		1967,00		4720,80			
1.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	2,4		3714,00		8913,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	2,4		1377,00		3304,80			
1.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00231	499577,00				1154,02		
1.6	147184 С	Лента К226	100 м	0,0048	0,0144	1755,00				25,27		
1.7	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2807,00				168,42		
1.8	147732 С	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,048	376,00				18,05		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.9	242739 С	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	6,12	462,00				2827,44		
1.10	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0123	380,00				4,67		
1.11	242957 С	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	1,836	487,00				894,13		
1.12	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	122,00				366,00		
2	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**7,223**		**73400,65**	**23684,19**	**530172,88**	**171070,90**	**34419,46**	**318228,91**	**916273,94**
		НР - 80%; СП - 8%				**44951,20**	**10120,95**	**324682,52**	**73103,62**		**67872,14**	
		Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	34,9	252,08	1288,00		324682,52				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	53,09							
2.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	23,40252		3270,00		76526,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	23,40252		1377,00		32225,27			
2.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	17,04628		3499,00		59644,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	17,04628		1377,00		23472,73			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	12,64025		2761,00		34899,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	12,64025		1377,00		17405,62			
2.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,7223	1360,00				982,33		
2.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,14446	90,00				13,00		
2.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000144	57921,00				8,37		
2.9	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	15,1683	423,00				6416,19		
2.10	243006 С	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	43,338	623,00				26999,57		
3	**С123-061401-0302 2306-1401-0302 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х2,5 мм2**	**км**	**0,03**		**379134,00**	**--**	**11374,02**	**--**	**11374,02**	**--**	**12283,94**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**909,92**	
4	**С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**7,1935**		**314806,00**	**--**	**2264557,00**	**--**	**2264557,00**	**--**	**2445721,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**181164,56**	
5	**Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**2568**		**627,45**	**35,90**	**1611280,28**	**92185,81**	**422866,63**	**804741,35**	**2609303,36**
		НР - 72%; СП - 8%				**426,88**	**8,36**	**1096227,84**	**21468,48**		**193281,73**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Заготовка провода 3. Прокладка 4. Прозвонка										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,32	821,76	1334,00		1096227,84				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	12,84							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0611	156,9048		15,00		2353,57			
5.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	6,42		5384,00		34565,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	6,42		1967,00		12628,14			
5.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0618	158,7024		198,00		31423,08			
5.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	6,42		3714,00		23843,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	6,42		1377,00		8840,34			
5.7	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	0,014894	712231,00				10608,25		
5.8	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,07704	234325,00				18052,40		
5.9	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	2,568	2807,00				7208,38		
5.10	147816 С	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0055	14,124	556,00				7852,94		
5.11	241451 С	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	2,2	5649,6	49,00				276830,40		
5.12	242707 С	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,022	56,496	1811,00				102314,26		
6	**С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,568**		**168503,00**	**--**	**432715,70**	**--**	**432715,70**	**--**	**467332,96**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34617,26**	
7	**Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**214**		**4899,23**	**987,57**	**1048434,65**	**211340,54**	**378064,11**	**433227,48**	**1600195,10**
		НР - 72%; СП - 8%				**2145,00**	**666,70**	**459030,00**	**142674,83**		**118532,97**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание 6. Оснастка кронштейнов										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,5	321	1430,00		459030,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5614	120,14							
7.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0187	4,0018		5384,00		21545,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	4,0018		1967,00		7871,54			
7.4	1488 С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,524	112,136		1560,00		174932,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,524	112,136		1153,00		129292,81			
7.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0187	4,0018		3714,00		14862,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	4,0018		1377,00		5510,48			
7.6	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,006741	22163,00				149,40		
7.7	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	6,6126	374,00				2473,11		
7.8	147763 С	Хомутик	шт.	2,04	436,56	860,00				375441,60		
8	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника плюс"**	**Светодиодный светильник "GEMERA". 100Вт, 12000лм, IP 67, Светодиодов 520, размером 435х165х75**	**шт**	**214**		**30317,86**	**--**	**6488021,43**	**--**	**6488021,43**	**--**	**7007063,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**519041,71**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12467552,13**	**496432,45**	**10037476,33**	**1600642,33**	**15193650,02**
								1933643,36	**245272,53**	**--**	**1125455,56**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**11937379,25**				
	Материалы		Тенге					**806388,75**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						1781129,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9196668,11				
		Накладные расходы	Тенге					1282413,42				
		Сметная прибыль	Тенге					1057583,41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					14277376,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1319,54
		Сметная заработная плата	Тенге						1781129,75			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					530172,88				
	Материалы		Тенге					34419,46				
	Всего заработная плата		Тенге						397786,14			
		Накладные расходы	Тенге					318228,91				
		Сметная прибыль	Тенге					67872,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					916273,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									305,17
		Сметная заработная плата	Тенге						397786,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15193650,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1624,71
		Сметная заработная плата	Тенге						2178915,89			
		РАЗДЕЛ 2. Установка опоры с одним светильником										
9	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**56,9148**		**19654,52**	**1168,08**	**1118632,88**	**66481,32**	**730600,02**	**306887,72**	**1539562,25**
		НР - 91%; СП - 8%				**5649,70**	**275,63**	**321551,55**	**15687,71**		**114041,65**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	278,88	1153,00		321551,55				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	11,21							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,15367		4559,00		700,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,15367		1377,00		211,60			
9.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	16,596356		44,00		730,24			
9.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	10,022696		6110,00		61238,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	10,022696		1377,00		13801,25			
9.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,42117		5021,00		2114,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,42117		1967,00		828,44			
9.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,61468		2761,00		1697,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,61468		1377,00		846,41			
9.8	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	58,053096	10981,00				637481,05		
9.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	43,369078	70,00				3035,84		
9.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,398404	47461,00				18908,63		
9.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,04667	33085,00				1544,08		
9.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	17,07444	409,00				6983,45		
9.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	4,26861	6932,00				29590,00		
9.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00424	0,241319	29,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	37,051535	892,00				33049,97		
10	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**214**		**3135,09**	**177,66**	**670909,46**	**38020,10**	**433056,17**	**151093,31**	**887763,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**933,80**	**46,82**	**199833,20**	**10018,62**		**65760,22**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	149,8	1334,00		199833,20				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	5,99							
10.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	2,996		5384,00		16130,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,996		1967,00		5893,13			
10.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	54,356		198,00		10762,49			
10.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	2,996		3714,00		11127,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,996		1377,00		4125,49			
10.6	127755 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	1,7334	218216,00				378255,61		
10.7	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,016692	234325,00				3911,35		
10.8	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	42,8	1189,00				50889,20		
11	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**321**		**259,07**	**26,21**	**83163,05**	**8414,37**	**14798,72**	**44864,27**	**138269,51**
		НР - 72%; СП - 8%				**186,76**	**7,36**	**59949,96**	**2361,53**		**10242,19**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	44,94	1334,00		59949,96				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,41							
11.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,7062		5384,00		3802,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,7062		1967,00		1389,10			
11.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	10,0473		198,00		1989,37			
11.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,7062		3714,00		2622,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,7062		1377,00		972,44			
11.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,002889	234325,00				676,96		
11.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	11,877	1189,00				14121,75		
12	**С124-040207-1301 2404-0207-1301 РСНБ РК 2015**	**Полоса в сборе для заземления**	**шт.**	**214**		**5578,00**	**--**	**1193692,00**	**--**	**1193692,00**	**--**	**1289187,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**95495,36**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3066397,39**	**112915,79**	**2372146,90**	**502845,31**	**3854782,12**
								581334,71	**28067,87**	**--**	**285539,42**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**754072,51**				
		Материалы	Тенге					**447854,89**				
		Всего заработная плата	Тенге						**272163,32**			
		Накладные расходы	Тенге					**195957,59**				
		Сметная прибыль	Тенге					**76002,41**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**1026032,51**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202,14
		Сметная заработная плата	Тенге					272163,32			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2312324,88				
Материалы			Тенге				730600,02				
Всего заработная плата			Тенге					337239,26			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1193692,00				
		Накладные расходы	Тенге				306887,72				
		Сметная прибыль	Тенге				209537,01				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2828749,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290,09
		Сметная заработная плата	Тенге					337239,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3854782,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492,24
		Сметная заработная плата	Тенге					609402,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12412071,10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2514978,06				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					609348,24			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					273340,40			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12409623,23		
		- Накладные расходы	Тенге							2103487,64	
		- Сметная прибыль	Тенге							1410995,00	

Итого		12412071,10
Временные здания и сооружения 1,92%		238312
Итого		12650383
Зимние удорожания 1,71%		216322
Итого		12866704
Непредвиденные работы и затраты	2 %	257334
Итого		13124039
НДС	12 %	1574885
ВСЕГО по акту с учетом НДС		14698923,12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Мегалиты Алматы" 110140004127 Абдуллаев А.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района" 130940009212 Сопбеков М.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Игілік Стройпроект" 090140008798 Муканов К.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)