Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"29" 11. 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау", г.Алматы, ул. Сатпаева, д.30а/3 офис 147**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Подключение к тепловым сетям школ СШ им. Ы.Алтынсарина, СШ им. Акын Сара, СШЛ им. Н.Островского г. Саркан, Сарканского района, Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Руководитель Мынбаев Жомарт Куситканович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Монолит», ТОО «ПСК Градцентр»**

наименовании организации

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «Корган Геодезия»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата подтверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловых сетей, в том числе для школы:	км	3,405		3,405	
СШ.им.Ы.	км	1,104		1,104	

Алтынсарина					
СШ.им. Акын Сара	км	1,473		1,473	
СШ.им. Н.Островского	км	0,828		0,828	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка тепловых сетей принята с использованием труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из ППУ (пенополиуретана) в кожухе из жесткого полиэтилена по ГОСТ 30732-2006. Конструкция предизолированных труб заводского изготовления включает в себя стальной (рабочий) трубопровод, изолирующий слой из жесткого полиуретана (ППУ) и внешнюю защитную оболочку из полиэтилена низкого давления. Трубопроводы тепловых сетей относятся к V категории. Трубы и запорная арматура при бесканальной прокладке укладываются в траншею на песчаную подготовку. Засыпка траншей в зоне расположения труб должна осуществляться песком. Управление арматурой осуществляется с поверхности через люки специальным ключом.

В низких точках теплотрассы предусмотрены арматура для спуска воды. Дренаж предусмотрен в дренажные колодцы. Компенсация температурных удлинений при бесканальной прокладке трубопроводов осуществляется за счет естественных углов поворота и изолированных стартовых компенсаторов. Стартовые компенсаторы срабатывают один раз в процессе монтажа при предварительном прогреве трубопровода до половины рабосей температуры теплоносителя. Стартовый компенсатор приваривается между двумя отрезками трубопровода, без изменения трубопровода. В месте сварки траншеи. Изоляция стыков трубопроводов предусмотрена термоусаживающими муфтами с применением пенопакетов.

При пересечений тепловых сетей под автодорогой предусматриваются прокладка труб в непроходных лотковых железобетонных каналах типа КЛ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 04.2018 г.
месяц,год

окончание работ: 10. 2018 г.
месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается; _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Подключение к тепловым сетям школ СШ им. Ы.Алтынсарина, СШ им. Акын Сара, СШЛ им. Н.Островского г. Саркан, Сарканского района, Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Асыл-Тау», директор Мамырбаев Е.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ М.П.