НДИС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПО ЛЕНИНСКОМУ Р-НУ ОТ КАРАГАНДИНСКОГО УЖКХ(КОЛЛЕКТОР ПО АВТОДОРОГЕ ПО УЛ.САТПАЕВА ОТ Д.21 ДО Д.51,КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.ГАСТЕЛЛО ОТ Д.24 ДО КОЛЛЕКТОРА ПО УЛ.ТОЛЕПОВА)

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Генподрядчик:: ТОО "Ulytau Building", БИН: 050340015760

Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery", БИН: 101040010684

Акт приемки выполненных работ **Форма 2 за август 2024 г.**

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**431641,13**
	Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ**				**51275,81**
1	**1220-0101-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное.Разборка**	**м^3**	**1,2**	**157**	**188**
2	**1220-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное.Разборка**	**м^3**	**3,6**	**52**	**187**
3	**1216-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм.Разборка**	**м**	**10,2**	**607**	**6191**
4	**6122-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	**Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах**	**м^3**	**0,724**	**59 516**	**43090**
5	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2/Снятие почвенно-растительного слоя толщиной 150мм/**	**м^3**	**0,789**	**10**	**8**

1	2	3	4	5	6	7
6	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании.Разборка вручную	м	0,4	327	131
		ВЫВОЗ МУСОРА				
7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,7686	252	194
8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	23,058	55	1268
9	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км/ВЫВОЗ БОРДЮРНОГО КАМНЯ,БРУСЧАТКИ К МЕСТУ СКЛАДИРОВАНИЯ НА ВРЕМЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ/	т·км	0,08	161	13
10	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км/ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБРАТНО БОРДЮРНОГО КАМНЯ,БРУСЧАТКИ ОТ МЕСТА СКЛАДИРОВАНИЯК МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ/	т·км	0,08	161	13
	Раздел 2.	ЗАМЕНА СЕТЕЙ ГНБ				95110,99
	Раздел 3.	Раздел Земляные работы				95110,99
		стартовый(рабочий) и приемный котлованы				
11	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	42,4278	5	212
12	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	$м^3$	47,52	578	27467
13	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	42,245052	1	42
14	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,306548	563	736
15	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	42,245052	50	2112
	Подраздел 3.1.	ТРУБЫ И АРМАТУРА				64542,2
16	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	836	836
17	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	119,3	534	63706
	Раздел 4.	КОЛОДЦЫ Д=1500мм				189599,21

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Землянные работы**				**189599,21**
18	**1129-0202-0123** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 3 группы.Разработка в котлованах с откосами**	**$м^3$ грунта**	**20,365344**	**22**	**448**
19	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Мокрый грунт 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**2,09952**	**1 748**	**3670**
20	**6101-0203-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3 группы.Разработка мокрого вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$,глубиной до 3 м (при пересечении с коммуникациями и электрокабелем)**	**$м^3$ грунта**	**19,91114**	**2 989**	**59514**
21	**6101-0203-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3 группы.Разработка сухого вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$,глубиной до 3 м (при пересечении с коммуникациями и электрокабелем)**	**$м^3$ грунта**	**40,9661666**	**2 989**	**122448**
22	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**51,43716**	**1**	**51**
23	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**1,59084**	**563**	**896**
24	**6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**51,43716**	**50**	**2572**
	Раздел 6.	**Устройство колодцев железобетонных**				**95315,28**
25	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,248829**	**580**	**144**
26	**6122-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**6,731**	**6 434**	**43307**
27	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2 за 2 раза*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**2,7735**	**22**	**61**
28	**6122-0601-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	**шт.**	**0,8**	**9 368**	**7494**
29	**1146-0302-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**7,2**	**587**	**4226**
30	**1146-0303-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$**	**$м^3$ заделки**	**1,44**	**27 239**	**39224**
	Подраздел 6.1.	**Отмоска колодца**				**857,73**
31	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных**	**$м^3$**	**0,21**	**1 433**	**301**
32	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,96**	**580**	**557**
	Раздел 7.	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПРОЕЗДОВ,ТРОТУАРОВ И ПРС**				**339,84**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 7.1.	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА ТИП1**				**339,84**
33	**7101-0401-0101** *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**0,9**	**88**	**79**
34	**7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см**	**м^2**	**3**	**19**	**57**
35	**7101-0403-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2),добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301,7101-0403-0302,7101-0403-0303**	**м^2**	**3**	**5**	**15**
36	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов 0,8 кг/м^2**	**т**	**0,24**	**86**	**21**
37	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**6**	**12**	**72**
38	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**6**	**4**	**24**
39	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**6**	**12**	**72**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**431641**
		НДС 12%	тенге	**51 797**		
		ИТОГО С ндс 12%	тенге	**483 438**		

Принял:

Генподрядчик: ТОО "Ulytau Building"

Директор **Каракулова М. Б.**

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery"

Директор **Айтбаева К.**