Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«30» июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПАН-СТРОЙ», Республика Казахстан, Костанайская область, г Костанай , улица Речная , 64
наименование организации, юридический адрес

в лице Потапова Алексея Николаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии)

по объекту: «Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района», И.о. руководителя – Исина М. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО ПИП «Костанайводпроект» №70.2-5/68
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района»
приказ № 102 от 26 июля 2017 г.
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекс а или очереди
Проложено трубы D355x13.6 SDR 26 питьевая. ГОСТ 18599-2001	м	4530		4525	
Проложено трубы D355x21.6 SDR 17 питьевая. ГОСТ 18599-2001 методом Горизонтально направленного бурения	м	1100		1105	
Проложено трубы D 110	м	54,54		54,54	
Смонтировано колодцев d 15	шт	10		11	
Смонтировано колодцев d 20	шт	4		4	
Установлено запорной арматуры d 600	шт	5		5	
Установлено запорной арматуры d 350	шт	6		6	
Установлено водовыпусков	шт	8		8	
Установлено вантузов	шт	3		4	
Устройство байпасов и обратных клапанов	шт	2		2	
Проложено футляров D 630	м	194		196	
Водомерный узел	шт	1		1	
Камера водоснабжения 6100x7695 Из блоков ФБС	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018 г;

месяц, год

окончание работ июль 2018 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Потапов Алексей Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.