Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 7 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-02-40 от 27.09.16 г.**

А К Т № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь месяц 2017 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы. тенге	Общая стоимость. тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	2-5-1	**Земляные работы. Каркас**				239620013			58415977				58415977	
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	175,44352	25,04	4393,58	175,44352	175,44352	4394	0	0	100%	4394	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	175,44352	132,36	23222,98	175,44352	175,44352	23223	0	0	100%	23223	
3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1098,450349	213,03	234006,58	1098,450349	1098,450349	234007	0	0	100%	234007	
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,9726912	4718,23	160290,61	33,9726912	33,9726912	160291	0	0	100%	160291	
5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2419,553136	546,77	1322950,34	2419,553136	2419,553136	1322950	0	0	100%	1322950	
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1307,86656	21,68	28353,28	1307,86656	1307,86656	28353	0	0	100%	28353	
7	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	525,61856	1169,45	614684,74	525,61856	525,61856	614685	0	0	100%	614685	
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	420,494848	17,3	7275,51	420,494848	420,494848	7276	0	0	100%	7276	
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	420,494848	221,56	93166,35	420,494848	420,494848	93166	0	0	100%	93166	
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,123712	1400,93	147271,42	0	0	0	0	0	0%	0	
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	525,61856	74,73	39276,12	525,61856	525,61856	39276	0	0	100%	39276	
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5 W4). Устройство	м3	71,6	16638,34	1191304,81	71,6	71,6	1191305	0	0	100%	1191305	
13	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20 W4). Устройство	м3	704	17597,35	12388532,59	704	704	12388533	0	0	100%	12388533	
14	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,0774	89887,17	366505,94	4,0774	4,0774	366506	0	0	100%	366506	
15	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,0774	182001,87	742094,44	4,0774	4,0774	742094	0	0	100%	742094	
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,4487	168868,8	582377,83	3,4487	3,4487	582378	0	0	100%	582378	
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,98917	168868,8	1011383,95	5,98917	5,98917	1011384	0	0	100%	1011384	
18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,1699	168868,8	2055116,41	12,1699	12,1699	2055116	0	0	100%	2055116	
19	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,39525	168868,8	2599777,39	15,39525	15,39525	2599777	0	0	100%	2599777	
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	251	950,32	238531,82	251	251	238532	0	0	100%	238532	
21	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол/	м2 поверхности	1,2	2300,71	2760,85	1,2	1,2	2761	0	0	100%	2761	
22	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство деформационного шва из пенополистирола толщ 200мм	м2	16	9075,49	145207,67	16	16	145208	0	0	100%	145208	

23	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25 W4/	м3	767,25	45387,84	34823819,8	245,3	245,3	11133637	0	0	32%	11133637	
24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25 W4/	м3	767,25	46252,77	35487441,22	0	0	0	0	0	0%	0	
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1313928	168868,8	22188,15	0,02	0,02	3377	0	0	15%	3377	
26	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,764712	168868,8	129136	0,12	0,12	20264	0	0	16%	20264	
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8961048	25418,86	22777,97	0,14	0,14	3559	0	0	16%	3559	
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1470348	168868,8	24829,59	0,02	0,02	3377	0	0	14%	3377	
29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,573534	168868,8	96852	0,09	0,09	15198	0	0	16%	15198	
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7205688	25418,86	18316,04	0,12	0,12	3050	0	0	17%	3050	
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1783188	168868,8	30112,48	0,03	0,03	5066	0	0	17%	5066	
32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,764712	168868,8	129136	0,12	0,12	20264	0	0	16%	20264	
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9430308	25418,86	23970,77	0,15	0,15	3813	0	0	16%	3813	
34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,102542	168868,8	17316,15	0,02	0,02	3377	0	0	20%	3377	
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,42484	168868,8	71742,22	0,07	0,07	11821	0	0	16%	11821	
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527382	25418,86	13405,46	0,08	0,08	2034	0	0	15%	2034	
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,03065	168868,8	680651,02	0,64	0,64	108076	0	0	16%	108076	
38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,6102	168868,8	1453994,14	1,38	1,38	233039	0	0	16%	233039	
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	15,61716	168868,8	2637251,07	2,5	2,5	422172	0	0	16%	422172	
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,3898	168868,8	403562,66	0,38	0,38	64170	0	0	16%	64170	
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,23402	168868,8	3585763,48	3,4	3,4	574154	0	0	16%	574154	
42	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,12574	168868,8	6607116,77	6,26	6,26	1057119	0	0	16%	1057119	
43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,01977	168868,8	14188317,74	13,44	13,44	2269597	0	0	16%	2269597	
44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948392	168868,8	39506584,22	37,43	37,43	6320759	0	0	16%	6320759	
45	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,29641	168868,8	5791593,6	5,49	5,49	927090	0	0	16%	927090	
46	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1148265	168868,8	19390,62	0,02	0,02	3377	0	0	17%	3377	
47	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509067	168868,8	85965,54	0,08	0,08	13510	0	0	16%	13510	
48	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2536	492195,46	124820,77	0,04	0,04	19688	0	0	16%	19688	
49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	166,542	980,28	163257,55	166,542	166,542	163258	0	0	100%	163258	
50	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4/ до отм.14,9м	м3	543,3	34173,88	18566667,84	181,7	181,7	6209394	0	0	33%	6209394	
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4/ свыше отм 14,9м	м3	491,8	34665,29	17048386,98	0	0	0	0	0	0%	0	
52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,05076	168868,8	684046,98	0,71	0,71	119897	0	0	18%	119897	
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7116	168868,8	626773,44	0,65	0,65	109765	0	0	18%	109765	
54	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80166	168868,8	473112,96	0,49	0,49	82746	0	0	17%	82746	
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,1134	168868,8	21803224,92	22,72	22,72	3836699	0	0	18%	3836699	

56	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	168868,8	233714,42	0,24	0,24	40529	0	0	17%	40529	
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342702	168868,8	57871,67	0,06	0,06	10132	0	0	18%	10132	
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9675648	168868,8	163391,5	0,17	0,17	28708	0	0	18%	28708	
59	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33	492195,46	162424,5	0,06	0,06	29532	0	0	18%	29532	
60	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267788,59	36419,25	0,02	0,02	5356	0	0	15%	5356	
61	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж люка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,846824	98105,27	181183,15	0	0	0	0	0	0%	0	
62	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8218	281448	512741,97	0	0	0	0	0	0%	0	
63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57	168,23	9589,36	0	0	0	0	0	0%	0	
64	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Шарнир /0,391кг/шт/	шт.	64	316,13	20231,83	0	0	0	0	0	0%	0	
65	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,6636	102583,8	68074,61	0	0	0	0	0	0%	0	
66	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6636	337669,48	224077,47	0	0	0	0	0	0%	0	
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11	168,23	1850,58	0	0	0	0	0	0%	0	
68	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,06124	102583,8	6282,23	0	0	0	0	0	0%	0	
69	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06124	337669,48	20678,88	0	0	0	0	0	0%	0	
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	168,23	168,23	0	0	0	0	0	0%	0	
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02064	492195,46	10158,91	0	0	0	0	0	0%	0	
72	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,02496	102583,8	2560,5	0	0	0	0	0	0%	0	
73	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02496	337669,48	8428,23	0	0	0	0	0	0%	0	
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	168,23	84,12	0	0	0	0	0	0%	0	
75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01032	492195,46	5079,47	0	0	0	0	0	0%	0	
76	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/	м3	26,64	44497,85	1185422,57	3,94	3,94	175322	0	0	15%	175322	
77	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/	м3	16,06	45290,44	727364,4	0	0	0	0	0	0%	0	
78	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4//ПК3,5,7 по 1шт и ПК4-4шт, ПК7-1шт/	м3	17,02	34173,88	581639,4	4,82	4,82	164718	0	0	28%	164718	
79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	34665,29	284255,33	0	0	0	0	0	0%	0	
80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,25282	168868,8	211562,21	0,16	0,16	27019	0	0	13%	27019	
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	12,33972	168868,8	2083793,71	1,6	1,6	270190	0	0	13%	270190	
82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныспространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,59254	25418,86	345506,86	1,77	1,77	44991	0	0	13%	44991	
83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09408	492195,46	46305,76	0,01	0,01	4922	0	0	11%	4922	
Смета	**2-5-2**	**Общестроительные работы**				**192946289**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-3**	**Лифт**				**19766615**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-4**	**Отопление и вентиляция**				**40331743**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-5**	**Водопровод и канализация**				**26029444**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-6**	**Слаботочная связь**				**3678534**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-7**	**Электросиловое оборудование и электроосвещение**				**21971303**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-8**	**Газоснабжение**				**8011139**			**0**				**0**	

		Итого:				552355082			58415977				58415977	
		Временные здания и сооружения 0.9%				4790856			525744				525744	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.08%				5800768			636571				636571	
		НДС 12%				67553605			7149395				7149395	
		Всего:				630500310			66727687				66727687	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"
Директор:

Нуртаев Т.А.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

м.п.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"
Генеральный директор:

Маратулы М.

м.п.