Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Training Resources" "Констракшин Трэйнинг Ресурсес" БИН 110940000837, г.Караганда, ул.Пичугина 246, пом. 71

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айбар Жол" БИН 200240029115 Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Терешковой , 1В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в п.Г.Мустафина Бухар-Жырауского района"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в п.Г.Мустафина Бухар-Жырауского района"

(наименование)

Договор субподряда № 16/07 от "16" июля 2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ N 1
от 30.11.2024 г.
за период с 16.07.2024г. по 30.11.2024г.
по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в п.Г.Мустафина Бухар-Жырауского района"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие ТИП-1									
1	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 175	2 607	379	5670225	824325	4617525	--	5670225
					105	56	228375	121800		--	
2	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	2 175	1 093	--	2377275	--	2298975	--	2377275
					36	--	78300	--		--	
3	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 175	2 481	380	5396175	826500	4395675	--	5396175
					80	41	174000	89175		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13443675	1650825	11312175	--	13443675
							480675	210975	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13443675				
	Материалы		тенге				11312175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					691650			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13443675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	тенге					691650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13443675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	тенге					691650			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**тенге**	13 443 675							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге	480 675							
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге	1 650 825							
		- в том числе зарплата машинистов	тенге	210 975							
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге	11 312 175							
		- Сметная прибыль (5%)	тенге	672 184							
		- НДС (12%)	тенге	1 693 903,07							
		- Итого с НДС	тенге	15 809 762							

Генподрядчик:

Директор ТОО "Construction Training Resources"

Махаев М.Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Айбар Жол"

Смирнова Е.А.