Генподрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Радикон"

Стройка :Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области. (Инженерные сети) 2-очередь

Акт выполненных работ №2

приемки выполненных работ за июль 2024 года

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**267857**
	Раздел 1.	**Водопровод**				**267857**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,48 м,колодцы днам.1500 мм-2шт				
1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 1	м^3	124,0684	499	61910
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,722052	6 380	23747
		Водопровод В1				
3	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,087382	1 079 954	94369
4	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	88,25784	213	18799
5	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,012	1 777 674	21332
6	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12,12	585	7090
7	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,012	3 384 126	40610
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**267857**
		НДС 12%				**32 143**
		ИТОГО С НДС				**300 000**

Подрядчик:

ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор Бекарбаев Е.

Субподрядчик:

ТОО "Радикон"

Директор Ашарбекова Л.

Генподрядчик: ТОО "САК-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Радикон"

Наименование стройки: Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области. (Инженерные сети) 2-очередь

А К Т № 1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроосвещения/ 4-1-2										
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		30,24	327,57	327,57	9906	9906	--	1381	12190
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,42	--	1918		903	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		12,96	1795,49	--	23270	--	--	16754	43226
		НР - 72%; СП - 8%				1795,49	--	23270	--		3202	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		23,04	16,25	16,25	374	374	--	118	532
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,13	--	164		39	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		240	538,40	444,26	129216	106623	--	49120	192603
		НР - 72%; СП - 8%				94,14	190,12	22594	45629		14267	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		14,4	4385,00	--	63144	--	63144	--	68196
		СП - 8%				--	--	--	--		5052	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		5,76	927,48	--	5342	--	--	3846	9924
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	5342	--		735	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		23,04	181,02	81,66	4171	1881	--	2332	7023
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	2289	949		520	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ИЗБЫТОК ГРУНТА/	м3 грунта		14,4	262,31	262,31	3777	3777	--	481	4599
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,39	--	668		341	
9	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ВЫВОЗ/	т·км		25,2	810,00	--	20412	--		--	22045
		СП - 8%				--	--	--	--		1633	
		Монтажные работы										
10	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3		6,3	18445,40	31,20	116206	197	103767	9794	136080
		НР - 80%; СП - 8%				1943,24	--	12242	--		10080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,426	16148,00				103767		
11	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора		14	8775,28	5668,66	122854	79362	--	62730	200431
		НР - 80%; СП - 8%				3106,62	2494,26	43493	34920		14847	
12	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.		14	6036,51	1944,88	84511	27228	29092	27303	120759
		НР - 72%; СП - 8%				2013,65	694,95	28191	9729		8945	
13	247-103-0202 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Teksan 1427 E40 260-15585, мощность 54 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.		14	146185,00	--	2046590	--	2046590	--	2210317
		СП - 8%				--	--	--	--		163727	
14	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		290	438,88	187,03	127275	54239	18435	52595	194259
		НР - 72%; СП - 8%				188,28	63,61	54601	18447		14390	
15	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		20	1482,61	841,39	29652	16828	900	13021	46087
		НР - 72%; СП - 8%				596,22	308,04	11924	6161		3414	
16	243-113-1102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км		0,24	422067,00	--	101296	--	101296	--	109400
		СП - 8%				--	--	--	--		8104	
17	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км		0,07	460192,00	--	32213	--	32213	--	34790
		СП - 8%				--	--	--	--		2577	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм /32мм/. Прокладка в траншеях	м		20	318,62	177,33	6372	3547	45	2796	9901
		НР - 72%; СП - 8%				139,01	55,13	2780	1103		733	
19	241-207-1308 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, DN 32	м		20	1108,00	--	22160	--	22160	--	23933
		СП - 8%				--	--	--	--		1773	
20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,24	32118,53	21660,53	7708	5198	--	2284	10791
		НР - 61%; СП - 8%				10458,00	5142,17	2510	1234		799	
21	249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м		240	225,00	--	54000	--	54000	--	58320
		СП - 8%				--	--	--	--		4320	
22	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		1	29610,96	7122,40	29611	7122	2092	16880	50211
		НР - 72%; СП - 8%				20397,00	3048,00	20397	3048		3719	
23	Прайс лист	ПР-Инд.Распределительный шкаф.Корпус ЩМП-6 IP54 (1200x750x300) ЕКТ.Комплектация: Снизу будут установлены Рубильник ВР-32-37 ф-А31220-400А на 1 направл (+6камер) ЕКТ NEW-2шт. Шина магистральная медная 4x50x4000. Выпуски после рубильников будут выведены на магистраль. Рубильник ВР-32-37Ф-А31220-400А на 1направл (+6камер) ЕКТ NEW-1шт. (после магистральных шин). Он также будет подключен шинами на магистраль. Нулевая шина алюминиевая 5x50x4000. Стальная заземления. Эскиз приложил. Рубильники без предохранителей. Сальник PG 48 диаметр проводника 36-44мм IP54 ИЭК-3шт.(для ввода и отх.линии).	шт		1	138410,71	--	138411	--	138411	--	149484
		СП - 8%				--	--	--	--		11073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3178471	316282	2612145	261435	3715101
								229633	123970	--	275193	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2594444				
	Материалы		Тенге					50565				
	Всего заработная плата		Тенге						228348			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2180099				
		Накладные расходы	Тенге					163999				
		Сметная прибыль	Тенге					220675				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2979118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
		Сметная заработная плата	Тенге						228348			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					584027				
	Материалы		Тенге					103767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					125255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214571				
	Местные материалы		Тенге				63144				
	Транспортные расходы		Тенге				20412				
		Накладные расходы	Тенге				97436				
		Сметная прибыль	Тенге				54518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				735981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					125255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3715099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					353603			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3715099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				229633				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					316282			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123970			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2612146		
		- Перевозка грузов	Тенге				20412				
		- Накладные расходы	Тенге							261435	
		- Сметная прибыль	Тенге							275193	
		Всего стомость строительства									3 715 101
		Всего стоимость оборудования									-
		Всего СМР									3 715 101
		Временные здания и сооружения 1,3%									48 296
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями									3 763 397
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									26 344
		Итого с зимними удорожаниями									3 789 741
		Непредвиденные работы и затраты 2%									75 795
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3 865 536
		Итого с оборудование									3 865 536
		Итого с понижающим коэфф. К=1									3 865 536
		НДС 12%									463 864
		Итого с НДС									4 329 400

Генподрядчик:
ТОО "САК-КУРЫЛЫС"

Директор _____ **Бухарбаев Е.**

Субподрядчик:
ТОО "Радикон"

Директор _____ **Анварбекова Д.**