Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72
Подрядчик: ТОО «T&S Construction»
Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания детского сада №51, по адресу: г. Актау 27 мкр, здание №22», капитальный ремонт.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	413 469 323,21								49 616 318,79	463 085 642,00
в том числе:		413 469 323,21							49 616 318,79	463 085 642,00

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 в 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные и подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	3845,040	454,39	1747132
			Накладные расходы			*192,07*	*738522*
			Сметная прибыль			*33,66*	*129417*
2	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	1623,430	331,31	537865
			Накладные расходы			*128,42*	*208475*
			Сметная прибыль			*24,54*	*39842*
3	3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	413,520	1489,50	615937
			Накладные расходы			*566,65*	*234319*
			Сметная прибыль			*110,33*	*45625*
4	4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	312,700	1601,91	500918
			Накладные расходы			*615,09*	*192339*
			Сметная прибыль			*118,66*	*37105*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	10,200	1049,37	10704
			Накладные расходы			*379,42*	*3870*
			Сметная прибыль			*77,73*	*793*
6	6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания цементные. Разборка	м3	156,138	29843,20	4659657
			Накладные расходы			*11222,03*	*1752185*
			Сметная прибыль			*2210,61*	*345160*
7	7	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж оклеечной гидроизоляции полов	м2 изолируемой поверхности	1561,380	1429,97	2232725
			Накладные расходы			*575,77*	*898995*
			Сметная прибыль			*105,92*	*165387*
8	8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1126,500	216,25	243604
			Накладные расходы			*83,29*	*93830*
			Сметная прибыль			*16,02*	*18045*
9	9	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	52,580	776,64	40836
			Накладные расходы			*298,32*	*15686*
			Сметная прибыль			*57,53*	*3025*
10	10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	69,600	653,48	45483
			Накладные расходы			*249,82*	*17388*
			Сметная прибыль			*48,41*	*3369*
11	11	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	69,600	142,76	9936
			Накладные расходы			*55,33*	*3851*
			Сметная прибыль			*10,58*	*736*
12	12	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	69,700	16236,33	1131672
			Накладные расходы			*6388,63*	*445287*
			Сметная прибыль			*1202,69*	*83828*
13	13	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2799,100	454,39	1271872
			Накладные расходы			*192,07*	*537627*
			Сметная прибыль			*33,66*	*94213*
14	14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	1342,650	331,31	444839
			Накладные расходы			*128,42*	*172418*
			Сметная прибыль			*24,54*	*32951*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	552,100	1489,50	822351
			Накладные расходы			*566,65*	*312845*
			Сметная прибыль			*110,33*	*60915*
16	16	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	258,800	1601,91	414575
			Накладные расходы			*615,09*	*159186*
			Сметная прибыль			*118,66*	*30709*
17	17	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1099,500	216,25	237766
			Накладные расходы			*83,29*	*91581*
			Сметная прибыль			*16,02*	*17612*
18	18	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания цементные. Разборка	м3	135,830	29843,20	4053602
			Накладные расходы			*11222,03*	*1524288*
			Сметная прибыль			*2210,61*	*300267*
19	19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж оклеечной гидроизоляции полов	м2 изолируемой поверхности	1358,300	1429,97	1942327
			Накладные расходы			*575,77*	*782068*
			Сметная прибыль			*105,92*	*143876*
20	20	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	53,400	16236,33	867020
			Накладные расходы			*6388,63*	*341153*
			Сметная прибыль			*1202,69*	*64224*
21	21	1109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,797	474021,54	851639
			Накладные расходы			*153103,54*	*275070*
			Сметная прибыль			*35112,71*	*63084*
22	22	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	574,900	3811,04	2190965
			Накладные расходы			*1576,92*	*906570*
			Сметная прибыль			*282,30*	*162294*
23	23	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	412,620	2219,19	915682
			Накладные расходы			*904,04*	*373023*
			Сметная прибыль			*164,38*	*67828*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**288,450**	**169,41**	**48868**
			Накладные расходы			***65,65***	***18937***
			Сметная прибыль			***12,55***	***3620***
25	**25**	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**2213,100**	**331,31**	**733231**
			Накладные расходы			***128,42***	***284198***
			Сметная прибыль			***24,54***	***54313***
26	**26**	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1340,000**	**324,30**	**434562**
			Накладные расходы			***125,60***	***168308***
			Сметная прибыль			***24,02***	***32190***
27	**27**	**1208-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная.Разборка**	**м2**	**1340,000**	**848,51**	**1137004**
			Накладные расходы			***316,93***	***424690***
			Сметная прибыль			***62,85***	***84222***
28	**28**	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Разборка утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**150,750**	**7244,45**	**1092100**
			Накладные расходы			***2471,35***	***372557***
			Сметная прибыль			***536,63***	***80896***
29	**29**	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная.Разборка**	**м2 изолируемой поверхности**	**1340,000**	**421,22**	**564437**
			Накладные расходы			***167,32***	***224211***
			Сметная прибыль			***31,20***	***41810***
30	**30**	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**290,000**	**1873,86**	**543419**
			Накладные расходы			***725,01***	***210254***
			Сметная прибыль			***138,80***	***40253***
31	**31**	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**145,000**	**1508,19**	**218687**
			Накладные расходы			***583,92***	***84669***
			Сметная прибыль			***111,72***	***16199***
32	**32**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**27,230**	**7103,51**	**193429**
			Накладные расходы			***2441,35***	***66478***
			Сметная прибыль			***526,19***	***14328***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**1218-0101-1202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**58,350**	**783,02**	**45689**
			Накладные расходы			***198,85***	***11603***
			Сметная прибыль			***58,00***	***3384***
34	**34**	**1218-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	**м2 покрытия**	**323,000**	**2499,95**	**807483**
			Накладные расходы			***931,87***	***300993***
			Сметная прибыль			***185,18***	***59814***
			ИТОГО:				**31608015**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**12247474**
			Сметная прибыль				**2341334**
			Итого с временными		**1,2 %**	**379296,00**	**31987311**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**184727,00**	**32172038**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**32783396**
			Итого с НДС		**12 %**	**3934007,00**	**36717403**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы. Часть: ремонтно-строительные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖ				
1	1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка каменной кладки	м3 кладки	139,560	45117,98	6296666
			Накладные расходы			*16532,75*	*2307311*
			Сметная прибыль			*3342,07*	*466420*
			Раздел: 1-й этаж				
2	2	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,470	14268,56	962700
			Накладные расходы			*3690,26*	*248982*
			Сметная прибыль			*1056,93*	*71311*
3	3	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	60,723	8164,80	495791
			Сметная прибыль			*604,80*	*36725*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1407,510**	**1382,66**	**1946113**
			Накладные расходы			***475,69***	***669540***
			Сметная прибыль			***102,42***	***144157***
5	**5**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1407,510**	**1608,79**	**2264395**
			Накладные расходы			***526,47***	***741007***
			Сметная прибыль			***119,17***	***167733***
6	**6**	**1115-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**132,820**	**2889,08**	**383728**
			Накладные расходы			***920,44***	***122253***
			Сметная прибыль			***214,01***	***28424***
7	**7**	**1115-0403-0309 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**132,820**	**1878,78**	**249540**
			Накладные расходы			***622,26***	***82649***
			Сметная прибыль			***139,17***	***18484***
8	**8**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1533,560**	**2850,19**	**4370930**
			Накладные расходы			***908,96***	***1393948***
			Сметная прибыль			***211,12***	***323773***
9	**9**	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1533,560**	**1558,41**	**2389916**
			Накладные расходы			***511,09***	***783791***
			Сметная прибыль			***115,44***	***177031***
10	**10**	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1396,720**	**1123,14**	**1568709**
			Накладные расходы			***384,11***	***536499***
			Сметная прибыль			***83,20***	***116201***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1396,720	1311,76	1832165
			Накладные расходы			*419,36*	*585729*
			Сметная прибыль			*97,17*	*135716*
12	12	1115-0107-0203 РСНБ РК 2015	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	м2	632,450	9185,81	5809565
			Накладные расходы			*2503,93*	*1583613*
			Сметная прибыль			*680,43*	*430338*
13	13	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	970,780	1325,01	1286293
			Накладные расходы			*341,41*	*331437*
			Сметная прибыль			*98,15*	*95281*
14	14	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	970,780	1687,30	1637994
			Накладные расходы			*480,16*	*466132*
			Сметная прибыль			*124,98*	*121333*
15	15	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	970,780	614,69	596731
			Накладные расходы			*28,79*	*27951*
			Сметная прибыль			*45,53*	*44202*
16	16	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	970,780	3445,27	3344597
			Накладные расходы			*434,56*	*421866*
			Сметная прибыль			*255,21*	*247748*
17	17	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	302,530	2568,53	777059
			Накладные расходы			*719,71*	*217734*
			Сметная прибыль			*190,26*	*57560*
18	18	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	302,530	1553,53	469990
			Накладные расходы			*433,79*	*131234*
			Сметная прибыль			*115,08*	*34814*
19	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	302,530	1291,60	390749
			Накладные расходы			*376,64*	*113946*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*95,67*	*28944*
20	20	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	302,530	5320,70	1609673
			Накладные расходы			*1322,76*	*400174*
			Сметная прибыль			*394,13*	*119235*
21	21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,050	1913,16	19227
			Накладные расходы			*343,91*	*3456*
			Сметная прибыль			*141,72*	*1424*
22	22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из керамзитобетона. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,593	37621,48	22308
			Накладные расходы			*3781,00*	*2242*
			Сметная прибыль			*2786,78*	*1652*
23	23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,508	32456,08	48928
			Накладные расходы			*3781,00*	*5700*
			Сметная прибыль			*2404,15*	*3624*
24	24	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,050	2568,53	25814
			Накладные расходы			*719,71*	*7233*
			Сметная прибыль			*190,26*	*1912*
25	25	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,050	1553,53	15613
			Накладные расходы			*433,79*	*4360*
			Сметная прибыль			*115,08*	*1157*
26	26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,050	1291,60	12981
			Накладные расходы			*376,64*	*3785*
			Сметная прибыль			*95,67*	*962*
27	27	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,050	5320,70	53473
			Накладные расходы			*1322,76*	*13294*
			Сметная прибыль			*394,13*	*3961*
28	28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	106,420	2568,53	273343

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*719,71*	*76592*
			Сметная прибыль			*190,26*	*20248*
29	29	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	106,420	1553,53	165327
			Накладные расходы			*433,79*	*46164*
			Сметная прибыль			*115,08*	*12246*
30	30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,514	33252,44	283098
			Накладные расходы			*3913,33*	*33317*
			Сметная прибыль			*2463,14*	*20970*
31	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,420	1291,60	137453
			Накладные расходы			*376,64*	*40082*
			Сметная прибыль			*95,67*	*10182*
32	32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	106,420	5320,70	566229
			Накладные расходы			*1322,76*	*140768*
			Сметная прибыль			*394,13*	*41943*
33	33	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	81,530	1325,01	108028
			Накладные расходы			*341,41*	*27835*
			Сметная прибыль			*98,15*	*8002*
34	34	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,530	1687,30	137565
			Накладные расходы			*480,16*	*39148*
			Сметная прибыль			*124,98*	*10190*
35	35	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	81,530	614,69	50116
			Накладные расходы			*28,79*	*2347*
			Сметная прибыль			*45,53*	*3712*
36	36	1111-0101-3406 РСНБ РК 2015	Покрытия из многослойных паркетных досок типа TarKETT. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2 покрытия	81,530	15512,05	1264697
			Накладные расходы			*818,06*	*66697*
			Сметная прибыль			*1149,04*	*93681*
37	37	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	69,020	1913,16	132047

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*343,91*	*23737*
			Сметная прибыль			*141,72*	*9781*
38	38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,486	33252,44	149180
			Накладные расходы			*3913,33*	*17556*
			Сметная прибыль			*2463,14*	*11050*
39	39	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	69,020	2570,00	177381
			Накладные расходы			*530,38*	*36607*
			Сметная прибыль			*190,37*	*13139*
40	40	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	69,020	9228,06	636920
			Накладные расходы			*700,15*	*48325*
			Сметная прибыль			*683,56*	*47179*
41	41	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	69,020	1591,84	109869
			Накладные расходы			*510,11*	*35208*
			Сметная прибыль			*117,91*	*8138*
			Раздел: 2-й этаж				
42	42	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	57,050	14268,56	814021
			Накладные расходы			*3690,26*	*210530*
			Сметная прибыль			*1056,93*	*60298*
43	43	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	51,345	8164,80	419222
			Сметная прибыль			*604,80*	*31053*
44	44	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1396,110	1382,66	1930351
			Накладные расходы			*475,69*	*664118*
			Сметная прибыль			*102,42*	*142989*
45	45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1396,110	1608,79	2246055
			Накладные расходы			*526,47*	*735005*
			Сметная прибыль			*119,17*	*166374*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	**46**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2354,180**	**2850,19**	**6709849**
			Накладные расходы			***908,96***	***2139861***
			Сметная прибыль			***211,12***	***497026***
47	**47**	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2354,180**	**1558,41**	**3668779**
			Накладные расходы			***511,09***	***1203203***
			Сметная прибыль			***115,44***	***271761***
48	**48**	**1115-0107-0203 РСНБ РК 2015**	**Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону**	**м2**	**337,590**	**9185,81**	**3101037**
			Накладные расходы			***2503,93***	***845303***
			Сметная прибыль			***680,43***	***229706***
49	**49**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1066,980**	**1325,01**	**1413759**
			Накладные расходы			***341,41***	***364281***
			Сметная прибыль			***98,15***	***104723***
50	**50**	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1066,980**	**1687,30**	**1800312**
			Накладные расходы			***480,16***	***512324***
			Сметная прибыль			***124,98***	***133356***
51	**51**	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**1066,980**	**614,69**	**655864**
			Накладные расходы			***28,79***	***30721***
			Сметная прибыль			***45,53***	***48583***
52	**52**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1066,980**	**3445,27**	**3676032**
			Накладные расходы			***434,56***	***463671***
			Сметная прибыль			***255,21***	***272299***
53	**53**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**278,960**	**2568,53**	**716518**
			Накладные расходы			***719,71***	***200771***
			Сметная прибыль			***190,26***	***53075***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**54**	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**278,960**	**1553,53**	**433373**
			Накладные расходы			***433,79***	***121010***
			Сметная прибыль			***115,08***	***32102***
55	**55**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**278,960**	**1291,60**	**360306**
			Накладные расходы			***376,64***	***105068***
			Сметная прибыль			***95,67***	***26689***
56	**56**	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**278,960**	**5320,70**	**1484264**
			Накладные расходы			***1322,76***	***368997***
			Сметная прибыль			***394,13***	***109945***
57	**57**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**50,170**	**2568,53**	**128863**
			Накладные расходы			***719,71***	***36108***
			Сметная прибыль			***190,26***	***9545***
58	**58**	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**50,170**	**1553,53**	**77941**
			Накладные расходы			***433,79***	***21763***
			Сметная прибыль			***115,08***	***5773***
59	**59**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,014**	**33252,44**	**133462**
			Накладные расходы			***3913,33***	***15707***
			Сметная прибыль			***2463,14***	***9886***
60	**60**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**50,170**	**1291,60**	**64800**
			Накладные расходы			***376,64***	***18896***
			Сметная прибыль			***95,67***	***4800***
61	**61**	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,170**	**5320,70**	**266940**
			Накладные расходы			***1322,76***	***66363***
			Сметная прибыль			***394,13***	***19773***
			Раздел: Окна и двери				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	487,620	4818,38	2349539
			Накладные расходы			*1277,52*	*622943*
			Сметная прибыль			*356,92*	*174040*
63	63	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	101,140	6210,99	628179
			Накладные расходы			*1691,32*	*171060*
			Сметная прибыль			*460,07*	*46532*
64	64	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	588,760	19333,08	11382544
			Сметная прибыль			*1432,08*	*843151*
65	65	1109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Витражи. Монтаж	т конструкций	1,925	782112,16	1505175
			Накладные расходы			*253757,58*	*488356*
			Сметная прибыль			*57934,23*	*111494*
66	66	2109-0301-0220 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	76,980	52270,92	4023815
			Сметная прибыль			*3871,92*	*298060*
67	67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	301,800	1461,70	441142
			Накладные расходы			*239,13*	*72168*
			Сметная прибыль			*108,27*	*32677*
68	68	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	301,800	2139,48	645695
			Сметная прибыль			*158,48*	*47829*
69	69	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	288,450	1269,26	366118
			Накладные расходы			*226,13*	*65226*
			Сметная прибыль			*94,02*	*27120*
70	70	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	50,820	4658,30	236735
			Накладные расходы			*1275,03*	*64797*
			Сметная прибыль			*345,06*	*17536*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	50,820	53019,36	2694444
			Сметная прибыль			*3927,36*	*199588*
72	72	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	22,800	3927,20	89540
			Накладные расходы			*1157,73*	*26396*
			Сметная прибыль			*290,90*	*6633*
73	73	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	22,800	83039,04	1893290
			Сметная прибыль			*6151,04*	*140244*
74	74	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	252,420	3391,95	856195
			Накладные расходы			*1168,50*	*294952*
			Сметная прибыль			*251,26*	*63422*
75	75	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	60,600	2903,35	175943
			Накладные расходы			*1017,46*	*61658*
			Сметная прибыль			*215,06*	*13033*
76	76	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,800	16134,12	367858
			Сметная прибыль			*1195,12*	*27249*
77	77	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	38,220	16562,88	633033
			Сметная прибыль			*1226,88*	*46891*
78	78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	189,000	14399,64	2721532
			Сметная прибыль			*1066,64*	*201595*
79	79	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	25,200	18708,84	471463
			Сметная прибыль			*1385,84*	*34923*
80	80	2109-0102-0123 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	37,800	22052,52	833585
			Сметная прибыль			*1633,52*	*61747*
81	81	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для дверей ГОСТ 5087-80	пара	173,000	4404,24	761934
			Сметная прибыль			*326,24*	*56440*
82	82	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	173,000	5407,56	935508
			Сметная прибыль			*400,56*	*69297*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	24,000	4654,84	111716
84	84	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	160,000	4282,45	685192
85	85	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	699,540	10228,16	7155007
			Накладные расходы			*3593,29*	*2513650*
			Сметная прибыль			*757,64*	*530001*
86	86	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	699,540	2196,45	1536503
			Накладные расходы			*567,15*	*396746*
			Сметная прибыль			*162,70*	*113815*
87	87	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	699,540	821,23	574486
			Накладные расходы			*248,51*	*173845*
			Сметная прибыль			*60,83*	*42554*
88	88	1110-0103-0203 РСНБ РК 2015	Экран-перегородка. Устройство	м2	55,790	5366,54	299399
			Накладные расходы			*1516,47*	*84604*
			Сметная прибыль			*397,52*	*22178*
			Раздел: Фасад здания				
89	89	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	2213,100	94,39	208885
			Накладные расходы			*34,39*	*76106*
			Сметная прибыль			*6,99*	*15473*
90	90	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2213,100	307,63	680820
			Накладные расходы			*70,34*	*155665*
			Сметная прибыль			*22,79*	*50431*
91	91	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	149,360	10603,95	1583806
			Накладные расходы			*3113,00*	*464958*
			Сметная прибыль			*785,48*	*117319*
			Раздел: Кровля				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1340,000	1159,18	1553303
			Накладные расходы			*209,15*	*280264*
			Сметная прибыль			*85,87*	*115059*
93	93	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	150,750	23386,61	3525531
			Накладные расходы			*3089,19*	*465696*
			Сметная прибыль			*1732,34*	*261150*
94	94	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1340,000	1070,23	1434106
			Накладные расходы			*260,58*	*349178*
			Сметная прибыль			*79,28*	*106230*
95	95	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1340,000	331,99	444863
			Накладные расходы			*19,55*	*26191*
			Сметная прибыль			*24,59*	*32953*
96	96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	1,340	322796,47	432547
			Накладные расходы			*13969,10*	*18719*
			Сметная прибыль			*23910,85*	*32041*
97	97	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	1340,000	4481,59	6005327
			Накладные расходы			*366,16*	*490650*
			Сметная прибыль			*331,97*	*444839*
98	98	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	604,200	2567,03	1550999
			Накладные расходы			*300,43*	*181518*
			Сметная прибыль			*190,15*	*114889*
99	99	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	Выпуски вентиляционной шахты. Восстановление кладки	м3 кладки (без вычета пустот)	1,000	70275,00	70275
			Накладные расходы			*15143,89*	*15144*
			Сметная прибыль			*5205,56*	*5206*
100	100	1167-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32,000	3166,02	101313
			Накладные расходы			*1051,40*	*33645*
			Сметная прибыль			*234,52*	*7505*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты парапета.	м3	1,216	0,00	0
			Раздел: Балкон				
102	102	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,720	14268,56	38810
			Накладные расходы			*3690,26*	*10038*
			Сметная прибыль			*1056,93*	*2875*
103	103	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,448	8164,80	19987
			Сметная прибыль			*604,80*	*1481*
104	104	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8,000	946,59	7573
			Накладные расходы			*306,72*	*2454*
			Сметная прибыль			*70,12*	*561*
105	105	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,240	64652,04	15516
			Сметная прибыль			*4789,04*	*1149*
106	106	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,253	331841,51	415665
			Накладные расходы			*104005,75*	*130278*
			Сметная прибыль			*24580,85*	*30790*
107	107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тконструкций	1,253	120075,28	150406
			Накладные расходы			*40270,16*	*50442*
			Сметная прибыль			*8894,47*	*11141*
108	108	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,912	233453,88	212863
			Сметная прибыль			*17292,88*	*15768*
109	109	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,341	287534,88	97992
			Сметная прибыль			*21298,88*	*7259*
110	110	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	437082,48	2448
			Сметная прибыль			*32376,48*	*181*
111	111	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	767200,87	4266
			Накладные расходы			*245851,01*	*1367*
			Сметная прибыль			*56829,69*	*316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	112	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,424	150,97	9877
			Накладные расходы			*34,46*	*2254*
			Сметная прибыль			*11,18*	*732*
113	113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,424	247,20	16173
			Накладные расходы			*40,45*	*2646*
			Сметная прибыль			*18,31*	*1198*
114	114	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	48,400	9940,94	481142
			Накладные расходы			*2018,83*	*97711*
			Сметная прибыль			*736,37*	*35640*
			Раздел: Решетки				
115	115	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,489	205619,24	306208
			Накладные расходы			*53560,96*	*79763*
			Сметная прибыль			*15231,06*	*22682*
116	116	1115-0404-0111 РСНБ РК 2015	Решетки деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	77,438	1502,12	116322
			Накладные расходы			*363,06*	*28115*
			Сметная прибыль			*111,27*	*8616*
			Раздел: ПАНДУС				
117	117	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	53,000	1809,47	95902
			Накладные расходы			*327,81*	*17374*
			Сметная прибыль			*134,03*	*7104*
118	118	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	5,240	54631,03	286267
			Накладные расходы			*10646,00*	*55785*
			Сметная прибыль			*4046,74*	*21205*
119	119	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,000	5035,36	266874
			Накладные расходы			*1275,03*	*67576*
			Сметная прибыль			*372,99*	*19768*
120	120	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,144	241111,08	34744
			Сметная прибыль			*17860,08*	*2574*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	121	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,400	664059,32	265624
			Накладные расходы			*39329,04*	*15732*
			Сметная прибыль			*49189,58*	*19676*
			Раздел: КРЫЛЬЦО				
122	122	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,120	1809,47	27359
			Накладные расходы			*327,81*	*4957*
			Сметная прибыль			*134,03*	*2027*
123	123	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	3,400	54631,03	185746
			Накладные расходы			*10646,00*	*36196*
			Сметная прибыль			*4046,74*	*13759*
124	124	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,120	5035,36	76135
			Накладные расходы			*1275,03*	*19278*
			Сметная прибыль			*372,99*	*5640*
125	125	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,155	241111,08	37314
			Сметная прибыль			*17860,08*	*2764*
			ИТОГО:				**138313204**
			В том числе :				**28180050**
			Накладные расходы				**10186392**
			Сметная прибыль				**139972962**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1659758,00**	**140781306**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**808344,00**	**143596932**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**160828564**
			Итого с НДС		**12 %**	**17231632,00**	

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные. Часть: Водопровод и канализация.**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД				
1	1	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	132,000	2184,75	288387
			Накладные расходы			*981,67*	*129580*
			Сметная прибыль			*161,83*	*21362*
2	2	2303-0102-1220 РСНБ РК 2015	Смеситель термостатический	шт.	14,000	5352,48	74935
			Сметная прибыль			*396,48*	*5551*
3	3	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника	шт.	56,000	2451,60	137290
			Сметная прибыль			*181,60*	*10170*
4	4	2303-0102-1248 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа	шт.	21,000	8237,16	172980
			Сметная прибыль			*610,16*	*12813*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек	шт.	41,000	5718,60	234463
			Сметная прибыль			*423,60*	*17368*
6	6	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	16,000	27679,27	442868
			Накладные расходы			*3491,93*	*55871*
			Сметная прибыль			*2050,32*	*32805*
7	7	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Клапан проходной муфтовый 15б3 Р PN 16, DN 32	шт.	5,000	2940,84	14704
			Сметная прибыль			*217,84*	*1089*
8	8	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Клапан проходной муфтовый 15б3Р PN 16, DN 25	шт.	52,000	1731,24	90024
			Сметная прибыль			*128,24*	*6668*
9	9	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Клапан проходной муфтовый 15б3Р PN 16, DN 20	шт.	93,000	1126,44	104759
			Сметная прибыль			*83,44*	*7760*
10	10	2304-0902-2701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	117529,92	235060
			Сметная прибыль			*8705,92*	*17412*
11	11	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Клапан проходной муфтовый 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	4823,28	28940
			Сметная прибыль			*357,28*	*2144*
12	12	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1,000	2794,47	2794
			Накладные расходы			*1024,39*	*1024*
			Сметная прибыль			*207,00*	*207*
13	13	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	40652,58	40653
			Накладные расходы			*11477,07*	*11477*
			Сметная прибыль			*3011,30*	*3011*
14	14	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	2,000	2147,04	4294
			Сметная прибыль			*159,04*	*318*
15	15	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1,000	1473,12	1473

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*109,12*	*109*
16	16	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,300	1291,68	388
			Сметная прибыль			*95,68*	*29*
17	17	2304-0201-1304 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые диам. 32 мм	шт.	3,000	69442,92	208329
			Сметная прибыль			*5143,92*	*15432*
18	18	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1647,00	1647
			Сметная прибыль			*122,00*	*122*
19	19	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый диам. 32 мм	шт.	1,000	24608,88	24609
			Сметная прибыль			*1822,88*	*1823*
20	20	2302-0101-3502 РСНБ РК 2015	Переходник оцинкованный Ду32х20	шт.	2,000	2595,24	5190
			Сметная прибыль			*192,24*	*384*
21	21	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	6,000	452,52	2715
			Сметная прибыль			*33,52*	*201*
22	22	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1,000	28515,24	28515
			Сметная прибыль			*2112,24*	*2112*
23	23	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1,000	28148,04	28148
			Сметная прибыль			*2085,04*	*2085*
24	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,200	150,97	181
			Накладные расходы			*34,46*	*41*
			Сметная прибыль			*11,18*	*13*
25	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,200	247,20	297
			Накладные расходы			*40,45*	*49*
			Сметная прибыль			*18,31*	*22*
26	26	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1,000	2794,47	2794
			Накладные расходы			*1024,39*	*1024*
			Сметная прибыль			*207,00*	*207*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1116-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка**	узел	1,000	80823,75	80824
			Накладные расходы			*24799,97*	*24800*
			Сметная прибыль			*5986,94*	*5987*
28	28	2301-1306-0210 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 100 мм**	м	2,000	6189,48	12379
			Сметная прибыль			*458,48*	*917*
29	29	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм**	м	1,000	2682,72	2683
			Сметная прибыль			*198,72*	*199*
30	30	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм**	м	0,300	1291,68	388
			Сметная прибыль			*95,68*	*29*
31	31	2304-0102-1805 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, T до +80°C, PN 16, DN 100, типа BEIVEn ГОСТ 5762-2002**	шт.	3,000	56453,76	169361
			Сметная прибыль			*4181,76*	*12545*
32	32	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	1647,00	1647
			Сметная прибыль			*122,00*	*122*
33	33	2304-1013-0423 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16, DN 100**	шт.	1,000	74408,76	74409
			Сметная прибыль			*5511,76*	*5512*
34	34	2302-0101-2516 РСНБ РК 2015	**Отводы кованый оцинкованный диам. 100 мм**	шт.	2,000	26971,92	53944
			Сметная прибыль			*1997,92*	*3996*
35	35	2302-0101-3531 РСНБ РК 2015	**Переходник оцинкованный диам.100х40**	шт.	2,000	11051,64	22103
			Сметная прибыль			*818,64*	*1637*
36	36	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	6,000	452,52	2715
			Сметная прибыль			*33,52*	*201*
37	37	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный.Демонтаж**	изделие	9,000	1454,91	13094
			Накладные расходы			*580,19*	*5222*
			Сметная прибыль			*107,77*	*970*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный. Установка	изделие	9,000	2260,98	20349
			Накладные расходы			*725,24*	*6527*
			Сметная прибыль			*167,48*	*1507*
39	39	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	9,000	18161,28	163452
			Сметная прибыль			*1345,28*	*12108*
40	40	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран пожарный. Снятие	шт. арматуры	9,000	127,17	1145
			Накладные расходы			*49,25*	*443*
			Сметная прибыль			*9,42*	*85*
41	41	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9,000	31574,91	284174
			Накладные расходы			*1353,65*	*12183*
			Сметная прибыль			*2338,88*	*21050*
42	42	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	9,000	11157,48	100417
			Сметная прибыль			*826,48*	*7438*
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ				
43	43	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52,000	3797,78	197485
			Накладные расходы			*1728,00*	*89856*
			Сметная прибыль			*281,32*	*14628*
44	44	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,000	177,12	9210
			Сметная прибыль			*13,12*	*682*
45	45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105,000	3481,62	365570
			Накладные расходы			*1583,60*	*166278*
			Сметная прибыль			*257,90*	*27079*
46	46	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105,000	164,16	17237
			Сметная прибыль			*12,16*	*1277*
47	47	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	64,000	3227,82	206580
			Накладные расходы			*1466,99*	*93887*
			Сметная прибыль			*239,10*	*15302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,000	131,76	8433
			Сметная прибыль			*9,76*	*625*
49	49	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15,000	4193,25	62899
			Накладные расходы			*1710,68*	*25660*
			Сметная прибыль			*310,61*	*4659*
50	50	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,000	2367,36	35510
			Сметная прибыль			*175,36*	*2630*
51	51	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20,000	4603,78	92076
			Накладные расходы			*1902,96*	*38059*
			Сметная прибыль			*341,02*	*6820*
52	52	2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,000	1515,24	30305
			Сметная прибыль			*112,24*	*2245*
53	53	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30,000	5183,04	155491
			Накладные расходы			*2138,61*	*64158*
			Сметная прибыль			*383,93*	*11518*
54	54	2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,000	1049,76	31493
			Сметная прибыль			*77,76*	*2333*
55	55	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,000	4546,01	90920
			Накладные расходы			*2069,12*	*41382*
			Сметная прибыль			*336,74*	*6735*
56	56	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,000	602,64	12053
			Сметная прибыль			*44,64*	*893*
57	57	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80,000	3481,62	278529
			Накладные расходы			*1583,60*	*126688*
			Сметная прибыль			*257,90*	*20632*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,000	136,08	10886
			Сметная прибыль			*10,08*	*806*
59	59	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65,000	3227,82	209808
			Накладные расходы			*1466,99*	*95354*
			Сметная прибыль			*239,10*	*15541*
60	60	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,000	105,84	6880
			Сметная прибыль			*7,84*	*510*
61	61	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80,000	3797,78	303822
			Накладные расходы			*1728,00*	*138240*
			Сметная прибыль			*281,32*	*22505*
62	62	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80,000	514,08	41126
			Сметная прибыль			*38,08*	*3046*
63	63	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,000	3481,62	69632
			Накладные расходы			*1583,60*	*31672*
			Сметная прибыль			*257,90*	*5158*
64	64	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,000	317,52	6350
			Сметная прибыль			*23,52*	*470*
65	65	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95,000	3227,82	306642
			Накладные расходы			*1466,99*	*139364*
			Сметная прибыль			*239,10*	*22714*
66	66	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	95,000	196,56	18673
			Сметная прибыль			*14,56*	*1383*
67	67	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80,000	3797,78	303822
			Накладные расходы			*1728,00*	*138240*
			Сметная прибыль			*281,32*	*22505*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80,000	514,08	41126
			Сметная прибыль			*38,08*	*3046*
69	69	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52,000	3227,82	167846
			Накладные расходы			*1466,99*	*76284*
			Сметная прибыль			*239,10*	*12433*
70	70	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,000	196,56	10221
			Сметная прибыль			*14,56*	*757*
71	71	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	124,000	4383,61	543568
			Накладные расходы			*622,80*	*77227*
			Сметная прибыль			*324,71*	*40264*
72	72	2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1638,36	1638
			Сметная прибыль			*121,36*	*121*
73	73	2302-0302-6120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1318,68	1319
			Сметная прибыль			*97,68*	*98*
74	74	2302-0302-6116 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2131,92	2132
			Сметная прибыль			*157,92*	*158*
75	75	2302-0302-6108 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	927,72	1855
			Сметная прибыль			*68,72*	*137*
76	76	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	630,72	2523
			Сметная прибыль			*46,72*	*187*
77	77	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	630,72	2523
			Сметная прибыль			*46,72*	*187*
78	78	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85,000	630,72	53611
			Сметная прибыль			*46,72*	*3971*
79	79	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65,000	663,12	43103
			Сметная прибыль			*49,12*	*3193*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,000	686,88	35718
			Сметная прибыль			*50,88*	*2646*
81	81	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	814,32	8143
			Сметная прибыль			*60,32*	*603*
82	82	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1318,68	15824
			Сметная прибыль			*97,68*	*1172*
83	83	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	1095,12	17522
			Сметная прибыль			*81,12*	*1298*
84	84	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73,000	1030,32	75213
			Сметная прибыль			*76,32*	*5571*
85	85	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85,000	894,24	76010
			Сметная прибыль			*66,24*	*5630*
86	86	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление пластиковые	шт.	342,000	103,68	35459
			Сметная прибыль			*7,68*	*2627*
87	87	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	638,000	1061,14	677009
			Накладные расходы			*277,22*	*176868*
			Сметная прибыль			*78,60*	*50149*
88	88	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 16 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	233,200	400,68	93439
			Сметная прибыль			*29,68*	*6921*
89	89	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 16 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	172,700	344,52	59499
			Сметная прибыль			*25,52*	*4407*
90	90	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 16 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	1737,72	28672
			Сметная прибыль			*128,72*	*2124*
91	91	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 16 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	1094,04	24069
			Сметная прибыль			*81,04*	*1783*
92	92	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 16 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	33,000	864,00	28512
			Сметная прибыль			*64,00*	*2112*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	93	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 16 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	136,400	656,64	89566
			Сметная прибыль			*48,64*	*6634*
94	94	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 16 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	88,000	344,52	30318
			Сметная прибыль			*25,52*	*2246*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
95	95	1215-0101-0613 РСНБ РК 2015	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	41,000	8795,24	360605
			Накладные расходы			*3365,87*	*138001*
			Сметная прибыль			*651,50*	*26711*
96	96	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	25221,24	50442
			Сметная прибыль			*1868,24*	*3736*
97	97	2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	39,000	21271,68	829596
			Сметная прибыль			*1575,68*	*61452*
98	98	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре длинной 0,5 м	м	21,000	433,08	9095
			Сметная прибыль			*32,08*	*674*
99	99	1215-0101-0623 РСНБ РК 2015	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	57,000	5434,20	309749
			Накладные расходы			*2020,47*	*115167*
			Сметная прибыль			*402,53*	*22944*
100	100	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 ммдо 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	57,000	8889,48	506700
			Сметная прибыль			*658,48*	*37533*
101	101	1215-0101-0615 РСНБ РК 2015	Мойка на два отделения.Смена санитарно-технических приборов	прибор	13,000	10272,21	133539
			Накладные расходы			*3876,19*	*50391*
			Сметная прибыль			*760,90*	*9892*
102	102	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка	шт.	13,000	25146,72	326907
			Сметная прибыль			*1862,72*	*24215*
103	103	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	11,000	1500,80	16509
			Накладные расходы			*626,06*	*6887*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,17*	*1223*
104	**104**	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**11,000**	**4046,28**	**44509**
			Накладные расходы			*1565,14*	*17217*
			Сметная прибыль			*299,72*	*3297*
105	**105**	**2303-0102-0206 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**11,000**	**11531,16**	**126843**
			Сметная прибыль			*854,16*	*9396*
106	**106**	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**16,000**	**8979,59**	**143673**
			Накладные расходы			*687,41*	*10999*
			Сметная прибыль			*665,15*	*10642*
107	**107**	**1215-0101-0507 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Смена**	**шт.**	**70,000**	**4927,67**	**344937**
			Накладные расходы			*1894,53*	*132617*
			Сметная прибыль			*365,01*	*25551*
108	**108**	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив сазратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**70,000**	**2597,40**	**181818**
			Сметная прибыль			*192,40*	*13468*
109	**109**	**1215-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Смена**	**шт.**	**11,000**	**6559,06**	**72150**
			Накладные расходы			*2526,56*	*27792*
			Сметная прибыль			*485,86*	*5344*
110	**110**	**2303-0102-1231 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**11,000**	**8238,24**	**90621**
			Сметная прибыль			*610,24*	*6713*
111	**111**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**290,000**	**2610,70**	**757103**
			Накладные расходы			*845,30*	*245137*
			Сметная прибыль			*193,39*	*56082*
112	**112**	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**345,000**	**1508,19**	**520324**
			Накладные расходы			*583,92*	*201454*
			Сметная прибыль			*111,72*	*38543*
113	**113**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**345,000**	**2389,08**	**824232**
			Накладные расходы			*880,77*	*303867*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*176,97*	*61054*
114	**114**	**2302-0601-1003 РСНБ РК 2015**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**9,000**	**496,80**	**4471**
			Сметная прибыль			*36,80*	*331*
115	**115**	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**50,000**	**345,60**	**17280**
			Сметная прибыль			*25,60*	*1280*
116	**116**	**2302-0601-0404 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**3,000**	**281,88**	**846**
			Сметная прибыль			*20,88*	*63*
117	**117**	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**70,000**	**103,68**	**7258**
			Сметная прибыль			*7,68*	*538*
118	**118**	**2302-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**89,000**	**224,64**	**19993**
			Сметная прибыль			*16,64*	*1481*
119	**119**	**2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**40,000**	**64,80**	**2592**
			Сметная прибыль			*4,80*	*192*
120	**120**	**2302-0601-0602 РСНБ РК 2015**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**18,000**	**133,92**	**2411**
			Сметная прибыль			*9,92*	*179*
121	**121**	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**17,000**	**433,08**	**7362**
			Сметная прибыль			*32,08*	*545*
122	**122**	**2302-0304-2410 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**5776,92**	**34662**
			Сметная прибыль			*427,92*	*2568*
123	**123**	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации К2 из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**144,000**	**5573,20**	**802541**
			Накладные расходы			*1100,77*	*158510*
			Сметная прибыль			*412,83*	*59447*
124	**124**	**1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**8,000**	**27703,41**	**221627**
			Накладные расходы			*3846,99*	*30776*
			Сметная прибыль			*2052,10*	*16417*
125	**125**	**1116-0401-0404 РСНБ РК 2015**	**Ревизия. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**8,000**	**10360,79**	**82886**
			Накладные расходы			*2216,36*	*17731*
			Сметная прибыль			*767,47*	*6140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	**126**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Ревизия, заглушка. Установка**	**т фасонных частей**	**0,128**	**2239917,36**	**286709**
			Накладные расходы			***688405,40***	***88116***
			Сметная прибыль			***165919,80***	***21238***
127	**127**	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации К3 из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**мтрубопровода**	**15,000**	**3303,35**	**49550**
			Накладные расходы			***835,00***	***12525***
			Сметная прибыль			***244,69***	***3670***
128	**128**	**1307-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**67590,22**	**67590**
			Накладные расходы			***22891,01***	***22891***
			Сметная прибыль			***5006,68***	***5007***
129	**129**	**5102-0406-0303 РСНБ РК 2015**	**Насос дренажный погружной, модель TF 1000/S, Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст., типа SPErOni**	**шт.**	**1,000**	**52773,00**	**52773**
			ИТОГО:				**15527296**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3347536**
			Сметная прибыль				**1146261**
			Итого с временными		**1,2 %**	**185694,00**	**15712990**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**90438,00**	**15803428**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**16118441**
			Итого с НДС		**12 %**	**1934213,00**	**18052654**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 в 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы. Часть:отопление и вентиляция**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт внутренней системы отопления здания				
1	1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	191,000	2161,46	412839
			Накладные расходы			***828,75***	***158290***
			Сметная прибыль			***160,11***	***30581***
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
2	2	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	394,200	2215,84	873483
			Накладные расходы			***748,58***	***295092***
			Сметная прибыль			***164,14***	***64702***
3	3	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1971,000	2500,20	4927894
			Сметная прибыль			***185,20***	***365029***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Вентиль термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss	шт.	175,000	6681,96	1169343
			Сметная прибыль			*494,96*	*86618*
5	5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	175,000	528,29	92450
			Накладные расходы			*186,66*	*32665*
			Сметная прибыль			*39,13*	*6848*
6	6	2305-1314-0305 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный диам.15мм	шт.	175,000	2002,32	350406
			Сметная прибыль			*148,32*	*25956*
7	7	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	61155,00	550395
			Сметная прибыль			*4530,00*	*40770*
8	8	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,000	65857,32	526859
			Сметная прибыль			*4878,32*	*39027*
9	9	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	24274,08	218467
			Сметная прибыль			*1798,08*	*16183*
10	10	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,000	29234,52	233876
			Сметная прибыль			*2165,52*	*17324*
11	11	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	698,76	5590
			Сметная прибыль			*51,76*	*414*
12	12	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	4067,28	4067
			Сметная прибыль			*301,28*	*301*
13	13	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	5537,16	5537
			Сметная прибыль			*410,16*	*410*
14	14	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50;65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	7653,96	30616
			Сметная прибыль			*566,96*	*2268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1116-1301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	480,000	2798,55	1343303
			Накладные расходы			*1278,02*	*613449*
			Сметная прибыль			*207,30*	*99504*
16	16	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые диам. 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	480,000	271,08	130118
			Сметная прибыль			*20,08*	*9638*
17	17	1116-1301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	308,000	3172,88	977247
			Накладные расходы			*1449,48*	*446440*
			Сметная прибыль			*235,03*	*72389*
18	18	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые диам. 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления	м	308,000	380,16	117089
			Сметная прибыль			*28,16*	*8673*
19	19	1116-1301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления диаметром до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	713,000	2861,78	2040450
			Накладные расходы			*1306,60*	*931602*
			Сметная прибыль			*211,98*	*151144*
20	20	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлпластиковые диам. 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	640,000	637,20	407808
			Сметная прибыль			*47,20*	*30208*
21	21	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлпластиковые диам. 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	73,000	756,00	55188
			Сметная прибыль			*56,00*	*4088*
22	22	2302-0502-1604 РСНБ РК 2015	Переходной пресс-фитинг	шт.	84,000	1688,04	141795
			Сметная прибыль			*125,04*	*10503*
23	23	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	65,000	2090,23	135865
			Накладные расходы			*423,94*	*27556*
			Сметная прибыль			*154,83*	*10064*
24	24	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	2210,56	15474
			Накладные расходы			*423,94*	*2968*
			Сметная прибыль			*163,75*	*1146*
25	25	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	2328,87	116443
			Накладные расходы			*423,94*	*21197*
			Сметная прибыль			*172,51*	*8625*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	173,000	2544,83	440256
			Накладные расходы			*423,94*	*73341*
			Сметная прибыль			*188,51*	*32612*
27	27	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	2720,20	81606
			Накладные расходы			*423,94*	*12718*
			Сметная прибыль			*201,50*	*6045*
28	28	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	104,000	3324,23	345720
			Накладные расходы			*536,13*	*55757*
			Сметная прибыль			*246,24*	*25609*
29	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	2239917,36	6944
			Накладные расходы			*688405,40*	*2134*
			Сметная прибыль			*165919,80*	*514*
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	44,470	141,32	6284
			Накладные расходы			*33,27*	*1480*
			Сметная прибыль			*10,47*	*466*
31	31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	55,050	297,79	16393
			Накладные расходы			*29,63*	*1631*
			Сметная прибыль			*22,06*	*1214*
32	32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	191,360	585,36	112014
			Сметная прибыль			*43,36*	*8297*
33	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	1555,000	1061,14	1650077
			Накладные расходы			*277,22*	*431082*
			Сметная прибыль			*78,60*	*122228*
34	34	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	258,500	266,76	68957
			Сметная прибыль			*19,76*	*5108*
35	35	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	338,800	251,64	85256
			Сметная прибыль			*18,64*	*6315*
36	36	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	704,000	344,52	242542

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,52*	*17966*
37	37	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	80,300	400,68	32175
			Сметная прибыль			*29,68*	*2383*
38	38	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33,000	462,24	15254
			Сметная прибыль			*34,24*	*1130*
39	39	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	79,200	521,64	41314
			Сметная прибыль			*38,64*	*3060*
40	40	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	35,200	811,08	28550
			Сметная прибыль			*60,08*	*2115*
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
41	41	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-30-L-H/S,	комплект	1,000	1244594,00	1244594
42	42	2307-0201-0417 РСНБ РК 2015	Блок автоматики по регулированию и производительности установки	шт.	1,000	12969,72	12970
			Сметная прибыль			*960,72*	*961*
43	43	2307-0201-0410 РСНБ РК 2015	Щит управления	шт.	1,000	12968,64	12969
			Сметная прибыль			*960,64*	*961*
44	44	2305-0407-0221 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	193256,28	193256
			Сметная прибыль			*14315,28*	*14315*
45	45	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	17155,37	17155
			Накладные расходы			*7432,21*	*7432*
			Сметная прибыль			*1270,77*	*1271*
46	46	1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 41. Установка	виброизолятор	4,000	3657,41	14630
			Накладные расходы			*828,66*	*3315*
			Сметная прибыль			*270,92*	*1084*
47	47	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,250	16247,73	4062
			Накладные расходы			*7381,08*	*1845*
			Сметная прибыль			*1203,54*	*301*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	шт.	2,000	3242,16	6484
			Сметная прибыль			*240,16*	*480*
49	49	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы ВКП-60-30-4Е	комплект	1,000	76595,76	76596
			Сметная прибыль			*5673,76*	*5674*
50	50	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,028 т. Установка	вентилятор	1,000	12096,24	12096
			Накладные расходы			*5454,55*	*5455*
			Сметная прибыль			*896,02*	*896*
51	51	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,295	9579,55	2826
			Накладные расходы			*1242,64*	*367*
			Сметная прибыль			*709,60*	*209*
52	52	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы. Установка	дефлектор	1,000	16885,36	16885
			Накладные расходы			*3885,53*	*3886*
			Сметная прибыль			*1250,77*	*1251*
53	53	2305-0301-0916 РСНБ РК 2015	Зонты кухонные	шт.	3,000	13379,04	40137
			Сметная прибыль			*991,04*	*2973*
54	54	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Переходной короб	шт.	2,000	1531,44	3063
			Сметная прибыль			*113,44*	*227*
55	55	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	18,000	3761,44	67706
			Накладные расходы			*1437,26*	*25871*
			Сметная прибыль			*278,63*	*5015*
56	56	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	66,000	3483,17	229889
			Накладные расходы			*1437,26*	*94859*
			Сметная прибыль			*258,01*	*17029*
57	57	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	97,000	3585,64	347807
			Накладные расходы			*1437,26*	*139414*
			Сметная прибыль			*265,60*	*25763*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**58**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**57,080**	**7438,01**	**424562**
			Накладные расходы			***1823,96***	***104112***
			Сметная прибыль			***550,96***	***31449***
59	**59**	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,942**	**7503,07**	**7068**
			Накладные расходы			***1995,32***	***1880***
			Сметная прибыль			***555,78***	***524***
60	**60**	**1120-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,737**	**7623,91**	**89484**
			Накладные расходы			***1995,62***	***23423***
			Сметная прибыль			***564,73***	***6628***
61	**61**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**26,400**	**7356,25**	**194205**
			Накладные расходы			***1580,55***	***41727***
			Сметная прибыль			***544,91***	***14386***
62	**62**	**1120-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,696**	**6686,60**	**11338**
			Накладные расходы			***1579,33***	***2678***
			Сметная прибыль			***495,30***	***840***
63	**63**	**1120-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,280**	**6926,69**	**43500**
			Накладные расходы			***1574,96***	***9891***
			Сметная прибыль			***513,09***	***3222***
64	**64**	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**88,800**	**6503,54**	**577514**
			Накладные расходы			***1192,44***	***105889***
			Сметная прибыль			***481,74***	***42779***
65	**65**	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**23,470**	**77688,34**	**1823345**
			Накладные расходы			***19566,66***	***459229***
			Сметная прибыль			***5754,69***	***135063***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов	кг	220,590	585,36	129125
			Сметная прибыль			*43,36*	*9565*
			Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ				
67	67	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	698,76	1398
			Сметная прибыль			*51,76*	*104*
68	68	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2064,96	4130
			Сметная прибыль			*152,96*	*306*
69	69	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки d 25 мм	шт.	1,000	13707,36	13707
			Сметная прибыль			*1015,36*	*1015*
70	70	2305-0310-0311 РСНБ РК 2015	Трехходовой смесительный узел WPG-25-080-6,3	шт.	1,000	164491,56	164492
			Сметная прибыль			*12184,56*	*12185*
71	71	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28,000	2539,85	71116
			Накладные расходы			*805,43*	*22552*
			Сметная прибыль			*188,14*	*5268*
72	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,800	141,32	396
			Накладные расходы			*33,27*	*93*
			Сметная прибыль			*10,47*	*29*
73	73	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	2,800	297,79	834
			Накладные расходы			*29,63*	*83*
			Сметная прибыль			*22,06*	*62*
74	74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	28,000	1061,14	29712
			Накладные расходы			*277,22*	*7762*
			Сметная прибыль			*78,60*	*2201*
75	75	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	30,800	344,52	10611
			Сметная прибыль			*25,52*	*786*
76	76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	17,920	585,36	10490
			Сметная прибыль			*43,36*	*777*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				
77	77	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики. Установка	шт.	2,000	61936,93	123874
			Накладные расходы			*3664,56*	*7329*
			Сметная прибыль			*4587,92*	*9176*
78	78	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, диам. 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	60278,04	241112
			Сметная прибыль			*4465,04*	*17860*
79	79	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка	фильтр	2,000	25123,43	50247
			Накладные расходы			*1635,39*	*3271*
			Сметная прибыль			*1860,99*	*3722*
80	80	2305-1501-0906 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	шт.	2,000	193941,00	387882
			Сметная прибыль			*14366,00*	*28732*
81	81	2305-1403-0107 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь сопротивления	шт.	2,000	22834,44	45669
			Сметная прибыль			*1691,44*	*3383*
82	82	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, диам. 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	52441,56	157325
			Сметная прибыль			*3884,56*	*11654*
83	83	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, диам. 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	46513,44	93027
			Сметная прибыль			*3445,44*	*6891*
84	84	2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	96567,12	96567
			Сметная прибыль			*7153,12*	*7153*
85	85	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	52574,40	52574
			Сметная прибыль			*3894,40*	*3894*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	2304-1010-1004 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	629773,92	629774
			Сметная прибыль			*46649,92*	*46650*
87	87	2304-1010-2912 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры диам. 25мм	шт.	1,000	132948,00	132948
			Сметная прибыль			*9848,00*	*9848*
88	88	2304-1010-0910 РСНБ РК 2015	Регулятор перепуска диам. 32мм	шт.	1,000	803729,52	803730
			Сметная прибыль			*59535,52*	*59536*
89	89	2304-1010-2102 РСНБ РК 2015	Ограничитель температуры диам. 25мм	шт.	1,000	79014,96	79015
			Сметная прибыль			*5852,96*	*5853*
90	90	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр диам/ 40 мм. Установка	фильтр	1,000	20251,51	20252
			Накладные расходы			*1326,59*	*1327*
			Сметная прибыль			*1500,11*	*1500*
91	91	2304-1009-0802 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	32306,04	32306
			Сметная прибыль			*2393,04*	*2393*
92	92	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, диам. 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	29869,56	29870
			Сметная прибыль			*2212,56*	*2213*
93	93	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, диам. 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	60278,04	361668
			Сметная прибыль			*4465,04*	*26790*
94	94	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, диам. 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	52441,56	104883
			Сметная прибыль			*3884,56*	*7769*
95	95	2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	71355,60	214067
			Сметная прибыль			*5285,60*	*15857*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	2304-1010-1006 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	1109960,28	1109960
			Сметная прибыль			*82219,28*	*82219*
97	97	2305-1308-0306 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный диам. 20мм	шт.	1,000	72159,12	72159
			Сметная прибыль			*5345,12*	*5345*
98	98	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр диам. 65 мм. Установка	фильтр	1,000	25123,43	25123
			Накладные расходы			*1635,39*	*1635*
			Сметная прибыль			*1860,99*	*1861*
99	99	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	шт.	1,000	173783,88	173784
			Сметная прибыль			*12872,88*	*12873*
100	100	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,000	28397,52	28398
			Сметная прибыль			*2103,52*	*2104*
101	101	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик ESMU	шт.	2,000	46517,76	93036
			Сметная прибыль			*3445,76*	*6892*
102	102	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16,000	3115,53	49848
			Накладные расходы			*329,99*	*5280*
			Сметная прибыль			*230,78*	*3692*
103	103	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры	шт.	7,000	1833,84	12837
			Сметная прибыль			*135,84*	*951*
104	104	5102-0602-0150 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные	шт.	2,000	271886,00	543772
105	105	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	3822,67	57340
			Накладные расходы			*955,19*	*14328*
			Сметная прибыль			*283,16*	*4247*
106	106	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	3042,23	30422
			Накладные расходы			*805,43*	*8054*
			Сметная прибыль			*225,35*	*2254*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2539,85	12699
			Накладные расходы			*805,43*	*4027*
			Сметная прибыль			*188,14*	*941*
108	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,960	141,32	842
			Накладные расходы			*33,27*	*198*
			Сметная прибыль			*10,47*	*62*
109	109	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	5,960	297,79	1775
			Накладные расходы			*29,63*	*177*
			Сметная прибыль			*22,06*	*131*
110	110	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	30,000	1061,14	31834
			Накладные расходы			*277,22*	*8317*
			Сметная прибыль			*78,60*	*2358*
111	111	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ	м	16,500	864,00	14256
			Сметная прибыль			*64,00*	*1056*
112	112	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ	м	11,000	690,12	7591
			Сметная прибыль			*51,12*	*562*
113	113	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ	м	2,200	462,24	1017
			Сметная прибыль			*34,24*	*75*
114	114	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ	м	3,300	400,68	1322

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***29,68***	***98***
115	**115**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов**	**кг**	**20,400**	**585,36**	**11941**
			Сметная прибыль			***43,36***	***885***
			ИТОГО:				**29902841**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4223105**
			Сметная прибыль				**2082554**
			Итого с временными		**1,2 %**	**337374,00**	**30240215**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**164309,00**	**30404524**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**30976847**
			Итого с НДС		**12 %**	**3717222,00**	**34694069**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 в 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы. Часть: Электроснабжение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0303-0419 РСНБ РК 2015	Шкаф ВРУ. Демонтаж	шт.	1,000	7165,35	7165
			Накладные расходы			*2673,77*	*2674*
			Сметная прибыль			*530,77*	*531*
2	2	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	7,000	2523,90	17667
			Накладные расходы			*970,43*	*6793*
			Сметная прибыль			*186,96*	*1309*
3	3	1308-0303-0419 РСНБ РК 2015	Шкаф ВРУ; ПР. Установка на конструкции на полу	шт.	2,000	34941,35	69883
			Накладные расходы			*8912,58*	*17825*
			Сметная прибыль			*2588,25*	*5176*
4	4	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011-1-2012	шт.	1,000	184915,00	184915

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	5108-0401-0851 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1073 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	90094,00	90094
6	6	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка	шт.	2,000	8699,81	17400
			Накладные расходы			*2284,38*	*4569*
			Сметная прибыль			*644,43*	*1289*
7	7	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 250А; 160А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	2216,16	4432
			Сметная прибыль			*164,16*	*328*
8	8	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка	шт.	5,000	7532,44	37662
			Накладные расходы			*2053,98*	*10270*
			Сметная прибыль			*557,96*	*2790*
9	9	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	2216,16	4432
			Сметная прибыль			*164,16*	*328*
10	10	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2001,24	6004
			Сметная прибыль			*148,24*	*445*
11	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	4,000	4074,54	16298
			Накладные расходы			*1014,48*	*4058*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1207*
12	12	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	2001,24	8005
			Сметная прибыль			*148,24*	*593*
13	13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2547,31	2547
			Накладные расходы			*955,85*	*956*
			Сметная прибыль			*188,69*	*189*
14	14	2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прибор учета Меркурий 230	шт.	1,000	10739,52	10740
			Сметная прибыль			*795,52*	*796*
15	15	2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока ТОП 0,66	шт.	3,000	3268,08	9804
			Сметная прибыль			*242,08*	*726*
16	16	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока. Монтаж оборудования	шт.	3,000	6231,45	18694
			Накладные расходы			*2177,97*	*6534*
			Сметная прибыль			*461,59*	*1385*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щиты. Монтаж	шт.	1,000	9149,47	9149
			Накладные расходы			*3234,78*	*3235*
			Сметная прибыль			*677,74*	*678*
18	18	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9	шт.	1,000	13215,96	13216
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
19	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	5,000	4074,54	20373
			Накладные расходы			*1014,48*	*5072*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1509*
20	20	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	502,20	2009
			Сметная прибыль			*37,20*	*149*
21	21	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-16 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7069,68	7070
			Сметная прибыль			*523,68*	*524*
22	22	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щиты. Монтаж	шт.	1,000	9149,47	9149
			Накладные расходы			*3234,78*	*3235*
			Сметная прибыль			*677,74*	*678*
23	23	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18	шт.	1,000	13215,96	13216
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
24	24	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка	шт.	1,000	7532,44	7532
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*557,96*	*558*
25	25	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	547,56	548
			Сметная прибыль			*40,56*	*41*
26	26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	10,000	4074,54	40745
			Накладные расходы			*1014,48*	*10145*
			Сметная прибыль			*301,82*	*3018*
27	27	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	502,20	3013
			Сметная прибыль			*37,20*	*223*
28	28	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	7069,68	28279

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*523,68*	*2095*
29	29	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щиты. Монтаж	шт.	1,000	9149,47	9149
			Накладные расходы			*3234,78*	*3235*
			Сметная прибыль			*677,74*	*678*
30	30	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18	шт.	1,000	13215,96	13216
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
31	31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка	шт.	1,000	7532,44	7532
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*557,96*	*558*
32	32	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2216,16	2216
			Сметная прибыль			*164,16*	*164*
33	33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	11,000	4074,54	44820
			Накладные расходы			*1014,48*	*11159*
			Сметная прибыль			*301,82*	*3320*
34	34	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	502,20	3013
			Сметная прибыль			*37,20*	*223*
35	35	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	7069,68	35348
			Сметная прибыль			*523,68*	*2618*
36	36	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щиты. Монтаж	шт.	1,000	9149,47	9149
			Накладные расходы			*3234,78*	*3235*
			Сметная прибыль			*677,74*	*678*
37	37	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18	шт.	1,000	13215,96	13216
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
38	38	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка	шт.	1,000	7532,44	7532
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*557,96*	*558*
39	39	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	547,56	548
			Сметная прибыль			*40,56*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	9,000	4074,54	36671
			Накладные расходы			*1014,48*	*9130*
			Сметная прибыль			*301,82*	*2716*
41	41	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	502,20	2511
			Сметная прибыль			*37,20*	*186*
42	42	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	7069,68	28279
			Сметная прибыль			*523,68*	*2095*
43	43	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щиты. Монтаж	шт.	1,000	9149,47	9149
			Накладные расходы			*3234,78*	*3235*
			Сметная прибыль			*677,74*	*678*
44	44	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18	шт.	1,000	13215,96	13216
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
45	45	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка	шт.	1,000	7532,44	7532
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*557,96*	*558*
46	46	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	547,56	548
			Сметная прибыль			*40,56*	*41*
47	47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	9,000	4074,54	36671
			Накладные расходы			*1014,48*	*9130*
			Сметная прибыль			*301,82*	*2716*
48	48	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	502,20	2511
			Сметная прибыль			*37,20*	*186*
49	49	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	7069,68	28279
			Сметная прибыль			*523,68*	*2095*
50	50	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щиты. Монтаж	шт.	1,000	9149,47	9149
			Накладные расходы			*3234,78*	*3235*
			Сметная прибыль			*677,74*	*678*
51	51	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9	шт.	1,000	13215,96	13216

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
52	52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	1,000	4074,54	4075
			Накладные расходы			*1014,48*	*1014*
			Сметная прибыль			*301,82*	*302*
53	53	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1590,84	1591
			Сметная прибыль			*117,84*	*118*
54	54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	5,000	4074,54	20373
			Накладные расходы			*1014,48*	*5072*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1509*
55	55	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	502,20	2009
			Сметная прибыль			*37,20*	*149*
56	56	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7069,68	7070
			Сметная прибыль			*523,68*	*524*
57	57	1308-0303-2401 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный. Монтаж	шт.	1,000	5700,28	5700
			Накладные расходы			*2045,88*	*2046*
			Сметная прибыль			*422,24*	*422*
58	58	5108-0401-0848 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1030-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	243028,00	243028
59	59	1308-0303-2401 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный. Монтаж	шт.	1,000	5700,28	5700
			Накладные расходы			*2045,88*	*2046*
			Сметная прибыль			*422,24*	*422*
60	60	5108-0401-0845 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1006-54УХЛ3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	190984,00	190984
61	61	1217-0101-2101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	154,000	2369,46	364897
			Накладные расходы			*918,27*	*141414*
			Сметная прибыль			*175,52*	*27029*
62	62	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	80,000	1705,32	136426
			Сметная прибыль			*126,32*	*10106*
63	63	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	50,000	2106,00	105300
			Сметная прибыль			*156,00*	*7800*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	2307-0103-0901 РСНБ РК 2015	Светильники, тип CD 1x60	шт.	24,000	5429,16	130300
			Сметная прибыль			*402,16*	*9652*
65	65	1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	249,000	4343,49	1081530
			Накладные расходы			*1683,20*	*419117*
			Сметная прибыль			*321,74*	*80113*
66	66	2307-0102-1311 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2x40-702 ГОСТ 17677-82	шт.	249,000	5529,60	1376870
			Сметная прибыль			*409,60*	*101990*
67	67	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	498,000	343,44	171033
			Сметная прибыль			*25,44*	*12669*
68	68	1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	45,000	4343,49	195457
			Накладные расходы			*1683,20*	*75744*
			Сметная прибыль			*321,74*	*14478*
69	69	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники OPL/R	шт.	45,000	34945,56	1572550
			Сметная прибыль			*2588,56*	*116485*
70	70	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы	шт.	540,000	343,44	185458
			Сметная прибыль			*25,44*	*13738*
71	71	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные	шт.	165,000	490,32	80903
			Сметная прибыль			*36,32*	*5993*
72	72	1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	46,000	4343,49	199801
			Накладные расходы			*1683,20*	*77427*
			Сметная прибыль			*321,74*	*14800*
73	73	2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	8,000	2306,88	18455
			Сметная прибыль			*170,88*	*1367*
74	74	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные	шт.	38,000	3336,12	126773
			Сметная прибыль			*247,12*	*9391*
75	75	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	112,000	588,70	65935
			Накладные расходы			*228,18*	*25556*
			Сметная прибыль			*43,61*	*4884*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	66,300	340,20	22555
			Сметная прибыль			*25,20*	*1671*
77	77	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	12,240	330,48	4045
			Сметная прибыль			*24,48*	*300*
78	78	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	19,380	234,36	4542
			Сметная прибыль			*17,36*	*336*
79	79	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	16,320	252,72	4124
			Сметная прибыль			*18,72*	*306*
80	80	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Розетки. Смена**	шт.	133,000	588,70	78297
			Накладные расходы			*228,18*	*30348*
			Сметная прибыль			*43,61*	*5800*
81	81	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	135,660	393,12	53331
			Сметная прибыль			*29,12*	*3950*
82	82	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	486,540	598,32	291107
			Сметная прибыль			*44,32*	*21563*
83	83	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа ВУIECrTiCA**	шт.	220,320	260,28	57345
			Сметная прибыль			*19,28*	*4248*
84	84	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	10265,000	47,28	485303
			Накладные расходы			*18,32*	*188102*
			Сметная прибыль			*3,50*	*35948*
85	85	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка**	м кабеля	10265,000	1073,13	11015711
			Накладные расходы			*216,79*	*2225328*
			Сметная прибыль			*79,49*	*815979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	2306-0144-1024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	26783437,32	273191
			Сметная прибыль			*1983958,32*	*20236*
87	87	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	12774805,92	260606
			Сметная прибыль			*946281,92*	*19304*
88	88	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	8729011,44	89036
			Сметная прибыль			*646593,44*	*6595*
89	89	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,214	1829686,32	391919
			Сметная прибыль			*135532,32*	*29031*
90	90	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	1105033,32	169070
			Сметная прибыль			*81854,32*	*12524*
91	91	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,092	769788,36	70667
			Сметная прибыль			*57021,36*	*5235*
92	92	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	409437,72	25058
			Сметная прибыль			*30328,72*	*1856*
93	93	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	261114,84	17312
			Сметная прибыль			*19341,84*	*1282*
94	94	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,488	466266,24	1626523
			Сметная прибыль			*34538,24*	*120483*
95	95	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,344	296101,44	1878586
			Сметная прибыль			*21933,44*	*139155*
96	96	2306-0201-1203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГз 4 х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,010	326562,84	3331
			Сметная прибыль			*24189,84*	*247*
97	97	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200,000	497,93	99585
			Накладные расходы			*164,42*	*32884*
			Сметная прибыль			*36,88*	*7377*
98	98	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтажпо строительным основаниям	м	30,000	558,68	16760
			Накладные расходы			*185,88*	*5576*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41,38*	*1242*
99	**99**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**4149,68**	**33197**
			Накладные расходы			*733,57*	*5869*
			Сметная прибыль			*307,38*	*2459*
100	**100**	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**3028,08**	**6056**
			Накладные расходы			*1119,96*	*2240*
			Сметная прибыль			*224,30*	*449*
101	**101**	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,000**	**11614,32**	**23229**
			Сметная прибыль			*860,32*	*1721*
			ИТОГО:				**24286217**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3365725**
			Сметная прибыль				**1746459**
			Итого с временными		**1,2 %**	**282926,00**	**24569143**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**137792,00**	**24706935**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**25186893**
			Итого с НДС		**12 %**	**3022427,00**	**28209320**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 в 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы. Часть: ПС**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. /Демонтаж/	луч	1,000	1317,82	1318
			Накладные расходы			*462,29*	*462*
			Сметная прибыль			*97,62*	*98*
2	2	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1,000	4488,77	4489
			Накладные расходы			*1540,98*	*1541*
			Сметная прибыль			*332,50*	*333*
3	3	2308-0303-0311 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 с ВП	шт.	1,000	16805,88	16806
			Сметная прибыль			*1244,88*	*1245*
4	4	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. /Демонтаж/	шт.	314,000	1924,49	604288
			Накладные расходы			*674,90*	*211920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*142,55*	*44762*
5	5	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	314,000	6531,96	2051037
			Накладные расходы			*2249,68*	*706400*
			Сметная прибыль			*483,85*	*151929*
6	6	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	108,000	826,20	89230
			Сметная прибыль			*61,20*	*6610*
7	7	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	23,000	1521,72	35000
			Сметная прибыль			*112,72*	*2593*
8	8	2308-0302-0208 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R	шт.	183,000	942,84	172540
			Сметная прибыль			*69,84*	*12781*
9	9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении./Демонтаж/	шт.	29,000	1493,50	43312
			Накладные расходы			*523,75*	*15189*
			Сметная прибыль			*110,63*	*3208*
10	10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	29,000	5087,40	147534
			Накладные расходы			*1745,82*	*50629*
			Сметная прибыль			*376,84*	*10928*
11	11	2308-0304-0629 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" /прим. НС-103/	шт.	29,000	976,32	28313
			Сметная прибыль			*72,32*	*2097*
12	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. /Демонтаж/	м кабеля	2650,000	137,70	364907
			Накладные расходы			*41,60*	*110240*
			Сметная прибыль			*10,20*	*27030*
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2650,000	508,38	1347217
			Накладные расходы			*138,67*	*367466*
			Сметная прибыль			*37,66*	*99794*
14	14	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВВ	км	2,730	20171,16	55057
			Сметная прибыль			*1494,16*	*4078*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. /Демонтаж/	шт.	30,000	380,28	11408
			Накладные расходы			*133,41*	*4002*
			Сметная прибыль			*28,17*	*845*
16	16	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	30,000	1272,21	38166
			Накладные расходы			*444,69*	*13341*
			Сметная прибыль			*94,24*	*2827*
17	17	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	30,000	145,80	4374
			Сметная прибыль			*10,80*	*324*
18	18	1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	60,000	557,04	33422
			Накладные расходы			*215,58*	*12935*
			Сметная прибыль			*41,26*	*2476*
19	19	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60,000	920,41	55225
			Накладные расходы			*297,65*	*17859*
			Сметная прибыль			*68,18*	*4091*
20	20	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	61,200	74,52	4561
			Сметкая прибыль			*5,52*	*338*
21	21	1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	30,000	557,04	16711
			Накладные расходы			*215,58*	*6467*
			Сметная прибыль			*41,26*	*1238*
22	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30,000	715,22	21457
			Накладные расходы			*222,29*	*6669*
			Сметная прибыль			*52,98*	*1589*
23	23	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	30,600	25,92	793
			Сметная прибыль			*1,92*	*59*
24	24	1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	2110,000	267,56	564550
			Накладные расходы			*103,66*	*218733*
			Сметная прибыль			*19,82*	*41819*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м	2110,000	715,22	1509109
			Накладные расходы			*222,29*	*469042*
			Сметная прибыль			*52,98*	*111786*
26	26	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	30,600	72,36	2214
			Сметная прибыль			*5,36*	*164*
27	27	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	2121,600	36,72	77905
			Сметная прибыль			*2,72*	*5771*
28	28	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2,000	7432,81	14866
			Накладные расходы			*2410,95*	*4822*
			Сметная прибыль			*550,58*	*1101*
29	29	2307-0202-1105 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	2,000	11127,24	22254
			Сметная прибыль			*824,24*	*1648*
30	30	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. /Демонтаж/	шт.	3,000	537,46	1612
			Накладные расходы			*188,55*	*566*
			Сметная прибыль			*39,81*	*119*
31	31	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2066,02	6198
			Накладные расходы			*628,50*	*1885*
			Сметная прибыль			*153,04*	*459*
32	32	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	3,000	14409,36	43228
			Сметная прибыль			*1067,36*	*3202*
33	33	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. /Демонтаж/	шт.	22,000	1371,91	30182
			Накладные расходы			*481,29*	*10588*
			Сметная прибыль			*101,62*	*2236*
34	34	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	22,000	4789,02	105359
			Накладные расходы			*1604,30*	*35295*
			Сметная прибыль			*354,74*	*7804*
35	35	С5302-280	Громкоговоритель динамический	шт.	22,000	1955,03	43011

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. /Демонтаж/	шт.	1,000	3189,87	3190
			Накладные расходы			*1236,38*	*1236*
			Сметная прибыль			*236,29*	*236*
37	37	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1,000	11650,35	11650
			Накладные расходы			*4121,28*	*4121*
			Сметная прибыль			*862,99*	*863*
38	38	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,000	22472,64	22473
			Сметная прибыль			*1664,64*	*1665*
39	39	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. /Демонтаж/	шт.	18,000	380,28	6845
			Накладные расходы			*133,41*	*2401*
			Сметная прибыль			*28,17*	*507*
40	40	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	18,000	1272,21	22900
			Накладные расходы			*444,69*	*8004*
			Сметная прибыль			*94,24*	*1696*
41	41	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	18,000	145,80	2624
			Сметная прибыль			*10,80*	*194*
42	42	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель и провода. Демонтаж	м	320,000	179,76	57522
			Накладные расходы			*69,63*	*22283*
			Сметная прибыль			*13,32*	*4261*
43	43	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	320,000	522,69	167261
			Накладные расходы			*138,61*	*44356*
			Сметная прибыль			*38,72*	*12390*
44	44	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х2х1,5 /прим./	км	0,330	20171,16	6648
			Сметная прибыль			*1494,16*	*492*
			ИТОГО:				**7868766**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2348452**
			Сметная прибыль				**579686**
			Итого с временными		**1,2 %**	**94425,00**	**7963191**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**45987,00**	**8009178**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8169362**
			Итого с НДС		**12 %**	**980323,00**	**9149685**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 в 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы. Часть: ТХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы , холодильные шкафы и др. Установка	изделие	434,000	2084,68	904751
			Накладные расходы			*696,32*	*302204*
			Сметная прибыль			*154,42*	*67019*
2	2	Прайс	Шкаф для детской одежды деревянный с подсушкой (поставка заказчика)	шт	287,000	12500,00	3587500
3	3	Прайс	Шкаф для воспитателя (поставка заказчика)	шт	13,000	15178,57	197321
4	4	Прайс	скамья (поставка заказчика)	шт	120,000	5768,75	692250
5	5	Прайс	Стол для занятий для групп в возрасте 3-4 лет высотой 480мм (поставка заказчика)	шт	4,000	12500,00	50000
6	6	Прайс	Стол для занятий для групп в возрасте 2-3 лет высотой 430мм (поставка заказчика)	шт	12,000	12500,00	150000
7	7	Прайс	Стул для групп в возрасте 3-4 лет высотой 280мм (поставка заказчика)	шт	36,000	4464,29	160714

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Прайс	Стул для групп в возрасте 2-3 лет высотой 240мм (поставка заказчика)	шт	108,000	4464,29	482143
9	9	Прайс	Стол для занятий для групп в возрасте 5-7 лет высотой 540мм (поставка заказчика)	шт	39,000	12500,00	487500
10	10	Прайс	Стул для групп в возрасте 5-7 лет высотой 320мм (поставка заказчика)	шт	444,000	4464,29	1982143
11	11	Прайс	Стол обеденный для групп в возрасте 3-4 лет высотой 480мм (поставка заказчика)	шт	5,000	8928,57	44643
12	12	Прайс	Стол обеденный для групп в возрасте 2-3 лет высотой 430мм (поставка заказчика)	шт	15,000	8928,57	133929
13	13	Прайс	Стол обеденный для групп в возрасте 5-7 лет высотой 540мм (поставка заказчика)	шт	44,000	8928,57	392857
14	14	Прайс	Стеллажи для игрушек (поставка заказчика)	шт	12,000	20286,61	243439
15	15	Прайс	Доска навесная (поставка заказчика)	шт	12,000	21362,50	256350
16	16	Прайс	Телевизор (поставка заказчика)	шт	14,000	107133,93	1499875
17	17	Прайс	Кронштейн наклонный (поставка заказчика)	шт	14,000	7133,93	99875
18	18	Прайс	Шкаф для посуды (поставка заказчика)	шт	13,000	70462,50	916013
19	19	Прайс	Стеллаж для посуды (поставка заказчика)	шт	13,000	80357,14	1044643
20	20	Прайс	Стол для сбора остатков пищи (поставка заказчика)	шт	13,000	62500,00	812500
21	21	Прайс	Кровать (поставка заказчика)	шт	265,000	14285,71	3785714
22	22	Прайс	Белье постельное: простынь, пододеяльник, наволочка (поставка заказчика)	шт	795,000	3169,64	2519866
23	23	Прайс	Полотенца вафельное (поставка заказчика)	шт	795,000	446,43	354911
24	24	Прайс	Шкаф для инвентаря (поставка заказчика)	шт	12,000	30357,14	364286
25	25	Прайс	Монитор (поставка заказчика)	шт	9,000	30348,21	273134
26	26	Прайс	Системный блок (поставка заказчика)	шт	9,000	105348,21	948134
27	27	Прайс	Клавиатура+мышь (поставка заказчика)	шт	9,000	3116,07	28045
28	28	Прайс	МФУ лазерное (поставка заказчика)	шт	9,000	48205,36	433848
29	29	Прайс	Диван (поставка заказчика)	шт	4,000	125000,00	500000
30	30	Прайс	Кресло для отдыха (поставка заказчика)	шт	9,000	30714,29	276429
31	31	Прайс	Стул (поставка заказчика)	шт	15,000	5267,86	79018
32	32	Прайс	Письменный стол однотумбовый (поставка заказчика)	шт	10,000	19125,00	191250
33	33	Прайс	Стол журнальный (поставка заказчика)	шт	1,000	14375,00	14375
34	34	Прайс	Шкаф канцелярский (поставка заказчика)	шт	9,000	22802,68	205224
35	35	Прайс	Жарочный шкаф (поставка заказчика)	шт	2,000	597292,86	1194586
36	36	Прайс	Плита электрическая (поставка заказчика)	шт	3,000	397739,29	1193218
37	37	Прайс	Электрический котел (поставка заказчика)	шт	2,000	1405357,14	2810714
38	38	Прайс	Электрический кипятильник (поставка заказчика)	шт	2,000	69642,86	139286
39	39	Прайс	Мясорубка (поставка заказчика)	шт	2,000	122670,54	245341

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	Прайс	Холодильный шкаф Объем 700л (поставка заказчика)	шт	2,000	257142,86	514286
41	41	Прайс	Овощерезка (поставка заказчика)	шт	2,000	228939,29	457879
42	42	Прайс	Кухонный процессор (поставка заказчика)	шт	2,000	359126,79	718254
43	43	Прайс	Картофелечистка (поставка заказчика)	шт	2,000	310607,14	621214
44	44	Прайс	Стеллаж для сушки кухонного инвентаря (поставка заказчика)	шт	2,000	40332,14	80664
45	45	Прайс	Стеллаж для сушки поварского инвентаря (поставка заказчика)	шт	2,000	102510,71	205021
46	46	Прайс	Стеллаж (поставка заказчика)	шт	6,000	95676,79	574061
47	47	Прайс	Настенная полка (поставка заказчика)	шт	2,000	16745,54	33491
48	48	Прайс	Сушка для крышек (поставка заказчика)	шт	2,000	34513,39	69027
49	49	Прайс	Сушка для досок (поставка заказчика)	шт	2,000	34513,39	69027
50	50	Прайс	Рабочий стол (поставка заказчика)	шт	7,000	63214,29	442500
51	51	Прайс	Морозильный шкаф Объем 1400 л (поставка заказчика)	шт	2,000	482481,25	964963
52	52	Прайс	Холодильный шкаф Объем 1400 л (поставка заказчика)	шт	2,000	359468,75	718938
53	53	Прайс	Кастрюля цилиндрическая объем 50л (поставка заказчика)	шт	2,000	41687,50	83375
54	54	Прайс	Кастрюля цилиндрическая объем 58л (поставка заказчика)	шт	4,000	60482,14	241929
55	55	Прайс	Сковорода (поставка заказчика)	шт	2,000	20160,71	40321
56	56	Прайс	Сковорода блинная из углеродистой стали (поставка заказчика)	шт	2,000	4100,89	8202
57	57	Прайс	Сервисная ложка для гарнира №6 (поставка заказчика)	шт	10,000	6150,89	61509
58	58	Прайс	Ложка цельная (поставка заказчика)	шт	5,000	3758,93	18795
59	59	Прайс	Шумовка цельная №6 (поставка заказчика)	шт	5,000	6834,82	34174
60	60	Прайс	Лопатка широкая (поставка заказчика)	шт	5,000	4102,68	20513
61	61	Прайс	Половник цельный №7 (поставка заказчика)	шт	5,000	7517,86	37589
62	62	Прайс	Половник цельный №9 (поставка заказчика)	шт	5,000	12642,86	63214
63	63	Прайс	Ложка для сервировки спагетти (поставка заказчика)	шт	5,000	4102,68	20513
64	64	Прайс	Пластиковые емкости (поставка заказчика)	шт	10,000	2392,86	23929
65	65	Прайс	Дуршлаг (поставка заказчика)	шт	3,000	18794,64	56384
66	66	Прайс	Сито (поставка заказчика)	шт	3,000	8200,89	24603
67	67	Прайс	Воронка с сито (поставка заказчика)	шт	3,000	3758,93	11277
68	68	Прайс	Полиэтиленовая разделочная доска 70х50х2 (поставка заказчика)	шт	7,000	11276,79	78937
69	69	Прайс	Полиэтиленовая разделочная доска 45х30х2 (поставка заказчика)	шт	8,000	3660,71	29286
70	70	Прайс	Картофельная давилка (поставка заказчика)	шт	5,000	11959,82	59799
71	71	Прайс	Скалка (поставка заказчика)	шт	5,000	9910,71	49554
72	72	Прайс	Открывалка-штопор (поставка заказчика)	шт	3,000	1026,79	3080
73	73	Прайс	Терка (поставка заказчика)	шт	5,000	4100,00	20500

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	Прайс	Нож повара Супериор (поставка заказчика)	шт	5,000	4102,68	20513
75	75	Прайс	Молоток для мяса (поставка заказчика)	шт	2,000	12301,79	24604
76	76	Прайс	Проволочный венчик (поставка заказчика)	шт	5,000	3758,93	18795
77	77	Прайс	Поднос (поставка заказчика)	шт	100,000	1230,36	123036
78	78	Прайс	Сервисная тележка (поставка заказчика)	шт	3,000	78250,00	234750
79	79	Прайс	Мерная ведерка (поставка заказчика)	шт	10,000	16964,29	169643
80	80	Прайс	Тарелка плоская (поставка заказчика)	шт	804,000	241,07	193821
81	81	Прайс	Чайная кружка с блюдцем (поставка заказчика)	шт	798,000	400,00	319200
82	82	Прайс	Чашка (поставка заказчика)	шт	796,000	390,00	310440
83	83	Прайс	Столовая ложка (поставка заказчика)	шт	804,000	206,25	165825
84	84	Прайс	Столовая вилка (поставка заказчика)	шт	804,000	206,25	165825
85	85	Прайс	Столовая ложка чайная (поставка заказчика)	шт	804,000	206,25	165825
86	86	Прайс	Кушетка (поставка заказчика)	шт	4,000	12706,00	50824
87	87	Прайс	Шкаф медицинский одностворчатая (поставка заказчика)	шт	3,000	125000,00	375000
88	88	Прайс	Ширма медицинская 2-х створчатая (поставка заказчика)	шт	3,000	60000,00	180000
89	89	Прайс	Стол процедурный (поставка заказчика)	шт	2,000	35000,00	70000
90	90	Прайс	Холодильник(для вакцин и медикаментов) (поставка заказчика)	шт	1,000	140000,00	140000
91	91	Прайс	Ростомер (поставка заказчика)	шт	1,000	15200,00	15200
92	92	Прайс	Лампа настольная (поставка заказчика)	шт	1,000	6000,00	6000
93	93	Прайс	Коробка(контейнер) бумажный для утилизации шприцов (поставка заказчика)	шт	1,000	250,00	250
94	94	Прайс	Тонометр механического типа (поставка заказчика)	шт	1,000	9000,00	9000
95	95	Прайс	Аптечка навесная (поставка заказчика)	шт	1,000	350,00	350
96	96	Прайс	Термоконтейнер (поставка заказчика)	шт	1,000	25000,00	25000
97	97	Прайс	Таблица для определения остроты зрения (поставка заказчика)	шт	1,000	15000,00	15000
98	98	Прайс	Градусник (поставка заказчика)	шт	2,000	400,00	800
99	99	Прайс	Халат медицинский (поставка заказчика)	шт	2,000	20000,00	40000
100	100	Прайс	Колпак о/р медицинский (поставка заказчика)	шт	2,000	6300,00	12600
101	101	Прайс	Простыня нестерильная (поставка заказчика)	шт	2,000	200,00	400
102	102	Прайс	Халат рабочий (поставка заказчика)	шт	10,000	10000,00	100000
103	103	Прайс	Маска для лица 3-слойная на резинке (поставка заказчика)	шт	5,000	20,00	100
104	104	Прайс	Лента измерительная с делением на сантиметры (поставка заказчика)	шт	1,000	400,00	400
105	105	Прайс	Жгут медицинский резиновый (поставка заказчика)	шт	3,000	100,00	300
106	106	Прайс	Бикс маленький (поставка заказчика)	шт	1,000	14500,00	14500
107	107	Прайс	Бикс большой (поставка заказчика)	шт	1,000	18000,00	18000
108	108	Прайс	Шприц 2,0мл (поставка заказчика)	шт	20,000	25,00	500

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	109	Прайс	Шприц 5,0мл (поставка заказчика)	шт	20,000	35,00	700
110	110	Прайс	Шприц 10,0мл (поставка заказчика)	шт	10,000	45,00	450
111	111	Прайс	Пинцет анатомический общего назначения (поставка заказчика)	шт	1,000	1900,00	1900
112	112	Прайс	Грелка резиновая (поставка заказчика)	шт	2,000	1000,00	2000
113	113	Прайс	Пузырь для льда (поставка заказчика)	шт	2,000	900,00	1800
114	114	Прайс	Лоток почкообразный (поставка заказчика)	шт	5,000	2200,00	11000
115	115	Прайс	Шпатель для языка нерж. (поставка заказчика)	шт	40,000	900,00	36000
116	116	Прайс	Шины проволочные д/рук (поставка заказчика)	шт	5,000	4900,00	24500
117	117	Прайс	Облучатель (поставка заказчика)	шт	1,000	35000,00	35000
118	118	Прайс	Бетадез (поставка заказчика)	шт	10,000	4300,00	43000
119	119	Прайс	Весы медицинские (поставка заказчика)	шт	1,000	0,00	0
120	120	Прайс	Стиральная машина FX80 (поставка заказчика)	шт	5,000	874908,93	4374545
121	121	Прайс	Стиральная машина FX180 (поставка заказчика)	шт	3,000	1482842,86	4448529
122	122	Прайс	Сушильная машина ВС-10 (поставка заказчика)	шт	6,000	667571,43	4005429
123	123	Прайс	Гладильный каток (поставка заказчика)	шт	1,000	460687,50	460688
124	124	Прайс	Тележка для белья (поставка заказчика)	шт	3,000	21735,71	65207
125	125	Прайс	Рабочий стол (поставка заказчика)	шт	2,000	78933,04	157866
126	126	Прайс	Легкий электрический паровой утюг (поставка заказчика)	шт	5,000	36903,57	184518
127	127	Прайс	Гладильный стол (поставка заказчика)	шт	3,000	431908,93	1295727
128	128	Прайс	Мольберт выставочный регулируемый (поставка заказчика)	шт	25,000	11964,29	299107
129	129	Прайс	Полка (поставка заказчика)	шт	10,000	18928,57	189286
130	130	Прайс	Пианино (поставка заказчика)	шт	1,000	269285,71	269286
131	131	Прайс	Коврик для фитнеса (поставка заказчика)	шт	50,000	6800,00	340000
132	132	Прайс	Мат гимнастический (поставка заказчика)	шт	10,000	11500,00	115000
133	133	Прайс	Мячь футбольный (поставка заказчика)	шт	12,000	6500,00	78000
134	134	Прайс	Мяч баскетбольный (поставка заказчика)	шт	12,000	5100,00	61200
135	135	Прайс	Мяч волейбольный (поставка заказчика)	шт	12,000	5500,00	66000
136	136	Прайс	Шведская стенка (поставка заказчика)	шт	6,000	77500,00	465000
137	137	Прайс	Обруч (поставка заказчика)	шт	15,000	3000,00	45000
138	138	Прайс	Скакалка (поставка заказчика)	шт	25,000	800,00	20000
139	139	Прайс	Мяч гимнастический 55см (поставка заказчика)	шт	5,000	7300,00	36500
140	140	Прайс	Мяч гимнастический 65см (поставка заказчика)	шт	5,000	8000,00	40000
141	141	Прайс	Конус (поставка заказчика)	шт	30,000	1300,00	39000
142	142	Прайс	Массажная дорожка "Змейка" (поставка заказчика)	шт	5,000	14200,00	71000
143	143	Прайс	Саундбор (поставка заказчика)	шт	1,000	58026,79	58027
144	144	Прайс	Вешалка напольная передвижная (поставка заказчика)	шт	3,000	36607,14	109821
145	145	Прайс	Шкаф для белья (поставка заказчика)	шт	18,000	48424,11	871634

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	146	Прайс	Шкаф с отдельными гнездами (поставка заказчика)	шт	3,000	31341,68	94025
147	147	Прайс	Настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец 20 ячеек (поставка заказчика)	шт	5,000	58035,71	290179
148	148	Прайс	Настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец 25 ячеек (поставка заказчика)	шт	7,000	69642,86	487500
149	149	Прайс	Решетка для радиаторов отопления (поставка заказчика)	шт	76,000	48424,11	3680232
			ИТОГО:				**62013784**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**302204**
			Сметная прибыль				**67019**
			Итого с временными		**1,2 %**	**10857,00**	**62024641**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**5288,00**	**62029929**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**62048347**
			Итого с НДС		**12 %**	**7445802,00**	**69494149**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 в 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы. Часть: Сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1310-0408-0610 РСНБ РК 2015	Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	189169,72	189170
			Накладные расходы			*64630,26*	*64630*
			Сметная прибыль			*14012,57*	*14013*
2	2	СПРАЙС	Телекоммуникационный шкаф 19 18U 600x450x901 TOTEn W2.6418.9000	шт.	1,000	146812,50	146813
			Сметная прибыль			*10875,00*	*10875*
3	3	СПРАЙС	Оптический кросс в стойку	шт.	1,000	12053,57	12054
			Сметная прибыль			*892,86*	*893*
4	4	2308-0102-0405 РСНБ РК 2015	Коммутатор NETgEAr 24 порта	шт.	1,000	264199,32	264199
			Сметная прибыль			*19570,32*	*19570*
5	5	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Wifi роутер	шт.	1,000	22472,64	22473

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1664,64*	*1665*
6	6	СПРАЙС	SHiP Патч Панель	шт	4,000	9160,71	36643
			Сметная прибыль			*678,57*	*2714*
7	7	СПРАЙС	Соединительный кабель	шт	8,000	12053,57	96429
			Сметная прибыль			*892,86*	*7143*
8	8	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка	м кабеля	800,000	1073,13	858506
			Накладные расходы			*216,79*	*173430*
			Сметная прибыль			*79,49*	*63593*
9	9	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,800	79962,12	63970
			Сметная прибыль			*5923,12*	*4738*
10	10	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	50,000	32,40	1620
			Сметная прибыль			*2,40*	*120*
11	11	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Информационная двухпортовая розетка 2xRJ 45	шт.	7,000	664,20	4649
			Сметная прибыль			*49,20*	*344*
12	12	2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Патч корд	шт.	25,000	36,72	918
			Сметная прибыль			*2,72*	*68*
13	13	СПРАЙС	Панель питания на 8 розеток	шт	1,000	6557,14	6557
			Сметная прибыль			*485,71*	*486*
14	14	СПРАЙС	Источник бесперебойного питания	шт	1,000	144642,86	144643
			Сметная прибыль			*10714,29*	*10714*
15	15	СПРАЙС	Кабельный органайзер	шт	3,000	1783,93	5352
			Сметная прибыль			*132,14*	*396*
16	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициентк затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,414	42572,90	17625
			Накладные расходы			*10244,33*	*4241*
			Сметная прибыль			*3153,55*	*1306*
17	17	2306-1710-0112 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 35 мм	м	400,000	438,48	175392
			Сметная прибыль			*32,48*	*12992*
18	18	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	14,000	72,36	1013
			Сметная прибыль			*5,36*	*75*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2048025**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**242302**
			Сметная прибыль				**151706**
			Итого с временными		**1,2 %**	**24576,00**	**2072601**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**11969,00**	**2084570**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2126261**
			Итого с НДС		**12 %**	**255151,00**	**2381412**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 в 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Телефонные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СПРАЙС	Мини-АТС	шт	1,000	119571,43	119571
			Сметная прибыль			*8857,14*	*8857*
2	2	СПРАЙС	Плата аналоговых внутреннихлиний	шт	1,000	41464,29	41464
			Сметная прибыль			*3071,43*	*3071*
3	3	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный	шт.	7,000	4773,60	33415
			Сметная прибыль			*353,60*	*2475*
4	4	СПРАЙС	Факс	шт	1,000	44347,50	44348
			Сметная прибыль			*3285,00*	*3285*
5	5	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор	шт.	25,000	105,84	2646
			Сметная прибыль			*7,84*	*196*
6	6	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка	м кабеля	350,000	1073,13	375597

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*216,79*	*75876*
			Сметная прибыль			*79,49*	*27822*
7	7	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для связи	км	0,350	19081,44	6679
			Сметная прибыль			*1413,44*	*495*
8	8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,600	42572,90	25544
			Накладные расходы			*10244,33*	*6147*
			Сметная прибыль			*3153,55*	*1892*
9	9	2306-1710-0112 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 35 мм	м	400,000	438,48	175392
			Сметная прибыль			*32,48*	*12992*
10	10	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	200,000	72,36	14472
			Сметная прибыль			*5,36*	*1072*
11	11	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка	шт.	7,000	664,20	4649
			Сметная прибыль			*49,20*	*344*
			ИТОГО:				**843777**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**82022**
			Сметная прибыль				**62502**
			Итого с временными		**1,2 %**	**10125,00**	**853902**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**4931,00**	**858833**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**876010**
			Итого с НДС		**12 %**	**105121,00**	**981131**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада № 51 в 27 микрорайоне г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖ				
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	31,120	5888,86	183261
			Накладные расходы			*2512,92*	*78202*
			Сметная прибыль			*436,21*	*13575*
2	2	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары. Демонтаж	м2 тротуара	323,000	800,48	258555
			Накладные расходы			*376,06*	*121468*
			Сметная прибыль			*59,29*	*19152*
3	3	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические. Демонтаж	м оград	453,900	4322,36	1961918
			Накладные расходы			*1845,09*	*837486*
			Сметная прибыль			*320,17*	*145327*
			Раздел: Покрытие благоустройства				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	280,000	3528,61	988011
			Накладные расходы			*933,39*	*261349*
			Сметная прибыль			*261,38*	*73186*
5	5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,600	63867,96	804736
			Сметная прибыль			*4730,96*	*59610*
6	6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	783,860	1177,14	922717
			Накладные расходы			*141,27*	*110737*
			Сметная прибыль			*87,20*	*68349*
7	7	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	783,860	1349,76	1058020
			Накладные расходы			*93,81*	*73537*
			Сметная прибыль			*99,98*	*78372*
8	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	783,860	1358,50	1064875
			Накладные расходы			*93,81*	*73537*
			Сметная прибыль			*100,63*	*78880*
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	900,370	3528,61	3177054
			Накладные расходы			*933,39*	*840395*
			Сметная прибыль			*261,38*	*235337*
10	10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,406	63867,96	920077
			Сметная прибыль			*4730,96*	*68154*
11	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	246,672	4362,48	1076102
			Накладные расходы			*431,71*	*106490*
			Сметная прибыль			*323,15*	*79711*
12	12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2055,600	4034,75	8293831
			Накладные расходы			*488,14*	*1003414*
			Сметная прибыль			*298,87*	*614358*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	758,900	1177,14	893335
			Накладные расходы			*141,27*	*107211*
			Сметная прибыль			*87,20*	*66173*
14	14	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	758,900	7291,60	5533594
			Накладные расходы			*1113,48*	*845020*
			Сметная прибыль			*540,12*	*409896*
15	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	465,600	1358,50	632518
			Накладные расходы			*93,81*	*43680*
			Сметная прибыль			*100,63*	*46853*
16	16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	465,600	2919,56	1359347
			Накладные расходы			*3,17*	*1475*
			Сметная прибыль			*216,26*	*100692*
17	17	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	465,600	2457,70	1144307
			Накладные расходы			*511,72*	*238255*
			Сметная прибыль			*182,05*	*84763*
18	18	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	465,600	5476,83	2550010
			Накладные расходы			*633,82*	*295106*
			Сметная прибыль			*405,69*	*188890*
19	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	250,000	1358,50	339625
			Накладные расходы			*93,81*	*23453*
			Сметная прибыль			*100,63*	*25157*
20	20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	250,000	1061,66	265414
			Накладные расходы			*1,15*	*288*
			Сметная прибыль			*78,64*	*19660*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	1127-0403-1202 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	250,000	99,55	24886
			Накладные расходы			*47,63*	*11907*
			Сметная прибыль			*7,37*	*1843*
22	22	2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	250,000	10519,20	2629800
			Сметная прибыль			*779,20*	*194800*
			Раздел: МАФ				
23	23	8601-0302-0116 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 2С-3Б	шт.	13,000	49831,52	647810
			Накладные расходы			*13524,30*	*175816*
			Сметная прибыль			*3691,22*	*47986*
24	24	8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-1А	шт.	16,000	26069,15	417106
			Накладные расходы			*7172,10*	*114754*
			Сметная прибыль			*1931,05*	*30897*
25	25	8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3	шт.	27,000	19184,41	517979
			Накладные расходы			*7626,34*	*205911*
			Сметная прибыль			*1421,07*	*38369*
26	26	8601-0104-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Качели двойные, металлические	комплект	12,000	222677,80	2672134
			Накладные расходы			*12981,15*	*155774*
			Сметная прибыль			*16494,65*	*197936*
27	27	8601-0102-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Горка-скат, тип 2Б	шт.	12,000	84291,87	1011502
			Накладные расходы			*12756,03*	*153072*
			Сметная прибыль			*6243,84*	*74926*
28	28	8601-0101-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Карусель, тип 1	шт.	12,000	53988,08	647857
			Накладные расходы			*8613,96*	*103368*
			Сметная прибыль			*3999,12*	*47989*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	8601-0204-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	12,000	48699,17	584390
			Накладные расходы			*12270,82*	*147250*
			Сметная прибыль			*3607,35*	*43288*
30	30	8601-0103-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Сетка для лазания, тип 2	шт.	1,000	51979,77	51980
			Накладные расходы			*10111,42*	*10111*
			Сметная прибыль			*3850,35*	*3850*
31	31	8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Шведская стенка	шт.	12,000	110836,91	1330043
			Накладные расходы			*13753,77*	*165045*
			Сметная прибыль			*8210,14*	*98522*
32	32	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка-балансир, тип 2	шт.	12,000	19870,39	238445
			Накладные расходы			*3021,51*	*36258*
			Сметная прибыль			*1471,88*	*17663*
33	33	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2,000	175106,59	350213
			Накладные расходы			*9466,73*	*18933*
			Сметная прибыль			*12970,86*	*25942*
34	34	8601-0805-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота для мини-футбола	комплект	2,000	244956,91	489914
			Накладные расходы			*7047,95*	*14096*
			Сметная прибыль			*18144,96*	*36290*
35	35	8601-0109-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Игровой модуль "Песочница" со счетами	комплект	12,000	262823,36	3153880
			Накладные расходы			*21617,96*	*259416*
			Сметная прибыль			*19468,40*	*233621*
36	36	8601-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Навес беседки, тип 1А	шт.	12,000	168101,96	2017223
			Накладные расходы			*34304,96*	*411660*
			Сметная прибыль			*12452,00*	*149424*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	8601-0401-0102 УСН РК 8.02-03-2017	**Навес беседки, тип 1Б**	шт.	12,000	400356,17	4804274
			Накладные расходы			*77658,16*	*931898*
			Сметная прибыль			*29656,01*	*355872*
38	38	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Столб ограждения. Установка**	шт.	14,000	12143,16	170004
			Накладные расходы			*1891,66*	*26483*
			Сметная прибыль			*899,49*	*12593*
39	39	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Рама РМ-1. Монтаж**	т конструкций	0,268	664059,32	177981
			Накладные расходы			*39329,04*	*10541*
			Сметная прибыль			*49189,58*	*13184*
40	40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Устройство**	м3	2,000	37024,97	74050
			Накладные расходы			*5602,55*	*11205*
			Сметная прибыль			*2742,59*	*5485*
41	41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,440	1809,47	2606
			Накладные расходы			*327,81*	*472*
			Сметная прибыль			*134,03*	*193*
42	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,000	1260,16	5041
			Накладные расходы			*280,46*	*1122*
			Сметная прибыль			*93,35*	*373*
43	43	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Решетка ДС-1**	м2	1,560	3599,14	5615
			Накладные расходы			*406,11*	*634*
			Сметная прибыль			*266,60*	*416*
44	44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,400	1809,47	6152
			Накладные расходы			*327,81*	*1115*
			Сметная прибыль			*134,03*	*456*
45	45	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,980	31390,90	30763
			Накладные расходы			*2331,66*	*2285*
			Сметная прибыль			*2325,25*	*2279*
46	46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,008	290289,96	2256

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21502,96*	*167*
47	47	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка	м3 кладки	2,474	13888,31	34354
			Накладные расходы			*4475,05*	*11069*
			Сметная прибыль			*1028,76*	*2545*
48	48	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,474	8164,80	20196
			Сметная прибыль			*604,80*	*1496*
49	49	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	24,740	653,23	16161
			Накладные расходы			*291,45*	*7211*
			Сметная прибыль			*48,39*	*1197*
50	50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,150	3646,98	11488
			Накладные расходы			*1327,78*	*4183*
			Сметная прибыль			*270,15*	*851*
51	51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,260	1901,97	2396
			Накладные расходы			*692,46*	*873*
			Сметная прибыль			*140,89*	*178*
52	52	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,270	1913,16	517
			Накладные расходы			*343,91*	*93*
			Сметная прибыль			*141,72*	*38*
53	53	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,160	37824,99	119527
			Накладные расходы			*4739,32*	*14976*
			Сметная прибыль			*2801,85*	*8854*
54	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	221706,72	36715
			Сметная прибыль			*16422,72*	*2720*
55	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	215253,72	8266
			Сметная прибыль			*15944,72*	*612*
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,800	1324,48	26225
			Накладные расходы			*290,52*	*5752*
			Сметная прибыль			*98,11*	*1943*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	5,400	1640,94	8861
			Накладные расходы			*173,13*	*935*
			Сметная прибыль			*121,55*	*656*
58	58	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,400	14268,56	91319
			Накладные расходы			*3690,26*	*23618*
			Сметная прибыль			*1056,93*	*6764*
59	59	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	5,760	8164,80	47029
			Сметная прибыль			*604,80*	*3484*
60	60	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,000	946,59	1893
			Накладные расходы			*306,72*	*613*
			Сметная прибыль			*70,12*	*140*
61	61	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,052	64652,04	3362
			Сметная прибыль			*4789,04*	*249*
62	62	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	0,720	135599,61	97632
			Накладные расходы			*24770,87*	*17835*
			Сметная прибыль			*10044,42*	*7232*
63	63	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	2,900	138393,45	401341
			Накладные расходы			*24035,64*	*69703*
			Сметная прибыль			*10251,37*	*29729*
64	64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,620	12183,17	44103
			Накладные расходы			*914,88*	*3312*
			Сметная прибыль			*902,46*	*3267*
65	65	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	24,420	9940,94	242758
			Накладные расходы			*2018,83*	*49300*
			Сметная прибыль			*736,37*	*17982*
66	66	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,120	4880,65	586

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*774,05*	*93*
			Сметная прибыль			*361,53*	*43*
67	67	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,100	2346,08	148038
			Накладные расходы			*749,83*	*47314*
			Сметная прибыль			*173,78*	*10966*
68	68	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,100	2692,91	169923
			Накладные расходы			*840,64*	*53045*
			Сметная прибыль			*199,47*	*12587*
69	69	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	63,100	1616,14	101979
			Накладные расходы			*511,09*	*32250*
			Сметная прибыль			*119,71*	*7554*
70	70	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	17,200	2287,75	39349
			Накладные расходы			*770,99*	*13261*
			Сметная прибыль			*169,46*	*2915*
71	71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,200	1913,16	32906
			Накладные расходы			*343,91*	*5915*
			Сметная прибыль			*141,72*	*2438*
72	72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,580	33252,44	85791
			Накладные расходы			*3913,33*	*10096*
			Сметная прибыль			*2463,14*	*6355*
73	73	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	17,200	2570,00	44204
			Накладные расходы			*530,38*	*9122*
			Сметная прибыль			*190,37*	*3274*
74	74	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	17,200	7558,67	130009
			Накладные расходы			*759,57*	*13065*
			Сметная прибыль			*559,90*	*9630*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,200	1591,84	27380
			Накладные расходы			*510,11*	*8774*
			Сметная прибыль			*117,91*	*2028*
			Раздел: Озеленение				
76	76	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	4615,000	15,43	71209
			Накладные расходы			*3,76*	*17362*
			Сметная прибыль			*1,14*	*5275*
77	77	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4615,000	729,30	3365713
			Накладные расходы			*247,72*	*1143223*
			Сметная прибыль			*54,02*	*249312*
78	78	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4615,000	388,82	1794409
			Накладные расходы			*88,84*	*409976*
			Сметная прибыль			*28,80*	*132919*
79	79	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комомземли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	121,000	13585,88	1643891
			Накладные расходы			*5343,08*	*646513*
			Сметная прибыль			*1006,36*	*121770*
80	80	2501-0203-4501 РСНБ РК 2015	Ясень ланцетный (зеленый), с комом, высотой до 1 м	шт.	28,000	4623,48	129457
			Сметная прибыль			*342,48*	*9589*
81	81	2501-0103-1304 РСНБ РК 2015	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	9,000	16762,68	150864
			Сметная прибыль			*1241,68*	*11175*
82	82	2501-0103-1102 РСНБ РК 2015	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 0,5 до 1 м	шт.	84,000	22025,52	1850144
			Сметная прибыль			*1631,52*	*137048*
83	83	1147-0108-0103 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	231,000	828,84	191462
			Накладные расходы			*296,04*	*68384*
			Сметная прибыль			*61,40*	*14182*
84	84	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	231,000	1194,60	275952

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*480,74*	*111051*
			Сметная прибыль			*88,49*	*20441*
85	85	2501-0203-0702 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	924,000	4040,28	3733219
			Сметная прибыль			*299,28*	*276535*
			Раздел: Ограждение территории				
86	86	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,760	5742,55	170898
			Накладные расходы			*2090,73*	*62220*
			Сметная прибыль			*425,37*	*12659*
87	87	1127-0602-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	181,560	588,31	106814
			Накладные расходы			*112,64*	*20450*
			Сметная прибыль			*43,58*	*7912*
88	88	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	15,210	32734,05	497885
			Накладные расходы			*3576,68*	*54401*
			Сметная прибыль			*2424,74*	*36880*
89	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	363,120	1324,48	480944
			Накладные расходы			*290,52*	*105492*
			Сметная прибыль			*98,11*	*35625*
90	90	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	23,351	127279,22	2972097
			Накладные расходы			*39329,04*	*918372*
			Сметная прибыль			*9428,09*	*220155*
91	91	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	23,535	554208,48	13043352
			Сметная прибыль			*41052,48*	*966174*
92	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	635,448	150,97	95934
			Накладные расходы			*34,46*	*21895*
			Сметная прибыль			*11,18*	*7106*
93	93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	635,448	247,20	157085
			Накладные расходы			*40,45*	*25704*
			Сметная прибыль			*18,31*	*11636*
			ИТОГО:				**88216847**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**12037678**
			Сметная прибыль				**6534581**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1058602,00**	**89275449**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**515566,00**	**89791015**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**91586835**
			Итого с НДС		**12 %**	**10990420,00**	**102577255**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____