**С П Р А В К А №1**

**о стоимости выполненных работ**

**от 28.05. 2019 г.**

Форма КС-3

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау

**Подрядчик:** ТОО "АҚ-ЖОЛ"

**Инженер:** ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

**Наименование стройки:** «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

**Договор:** №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **с начало строительства** | | **с начало года** | | **за отчетный месяц** | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| | **Затраты подрядчика:** | | | | | | |
| 1 | Общестроительные работы | 34 236 940 | 38 345 373 | 34 236 940 | 38 345 373 | 34 236 940 | 38 345 373 |
| | в том числе оборудование | | | | | | |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **34 236 940** | **38 345 373** | **34 236 940** | **38 345 373** | **34 236 940** | **38 345 373** |
| | **Оплата через заказчика:** | | | | | | |
| 2 | Инжиниринговые услуги | 1 052 335 | 1 178 615 | 1 052 335 | 1 178 615 | 1 052 335 | 1 178 615 |
| 3 | Авторский надзор | 425 011 | 476 012 | 425 011 | 476 012 | 425 011 | 476 012 |
| | **Всего к оплате с авторским и техническим надзором** | **35 714 286** | **40 000 000** | **35 714 286** | **40 000 000** | **35 714 286** | **40 000 000** |

**Заказчик :**
ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау"

Руководитель отдела:

_____ **Е.Е. Алдыбаев**

**Инженер:**
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Директор:

_____ **Д.С.Егембердиев**

**Подрядчик:**
ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Директор:

_____ **С.К.Атаев**

Форма КС-2

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау
**Подрядчик:** ТОО "АК-ЖОЛ"
**Инженер:** ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
**Наименование стройки:** «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»
**Договор:** №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

# А К Т
## приемки выполненных работ №1
## от " 28 " мая 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 2803,7919 | | 140,57 | 133,58 | 394137 | 374517 | -- | 76776 | 508586 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,00 | 31,03 | 19619 | 87014 | | 37673 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 211,0381 | | 1681,68 | -- | 354899 | -- | -- | 255527 | 659260 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1681,68 | -- | 354899 | -- | | 48834 | |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение в отвал на 20м/** | м3 грунта | 3014,83 | | 44,22 | 44,22 | 133308 | 133308 | -- | 33575 | 180234 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 15,47 | -- | 46632 | | 13351 | |
| 4 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 3014,83 | | 37,83 | 37,83 | 114065 | 114065 | -- | 28728 | 154217 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 13,23 | -- | 39901 | | 11424 | |
| 5 | 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | **Устройство подушек из местного галечникова грунта методом послойной укатки** | м3 | 636 | | 404,26 | 402,86 | 257112 | 256219 | 77 | 56531 | 338734 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1,28 | 122,17 | 816 | 77699 | | 25091 | |
| 6 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 грунта | 495,536 | 30,99 | 30,99 | 15357 | 15357 | -- | 3868 | 20763 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 10,84 | -- | 5372 | | 1538 | |
| 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 123,884 | 730,94 | -- | 90552 | -- | -- | 65198 | 168210 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 730,94 | -- | 90552 | -- | | 12460 | |
| 8 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 грунта | 818 | 30,99 | 30,99 | 25350 | 25350 | -- | 6385 | 34274 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 10,84 | -- | 8868 | | 2539 | |
| 9 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 818 | 15,30 | 15,30 | 12518 | 12518 | -- | 3153 | 16924 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 5,35 | -- | 4379 | | 1254 | |
| 10 | 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ | м3 грунта | 50 | 243,40 | 233,11 | 12170 | 11656 | 6 | 2527 | 15872 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10,17 | 60,03 | 508 | 3001 | | 1176 | |
| 11 | 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км | т | 87,5 | 176,00 | -- | 15400 | -- | | -- | 16632 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1232 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 1424868 | 942991 | 83 | 532268 | 2113706 |
| | | | | | | | 466395 | 272865 | -- | 156572 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 1424868 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 82 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 739260 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 15400 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 532267 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 156571 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2113706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 725 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 739260 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2113706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 725 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 739260 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-77-81) | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство В3,5 ССЦ | м3 | 52,18 | 17405,33 | 1063,69 | 908210 | 55504 | 797197 | 60207 | 1045890 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1063,80 | 204,14 | 55509 | 10652 | | 77473 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 ССЦ | м3 | 45,34 | 22741,45 | 1960,37 | 1031097 | 88883 | 779316 | 162720 | 1289323 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 3592,80 | 351,03 | 162898 | 15916 | | 95505 | |
| 14 | 1106-0101-0121<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В15 ССЦ | м3 | 261,1 | 21272,12 | 1746,35 | 5554150 | 455971 | 4420677 | 690160 | 6743855 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2594,80 | 309,90 | 677502 | 80915 | | 499545 | |
| 15 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,630504 | 200098,00 | -- | 126163 | -- | 126163 | -- | 136256 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10093 | |
| 16 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,38428 | 192860,00 | -- | 459832 | -- | 459832 | -- | 496619 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36787 | |
| 17 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1,С-2,С-3,С-4/ | т | 3,014784 | 17095,97 | 904,01 | 51541 | 2725 | 878 | 44373 | 103587 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15900,96 | 273,36 | 47938 | 824 | | 7673 | |
| 18 | 1106-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В12,5 ССЦ | м3 | 6,4 | 29252,42 | 2453,81 | 187215 | 15704 | 115183 | 54058 | 260575 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 8801,21 | 480,67 | 56328 | 3076 | | 19302 | |
| 19 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Установка просмоленных досок | м3 древесины в конструкции | 0,63404 | 28553,26 | 952,38 | 18104 | 604 | 4518 | 11915 | 32421 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 20475,00 | 405,36 | 12982 | 257 | | 2402 | |
| 20 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,63404 | 52390,00 | -- | 33217 | -- | 33217 | -- | 35875 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2657 | |
| 21 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0921 | 254401,00 | -- | 23430 | -- | 23430 | -- | 25305 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |
| 22 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09516 | 200098,00 | -- | 19041 | -- | 19041 | -- | 20565 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1523 | |
| 23 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,36144 | 187146,00 | -- | 67642 | -- | 67642 | -- | 73053 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5411 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Анкерный выпуск Ан-1/ | т | 0,4566 | 17006,34 | 1252,44 | 7765 | 572 | 133 | 6559 | 15470 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15462,90 | 321,60 | 7060 | 147 | | 1146 | |
| 25 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,2078 | 12860,66 | 1251,94 | 2672 | 260 | 6 | 2285 | 5354 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 11576,80 | 505,00 | 2406 | 105 | | 397 | |
| 26 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2078 | 192860,00 | -- | 40076 | -- | 40076 | -- | 43282 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3206 | |
| 27 | 1123-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0328 | 513559,96 | 3186,14 | 16845 | 105 | 4485 | 12175 | 31341 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 373635,00 | 1291,46 | 12255 | 42 | | 2322 | |
| 28 | 2301-1201-1101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 /ГИЛЬЗЫ/ | м | 33,0624 | 960,00 | -- | 31740 | -- | 31740 | -- | 34279 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2539 | |
| 29 | 1116-0301-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,5 | 1219,39 | 105,22 | 6707 | 579 | 163 | 6045 | 13772 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1084,59 | 36,95 | 5965 | 203 | | 1020 | |
| 30 | 2301-0201-0214<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗЫ/ | м | 5,5 | 3913,00 | -- | 21522 | -- | 21522 | -- | 23243 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1722 | |
| 31 | 1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2 | м2 | 129,6 | 792,42 | 10,01 | 102698 | 1298 | 54764 | 43914 | 158341 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 359,84 | 4,50 | 46636 | 584 | | 11729 | |
| 32 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 842 | 828,67 | 20,45 | 697738 | 17219 | 482737 | 185701 | 954114 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 234,90 | 2,25 | 197782 | 1896 | | 70675 | |
| | | СТЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ | | | | | | | | | |
| 33 | 1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В12,5 ССЦ | м3 | 225,5 | 20266,32 | 1243,41 | 4570055 | 280388 | 3614128 | 669098 | 5658285 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2995,74 | 264,89 | 675539 | 59733 | | 419132 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 13977461 | 919811 | 11096848 | 1949210 | 17200805 |
| | | | | | | | 1960801 | 174351 | -- | 1274133 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13917493 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10274023 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2128983 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 769402 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1943164 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1268853 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17129509 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2126 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2128983 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 59968 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 163 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6168 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 53261 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6045 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5281 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 71294 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6168 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17200803 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2131 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2135151 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000** | | | | | | | | | |
| | | **ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм. -0,180 (АС-49)** | | | | | | | | | |
| 34 | 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 96 | 6466,21 | 1227,84 | 620756 | 117873 | 230637 | 350091 | 1048515 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2835,90 | 254,59 | 272246 | 24441 | | 77668 | |
| 35 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 672,192 | 5091,00 | -- | 3422129 | -- | 3422129 | -- | 3695900 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 273770 | |
| 36 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ММ-9,ММ-10,ММ-11** | т | 0,0486 | 36630,35 | 1947,36 | 1780 | 95 | 20 | 1542 | 3588 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 34258,50 | 597,89 | 1665 | 29 | | 266 | |
| 37 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0486 | 200098,00 | -- | 9725 | -- | 9725 | -- | 10503 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 778 | |
| 38 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,0486 | 109661,00 | -- | 5330 | -- | 5330 | -- | 5756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 426 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-49,52)** | | | | | | | | | |
| 39 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство** | м3 | 1,6254 | 28742,94 | 2582,43 | 46719 | 4197 | 29698 | 12373 | 63819 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7889,81 | 475,37 | 12824 | 773 | | 4727 | |
| 40 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,02079 | 200098,00 | -- | 4160 | -- | 4160 | -- | 4493 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| 41 | 2105-0301-3002<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,150822 | 196759,00 | -- | 29676 | -- | 29676 | -- | 32050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2374 | |
| 42 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0671328 | 192860,00 | -- | 12947 | -- | 12947 | -- | 13983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1036 | |
| 43 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0879228 | 17006,34 | 1252,44 | 1495 | 110 | 25 | 1263 | 2979 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15462,90 | 321,60 | 1360 | 28 | | 221 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -75,6м (АС-49,52) | | | | | | | | | |
| 44 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство | м3 | 1,9656 | 28742,94 | 2582,43 | 56497 | 5076 | 35913 | 14963 | 77177 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7889,81 | 475,37 | 15508 | 934 | | 5717 | |
| 45 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,029862 | 192860,00 | -- | 5759 | -- | 5759 | -- | 6220 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| 46 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08316 | 200098,00 | -- | 16640 | -- | 16640 | -- | 17971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1331 | |
| 47 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,113022 | 17095,97 | 904,01 | 1932 | 102 | 33 | 1664 | 3883 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15900,96 | 273,36 | 1797 | 31 | | 288 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -75,6м (АС-49,52) | | | | | | | | | |
| 48 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство | м3 | 10,2816 | 28742,94 | 2582,43 | 295523 | 26552 | 187851 | 78267 | 403693 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7889,81 | 475,37 | 81120 | 4888 | | 29903 | |
| 49 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2685312 | 192860,00 | -- | 51789 | -- | 51789 | -- | 55932 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4143 | |
| 50 | 2105-0301-3002<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,751464 | 196759,00 | -- | 147857 | -- | 147857 | -- | 159686 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11829 | |
| 51 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1134 | 200098,00 | -- | 22691 | -- | 22691 | -- | 24506 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1815 | |
| 52 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3819312 | 17006,34 | 1252,44 | 6495 | 478 | 111 | 5486 | 12940 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15462,90 | 321,60 | 5906 | 123 | | 959 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57) | | | | | | | | | |
| 53 | 1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство | м3 | 2,16 | 33718,92 | 2826,94 | 72833 | 6106 | 42648 | 22899 | 103390 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11147,60 | 502,06 | 24079 | 1084 | | 7659 | |
| 54 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05544 | 254401,00 | -- | 14104 | -- | 14104 | -- | 15232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1128 | |
| 55 | 2105-0301-3002<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,252 | 196759,00 | -- | 49583 | -- | 49583 | -- | 53550 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3967 | |
| 56 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИКСАТОР | т | 0,00153 | 199188,00 | -- | 305 | -- | 305 | -- | 329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 57 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02376 | 200098,00 | -- | 4754 | -- | 4754 | -- | 5135 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| 58 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,27576 | 17006,34 | 1252,44 | 4690 | 345 | 81 | 3961 | 9343 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15462,90 | 321,60 | 4264 | 89 | | 692 | |
| 59 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1 | т | 0,0168 | 192860,00 | -- | 3240 | -- | 3240 | -- | 3499 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 259 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57) | | | | | | | | | |
| 60 | 1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство | м3 | 2,58 | 33718,92 | 2826,94 | 86995 | 7294 | 50940 | 27351 | 123494 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 11147,60 | 502,06 | 28761 | 1295 | | 9148 | |
| 61 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,079464 | 254401,00 | -- | 20216 | -- | 20216 | -- | 21833 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | |
| 62 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3 | 196759,00 | -- | 59028 | -- | 59028 | -- | 63750 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4722 | |
| 63 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИКСАТОР | т | 0,001632 | 199188,00 | -- | 325 | -- | 325 | -- | 351 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 64 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02862 | 200098,00 | -- | 5727 | -- | 5727 | -- | 6185 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| 65 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,32862 | 17095,97 | 904,01 | 5618 | 297 | 96 | 4837 | 11291 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15900,96 | 273,36 | 5225 | 90 | | 836 | |
| 66 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1 | т | 0,0168 | 192860,00 | -- | 3240 | -- | 3240 | -- | 3499 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 259 | |
| | | ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ серии 2.144-1/88 УЗЕЛ 175 | | | | | | | | | |
| 67 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 681,3 | 1594,04 | 131,56 | 1086018 | 89628 | 838710 | 175782 | 1362744 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 231,44 | 43,04 | 157680 | 29322 | | 100944 | |
| 68 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм | м3 подстилающего слоя | 54,504 | 19250,27 | 8,16 | 1049217 | 445 | 876417 | 162013 | 1308128 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3162,24 | -- | 172355 | -- | | 96898 | |
| 69 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм. Устройство | м2 покрытия | 681,3 | 901,89 | 87,43 | 614459 | 59567 | 353460 | 208848 | 889172 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 295,66 | 30,45 | 201432 | 20746 | | 65865 | |
| 70 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | м2 покрытия | 681,3 | -178,17 | -7,63 | -121385 | -5200 | -104579 | -13202 | -145354 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | -17,04 | -3,58 | -11606 | -2439 | | -10767 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 7718868 | 312966 | 6431286 | 1058138 | 9479165 |
| | | | | | | | 974616 | 81434 | -- | 702160 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 7718868 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 2542061 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1056050 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 467096 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3422129 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1058136 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 702160 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9479164 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1133 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1056050 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 9479164 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1133 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1056050 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)** | | | | | | | | | | |
| 71 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 1134,9917 | 5091,00 | -- | 5778243 | -- | 5778243 | -- | 6240502 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 462259 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | | 5778243 | -- | 5778243 | -- | 6240502 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 462259 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5778243 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 5778243 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 462259 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6240502 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 6240502 | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | 35034178 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | 3401812 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | 2175768 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 528650 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | 23306460 | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | 15400 | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 3539616 | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 2595124 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | **35 034 178** |
| **В том числе :** | | | |
| **Накладные расходы** | | | |
| **Сметная прибыль** | | | |
| **Итого с временными** | **0,90%** | **315 308** | **35 349 486** |
| **Итого с зимними удорожаниями** | **0,49%** | **173 212** | **35 522 698** |
| **Непредвиданные работы и затраты** | **2,00%** | **710 454** | **36 233 152** |
| **Оборудование** | | | **0** |
| **ИТОГО сметная стоимость** | | | **36 233 152** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | | **1,049896** | **38 041 045** | | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **4 564 925** | **42 605 970** | | | | | |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,89999999873** | | **0,89999999873** | | **38 345 373** | | | | | |
| | | **ИТОГО к оплате** | | | | **38 345 373** | | | | | |

**Инженер:**
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

**Инженер эксперт:** _____ **А.Зейнетов**

**Подрядчик:**
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:

**С.К.Атаев**

Нач.участка Асев А.