Форма КС-3

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ
от 25.06. 2019 г.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		**с начало года**		**за отчетный месяц**	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	102 710 820	115 036 118	102 710 820	115 036 118	68 473 880	76 690 745
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**102 710 820**	**115 036 118**	**102 710 820**	**115 036 118**	**68 473 880**	**76 690 745**
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги	3 157 004	3 535 845	3 157 004	3 535 845	2 104 669	2 357 230
3	Авторский надзор	1 275 033	1 428 037	1 275 033	1 428 037	850 022	952 025
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором	**107 142 857**	**120 000 000**	**107 142 857**	**120 000 000**	**71 428 571**	**80 000 000**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Кентау" Акимата города Кентау"
Руководитель отдела:
_____ **Е.Б.Алдыбаев**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор:
_____ **Д.С.Егембердиев**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор:
_____ **С.К.Атаев**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ №2
от " 25 " июня 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000									
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(27)шт (АС-7)									
1	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки, В 12,5. Устройство**	м3	2,43	40414,10	4254,44	98206	10338	57276	29519	137943
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	30592	1847		10218	
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10098	192860,00	--	19475	--	19475	--	21033
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21222	200098,00	--	42465	--	42465	--	45862
		СП - 8%			--	--	--	--		3397	
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3132	17006,34	1252,44	5326	392	91	4499	10611
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4843	101		786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165472	10731	119307	34018	215449
							35434	1948	--	15959	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				165472				
		Материалы	Тенге				57368				
		Всего заработная плата	Тенге					37382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61940				
		Накладные расходы	Тенге				34018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				15959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					37382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				215450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					37382			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000 АЛЬБОМ 1									
		СТЕНЫ									
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	480	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	9571648 1950384	1122432 216192	6498832	2014916 926925	12513489
6	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов** НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	1203,48	-246,59 -246,59	-- --	-296771 -296771	-- --	--	-275997 -45821	-618589
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	620	19797,73 3920,10	2338,40 450,40	12274595 2430462	1449808 279248	8394325	2520030 1183570	15978195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				21549472 4084075	2572240 495440	14893157 --	4258949 2064674	27873095
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21549472				
	Материалы		Тенге				14893157				
	Всего заработная плата		Тенге					4579515			
		Накладные расходы	Тенге				4258949				
		Сметная прибыль	Тенге				2064674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27873095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5071
		Сметная заработная плата	Тенге					4579515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27873095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5071
		Сметная заработная плата	Тенге					4579515			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ									
8	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Пеноблок** СП - 8%	м3	0,0929016	18339,00 --	-- --	1704 --	-- --	1704	-- 136	1840
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-36)									
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	1,554	192860,00 --	-- --	299704 --	-- --	299704	-- 23976	323681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23828	200098,00	--	47679	--	47679	--	51494
		СП - 8%			--	--	--	--		3814	
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,79228	58407,71	2120,51	104683	3801	--	94834	215478
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	100882	1090		15961	
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	936,5078	3045,14	240,27	2851797	225015	1559332	1033035	4195618
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	1067450	43340		310787	
		УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ВОЗВОДИМЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ 1-ГО И ТИПОВОГО ЭТАЖА									
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,66	19890,83	8,16	291600	120	245122	43577	361991
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	46358	--		26814	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94977	192860,00	--	376033	--	376033	--	406115
		СП - 8%			--	--	--	--		30083	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,94977	12860,66	1251,94	25075	2441	62	21437	50233
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	22572	985		3721	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(6+24)шт,ПРМ-1/1(6+24)шт,ПРМ-3(21+99)шт,ПРМ-4(12+48)шт,ПРМ-5(3+12)шт,ПРМ-6(3+12)шт(АС-27,30,33)									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	10,5337	40414,10	4254,44	425710	44815	248285	127961	597965
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	132610	8007		44294	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4478	200098,00	--	289702	--	289702	--	312878
		СП - 8%			--	--	--	--		23176	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,36664	192860,00	--	456430	--	456430	--	492945
		СП - 8%			--	--	--	--		36514	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0422	187146,00	--	195044	--	195044	--	210647
		СП - 8%			--	--	--	--		15603	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,214	17006,34	1252,44	20646	1520	354	17438	41130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	18772	390		3047	
		ПОЯС ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-2 (3шт)с козырьком(АС-34)									
21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,75	40414,10	4254,44	30311	3191	17678	9111	42575
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	9442	570		3154	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04752	200098,00	--	9509	--	9509	--	10269
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0228	192860,00	--	4397	--	4397	--	4749
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07032	17006,34	1252,44	1196	88	21	1010	2382
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1087	23		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5431218	280991	3751056	1348403	7321990
							1399174	54404	--	542369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5431218				
	Материалы		Тенге				2070852				
	Всего заработная плата		Тенге					1453579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1678498				
	Местные материалы		Тенге				1704				
		Накладные расходы	Тенге				1348403				
		Сметная прибыль	Тенге				542370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7321990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1526
		Сметная заработная плата	Тенге					1453579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7321990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1526
		Сметная заработная плата	Тенге					1453579			
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТКАНАЛЫ									
25	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	12,99	33984,83	1759,32	441463	22854	267274	148765	637446
		НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	151335	8627		47218	
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "1","12"-2 шт(АС-40)									
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,072	58407,71	2120,51	4205	153	--	3810	8656
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	4053	44		641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0029526	254401,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0319088	254401,00	--	8118	--	8118	--	8767
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068	192860,00	--	1311	--	1311	--	1416
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02968	200098,00	--	5939	--	5939	--	6414
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	200098,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01928	192860,00	--	3718	--	3718	--	4016
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012	17095,97	904,01	205	11	3	177	412
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	191	3		31	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00116	200098,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014208	192860,00	--	2740	--	2740	--	2959
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0076	17095,97	904,01	130	7	2	112	261
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	121	2		19	
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "4","5","8","9" -2 шт(АС-41)									
37	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0802	58407,71	2120,51	4684	170	--	4244	9642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%			56287,20	608,04	4514	49		714	
38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00741	254401,00	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
39	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08008	254401,00	--	20372	--	20372	--	22002
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	192860,00	--	2623	--	2623	--	2833
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05936	200098,00	--	11878	--	11878	--	12828
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	200098,00	--	2305	--	2305	--	2490
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	192860,00	--	9874	--	9874	--	10664
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0314	17095,97	904,01	537	28	10	462	1079
		НР - 91%, СП - 8%			15900,96	273,36	499	9		80	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00232	200098,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028416	192860,00	--	5480	--	5480	--	5919
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0154	17095,97	904,01	263	14	4	227	529
		НР - 91%, СП - 8%			15900,96	273,36	245	4		39	
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "2","6","10"-3 шт(АС-42)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3591336	58407,71	2120,51	20976	762	--	19003	43177
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	20215	218		3198	
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3117336	254401,00	--	79305	--	79305	--	85650
		СП - 8%			--	--	--	--		6344	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	192860,00	--	9142	--	9142	--	9873
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	200098,00	--	2881	--	2881	--	3112
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05784	192860,00	--	11155	--	11155	--	12047
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18	17095,97	904,01	3077	163	52	2649	6185
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2862	49		458	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007395	200098,00	--	1480	--	1480	--	1598
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094572	192860,00	--	18239	--	18239	--	19698
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036	17095,97	904,01	615	33	10	530	1237
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	572	10		92	
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","7","11" -3 шт(АС-44)									
57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18	58407,71	2120,51	10513	382	--	9524	21641
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	10132	109		1603	
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3117336	254401,00	--	79305	--	79305	--	85650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6344	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	192860,00	--	9142	--	9142	--	9873
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007395	200098,00	--	1480	--	1480	--	1598
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094572	192860,00	--	18239	--	18239	--	19698
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	200098,00	--	2881	--	2881	--	3112
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05784	192860,00	--	11155	--	11155	--	12047
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
64	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036	17095,97	904,01	615	33	10	530	1237
		НР - 91% СП - 8%			15900,96	273,36	572	10		92	
65	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	51103,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
66	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,222345	319240,00	--	70981	--	70981	--	76660
		СП - 8%			--	--	--	--		5679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				882060	24607	662136	190033	1157857
							195311	9135	--	85764	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				882060				
		Материалы	Тенге				267367				
		Всего заработная плата	Тенге					204445			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				394774				
		Накладные расходы	Тенге				190031				
		Сметная прибыль	Тенге				85767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1157858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					204445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1157858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					204445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1 (6шт) (АС-46)									
		РАМЫ РМ-1(6шт)									
67	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	9,06	34520,54	5972,94	312756	54115	166396	93403	438651
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	92245	10395		32493	
68	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,36	44271,16	6095,85	148751	20482	81772	45636	209938
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	46497	3653		15551	
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,804	187146,00	--	150465	--	150465	--	162503
		СП - 8%			--	--	--	--		12037	
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0933	192860,00	--	17994	--	17994	--	19433
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,414	200098,00	--	82841	--	82841	--	89468
		СП - 8%			--	--	--	--		6627	
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,314	17006,34	1252,44	22346	1646	382	18874	44518
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	20318	423		3298	
73	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04104	226378,00	--	9291	--	9291	--	10034
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				744444	76243	509141	157913	974545
							159061	14470	--	72189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				744444				
	Материалы		Тенге				248550				
	Всего заработная плата		Тенге					173531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				260590				
		Накладные расходы	Тенге				157913				
		Сметная прибыль	Тенге				72189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				974545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					173531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				974545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					173531			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)									
74	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	384	6466,21	1227,84	2483026	471491	922549	1400362	4194059
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	1088986	97762		310671	
75	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1540,0483	5091,00	--	7840386	--	7840386	--	8467617
		СП - 8%			--	--	--	--		627231	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1944	200098,00	--	38899	--	38899	--	42011
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
77	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1944	109661,00	--	21318	--	21318	--	23024
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
78	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	28,8	5836,24	87,70	168084	2526	132371	33246	217436
		НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	33187	737		16106	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-52)									
79	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,6254	28742,94	2582,43	46719	4197	29698	12373	63819
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	12824	773		4727	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2685312	192860,00	--	51789	--	51789	--	55932
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
81	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,603288	196759,00	--	118702	--	118702	--	128199
		СП - 8%			--	--	--	--		9496	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08316	200098,00	--	16640	--	16640	--	17971
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3516912	17006,34	1252,44	5981	440	103	5052	11915
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5438	113		883	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -75,6м (АС-52)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,964	28742,94	2582,43	56451	5072	35883	14951	77114
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	15496	934		5712	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5370624	192860,00	--	103578	--	103578	--	111864
		СП - 8%			--	--	--	--		8286	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,119448	200098,00	--	23901	--	23901	--	25813
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
87	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,6565104	17095,97	904,01	11224	593	192	9663	22558
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	10439	179		1671	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -75,6м (АС-52)									
88	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	10,28	28742,94	2582,43	295477	26547	187823	78255	403631
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	81107	4887		29899	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0741248	192860,00	--	207156	--	207156	--	223728
		СП - 8%			--	--	--	--		16572	
90	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,005856	196759,00	--	591429	--	591429	--	638744
		СП - 8%			--	--	--	--		47314	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4536	200098,00	--	90764	--	90764	--	98026
		СП - 8%			--	--	--	--		7261	
92	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,5277248	17006,34	1252,44	25981	1913	445	21944	51759
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	23623	491		3834	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-57)									
93	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	2,16	33718,92	2826,94	72833	6106	42648	22899	103390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	24079	1084		7659	
94	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22176	254401,00	--	56416	--	56416	--	60929
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,008	187146,00	--	188643	--	188643	--	203735
		СП - 8%			--	--	--	--		15091	
96	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00612	199188,00	--	1219	--	1219	--	1317
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09504	200098,00	--	19017	--	19017	--	20539
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
98	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,10304	17095,97	904,01	18858	997	322	16235	37900
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	17539	302		2807	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	192860,00	--	12960	--	12960	--	13997
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		МОНОЛИТННЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-54,62)									
100	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	2,58	33718,92	2826,94	86995	7294	50940	27351	123494
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	28761	1295		9148	
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,317856	254401,00	--	80863	--	80863	--	87332
		СП - 8%			--	--	--	--		6469	
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2	187146,00	--	224575	--	224575	--	242541
		СП - 8%			--	--	--	--		17966	
103	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,006528	199188,00	--	1300	--	1300	--	1404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11448	200098,00	--	22907	--	22907	--	24740
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
105	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,31448	17095,97	904,01	22472	1188	383	19347	45165
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	20901	359		3346	
106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0672	192860,00	--	12960	--	12960	--	13997
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				13019524	528366	11128779	1661678	15855700
							1362380	108917	--	1174495	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12851441				
	Материалы		Тенге				1270982				
	Всего заработная плата		Тенге					1437373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1885039				
	Местные материалы		Тенге				7840386				
		Накладные расходы	Тенге				1628431				
		Сметная прибыль	Тенге				1158390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15638262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1397
		Сметная заработная плата	Тенге					1437373			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				168084				
	Материалы		Тенге				132371				
	Всего заработная плата		Тенге					33924			
		Накладные расходы	Тенге				33246				
		Сметная прибыль	Тенге				16106				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				217436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					33924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15855698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1427
		Сметная заработная плата	Тенге					1471297			
		РАЗДЕЛ 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +13,92. (АС-51)									
107	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	720,945	4654,00	--	3355278	--	3355278	--	3623700
		СП - 8%			--	--	--	--		268422	
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3	200098,00	--	60029	--	60029	--	64832
		СП - 8%			--	--	--	--		4802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6	5836,24	87,70	73537	1105	57913	14545	95128
		НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	14519	323		7047	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-55,56)									
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0671328	192860,00	--	12947	--	12947	--	13983
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
111	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150822	196759,00	--	29676	--	29676	--	32050
		СП - 8%			--	--	--	--		2374	
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02079	200098,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0879228	17006,34	1252,44	1495	110	25	1263	2979
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1360	28		221	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -75,6м (АС-55,56)									
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1342656	192860,00	--	25894	--	25894	--	27966
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029862	200098,00	--	5975	--	5975	--	6453
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
116	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1641276	17095,97	904,01	2806	148	48	2416	5639
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2610	45		418	
		МОНОЛИТННЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57)									
117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2205	187146,00	--	41266	--	41266	--	44567
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	200098,00	--	4754	--	4754	--	5135
		СП - 8%			--	--	--	--		380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,24426	17095,97	904,01	4176	221	71	3595	8393
		НР - 91%, СП - 8%			15900,96	273,36	3884	67		622	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57)									
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	187146,00	--	56144	--	56144	--	60635
		СП - 8%			--	--	--	--		4492	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02862	200098,00	--	5727	--	5727	--	6185
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
122	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32862	17095,97	904,01	5618	297	96	4837	11291
		НР - 91%, СП - 8%			15900,96	273,36	5225	90		836	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1 -3шт (АС-53)									
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12474	254401,00	--	31734	--	31734	--	34273
		СП - 8%			--	--	--	--		2539	
124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18816	187146,00	--	35213	--	35213	--	38030
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29376	187146,00	--	54976	--	54976	--	59374
		СП - 8%			--	--	--	--		4398	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	192860,00	--	1967	--	1967	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08826	200098,00	--	17661	--	17661	--	19074
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,56748	17006,34	1252,44	9651	711	165	8151	19226
		НР - 91%, СП - 8%			15462,90	321,60	8775	183		1424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0129	17095,97	904,01	221	12	4	190	443
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	205	4		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3840905	2604	3801723	34997	4185974
							36578	738	--	310073	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3767368				
	Материалы		Тенге				409				
	Всего заработная плата		Тенге					22474			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				388124				
	Местные материалы		Тенге				3355278				
		Накладные расходы	Тенге				20452				
		Сметная прибыль	Тенге				303026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4090846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					22474			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				73537				
	Материалы		Тенге				57912				
	Всего заработная плата		Тенге					14842			
		Накладные расходы	Тенге				14545				
		Сметная прибыль	Тенге				7047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4185974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					37316			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ									
		ОКНА 1-ЭТАЖА(АС-27)									
130	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	0,06272	18230,00	--	1143	--	1143	--	1235
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
131	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	0,09792	17897,00	--	1752	--	1752	--	1893
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
132	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,0034	19333,00	--	66	--	66	--	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-30)									
133	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,06272	18230,00	--	1143	--	1143	--	1235
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
134	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	0,09792	17897,00	--	1752	--	1752	--	1893
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
135	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,0034	19333,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
136	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	--	12627,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ Д4- ДН21-9 (6+6)1этажа , (24+24)типовых этажей (АС-27,30,31)									
137	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3,8064	438711,00	--	1669910	--	1669910	--	1803502
		СП - 8%			--	--	--	--		133593	
138	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,8278	231063,00	--	653400	--	653400	--	705672
		СП - 8%			--	--	--	--		52272	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ Д-5- ДН21-13 (3шт)(АС-27,28)									
139	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,25434	438711,00	--	111582	--	111582	--	120508
		СП - 8%			--	--	--	--		8927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,20415	231063,00	--	47172	--	47172	--	50945
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
141	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	70,2	4089,00	--	287048	--	287048	--	310012
		СП - 8%			--	--	--	--		22964	
142	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	29,19	4990,00	--	145658	--	145658	--	157311
		СП - 8%			--	--	--	--		11653	
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
143	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	0,06272	21699,00	--	1361	--	1361	--	1470
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)									
144	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	280,8	4089,00	--	1148191	--	1148191	--	1240046
		СП - 8%			--	--	--	--		91855	
145	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	116,76	4990,00	--	582632	--	582632	--	629243
		СП - 8%			--	--	--	--		46611	
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)									
146	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	0,06272	21699,00	--	1361	--	1361	--	1470
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4654237	--	4654237	--	5026577
							--	--	--	372339	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2872746				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2872746				
		Сметная прибыль	Тенге				229820				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3102566				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1781491				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1781491				
		Сметная прибыль	Тенге				142519				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1924011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5026576				

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2шт) (АС-69)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,8	64519,82	24391,30	245175	92687	32784	101169	374052
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	119704	26919		27708	
148	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	5,7526368	496898,00	--	2858474	--	2858474	--	3087152
		СП - 8%			--	--	--	--		228678	
149	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,6676908	373661,00	--	249490	--	249490	--	269449
		СП - 8%			--	--	--	--		19959	
150	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,84	20516,62	914,52	17234	768	13405	3020	21874
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	3061	257		1620	
151	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,708	38006,25	3099,51	140927	11493	78834	47859	203889
		НР - 91%; СП - 8%			13646,20	537,29	50600	1992		15103	
152	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	2,4	33718,92	2826,94	80925	6785	47386	25443	114878
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	26754	1205		8509	
153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14514	254401,00	--	291325	--	291325	--	314631
		СП - 8%			--	--	--	--		23306	
154	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,18428	369567,08	1183,08	68104	218	30121	34446	110754
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	37765	88		8204	
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00176	200098,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
156	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00176	17095,97	904,01	30	2	--	26	60
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	28	--		4	
157	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26376	60201,00	--	15879	--	15879	--	17149
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,7277	521278,00	--	379334	--	379334	--	409681
		СП - 8%			--	--	--	--		30347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4347249	111952	3997384	211963	4923949
							237912	30461	--	364736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				614776				
	Материалы		Тенге				169747				
	Всего заработная плата		Тенге					121751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307556				
		Накладные расходы	Тенге				110794				
		Сметная прибыль	Тенге				58046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				783615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					121751			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3732473				
	Материалы		Тенге				32785				
	Всего заработная плата		Тенге					146622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3487298				
		Накладные расходы	Тенге				101169				
		Сметная прибыль	Тенге				306691				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4140334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					146622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4923949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					268373			
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦА Л-2 (1шт) (АС-69)									
159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,907	64519,82	24391,30	123039	46514	16453	50771	187715
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	60072	13509		13905	
160	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,8763184	496898,00	--	1429237	--	1429237	--	1543576
		СП - 8%			--	--	--	--		114339	
161	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,3338454	373661,00	--	124745	--	124745	--	134725
		СП - 8%			--	--	--	--		9980	
162	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03914	681916,20	6764,34	26690	265	24398	2446	31467
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2027	45		2331	
163	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7	20516,62	914,52	14362	640	11171	2517	18228
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2551	214		1350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,854	38006,25	3099,51	70464	5746	39418	23930	101945
		НР - 91%; СП - 8%			13646,20	537,29	25300	996		7551	
165	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	1,2	33718,92	2826,94	40463	3392	23694	12721	57439
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	13377	602		4255	
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57257	254401,00	--	145662	--	145662	--	157315
		СП - 8%			--	--	--	--		11653	
167	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00088	200098,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
168	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13188	60201,00	--	7939	--	7939	--	8574
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
169	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,36385	521278,00	--	189667	--	189667	--	204840
		СП - 8%			--	--	--	--		15173	
		СТУПЕНИ В ПОДВАЛ									
170	1106-0601-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,35	40972,64	5446,77	14340	1906	7422	4895	20774
		НР - 91%; СП - 8%			14318,90	1048,96	5012	367		1539	
171	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,55	37228,76	3099,51	20476	1705	11266	7099	29781
		НР - 91%; СП - 8%			13646,20	537,29	7505	296		2206	
172	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,63	32941,43	2826,94	20753	1781	11949	6679	29626
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	7023	316		2195	
173	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02556	254401,00	--	6502	--	6502	--	7023
		СП - 8%			--	--	--	--		520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2234516**	**61950**	**2049699**	**111058**	**2533218**
							122868	**16346**	**--**	**187646**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**367828**				
	Материалы		Тенге				**129316**				
	Всего заработная плата		Тенге					**65633**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**160280**				
		Накладные расходы	Тенге				**60286**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**462362**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65633**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1866688**				
	Материалы		Тенге				**16453**				
	Всего заработная плата		Тенге					**73581**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1743649**				
		Накладные расходы	Тенге				**50771**				
		Сметная прибыль	Тенге				**153397**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2070856**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73581**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2533218**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139214**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**70068354**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7632793**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3669684**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**731860**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45566619**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8009012**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5190244**	

ИТОГО:			**70 068 354**
В том числе :			
Накладные расходы			8 009 012
Сметная прибыль			5 190 244
Итого с временными	**0,90%**	**630 615**	**70 698 969**
Итого с зимними удорожаниями	**0,49%**	**346 425**	**71 045 394**
Непредвиданные работы и затраты	**2,00%**	**1 420 908**	**72 466 302**
Оборудование			**0**
ИТОГО сметная стоимость			**72 466 302**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961			**1,049896**		**76 082 088**				
		Итого с НДС			**12 %**	**9 129 851**	**85 211 939**				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,89999999873			**0,8999999987**		**76 690 745**				
		ИТОГО к оплате					**76 690 745**				

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер эксперт: _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:
_____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**