Форма КС-3

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
от 28.11. 2019 г.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №3 от 27.11.2019 г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		**с начало года**		**за отчетный месяц**	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	289 077 139	323 766 395	289 077 139	323 766 395	59 920 741	67 111 230
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**289 077 139**	**323 766 395**	**289 077 139**	**323 766 395**	**59 920 741**	**67 111 230**
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги	8 877 103	9 942 355	8 877 103	9 942 355	1 833 563	2 053 590
3	Авторский надзор	3 590 401	4 021 250	3 590 401	4 021 250	745 696	835 180
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором	**301 544 643**	**337 730 000**	**301 544 643**	**337 730 000**	**62 500 000**	**70 000 000**

Заказчик :
ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау

Руководитель отдела: **Е.Е.Алдыбаев**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Директор: **Д.С.Егембердиев**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Директор: **С.К.Атаев**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»
Договор: №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №3 от 27.11.2019 г.

А К Т

приемки выполненных работ №5 от " 28" ноября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС-61)										
1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций		0,21768	48652,47	2569,56	10591	559	476	6654	18625
						43897,20	406,90	9556	89		1380	
2	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2		17,28	391,00	--	6756	--	6756	--	7297
						--	--	--	--		541	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т		0,03126	200098,00	--	6255	--	6255	--	6755
						--	--	--	--		500	
4	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т		0,12444	219906,00	--	27365	--	27365	--	29554
						--	--	--	--		2189	
5	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т		0,02016	226378,00	--	4564	--	4564	--	4929
						--	--	--	--		365	
		ПОЯС-ОБВЯЗКА (АС-62)										
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		8,9376	29490,75	4601,97	263577	41131	147531	74828	365477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	74915	7313		27072	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18424	200098,00	--	36866	--	36866	--	39815
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3869824	192860,00	--	74633	--	74633	--	80604
		СП - 8%			--	--	--	--		5971	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5712224	17006,34	1252,44	9714	715	166	8205	19353
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8833	184		1434	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-2	т	0,06512	200098,00	--	13030	--	13030	--	14073
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00273	404706,00	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				454457	42405	318747	89687	587675
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93303	7586	--	43531	
		Материалы	Тенге				443866				
		Всего заработная плата	Тенге				147697				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					91245			
		Накладные расходы	Тенге				170575				
		Сметная прибыль	Тенге				83033				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				569051				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					91245			
		Материалы	Тенге				10591				
		Всего заработная плата	Тенге				476				
		Накладные расходы	Тенге					9644			
		Сметная прибыль	Тенге				6654				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18625				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9644			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				587675				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
								100889			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ									
		КОЗЫРЕК (АС-34)									
12	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	0,5693016	325,85	72,01	186	41	1	135	347
		НР - 92%; СП - 8%			252,88	5,73	144	3		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**186**	**41**	**1**	**135**	**347**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**144**	**3**	--	**26**	
		Материалы	Тенге				**186**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1**				
		Накладные расходы	Тенге					**147**			
		Сметная прибыль	Тенге				**135**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**347**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**147**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**347**				
								147			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТКАНАЛЫ									
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "1","12"-2 шт(АС-40)									
13	**2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим**	**Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм** *СП - 8%*	**м3**	**0,63**	**26159,00** --	**--** --	**16480** --	**--** --	**16480**	**--** **1318**	**17799**
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "4","5","8","9" -2 шт(АС-41)									
14	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,52**	**33828,31** **10181,60**	**5972,94** **1147,35**	**51419** **15476**	**9079** **1744**	**26864**	**15670** **5367**	**72456**
15	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**59,4**	**1418,55** **1210,95**	**31,17** **13,82**	**84262** **71930**	**1851** **821**	**10481**	**58201** **11397**	**153860**
16	**2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим**	**Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм** *СП - 8%*	**м3**	**1,782**	**26159,00** --	**--** --	**46615** --	**--** --	**46615**	**--** **3729**	**50345**
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "2","6","10"-3 шт(АС-42)									
17	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**150,72**	**1418,55** **1210,95**	**31,17** **13,82**	**213804** **182514**	**4698** **2083**	**26592**	**147678** **28919**	**390401**
18	**2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим**	**Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм** *СП - 8%*	**м3**	**4,5216**	**26159,00** --	**--** --	**118281** --	**--** --	**118281**	**--** **9462**	**127743**
19	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,09**	**27292,66** **20475,00**	**952,38** **405,36**	**2456** **1843**	**86** **36**	**527**	**1691** **332**	**4479**
20	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,09**	**51103,00**	**--**	**4599**	**--**	**4599**	**--**	**4967**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	8025,07	37,56	722	3	553	150	942
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	166	1		70	
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40,5	955,83	13,44	38711	544	1084	34229	78776
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	37083	123		5835	
23	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,222345	319240,00	--	70981	--	70981	--	76660
		СП - 8%			--	--	--	--		5679	
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","7","11" -3 шт(АС-44)									
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	27292,66	952,38	2456	86	527	1691	4479
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	1843	36		332	
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40,5	955,83	13,44	38711	544	1084	34229	78776
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	37083	123		5835	
26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,72	1418,55	31,17	213804	4698	26592	147678	390401
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	182514	2083		28919	
27	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм	м3	4,5216	26159,00	--	118281	--	118281	--	127743
		СП - 8%			--	--	--	--		9462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1021584	21590	469541	441217	1579827
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				530452	7052	--	117024	
		Материалы	Тенге				1021584				
		Всего заработная плата	Тенге				94305				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					537504			
		Накладные расходы	Тенге				375237				
		Сметная прибыль	Тенге				441220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1579828				
		Сметная заработная плата	Тенге								521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					537504			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1579828				
		Сметная заработная плата	Тенге								521
								537504			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +13,92. (АС-51)									
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1 -3шт (АС-53)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	2,22	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	27810 4741	3651 850	19418	5143 2636	35589
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27810	3651	19418	5143	35589
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4741	850	--	2636	
		Материалы	Тенге				27810				
		Всего заработная плата	Тенге				19418				
		Накладные расходы	Тенге					5591			
		Сметная прибыль	Тенге				5143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35589				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5591			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35589				
		Сметная заработная плата	Тенге					5591			7
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-72)									
29	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	11,773	798,78 446,52	50,81 10,31	9404 5257	598 121	3549	4948 1148	15500
30	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	18,19874	37367,00 --	-- --	680032 --	-- --	680032	-- 54403	734435
31	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	153,6	88,49 58,88	22,57 5,37	13592 9044	3467 825	1081	9080 1814	24486
32	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения** *СП - 8%*	т	0,37921	513044,00 --	-- --	194551 --	-- --	194551	-- 15564	210116
		ХОДОВЫЕ МОСТИКИ									
33	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	87,8	38,31 31,76	4,51 1,74	3364 2788	396 152	180	2647 481	6492
34	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	2,31792	38876,00 --	-- --	90111 --	-- --	90111	-- 7209	97320
35	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	2,3526888	52390,00 --	-- --	123257 --	-- --	123257	-- 9861	133118
36	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,6706088	8025,07 1840,52	37,56 15,44	37482 8596	175 72	28711	7802 3623	48906
37	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	145,6	1869,83 261,88	10,87 3,06	272247 38129	1583 445	232535	35488 24619	332354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	107	6507,61 706,50	139,12 39,63	696314 75596	14886 4240	605832	73449 61581	831344
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 12шт.									
39	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	12	6920,90 5727,36	759,54 300,74	83051 68728	9114 3609	5209	65103 11852	160007
40	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,567	68543,00 --	-- --	38864 --	-- --	38864	-- 3109	41973
41	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,70182	52390,00 --	-- --	36768 --	-- --	36768	-- 2941	39710
42	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,6048	51103,00 --	-- --	30907 --	-- --	30907	-- 2473	33380
43	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	1,4238	68543,00 --	-- --	97592 --	-- --	97592	-- 7807	105399
44	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,29742	8025,07 1840,52	37,56 15,44	26462 6069	124 51	20269	5508 2558	34528
45	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	42	4594,92 1422,28	94,71 23,35	192987 59736	3978 981	129273	55859 19908	268754
46	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	6,48	14151,00 --	-- --	91698 --	-- --	91698	-- 7336	99034
47	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	24	298,00 --	-- --	7152 --	-- --	7152	-- 572	7724
48	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	24	490,00 --	-- --	11760 --	-- --	11760	-- 941	12701
49	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	37,92	757,44 550,62	2,20 1,00	28722 20880	83 38	7759	16734 3636	49092
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК -3шт (АС-54)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,08094	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	5222 2550	1974 573	698	2155 590	7967
51	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,08094	521278,00 --	-- --	42192 --	-- --	42192	-- 3375	45568
52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,34726	778,68 644,71	0,94 0,43	1828 1513	2 1	313	1211 243	3282
53	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3	3061,22 1137,75	512,22 112,79	9184 3413	1537 338	4234	3376 1005	13565
54	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3	33419,00 --	-- --	100257 --	-- --	100257	-- 8021	108278
55	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	6	490,00 --	-- --	2940 --	-- --	2940	-- 235	3175
56	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	3	3504,00 --	-- --	10512 --	-- --	10512	-- 841	11353
57	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,252	82400,26 20475,00	952,38 405,36	20765 5160	240 102	15365	4736 2040	27541
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2959218	38158	2613601	288096	3507102
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307459	11550	--	259786	
	Материалы		Тенге				2886592				
	Всего заработная плата		Тенге				1054308				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					315886			
		Накладные расходы	Тенге				1491191				
		Сметная прибыль	Тенге				285942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3426336				
		Сметная заработная плата	Тенге								327
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					315886			
	Материалы		Тенге				72626				
	Всего заработная плата		Тенге				698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3123			
		Накладные расходы	Тенге				67404				
		Сметная прибыль	Тенге				2155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80764				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3507100	3123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					319009			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
		ОКНА 1-ЭТАЖА(АС-27)									
58	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	35,574	3187,52	158,64	113393	5644	69018	37086	162517
					1088,75	69,59	38731	2476		12038	
59	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15,204	2651,10	157,48	40307	2394	22680	14674	59379
					1001,91	70,44	15233	1071		4398	
60	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	47,784	3792,22	158,19	181207	7559	112693	57812	258140
					1275,64	68,65	60955	3280		19122	
61	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	61,5	1016,16	4,53	62494	279	49939	11163	79549
					199,61	2,07	12276	127		5893	
62	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	61,5	1452,00	--	89298	--	89298	--	96442
					--	--	--	--		7144	
63	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,675	2775,50	13,44	26853	130	17864	8177	37832
					915,62	3,04	8859	29		2802	
64	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,037926	319240,00	--	12107	--	12107	--	13076
					--	--	--	--		969	
		ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-30)									
65	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	147,378	3187,52	158,64	469770	23381	285932	153642	673285
					1088,75	69,59	160457	10256		49873	
66	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	60,816	2651,10	157,48	161229	9577	90720	58694	237517
					1001,91	70,44	60932	4284		17594	
67	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	191,136	3792,22	158,19	724829	30235	450774	231247	1032562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	243820	13121		76486	
68	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	15,246	3366,01	152,27	51318	2321	28367	19509	76494
		НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	20630	1047		5666	
69	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	249,9	1016,16	4,53	253939	1132	202925	45359	323242
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	49882	516		23944	
70	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	249,9	1452,00	--	362855	--	362855	--	391883
		СП - 8%			--	--	--	--		29028	
71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	39,675	2775,50	13,44	110118	533	73258	33532	155142
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	36327	121		11492	
72	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,155526	319240,00	--	49650	--	49650	--	53622
		СП - 8%			--	--	--	--		3972	
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
73	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	21,12	3830,48	163,87	80900	3461	50816	25326	114724
		НР - 90%; СП - 8%			1260,56	71,85	26623	1517		8498	
74	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	21,12	21699,00	--	458283	--	458283	--	494946
		СП - 8%			--	--	--	--		36663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3248551	86646	2427179	696221	4260352
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				734727	37844	--	315582	
		Материалы	Тенге				3248551				
		Всего заработная плата	Тенге				1454985				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					772571			
		Накладные расходы	Тенге				972193				
		Сметная прибыль	Тенге				696221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				315582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4260353				
		Сметная заработная плата	Тенге								791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					772571			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4260353				
		Сметная заработная плата	Тенге								791
								772571			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2шт) (АС-69)									
75	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,18428	109661,00	--	20208	--	20208	--	21825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
76	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	0,022	30268,24	4601,97	666	101	381	184	918
					8382,00	818,26	184	18		68	
77	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка** НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	62,8	1657,00	79,69	104060	5004	4301	114108	235622
					1508,84	31,00	94755	1947		17453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				124934	5106	24890	114292	258365
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				94940	1965	--	19138	
		Материалы	Тенге				124934				
		Всего заработная плата	Тенге				4681				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					96904			
		Накладные расходы	Тенге				20208				
		Сметная прибыль	Тенге				114292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258365				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					96904			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258365				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
								96904			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-2 (1шт) (АС-69)									
78	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка** НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	31,4	1657,00	79,69	52030	2502	2150	57054	117811
					1508,84	31,00	47378	973		8727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				52030	2502	2150	57054	117811
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				47378	973	--	8727	
		Материалы	Тенге				52030				
		Всего заработная плата	Тенге				2150				
		Накладные расходы	Тенге					48351			
		Сметная прибыль	Тенге				57054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				117811				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					48351			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				117811				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
								48351			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
79	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,7393	-2775,31	-39,88	-99188	-1425	-29184	-55418	-166975
					-1918,88	-19,41	-68579	-694		-12368	
		ФРАГМЕНТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ВХОДА В КВАРТИРУ-15шт (АС-37)									
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,08325	58407,71	2120,51	4862	177	--	4405	10009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	4686	51		741	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08325	192860,00	--	16056	--	16056	--	17340
					--	--	--	--		1284	
82	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	14,445	26911,53	2325,39	388737	33590	29195	256253	696589
					22565,04	776,94	325952	11223		51599	
83	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	14,01165	13282,00	--	186103	--	186103	--	200991
					--	--	--	--		14888	
84	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,5	1993,66	31,17	319983	5003	120623	157261	515423
					1210,95	13,82	194357	2218		38180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				816553	37344	322793	362501	1273377
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				456416	12798	--	94324	
		Материалы	Тенге				816553				
		Всего заработная плата	Тенге				120635				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					469214			
		Накладные расходы	Тенге				202158				
		Сметная прибыль	Тенге				362500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1273378				
		Сметная заработная плата	Тенге								426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					469214			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1273378				
		Сметная заработная плата	Тенге								426
								469214			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)									
85	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР - 80%; СП - 8%	м2	900	229,54	3,03	206587	2730	--	163711	399922
					226,51	0,87	203857	781		29624	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1/ СП - 8%	т	0,44881	192860,00	--	86557	--	86557	--	93482
					--	--	--	--		6925	
87	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 /Isover К4-37/ СП - 8%	м3	82,215	32127,00	--	2641321	--	2641321	--	2852627
					--	--	--	--		211306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	900	2188,06	31,17	1969258	28053	851350	881836	3079182
					1210,95	13,82	1089855	12440		228088	
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛОДЖИЙ (АС-38)									
89	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,09324	58407,71	2120,51	5446	198	--	4934	11210
					56287,20	608,04	5248	57		830	
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09324	192860,00	--	17982	--	17982	--	19421
					--	--	--	--		1439	
91	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	14,445	26911,53	2325,39	388737	33590	29195	256253	696589
					22565,04	776,94	325952	11223		51599	
92	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	14,01165	13282,00	--	186103	--	186103	--	200991
					--	--	--	--		14888	
93	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,5	2217,03	31,17	355834	5003	156474	157261	554142
					1210,95	13,82	194357	2218		41048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				5857826	69574	3968982	1463995	7907566
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1819270	26720	--	585747	
		Материалы	Тенге				5857826				
		Всего заработная плата	Тенге				1037019				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1845989			
		Накладные расходы	Тенге				2931964				
		Сметная прибыль	Тенге				1463994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				585746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7907566				
		Сметная заработная плата	Тенге								1752
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1845989			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7907566				
		Сметная заработная плата	Тенге								1752
								1845989			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК НА 10 водомеров, 6шт (АС-9)									
94	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,177864	49988,00	2569,56	8891	457	626	5437	15475
					43897,20	406,90	7808	72		1146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,1796424	438711,00 --	-- --	78811 --	-- --	78811	-- 6305	85116
96	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	24	298,00 --	-- --	7152 --	-- --	7152	-- 572	7724
97	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	23,7168	260,50 110,78	0,94 0,43	6178 2627	22 10	3529	2110 663	8951
98	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,948672	82207,36 37443,07	6160,26 382,84	77988 35521	5844 363	36623	27272 8421	113681
		ВОДОМЕРНЫЙ ЯЩИК НА 5 водомеров, 6шт (АС-10)									
99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,129564	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	6477 5687	333 53	457	3961 835	11272
100	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,1308594	438711,00 --	-- --	57409 --	-- --	57409	-- 4593	62002
101	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	24	298,00 --	-- --	7152 --	-- --	7152	-- 572	7724
102	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	17,0208	260,50 110,78	0,94 0,43	4434 1886	16 7	2532	1514 476	6424
103	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,680832	82207,36 37443,07	6160,26 382,84	55969 25492	4194 261	26283	19572 6043	81585
		ЭЛЕКТРО НИША, 5этажей (АС-39)									
104	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10445	83400,26 77338,20	4278,90 1609,90	8711 8078	447 168	186	5690 1152	15553
105	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0136	439279,00 --	-- --	5974 --	-- --	5974	-- 478	6452
106	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,08525	438711,00 --	-- --	37400 --	-- --	37400	-- 2992	40392
		ВХОД В ПОДВАЛ №1 (АС-13,14)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01705	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	1100 537	416 121	147	454 124	1678
108	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03054	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	684 301	321 83	62	265 76	1025
109	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,03054	2740,11 1944,34	508,92 1,13	84 59	16 --	9	41 10	135
		НАВЕС									
110	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,066	33849,15 19779,50	1271,91 488,92	2234 1305	84 32	845	1204 275	3713
111	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,4	4858,14 1643,31	94,71 23,35	31092 10517	606 149	19969	9813 3272	44178
112	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	6,4	347,01 28,39	2,41 1,00	2221 182	15 6	2024	169 191	2581
113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00384	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	2619 199	26 4	2394	240 229	3087
		ВХОД В ПОДВАЛ №2 (АС-16,17)									
114	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01705	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	1100 537	416 121	147	454 124	1678
115	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03054	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	684 301	321 83	62	265 76	1025
116	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,03054	2740,11 1944,34	508,92 1,13	84 59	16 --	9	41 10	135
		НАВЕС									
117	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,066	33849,15 19779,50	1271,91 488,92	2234 1305	84 32	845	1204 275	3713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,4	4858,14	94,71	31092	606	19969	9813	44178
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	10517	149		3272	
119	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,4	347,01	2,41	2221	15	2024	169	2581
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	182	6		191	
120	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00384	681916,20	6764,34	2619	26	2394	240	3087
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	199	4		229	
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-76)									
121	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	5	769,81	79,69	3849	398	339	3855	8320
		НР - 118%; СП - 8%			622,39	31,00	3112	155		616	
122	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	82,2672	778,68	0,94	64059	78	10943	42459	115040
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	53038	36		8521	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-76)									
123	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	10,4	769,81	79,69	8006	829	704	8018	17306
		НР - 118%; СП - 8%			622,39	31,00	6473	322		1282	
124	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	82,2672	778,68	0,94	64059	78	10943	42459	115040
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	53038	36		8521	
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-76)									
125	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	5	769,81	79,69	3849	398	339	3855	8320
		НР - 118%; СП - 8%			622,39	31,00	3112	155		616	
126	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	82,2672	778,68	0,94	64059	78	10943	42459	115040
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	53038	36		8521	
		Кровля балкона(АС-22)									
127	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	36	1360,19	13,40	48967	482	44125	4154	57370
		НР - 92%; СП - 8%			121,10	4,31	4360	155		4250	
		Корызек К-1-3шт(АС-76-3)									
128	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1557	22401,92	10504,27	3488	1636	319	1349	5224
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	1533	423		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,64125	77219,88	19687,45	49517	12625	1422	26639	82249
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	35470	3138		6093	
130	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,64125	12057,51	1915,36	7732	1228	1175	3679	12323
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	5329	2		913	
131	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,72413	462857,00	--	798026	--	798026	--	861868
		СП - 8%			--	--	--	--		63842	
132	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	26,25	660,36	19,08	17335	501	1731	14057	33903
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	15103	176		2511	
133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,625	2775,50	13,44	7286	35	4847	2219	10265
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2404	8		760	
134	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,64125	12057,51	1915,36	7732	1228	1175	3679	12323
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	5329	2		913	
135	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15513	462857,00	--	71803	--	71803	--	77547
		СП - 8%			--	--	--	--		5744	
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4	955,83	13,44	8029	113	225	7099	16339
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	7691	26		1210	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	18,59625	173,92	3,17	3234	59	2355	572	4110
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	820	8		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1673644	34046	1276448	296480	2127732
							363151	6404	--	157606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				527937				
	Материалы		Тенге				206922				
	Всего заработная плата		Тенге					294261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14304				
		Накладные расходы	Тенге				244528				
		Сметная прибыль	Тенге				61797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				834262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					294261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1145707				
	Материалы		Тенге				5797				
	Всего заработная плата		Тенге					75294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1049424				
		Накладные расходы	Тенге				51953				
		Сметная прибыль	Тенге				95813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1293473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					75294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2127735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					369555			
		РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ									
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ ДО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА(ИТП)									
138	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/**	**м трубопровода**	**96**	**1909,18**	**36,65**	**183282**	**3519**	**118871**	**60829**	**263639**
		НР - 98%; СП - 8%			**634,29**	**12,27**	**60892**	**1178**		**19529**	
139	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**9,6**	**542,00**	**--**	**5203**	**--**	**5203**	**--**	**5619**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**416**	
140	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89х3,5/**	**м**	**5,5**	**1763,00**	**--**	**9697**	**--**	**9697**	**--**	**10472**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**776**	
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ(ИТП) ДО СТОЯКОВ Ст1,Ст4а,Др1-Ст3,Ст3а,Др3,Ст4,Ст4а,Ст6,Ст6а									
141	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**2553,93**	**30,79**	**38309**	**462**	**31564**	**6328**	**48208**
		НР - 98%; СП - 8%			**418,87**	**11,60**	**6283**	**174**		**3571**	
142	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**94**	**2553,93**	**30,79**	**240069**	**2894**	**197801**	**39655**	**302102**
		НР - 98%; СП - 8%			**418,87**	**11,60**	**39374**	**1090**		**22378**	
143	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**53**	**1931,88**	**16,80**	**102390**	**891**	**83775**	**17680**	**129675**
		НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**17724**	**316**		**9606**	
144	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**1418,39**	**16,80**	**56736**	**672**	**42687**	**13343**	**75685**
		НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**13377**	**239**		**5606**	
145	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**14,9**	**542,00**	**--**	**8076**	**--**	**8076**	**--**	**8722**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
146	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89х3,5/**	м	6	1763,00	--	10578	--	10578	--	11424
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
147	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/**	м	5	954,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
		СТОЯКИ Ст1,Ст1а,Др1,Ст3,Ст3а,Др3									
148	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6	1052,28	15,75	6314	94	54	6043	13345
		НР - 98%; СП - 8%			1027,59	0,14	6166	1		989	
149	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	90	1131,75	18,26	101858	1644	647	97595	215408
		НР - 98%; СП - 8%			1106,30	0,22	99567	20		15956	
150	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	18	1239,77	21,40	22316	385	108	21392	47204
		НР - 98%; СП - 8%			1212,36	0,33	21823	6		3497	
151	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	18	1319,46	23,97	23750	432	93	22769	50241
		НР - 98%; СП - 8%			1290,28	0,49	23225	9		3722	
152	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,94	440,00	--	2614	--	2614	--	2823
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
153	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	89,1	730,00	--	65043	--	65043	--	70246
		СП - 8%			--	--	--	--		5203	
154	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50х4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	17,82	1093,00	--	19477	--	19477	--	21035
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
155	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	17,82	1708,00	--	30437	--	30437	--	32871
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
156	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,6	542,00	--	3577	--	3577	--	3863
		СП - 8%			--	--	--	--		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89х3,5/	м	5	1763,00	--	8815	--	8815	--	9520
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
158	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/	м	2,5	954,00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		ОТОПЛЕНИЕ									
159	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1052,28	15,75	15784	236	134	15108	33363
		НР - 98%; СП - 8%			1027,59	0,14	15414	2		2471	
160	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3060	988,51	13,30	3024829	40688	35086	2890402	6388449
		НР - 98%; СП - 8%			963,74	0,11	2949055	335		473218	
161	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х3,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	440,00	--	6534	--	6534	--	7057
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
162	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3029,4	273,00	--	827026	--	827026	--	893188
		СП - 8%			--	--	--	--		66162	
163	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	1916,01	93,98	57480	2819	9017	45062	110745
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	45644	338		8203	
164	2305-1207-1102 РСНБ РК 2015	Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 20	шт.	30	17007,00	--	510210	--	510210	--	551027
		СП - 8%			--	--	--	--		40817	
165	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	239,00	--	3944	--	3944	--	4259
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
166	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	594	185,00	--	109890	--	109890	--	118681
		СП - 8%			--	--	--	--		8791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	2305-1501-1002 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	60	97604,00	--	5856240	--	5856240	--	6324739
		СП - 8%			--	--	--	--		468499	
168	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	13698,68	151,16	821921	9069	762330	51995	943829
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	50522	2535		69913	
169	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	60	10535,00	--	632100	--	632100	--	682668
		СП - 8%			--	--	--	--		50568	
170	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	476,76	2,20	2861	13	139	2658	5960
		НР - 98%; СП - 8%			451,48	0,50	2709	3		441	
171	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	13323,00	--	79938	--	79938	--	86333
		СП - 8%			--	--	--	--		6395	
172	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	122	1916,01	93,98	233753	11466	36670	183251	450364
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	185617	1374		33360	
173	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	120	16944,00	--	2033280	--	2033280	--	2195942
		СП - 8%			--	--	--	--		162662	
174	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	1916,01	93,98	114960	5639	18034	90123	221490
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	91287	676		16407	
175	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	60	2329,00	--	139740	--	139740	--	150919
		СП - 8%			--	--	--	--		11179	
176	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	30	476,76	2,20	14303	66	693	13288	29798
		НР - 98%; СП - 8%			451,48	0,50	13544	15		2207	
177	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	15	16993,00	--	254895	--	254895	--	275287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20392	
178	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	15	21672,00	--	325080	--	325080	--	351086
		СП - 8%			--	--	--	--		26006	
179	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	шт.	60	6278,00	--	376680	--	376680	--	406814
		СП - 8%			--	--	--	--		30134	
180	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	396	254,21	0,50	100669	198	10077	88674	204490
		НР - 98%; СП - 8%			228,27	0,23	90394	89		15147	
181	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	198	7347,00	--	1454706	--	1454706	--	1571082
		СП - 8%			--	--	--	--		116376	
182	2305-1314-0308 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002**	шт.	198	2564,00	--	507672	--	507672	--	548286
		СП - 8%			--	--	--	--		40614	
183	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	198	7108,00	--	1407384	--	1407384	--	1519975
		СП - 8%			--	--	--	--		112591	
184	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	13,5	542,00	--	7317	--	7317	--	7902
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
185	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	320	778,68	0,94	249176	302	42567	165156	447479
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	206307	138		33147	
186	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 прим	**Угольник PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	436	13,00	--	5668	--	5668	--	6121
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
187	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015 прим	**Угольник PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	105	22,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
188	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	516	34,00	--	17544	--	17544	--	18948
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	120	1916,01	93,98	229921	11278	36069	180247	442981
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	182574	1351		32813	
190	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	120	14969,00	--	1796280	--	1796280	--	1939982
		СП - 8%			--	--	--	--		143702	
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
191	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	550	1200,04	15,81	660020	8695	3537	634876	1398488
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	647788	45		103592	
192	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	273	1295,46	18,97	353660	5179	1398	340178	749345
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	347083	37		55507	
193	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,1	1694,25	30,42	37443	672	66	35981	79298
		НР - 98%; СП - 8%			1660,85	0,49	36705	11		5874	
194	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2198,60	619,33	98937	27870	1263	75678	188585
		НР - 98%; СП - 8%			1551,20	164,86	69804	7419		13969	
195	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	544,5	179,00	--	97466	--	97466	--	105263
		СП - 8%			--	--	--	--		7797	
196	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	270,27	273,00	--	73784	--	73784	--	79686
		СП - 8%			--	--	--	--		5903	
197	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,879	1093,00	--	23914	--	23914	--	25827
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
198	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,83	2522,00	--	110539	--	110539	--	119382
		СП - 8%			--	--	--	--		8843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	300,3	246,00	--	73874	--	73874	--	79784
		СП - 8%			--	--	--	--		5910	
200	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	24,31	468,00	--	11377	--	11377	--	12287
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
201	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	661,00	--	32720	--	32720	--	35337
		СП - 8%			--	--	--	--		2618	
202	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	5,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
203	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280	7,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
204	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	30	69,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
205	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	100	111,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		ФИТИНГИ									
206	2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	220,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
207	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	91,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
208	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	15,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
209	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	12,00	--	1200	--	1200	--	1296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
210	2302-0401-0222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
211	2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	450,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
212	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	137,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
213	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	22,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
214	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	13,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
215	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210	19,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
216	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	34,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
217	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	158,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
218	2302-0401-2521 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x25x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	647,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
219	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	421	986,00	--	415106	--	415106	--	448314
		СП - 8%			--	--	--	--		33208	
220	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1958,00	--	35244	--	35244	--	38064
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
221	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6753,00	--	6753	--	6753	--	7293
		СП - 8%			--	--	--	--		540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	840	121,00	--	101640	--	101640	--	109771
		СП - 8%			--	--	--	--		8131	
223	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	138,00	--	4968	--	4968	--	5365
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
224	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1249,00	--	2498	--	2498	--	2698
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
225	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20 x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	903,00	--	162540	--	162540	--	175543
		СП - 8%			--	--	--	--		13003	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 БЕЗ ТИПОВОЙ ВОДОМЕРНОЙ ВСТАВКИ									
226	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553	
227	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9403,00	--	18806	--	18806	--	20310
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
228	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода	0,3	2464,01	19,12	739	6	619	114	921
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	114	2		68	
229	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
230	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода	0,3	3390,91	33,54	1017	10	861	147	1257
		НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	146	4		93	
231	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	893724,56	454333,60	357	182	7	217	620
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	168	51		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
233	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1007,69	149,10	1008	149	17	861	2018
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	842	36		149	
234	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22785,00	--	22785	--	22785	--	24608
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
235	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
236	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	20354
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
237	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,43	--	2481	--	2216	260	2960
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	265	--		219	
238	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода	0,3	1671,52	19,12	501	6	381	114	664
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	114	2		49	
239	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
240	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	462	1093,11	13,60	505016	6282	615	490465	1075120
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	498119	2356		79639	
241	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	442,596	327,00	--	144729	--	144729	--	156307
		СП - 8%			--	--	--	--		11578	
242	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	470	5,00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
243	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	240	986,00	--	236640	--	236640	--	255571
		СП - 8%			--	--	--	--		18931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	480	806,00	--	386880	--	386880	--	417830
		СП - 8%			--	--	--	--		30950	
245	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	240	1567,00	--	376080	--	376080	--	406166
		СП - 8%			--	--	--	--		30086	
246	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	90	2055,00	--	184950	--	184950	--	199746
		СП - 8%			--	--	--	--		14796	
247	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	462	73,33	1,22	33878	561	334	32324	71458
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	32983	--		5296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				26462418	142643	20560660	5626288	34655792
							5759117	19907	--	2567090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				481338				
	Материалы		Тенге				42575				
	Всего заработная плата		Тенге					206664			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231804				
		Накладные расходы	Тенге				165372				
		Сметная прибыль	Тенге				51737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				698447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					206664			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25981081				
	Материалы		Тенге				1395776				
	Всего заработная плата		Тенге					5572360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18890504				
	Сдача и испытание		Тенге				1772				
		Накладные расходы	Тенге				5460913				
		Сметная прибыль	Тенге				2515359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33957353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4953
		Сметная заработная плата	Тенге					5572360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				34655800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5160
		Сметная заработная плата	Тенге					5779023			
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
248	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4278,27	1853,13	4278	1853	87	2155	6948
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	654,62	2338	655		515	
249	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418,00	--	192418	--		--	192418
					--	--	--	--	192418	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1119,57	80,97	2239	162	43	1504	4042
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	2034	55		299	
251	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	Счетчик микропроцессорный электронный 3-х фазный ЦЭ6822	шт	2	13500,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
252	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4278,27	1853,13	4278	1853	87	2155	6948
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	654,62	2338	655		515	
253	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951,00	--	90951	--		--	90951
					--	--	--	--	90951	--	
254	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	3663,21	1249,84	10990	3750	226	5999	18347
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	7014	1317		1359	
255	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты учета электроэнергии со слаботочным отверстием 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	28080,00	--	84240	--	84240	--	90979
		СП - 8%			--	--	--	--		6739	
256	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4341,75	111,98	13025	336	6041	4846	19301
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	6648	82		1430	
257	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель автоматический АЕ 2056/80А	шт	3	7924,11	--	23772	--	23772	--	25674
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
258	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	4341,75	111,98	260505	6719	120826	96912	386011
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	132960	1640		28593	
259	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	Выключатель пакетный ВП2-40	шт	60	2121,00	--	127260	--	127260	--	137441
		СП - 8%			--	--	--	--		10181	
260	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Клемный блок КБ-63	шт.	3	3592,00	--	10776	--	10776	--	11638
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
261	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования (перфорированная стальная полоса вес-1,065кг)	т	0,022365	685400,38	22502,17	15329	503	12685	1634	18320
		НР - 72%; СП - 8%			95710,00	5768,74	2141	129		1357	
262	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	21	522,00	--	10962	--	10962	--	11839
		СП - 8%			--	--	--	--		877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	150	550,05	33,33	82508	5000	25188	38409	130590
		НР - 72%; СП - 8%			348,80	6,84	52320	1025		9673	
264	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	182317,00	--	27348	--	27348	--	29535
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
265	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 (прим. Замок)	шт.	3	1654,00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
266	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	60	3663,21	1249,84	219792	74990	4522	119971	366944
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	140280	26346		27181	
267	СТ Прайс-лист "Электрокомплект"	Щиток квартирный ЩРН-9	шт	60	3187,50	--	191250	--	191250	--	206550
		СП - 8%			--	--	--	--		15300	
268	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	300	2482,14	26,21	744641	7863	404378	239328	1062686
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	332400	--		78717	
269	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	3938,00	--	236280	--	236280	--	255182
		СП - 8%			--	--	--	--		18902	
270	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	120	465,00	--	55800	--	55800	--	60264
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
271	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	120	465,00	--	55800	--	55800	--	60264
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
272	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	
273	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	--	10753	--	10753	--	11613
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
274	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	911,64	17,24	1823	34	199	1149	3210
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	1590	5		238	
275	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
276	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для установки выключателей и розеток**	шт.	784	116,00	--	90944	--	90944	--	98220
		СП - 8%			--	--	--	--		7276	
277	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	1960	39,00	--	76440	--	76440	--	82555
		СП - 8%			--	--	--	--		6115	
		КАБЕЛИ									
278	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	41	261,18	22,00	10709	902	2657	5302	17291
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	7150	213		1281	
279	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,032	274740,00	--	8792	--	8792	--	9495
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
280	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	504,66	32,39	5047	324	908	2826	8502
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	3815	109		630	
281	2306-0144-0658 РСНБ РК 2015 прим	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х95+2х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	10133166,00	--	101332	--	101332	--	109438
		СП - 8%			--	--	--	--		8107	
282	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
283	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
284	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1312	
285	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
286	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
287	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**2830360**	**105836**	**1739081**	**529060**	**3605501**
							702075	**32725**	**283369**	**246085**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**283369**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**283369**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2522275**				
	Материалы		Тенге				**584680**				
	Всего заработная плата		Тенге					**734800**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1129685**				
		Накладные расходы	Тенге				**529056**				
		Сметная прибыль	Тенге				**244107**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3295438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**654**
		Сметная заработная плата	Тенге					**734800**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8792**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8792**				
		Сметная прибыль	Тенге				**703**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9495**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15924**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15924**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1274**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**17198**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3605500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**654**
		Сметная заработная плата	Тенге					**734800**			
		РАЗДЕЛ 14. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
288	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**21**	**577,77**	**--**	**12133**	**--**	**89**	**7347**	**21038**
		НР - 61%; СП - 8%			**573,50**	**--**	**12044**	**--**		**1558**	
289	**2307-0202-1101 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16**	**шт.**	**3**	**17832,00**	**--**	**53496**	**--**	**53496**	**--**	**57776**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4280**	
290	**2307-0202-1105 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8**	**шт.**	**3**	**10303,00**	**--**	**30909**	**--**	**30909**	**--**	**33382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2473**	
291	**2307-0202-1106 РСНБ РК 2015**	**Коробка протяжная этажная КПЭ-10**	**шт.**	**15**	**7252,00**	**--**	**108780**	**--**	**108780**	**--**	**117482**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8702**	
292	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**60**	**422,47**	**3,24**	**25348**	**194**	**1306**	**17218**	**45971**
		НР - 72%; СП - 8%			**397,46**	**1,09**	**23848**	**66**		**3405**	
293	**2307-0220-0703 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 /РА/**	**шт.**	**60**	**383,00**	**--**	**22980**	**--**	**22980**	**--**	**24818**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1838**	
294	**Прайс "OPTICOM"**	**Патч-корд 5 метров FTTH-5м**	**шт**	**6**	**1964,29**	**--**	**11786**	**--**	**11786**	**--**	**12729**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**943**	
295	**Прайс "OPTICOM"**	**Патч-корд 10 метров**	**шт**	**27**	**1910,71**	**--**	**51589**	**--**	**51589**	**--**	**55716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4127**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Прайс "OPTICOM"	Патч-корд 15 метров	шт	27	1910,71	--	51589	--	51589	--	55716
		СП - 8%			--	--	--	--		4127	
297	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	228	471,71	33,36	107551	7606	27874	53372	173797
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	72071	2057		12874	
298	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	228	69,00	--	15732	--	15732	--	16991
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
299	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные шт.	10 шт.	6,3	410,00	--	2583	--	2583	--	2790
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
300	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования /Кабель-канал/	м	228	201,92	2,27	46037	516	4369	29645	81737
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	41152	21		6055	
301	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 20х10	м	228	234,00	--	53352	--	53352	--	57620
		СП - 8%			--	--	--	--		4268	
302	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	244	141,82	6,48	34603	1581	6426	19533	58467
		НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	26596	534		4331	
303	2306-0701-0201 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,244	184673,00	--	45060	--	45060	--	48665
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
304	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная /протяжная подвальная/. Монтаж оборудования	шт.	3	3892,95	--	11679	--	375	6895	20060
		НР - 61%; СП - 8%			3768,00	--	11304	--		1486	
305	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная	шт.	3	4344,00	--	13032	--	13032	--	14075
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
306	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	1	19098,71	2928,10	19099	2928	4867	8860	30196
		НР - 72%; СП - 8%			11304,00	1002,14	11304	1002		2237	
307	2306-1701-0424 РСНБ РК 2015	Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия ODF 4801-SC/APC-64-64-2-64	шт.	1	53269,00	--	53269	--	53269	--	57531
		СП - 8%			--	--	--	--		4262	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			**Тенге**				**770607**	**12826**	**559463**	**142870**	**986557**
							198318	**3680**	**--**	**73080**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**768024**				
Материалы			Тенге				**45306**				
Всего заработная плата			Тенге					**201998**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**511574**				
		Накладные расходы	Тенге				**142871**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				72872				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				983767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					201998			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2583				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2583				
		Сметная прибыль	Тенге				207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				986556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					201998			
		РАЗДЕЛ 15. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
308	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	180	86,43	1,62	15557	291	3494	8547	26032
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	11772	98		1928	
309	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1332	39,44	0,81	52537	1079	22420	21169	79602
		НР - 72%; СП - 8%			21,80	0,27	29038	364		5896	
310	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,312	189404,00	--	59094	--	59094	--	63822
		СП - 8%			--	--	--	--		4728	
311	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	1,2	88875,00	--	106650	--	106650	--	115182
		СП - 8%			--	--	--	--		8532	
312	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	180	376,72	15,15	67810	2726	21920	31468	107221
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	43164	541		7942	
313	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	180	24,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				305968	4096	217898	61184	396525
							83974	1004	--	29372	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				305968				
	Материалы		Тенге				47834				
	Всего заработная плата		Тенге					84978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170064				
		Накладные расходы	Тенге				61184				
		Сметная прибыль	Тенге				29372				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				396524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					84978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				396524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					84978			
		РАЗДЕЛ 16. ДОМОФОН									
314	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	32,7	73,94	0,81	2418	26	610	1290	4004
					54,50	0,27	1782	9		297	
315	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4** *СП - 8%*	км	0,093	23506,00	--	2186	--	2186	--	2361
					--	--	--	--		175	
316	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4** *СП - 8%*	км	0,03	35740,00	--	1072	--	1072	--	1158
					--	--	--	--		86	
317	2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4** *СП - 8%*	км	0,465	16727,00	--	7778	--	7778	--	8400
					--	--	--	--		622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				13454	26	11646	1290	15923
							1782	9	--	1180	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13454				
		Материалы	Тенге				609				
		Всего заработная плата	Тенге					1791			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11036				
		Накладные расходы	Тенге				1290				
		Сметная прибыль	Тенге				1179				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1791			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**								61316051
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11197245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					606491			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34532498		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						283369		
		- Накладные расходы	Тенге							10175513	
		- Сметная прибыль	Тенге							4520934	

ИТОГО:							**61 316 051**
В том числе :							
Накладные расходы							10 175 513
Сметная прибыль							4 520 934
Итого с временными					**0,90%**	**551 844**	**61 867 895**
Итого с зимними удорожаниями					**0,49%**	**303 153**	**62 171 048**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиданные работы и затраты				**2,00%**	**1 243 421**	**63 414 469**				
		Оборудование						**0**				
		ИТОГО сметная стоимость						**63 414 469**				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**1,049896**		**66 578 604**				
		Итого с НДС				**12 %**	**7 989 432**	**74 568 036**				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,89999999873				**0,8999999987**		**67 111 233**				
		ИТОГО к оплате						**67 111 233**				

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер эксперт: _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор: _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**