Форма КС-3

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ
от 12.12. 2019 г.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №3 от 27.11.2019 г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		**с начало года**		**за отчетный месяц**	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	345 004 899	386 405 485,80	345 004 899	386 405 486	54 399 474	60 927 410,80
	в том числе оборудование					8 243 984	9 233 262
	Всего к оплате подрядчику	**345 004 899**	**386 405 485,80**	**345 004 899**	**386 405 486**	**54 399 474**	**60 927 410,80**
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги	10 541 745	11 806 754,51	10 541 745	11 806 755	1 664 642	1 864 399,51
3	Авторский надзор	4 348 591	4 779 439,69	4 348 591	4 779 440	676 955	758 189,69
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором	**359 895 235**	**402 991 680**	**359 895 235**	**402 991 680**	**56 741 071**	**63 550 000**

Заказчик :
ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау"
Руководитель отдела:
Е.Е.Алдыбаев

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор:
Д.С.Егембердиев

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор:
С.К.Атаев

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства и архитектуры города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №3 от 27.11.2019 г.

А К Т

приемки выполненных работ №6 от " 12" декабря 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000										
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (39шт) (АС-8)										
1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ ВР1(39шт)**	т конструкций	0,062478		48652,47	2569,56	3040	161	136	1910	5346
		НР - 69%; СП - 8%				43897,20	406,90	2743	25		396	
2	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1,95		391,00	–	762	–	762	–	823
		СП - 8%				–	–	–	–		61	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0078		200098,00	–	1561	–	1561	–	1686
		СП - 8%				–	–	–	–		125	
4	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0312		219906,00	–	6861	–	6861	–	7410
		СП - 8%				–	–	–	–		549	
5	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01872		226378,00	–	4238	–	4238	–	4577
		СП - 8%				–	–	–	–		339	
6	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,811862		778,68	0,94	1411	2	241	935	2534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1168	1		188	
		ПРОЕМЫ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДН16-9л(2шт),ДН 16-9п(2шт) (АС-11)									
7	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж конструкций дверей- Д1,Д3**	т	0,34472	83400,26	4278,90	28750	1475	615	18778	51330
		НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	26660	555		3802	
8	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
9	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС**	м3	0,068	28222,66	952,38	1919	65	462	1278	3453
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	1392	28		256	
10	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,068	55994,00	--	3808	--	3808	--	4112
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
11	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,068	8025,07	37,56	546	3	418	114	712
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	125	1		53	
12	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной**	м2	5,6	2941,01	5,82	16470	33	12895	3199	21243
		НР - 90%; СП - 8%			632,45	2,36	3542	13		1574	
13	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная**	м3	0,224	6858,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
14	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска ДВЕРЕЙ, количество окрасок 2**	м2	5,6	260,50	0,94	1459	5	834	498	2114
		НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	620	2		157	
15	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	1654,00	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДН16-7л(1шт)(АС-11)									
16	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж конструкций дверей- Д2**	т	0,07375	83400,26	4278,90	6151	316	131	4017	10982
		НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	5704	119		813	
17	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС**	м3	0,017	28222,66	952,38	480	16	116	319	863
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	348	7		64	
19	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,017	55994,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,017	8025,07 1840,52	37,56 15,44	136 31	1 --	104	28 13	178
21	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,1	2941,01 632,45	5,82 2,36	3235 696	6 3	2533	628 309	4173
22	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная** *СП - 8%*	м3	0,044	6858,00 --	-- --	302 --	-- --	302	-- 24	326
23	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска ДВЕРЕЙ, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1,1	260,50 110,78	0,94 0,43	287 122	1 --	164	98 31	415
24	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	1	1654,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ отм.0.000									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				112672 43151	2082 754	67439 --	31802 11559	156035
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45962				
		Материалы	Тенге				17766				
		Всего заработная плата	Тенге					8100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20020				
		Накладные расходы	Тенге				7098				
		Сметная прибыль	Тенге				4245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				57305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8100			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				66710				
		Материалы	Тенге				883				
		Всего заработная плата	Тенге					35805			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28770				
		Накладные расходы	Тенге				24706				
		Сметная прибыль	Тенге				7313				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				98729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					35805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				156034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					43905			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ (АС-72)									
25	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	817,307	798,78 446,52	50,81 10,31	652845 364947	41526 8426	246372	343504 79708	1076056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				652845 364947	41526 8426	246372 --	343504 79708	1076056
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				652845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				246372				
	Всего заработная плата		Тенге					373373			
		Накладные расходы	Тенге				343504				
		Сметная прибыль	Тенге				79708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных рабог		Тенге				1076056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					373373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1076056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					373373			

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ Д4- ДН21-9 (6+6)1этажа , (24+24)типовых этажей (АС-27,30,31)

26	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	6,7014	83400,26 77338,20	4278,90 1609,90	558898 518274	28675 10789	11949	365053 73916	997868
27	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/** *СП - 8%*	т	0,0672	198732,00 --	-- --	13355 --	-- --	13355	-- 1068	14423
28	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	60	4249,00 --	-- --	254940 --	-- --	254940	-- 20395	275335
29	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,02	28222,66 20475,00	952,38 405,36	28787 20885	971 413	6931	19168 3836	51792
30	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	1,02	55994,00 --	-- --	57114 --	-- --	57114	-- 4569	61683
31	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,02	8025,07 1840,52	37,56 15,44	8186 1877	38 16	6271	1704 791	10680
32	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	114	642,48 632,45	5,82 2,36	73243 72099	664 270	480	65132 11070	149445
33	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011** *СП - 8%*	м3	4,56	6858,00 --	-- --	31272 --	-- --	31272	-- 2502	33774
34	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	т	0,7158	287890,00 --	-- --	206072 --	-- --	206072	-- 16486	222557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	114	260,50	0,94	29697	108	16960	10142	43027
		НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	12629	49		3187	
36	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	1654,00	--	99240	--	99240	--	107179
		СП - 8%			--	--	--	--		7939	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ Д-5- ДН21-13 (3шт)(АС-27,28)									
37	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,46521	83400,26	4278,90	38799	1991	829	25342	69272
		НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	35979	749		5131	
38	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/	т	0,00672	198732,00	--	1335	--	1335	--	1442
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
39	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4249,00	--	12747	--	12747	--	13767
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	28222,66	952,38	1185	40	285	789	2133
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	860	17		158	
41	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	55994,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
42	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8025,07	37,56	337	2	258	70	440
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	77	1		33	
43	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,1	543,60	13,04	4403	106	2993	1217	6069
		НР - 90%; СП - 8%			161,04	5,86	1304	47		450	
44	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,324	6858,00	--	2222	--	2222	--	2400
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
45	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,1	260,50	0,94	2110	8	1205	721	3057
		НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	897	3		226	
46	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	1654,00	--	9924	--	9924	--	10718
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
47	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00471	66919,20	6764,34	315	32	39	294	658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	244	5		49	
48	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00471	109661,00	--	517	--	517	--	558
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
49	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	10,8	3878,92	97,62	41892	1054	28219	11784	57570
		НР - 90%; СП - 8%			1168,40	43,91	12619	474		4294	
50	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	88,59	1972,72	97,62	174763	8648	62606	96659	293136
		НР - 90%; СП - 8%			1168,40	43,91	103509	3890		21714	
51	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	120	490,00	--	58800	--	58800	--	63504
		СП - 8%			--	--	--	--		4704	
52	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	120	835,00	--	100200	--	100200	--	108216
		СП - 8%			--	--	--	--		8016	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)									
53	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	43,2	3878,92	97,62	167569	4217	112877	47135	231880
		НР - 90%; СП - 8%			1168,40	43,91	50475	1897		17176	
54	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	354,36	1972,72	97,62	699051	34592	250425	386636	1172542
		НР - 90%; СП - 8%			1168,40	43,91	414034	15561		86855	
55	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	480	490,00	--	235200	--	235200	--	254016
		СП - 8%			--	--	--	--		18816	
56	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	480	835,00	--	400800	--	400800	--	432864
		СП - 8%			--	--	--	--		32064	
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)									
57	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	84,48	3830,48	163,87	323599	13844	203263	101306	458897
		НР - 90%; СП - 8%			1260,56	71,85	106492	6070		33992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3638925	94988	2191680	1133152	5153842
							1352254	40252	--	381765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2370377				
	Материалы		Тенге				692815				
	Всего заработная плата		Тенге					826716			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				815239				
		Накладные расходы	Тенге				742756				
		Сметная прибыль	Тенге				249051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3362184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					826716			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1268548				
	Материалы		Тенге				12779				
	Всего заработная плата		Тенге					565790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670851				
		Накладные расходы	Тенге				390395				
		Сметная прибыль	Тенге				132715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1791659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					565790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5153843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1428
		Сметная заработная плата	Тенге					1392506			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 (АС-25)									
		ТИП ДЕТАЛИ 62, S=74,7м2, Площадка"10" и "10б"									
58	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	74,7	4076,71	66,97	304530	5003	222008	74895	409780
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	77519	2157		30354	
59	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	78,435	525,51	1,50	41219	118	20591	19329	65391
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	20510	53		4844	
		ТИП ДЕТАЛИ 62, S=204м2, Сан.узел с ванной									
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	204	4076,71	66,97	831649	13662	606288	204534	1119077
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	211699	5890		82895	
61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	214,2	525,51	1,50	112565	322	56232	52786	178579
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	56011	145		13228	
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ПО ТИПУ ДЕТАЛИ 65, S=569,75м2, Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)									
62	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	569,75	927,25	10,03	528301	5717	349765	164926	748685
		НР - 94%; СП - 8%			303,32	4,62	172819	2634		55458	
63	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	569,75	290,14	28,01	165309	15961	--	147205	337514
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	149347	7253		25001	
64	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	м3	55,7500375	13282,00	--	740472	--	740472	--	799710
		СП - 8%			--	--	--	--		59238	
65	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	482,425	4874,12	43,66	2351398	21062	2057215	265597	2826354
		НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	273121	9429		209360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5075443	61844	4052571	929272	6488090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							961026	27561	--	480378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5075443				
	Материалы		Тенге				3312100				
	Всего заработная плата		Тенге					988587			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				740472				
		Накладные расходы	Тенге				929272				
		Сметная прибыль	Тенге				480377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6485092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1011
		Сметная заработная плата	Тенге					988587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6485092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1011
		Сметная заработная плата	Тенге					988587			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
		СТЕНЫ									
66	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**822,9**	**4683,56**	**17,83**	**3854104**	**14668**	**2106409**	**1391816**	**5665594**
		НР - 80%; СП - 8%			**2106,00**	**8,19**	**1733027**	**6742**		**419674**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3854104**	**14668**	**2106409**	**1391816**	**5665594**
							1733027	**6742**	--	**419674**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3854104				
	Материалы		Тенге				2106409				
	Всего заработная плата		Тенге					1739770			
		Накладные расходы	Тенге				1391816				
		Сметная прибыль	Тенге				419674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5665594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1653
		Сметная заработная плата	Тенге					1739770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5665594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1653
		Сметная заработная плата	Тенге					1739770			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)									
67	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**927**	**229,54**	**3,03**	**212785**	**2812**	--	**168622**	**411920**
		НР - 80%; СП - 8%			**226,51**	**0,87**	**209973**	**805**		**30513**	
68	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1/**	**т**	**0,44881**	**192860,00**	**--**	**86557**	**--**	**86557**	**--**	**93482**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6925**	
69	**2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 /Isover К4-37/**	**м3**	**82,215**	**32127,00**	**--**	**2641321**	**--**	**2641321**	**--**	**2852627**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211306**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	927	2188,06	31,17	2028336	28894	876891	908291	3171557
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	1122551	12813		234930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4968999	31707	3604769	1076913	6529586
							1332523	13618	--	483674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4968999				
	Материалы		Тенге				876891				
	Всего заработная плата		Тенге					1346142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2727879				
		Накладные расходы	Тенге				1076913				
		Сметная прибыль	Тенге				483673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6529586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					1346142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6529586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					1346142			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ									
71	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	207,48	18055,79	143,91	3746215	29858	3568279	158554	4217151
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	148078	13712		312382	
72	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик	60	490,46	25,03	29428	1502	1112	26940	60877
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	26814	676		4509	
73	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	198	260,46	--	51570	--	21884	29092	87115
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	29686	--		6453	
74	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3075	73,33	1,22	225489	3736	2221	215141	475881
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	219532	--		35250	
75	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,075	52059,34	--	160082	--	10905	147686	332390
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	149177	--		24621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4212784	35096	3604401	577413	5173414
							573287	14388	--	383215	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160082				
	Материалы		Тенге				10905				
	Всего заработная плата		Тенге					149177			
		Накладные расходы	Тенге				147686				
		Сметная прибыль	Тенге				24621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					149177			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4052702				
	Материалы		Тенге				3593496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					438497			
	Сдача и испытание		Тенге				6047				
		Накладные расходы	Тенге				429727				
		Сметная прибыль	Тенге				358594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4841023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					438497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5173413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	Тенге					587675			
		РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
76	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**9718,46**	**229,20**	19437	458	13149	5769	27222
		НР - 98%; СП - 8%			**2914,98**	**28,16**	5830	56		2016	
77	2305-1205-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 50**	**шт.**	**2**	**40568,00**	**--**	81136	--	81136	--	87627
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		6491	
78	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**1941,04**	**119,01**	7764	476	1202	6052	14922
		НР - 98%; СП - 8%			**1521,45**	**22,52**	6086	90		1105	
79	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**48556,00**	**--**	194224	--	194224	--	209762
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		15538	
80	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8**	**1102,00**	**--**	8816	--	8816	--	9521
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		705	
81	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**7**	**3493,70**	**276,46**	24456	1935	3684	18802	46719
		НР - 98%; СП - 8%			**2691,00**	**49,86**	18837	349		3461	
82	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7**	**55812,00**	**--**	390684	--	390684	--	421939
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		31255	
83	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14**	**1489,00**	**--**	20846	--	20846	--	22514
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		1668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1244,03	218,53	1244	219	20	1044	2471
		НР - 98%; СП - 8%			1004,79	60,47	1005	60		183	
85	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1542,23	293,83	1542	294	22	1287	3056
		НР - 98%; СП - 8%			1225,62	87,81	1226	88		226	
86	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	34685,00	--	34685	--	34685	--	37460
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
87	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	45442,00	--	45442	--	45442	--	49077
		СП - 8%			--	--	--	--		3635	
88	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	542,99	2,20	543	2	23	508	1135
		НР - 98%; СП - 8%			517,71	0,50	518	--		84	
89	2304-1010-0804 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	346680,00	--	346680	--	346680	--	374414
		СП - 8%			--	--	--	--		27734	
90	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматицации монтируемый на техническом трубопроводе- клапан балансировочный, диаметр 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1172,11	--	1172	--	193	734	2059
		НР - 75%; СП - 8%			979,00	--	979	--		153	
91	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	109004,00	--	109004	--	109004	--	117724
		СП - 8%			--	--	--	--		8720	
92	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5119	
93	5102-0605-0114 РСНБ РК 2015 прим	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, Н 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	132402,00	--	264804	--		--	264804
					--	--	--	--	264804	--	
94	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	2481,43	--	22333	--	19949	2336	26643
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	2384	--		1974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	404,85	--	1619	--	227	1364	3222
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	1392	--		239	
96	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
97	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1038,84	--	1039	--	118	903	2097
		НР - 98%; СП - 8%			921,50	--	921	--		155	
98	2307-0502-0204 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект	1	231480,00	--	231480	--	231480	--	249998
		СП - 8%			--	--	--	--		18518	
99	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	490,46	25,03	981	50	37	898	2029
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	894	23		150	
100	2305-1501-0909 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	188618,00	--	377236	--	377236	--	407415
		СП - 8%			--	--	--	--		30179	
101	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	6	1038,84	--	6233	--	704	5418	12584
		НР - 98%; СП - 8%			921,50	--	5529	--		932	
102	СТ Прайс-лист	Преобразователь сопротивления Pt 500	шт	2	19196,43	--	38393	--	38393	--	41464
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	
103	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	127422,00	--	127422	--	127422	--	137616
		СП - 8%			--	--	--	--		10194	
104	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss /подающей и возвращаемой воды/	шт.	3	26294,00	--	78882	--	78882	--	85193
		СП - 8%			--	--	--	--		6311	
105	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1909,18	36,65	19092	367	12382	6336	27462
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	6343	123		2034	
106	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2476,17	44,04	24762	440	16798	7514	34858
		НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	7524	143		2582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006	893724,56	454333,60	5362	2726	113	3249	9300
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2523	758		689	
108	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
109	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	624,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
110	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	454,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
111	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	20	594,09	90,45	11882	1809	5140	4379	17562
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	4933	829		1301	
112	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1637,00	--	18007	--	18007	--	19448
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
113	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1267,00	--	13937	--	13937	--	15052
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
114	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0481	90614,88	7275,15	4359	350	345	2540	7451
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	3664	17		552	
115	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0481	231063,00	--	11114	--	11114	--	12003
		СП - 8%			--	--	--	--		889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2	84,90	2,24	357	9	190	110	504
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	158	1		37	
117	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза	м2	4,2	141,57	5,48	595	23	331	169	825
		НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	241	4		61	
118	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	73,33	1,22	733	12	7	700	1548
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	714	--		115	
119	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	74,17	1,22	742	12	16	700	1557
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	714	--		115	
120	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	узел	1	7276,62	299,86	7277	300	665	6309	14672
		НР - 98%; СП - 8%			6311,55	125,91	6312	126		1087	
121	СТ Прайс-лист	Насос ручной РПН 1,3/30	шт	1	78364,29	--	78364	--	78364	--	84633
		СП - 8%			--	--	--	--		6269	
122	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553	
123	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30950,00	--	61900	--	61900	--	66852
		СП - 8%			--	--	--	--		4952	
124	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	749,00	--	2996	--	2996	--	3236
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2750252	10538	2364434	108512	3066284
							110478	2948	264804	207517	
	Стоимость оборудования		Тенге				264804				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				264804				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				232652				
	Материалы		Тенге				193				
	Всего заработная плата		Тенге					979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231480				
		Накладные расходы	Тенге				734				
		Сметная прибыль	Тенге				18671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				252057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					979			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61254				
		Материалы	Тенге				5772				
		Всего заработная плата	Тенге					9448			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43058				
		Накладные расходы	Тенге				7907				
		Сметная прибыль	Тенге				5533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9448			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4359				
		Материалы	Тенге				345				
		Всего заработная плата	Тенге					3681			
		Накладные расходы	Тенге				2540				
		Сметная прибыль	Тенге				552				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3681			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2187184				
		Материалы	Тенге				75698				
		Всего заработная плата	Тенге					99318			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2007886				
		Сдача и испытание	Тенге				1613				
		Накладные расходы	Тенге				97332				
		Сметная прибыль	Тенге				182761				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2467277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					99318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3066282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					113426			
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
125	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	60	825,84	0,15	49550	9	2249	46346	103568
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	47292	--		7672	
126	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	120	3998,00	--	479760	--	479760	--	513141
		СП - 8%			--	--	--	--		38381	
127	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	60	7627,00	--	457620	--	457620	--	494230
		СП - 8%			--	--	--	--		36610	
128	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	90	490,46	25,03	44141	2253	1667	40410	91315
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	40221	1013		6764	
129	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	90	2694,00	--	242460	--	242460	--	261857
		СП - 8%			--	--	--	--		19397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1007,68	151,16	90691	13604	1305	77993	182179
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	75782	3802		13495	
131	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	90	888,00	--	79920	--	79920	--	86314
		СП - 8%			--	--	--	--		6394	
132	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	121,00	--	21780	--	21780	--	23522
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 БЕЗ ТИПОВОЙ ВОДОМЕРНОЙ ВСТАВКИ									
133	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	90	9036,06	409,97	813245	36897	4301	772151	1712228
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	772047	15862		126832	
134	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	30	29806,00	--	894180	--		--	894180
					--	--	--	--	894180	--	
135	5104-0106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	60	55969,00	--	3358140	--		--	3358140
					--	--	--	--	3358140	--	
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
136	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	270	663,30	3,13	179092	845	1494	173452	380747
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	176753	239		28204	
137	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	264	686,37	1,27	181202	336	634	176727	386563
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	180232	102		28634	
138	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	269,46	435,00	--	117215	--	117215	--	126592
		СП - 8%			--	--	--	--		9377	
139	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	263,472	330,00	--	86946	--	86946	--	93901
		СП - 8%			--	--	--	--		6956	
140	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	180	594,09	90,45	106937	16280	46258	39412	158056
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	44399	7459		11708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	132	1349,00	--	178068	--	178068	--	192313
		СП - 8%			--	--	--	--		14245	
142	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	66	491,00	--	32406	--	32406	--	34998
		СП - 8%			--	--	--	--		2592	
143	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	420	217,00	--	91140	--	91140	--	98431
		СП - 8%			--	--	--	--		7291	
144	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	540	69,00	--	37260	--	37260	--	40241
		СП - 8%			--	--	--	--		2981	
145	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	УПОР БЕТОННЫЙ /В7,5/. Устройство	м3	0,162	19876,06	914,52	3220	148	2482	582	4107
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	590	50		304	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
146	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	330	1236,51	808,02	408047	266645	--	209731	667201
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	141402	70448		49422	
147	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	42	188,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
148	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	54	60,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
149	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	48	232,00	--	11136	--	11136	--	12027
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
150	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	36	62,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
151	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	54	179,00	--	9666	--	9666	--	10439
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
152	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	96	53,00	--	5088	--	5088	--	5495
		СП - 8%			--	--	--	--		407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	216	1822,17	1189,79	393589	256994	--	202473	643747
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	136595	67923		47685	
154	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	36	353,00	--	12708	--	12708	--	13725
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
155	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	30	113,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
156	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	54	415,00	--	22410	--	22410	--	24203
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
157	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	96	119,00	--	11424	--	11424	--	12338
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
158	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	30	2468,97	1611,99	74069	48360	--	38093	121135
		НР - 99%; СП - 8%			856,98	425,61	25709	12768		8973	
159	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	460,00	--	13800	--	13800	--	14904
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
160	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	400,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
161	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	155,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
162	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	90	967,00	--	87030	--	87030	--	93992
		СП - 8%			--	--	--	--		6962	
163	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	79,00	--	1896	--	1896	--	2048
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
164	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	28,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
165	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	66	1236,51	808,02	81609	53329	--	41946	133440
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	28280	14090		9884	
166	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	66	137,00	--	9042	--	9042	--	9765
		СП - 8%			--	--	--	--		723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
167	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	60	2497,88	80,53	149873	4832	13299	131284	303649
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	131742	2221		22493	
168	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	60	8227,00	--	493620	--	493620	--	533110
		СП - 8%			--	--	--	--		39490	
169	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	60	2149,59	60,51	128975	3631	19950	104933	252621
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	105394	1681		18713	
170	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	60	4203,00	--	252180	--	252180	--	272354
		СП - 8%			--	--	--	--		20174	
171	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	120	966,00	--	115920	--	115920	--	125194
		СП - 8%			--	--	--	--		9274	
172	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	60	3159,56	159,87	189574	9592	32396	148988	365647
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	147586	4443		27085	
173	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	60	18173,00	--	1090380	--	1090380	--	1177610
		СП - 8%			--	--	--	--		87230	
174	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные чугунные. Установка**	комплект	60	3909,54	397,01	234572	23820	14828	202275	471795
		НР - 98%; СП - 8%			3265,40	174,65	195924	10479		34948	
175	2303-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96**	шт.	60	68979,00	--	4138740	--	4138740	--	4469839
		СП - 8%			--	--	--	--		331099	
176	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 прим	**Кран водоразборный. Установка**	шт.	1	825,84	0,15	826	--	38	772	1726
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	788	--		128	
177	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	шт.	1	1158,00	--	1158	--	1158	--	1251
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				15516422	737576	8275790	2407568	19017723
							2250736	212580	4252320	1093735	
	Стоимость оборудования		Тенге				4252320				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4252320				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277946				
	Материалы		Тенге				48739				
	Всего заработная плата		Тенге					549713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				532237				
		Сметная прибыль	Тенге				144815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1954997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					549713			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9986156				
	Материалы		Тенге				92161				
	Всего заработная плата		Тенге					1913603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7924415				
	Сдача и испытание		Тенге				2603				
		Накладные расходы	Тенге				1875331				
		Сметная прибыль	Тенге				948919				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12810406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1716
		Сметная заработная плата	Тенге					1913603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19017723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2257
		Сметная заработная плата	Тенге					2463315			
		РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
178	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	60	2422,87	84,87	145372	5092	--	102183	267359
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	27,34	140280	1640		19804	
179	Прайс-лист "Техномаг"	**Электрическая плита Candy CEE 5620W**	шт	60	55584,43	--	3335066	--		--	3335066
					--	--	--	--	3335066	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3480438	5092	--	102183	3602425
							140280	1640	3335066	19804	
	Стоимость оборудования		Тенге				3335066				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3335066				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				145372				
	Всего заработная плата		Тенге					141920			
		Накладные расходы	Тенге				102183				
		Сметная прибыль	Тенге				19804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				267359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					141920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3602425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					141920			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55926047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8861710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1035118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					328910			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26513865		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7852190		
		- Накладные расходы	Тенге							8102135	
		- Сметная прибыль	Тенге							3561029	

ИТОГО:							**48 073 857**
В том числе :							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы						8 102 135				
		Сметная прибыль						3 561 029				
		Итого с временными				**0,90%**	**432 665**	**48 506 522**				
		Итого с зимними удорожаниями				**0,49%**	**237 682**	**48 744 204**				
		Непредвиданные работы и затраты				**2,00%**	**974 884**	**49 719 088**				
		Оборудование						**7 852 190**				
		ИТОГО сметная стоимость						**57 571 277,77**				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**1,049896**		**60 443 860,01**				
		Итого с НДС				**12 %**	**7 253 263**	**67 697 123,21**				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,89999999873				**0,8999999987**		**60 927 410,80**				
		ИТОГО к оплате						**60 927 410,80**				

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер эксперт: _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор: _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**