Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года № 178

ЗАКАЗЧИК : **ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"**

ПОДРЯДЧИК : **ТОО "Orda Building Company"**

Договор **№ 58 от 06.03.2025 года**

Наименование объекта: **"Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1					Налог на добавленную стоимость в отчётном месяце	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчётном месяце	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент	5 000 000	4 464 286	6 074 751					535 714	5 000 000
Всего по стройке	5 000 000	4 464 286						535 714	5 000 000

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ерметов Х.А.**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Подрядчик : ТОО "Orda Building Company"

Договор : № 58 от 06.03.2025 года.

Наименование обьекта: "Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент"

АКТ № 1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						6074751
	Раздел 1.	**Тротуар**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 757 035
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 838 787*
		машины и механизмы	тенге			94 010
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29 098*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 223 706
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	819		
1	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия**	**м**	**1 119,1645**	**4 176**	**4 673 631**
1.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	812,4015106	4 624	3 756 545
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,0999796	12 820	91 022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,0999796*	*3 936*	*27 946*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4655724	8 251	3 841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4655724*	*2 755*	*1 283*
1.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	35,813264	17 500	626 732
1.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,6714987	17 605	11 822
1.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,9025797	91 115	173 354
1.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,191645	861	9 636
2	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**1 120**	**1 251**	**1 401 120**
37.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,67312	3817,00	162883

37.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,087808	13106,00	1151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,087808*	*2292,00*	*201*
37.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0307328	7364,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0307328*	*2292,00*	*70*
37.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,704	698,00	3283
37.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,568	490,00	768
37.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,22344	570274,00	127422
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 074 751**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17379353
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8651053*
		машины и механизмы	тенге			435913
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*119022*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21493366
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4561		
		Сметная прибыль - 5%	**5%**			**303 738**
		ИТОГО со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**6 378 489**
		ИТОГО с понижающий коэффицент к договорной цене. К=0,69989714	**0,69989714**			**4 464 286**
		НДС - 12 %	**12%**			**535 714**
		Итого с НДС				**5 000 000**

ПРИНЯЛ :

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков Н.Б.**

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ермetов Х.А.**