Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72

Подрядчик: ТОО «T&S Construction»

Наименование строительства: **Капитальный ремонт здания детского сада № 55 по адресу:г.Актау 13 микрорайон здание № 47**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за _____г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	506 034 352,68								60 724 122,32	566 758 475,00
в том числе:		506 034 352,68							60 724 122,32	566 758 475,00

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

РЕЕСТР
ПО ОБЪЕКТУ: Детский сад № 55 г.Актау 13 микрорайон здание № 47

ЗА ПЕРИОД:

№ п.п.	№ Акта	Наименование	Стоимость к оплате с НДС	Примечание
1	1	Демонтажные работы	47 277 316,00	
2	2	Общестроительные работы	178 463 122,00	
3	3	Общестроительные дополнительные работы, не предусмотренные ПСД	16 075 073,00	
4	4	водопровод и канализация	23 934 269,00	
5	5	Отопление	42 623 803,00	
6	6	Вентиляция	12 899 531,00	
7	7	Пожарная сигнализация	9 833 985,00	
8	8	Технологическое оборудование	45 490 910,00	
9	9	Благоустройство	113 581 313,00	
10	10	Видеонаблюдение	19 357 510,00	
11	11	Прокладка поливочного водопровода, установка поивочных кранов, арматуры	14 038 152,00	
12	12	Транспортные расходы	43 183 491,00	
		Итого, тенге:	**566 758 475,00**	

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Детский сад № 55 г.Актау 13 микрорайон здание № 47**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтаж**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	956,400	227,38	217463
			Накладные расходы			*26,37*	*25220*
			Сметная прибыль			*16,84*	*16108*
2	2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	259,860	1991,27	517451
			Накладные расходы			*908,79*	*236159*
			Сметная прибыль			*147,50*	*38330*
3	3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	143,460	696,03	99853
			Накладные расходы			*203,17*	*29146*
			Сметная прибыль			*51,56*	*7397*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	937,880	1991,27	1867571
			Накладные расходы			*908,79*	*852339*
			Сметная прибыль			*147,50*	*138339*
5	5	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	1922,200	331,73	637655
			Накладные расходы			*128,58*	*247153*
			Сметная прибыль			*24,57*	*47234*
6	6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка	м3 материала основания в плотном теле	230,664	1652,54	381182
			Накладные расходы			*376,67*	*86883*
			Сметная прибыль			*122,41*	*28236*
7	7	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Металлическое ограждение. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	25,025	89038,50	2228188
			Накладные расходы			*25449,08*	*636863*
			Сметная прибыль			*6595,44*	*165051*
8	8	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Металлическая ворота. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,048	163687,58	171545
			Накладные расходы			*34868,39*	*36542*
			Сметная прибыль			*12125,01*	*12707*
9	9	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Металлическая калитка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,092	138554,02	12747
			Накладные расходы			*47278,66*	*4350*
			Сметная прибыль			*10263,26*	*944*
10	10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	26,690	33055,27	882245
			Накладные расходы			*12222,34*	*326214*
			Сметная прибыль			*2448,54*	*65352*
11	11	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,750	783,02	2153
			Накладные расходы			*198,85*	*547*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58,00*	*160*
12	12	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	26,165	659,88	17266
			Сметная прибыль			*48,88*	*1279*
13	13	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	26,165	702,00	18368
			Сметная прибыль			*52,00*	*1361*
14	14	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	26,165	659,88	17266
			Сметная прибыль			*48,88*	*1279*
15	15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	4043,890	454,39	1837487
			Накладные расходы			*192,07*	*776716*
			Сметная прибыль			*33,66*	*136110*
16	16	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	1643,400	331,31	544482
			Накладные расходы			*128,42*	*211039*
			Сметная прибыль			*24,54*	*40332*
17	17	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	413,520	1489,50	615937
			Накладные расходы			*566,65*	*234319*
			Сметная прибыль			*110,33*	*45625*
18	18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	312,700	1601,91	500918
			Накладные расходы			*615,09*	*192339*
			Сметная прибыль			*118,66*	*37105*
19	19	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	10,200	1049,37	10704
			Накладные расходы			*379,42*	*3870*
			Сметная прибыль			*77,73*	*793*
20	20	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1561,380	3323,74	5189627
			Накладные расходы			*1172,51*	*1830740*
			Сметная прибыль			*246,20*	*384417*
21	21	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж оклеечной гидроизоляции полов	м2 изолируемой поверхности	1561,380	1429,97	2232725

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*575,77*	*898995*
			Сметная прибыль			*105,92*	*165387*
22	22	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1126,500	216,25	243604
			Накладные расходы			*83,29*	*93830*
			Сметная прибыль			*16,02*	*18045*
23	23	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	52,580	776,64	40836
			Накладные расходы			*298,32*	*15686*
			Сметная прибыль			*57,53*	*3025*
24	24	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	69,600	653,48	45483
			Накладные расходы			*249,82*	*17388*
			Сметная прибыль			*48,41*	*3369*
25	25	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	69,600	142,76	9936
			Накладные расходы			*55,33*	*3851*
			Сметная прибыль			*10,58*	*736*
26	26	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	69,700	16236,33	1131672
			Накладные расходы			*6388,63*	*445287*
			Сметная прибыль			*1202,69*	*83828*
27	27	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2799,100	454,39	1271872
			Накладные расходы			*192,07*	*537627*
			Сметная прибыль			*33,66*	*94213*
28	28	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	1342,650	331,31	444839
			Накладные расходы			*128,42*	*172418*
			Сметная прибыль			*24,54*	*32951*
29	29	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	552,100	1489,50	822351
			Накладные расходы			*566,65*	*312845*
			Сметная прибыль			*110,33*	*60915*
30	30	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	258,800	1601,91	414575
			Накладные расходы			*615,09*	*159186*
			Сметная прибыль			*118,66*	*30709*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1099,500	216,25	237766
			Накладные расходы			*83,29*	*91581*
			Сметная прибыль			*16,02*	*17612*
32	32	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1358,300	3323,74	4514641
			Накладные расходы			*1172,51*	*1592626*
			Сметная прибыль			*246,20*	*334418*
33	33	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж оклеечной гидроизоляции полов	м2 изолируемой поверхности	1358,300	1429,97	1942327
			Накладные расходы			*575,77*	*782068*
			Сметная прибыль			*105,92*	*143876*
34	34	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	53,400	16236,33	867020
			Накладные расходы			*6388,63*	*341153*
			Сметная прибыль			*1202,69*	*64224*
35	35	1109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,797	474021,54	851639
			Накладные расходы			*153103,54*	*275070*
			Сметная прибыль			*35112,71*	*63084*
36	36	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	574,900	3811,04	2190965
			Накладные расходы			*1576,92*	*906570*
			Сметная прибыль			*282,30*	*162294*
37	37	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	412,620	2219,19	915682
			Накладные расходы			*904,04*	*373023*
			Сметная прибыль			*164,38*	*67828*
38	38	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	288,450	169,41	48868
			Накладные расходы			*65,65*	*18937*
			Сметная прибыль			*12,55*	*3620*
39	39	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2213,100	331,31	733231

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*128,42*	*284198*
			Сметная прибыль			*24,54*	*54313*
40	40	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1340,000	324,30	434562
			Накладные расходы			*125,60*	*168308*
			Сметная прибыль			*24,02*	*32190*
41	41	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная.Разборка	м2	1340,000	848,51	1137004
			Накладные расходы			*316,93*	*424690*
			Сметная прибыль			*62,85*	*84222*
42	42	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Разборка утепление керамзитом	м3 утеплителя	150,750	7244,45	1092100
			Накладные расходы			*2471,35*	*372557*
			Сметная прибыль			*536,63*	*80896*
43	43	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Разборка	м2 изолируемой поверхности	1340,000	421,22	564437
			Накладные расходы			*167,32*	*224211*
			Сметная прибыль			*31,20*	*41810*
44	44	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	27,230	7103,51	193429
			Накладные расходы			*2441,35*	*66478*
			Сметная прибыль			*526,19*	*14328*
45	45	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания шебеночные. Разборка	м3 конструкции	58,350	783,02	45689
			Накладные расходы			*198,85*	*11603*
			Сметная прибыль			*58,00*	*3384*
46	46	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	м2 покрытия	323,000	2531,83	817781
			Накладные расходы			*931,87*	*300993*
			Сметная прибыль			*187,54*	*60576*
47	47	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1639,518	97,20	159361
			Сметная прибыль			*7,20*	*11805*
48	48	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	1639,518	905,26	1484183
			Сметная прибыль			*67,06*	*109940*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**40658683**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14621619**
			Сметная прибыль				**3011754**
			Итого с временными		**1,2 %**	**487904,00**	**41146587**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**237622,00**	**41384209**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**42211893**
			Итого с НДС		**12 %**	**5065427,00**	**47277316**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Детский сад № 55 г.Актау 13 микрорайон здание № 47**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1-й этаж				
1	1	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	51,010	22057,19	1125137
			Накладные расходы			*3690,26*	*188240*
			Сметная прибыль			*1633,87*	*83344*
2	2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3934,430	4051,25	15939371
			Накладные расходы			*908,96*	*3576248*
			Сметная прибыль			*300,09*	*1180694*
3	3	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,540	2692,91	241123

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*840,64*	*75271*
			Сметная прибыль			*199,47*	*17861*
4	4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	193,300	821,23	158744
			Накладные расходы			*248,51*	*48038*
			Сметная прибыль			*60,83*	*11759*
5	5	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3520,910	1616,15	5690334
			Накладные расходы			*511,09*	*1799510*
			Сметная прибыль			*119,72*	*421506*
6	6	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	413,520	8514,56	3520940
			Накладные расходы			*1769,69*	*731803*
			Сметная прибыль			*630,71*	*260810*
7	7	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,460	4090,15	447708
			Накладные расходы			*920,44*	*100751*
			Сметная прибыль			*302,97*	*33164*
8	8	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1559,560	2314,87	3610172
			Накладные расходы			*710,13*	*1107485*
			Сметная прибыль			*171,47*	*267420*
9	9	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1450,100	918,08	1331310
			Накладные расходы			*279,54*	*405357*
			Сметная прибыль			*68,01*	*98616*
10	10	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	109,460	1942,09	212582
			Накладные расходы			*622,26*	*68113*
			Сметная прибыль			*143,86*	*15747*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	292,167	17487,77	5109349
			Накладные расходы			*341,41*	*99750*
			Сметная прибыль			*1295,39*	*378470*
12	12	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1126,500	1687,30	1900740
			Накладные расходы			*480,16*	*540903*
			Сметная прибыль			*124,98*	*140796*
13	13	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1126,500	614,69	692450
			Накладные расходы			*28,79*	*32434*
			Сметная прибыль			*45,53*	*51293*
14	14	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1126,500	3445,27	3881094
			Накладные расходы			*434,56*	*489536*
			Сметная прибыль			*255,21*	*287488*
15	15	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	234,200	2657,98	622499
			Накладные расходы			*719,71*	*168557*
			Сметная прибыль			*196,89*	*46111*
16	16	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	234,200	1592,57	372980
			Накладные расходы			*433,79*	*101593*
			Сметная прибыль			*117,97*	*27628*
17	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	234,200	1291,60	302494
			Накладные расходы			*376,64*	*88210*
			Сметная прибыль			*95,67*	*22407*
18	18	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	234,200	5320,70	1246109
			Накладные расходы			*1322,76*	*309790*
			Сметная прибыль			*394,13*	*92304*
19	19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,200	2056,06	20972
			Накладные расходы			*343,91*	*3508*
			Сметная прибыль			*152,30*	*1553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м2 стяжки	10,200	45396,06	463040
			Накладные расходы			*17621,51*	*179739*
			Сметная прибыль			*3362,67*	*34299*
21	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,530	33499,52	51254
			Накладные расходы			*3913,33*	*5987*
			Сметная прибыль			*2481,45*	*3797*
22	22	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,200	2657,98	27111
			Накладные расходы			*719,71*	*7341*
			Сметная прибыль			*196,89*	*2008*
23	23	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,200	1592,57	16244
			Накладные расходы			*433,79*	*4425*
			Сметная прибыль			*117,97*	*1203*
24	24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,200	1291,60	13174
			Накладные расходы			*376,64*	*3842*
			Сметная прибыль			*95,67*	*976*
25	25	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,200	5320,70	54271
			Накладные расходы			*1322,76*	*13492*
			Сметная прибыль			*394,13*	*4020*
26	26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	68,300	2657,98	181540
			Накладные расходы			*719,71*	*49156*
			Сметная прибыль			*196,89*	*13447*
27	27	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	68,300	1592,57	108772
			Накладные расходы			*433,79*	*29628*
			Сметная прибыль			*117,97*	*8057*
28	28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,464	33499,52	183041

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3913,33*	*21382*
			Сметная прибыль			*2481,45*	*13559*
29	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,300	1291,60	88217
			Накладные расходы			*376,64*	*25725*
			Сметная прибыль			*95,67*	*6535*
30	30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	68,300	5320,70	363404
			Накладные расходы			*1322,76*	*90344*
			Сметная прибыль			*394,13*	*26919*
31	31	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,580	1687,30	88718
			Накладные расходы			*480,16*	*25247*
			Сметная прибыль			*124,98*	*6572*
32	32	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	52,580	614,69	32320
			Накладные расходы			*28,79*	*1514*
			Сметная прибыль			*45,53*	*2394*
33	33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	69,600	2056,06	143102
			Накладные расходы			*343,91*	*23936*
			Сметная прибыль			*152,30*	*10600*
34	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,524	33499,52	151552
			Накладные расходы			*3913,33*	*17704*
			Сметная прибыль			*2481,45*	*11226*
35	35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,200	2056,06	20972
			Накладные расходы			*343,91*	*3508*
			Сметная прибыль			*152,30*	*1553*
36	36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,816	33499,52	27336
			Накладные расходы			*3913,33*	*3193*
			Сметная прибыль			*2481,45*	*2025*
			Раздел: 2-й этаж				
37	37	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	54,700	22057,19	1206529

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3690,26*	*201857*
			Сметная прибыль			*1633,87*	*89372*
38	38	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2799,100	4051,25	11339862
			Накладные расходы			*908,96*	*2544276*
			Сметная прибыль			*300,09*	*839990*
39	39	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2247,000	2692,91	6050967
			Накладные расходы			*840,64*	*1888927*
			Сметная прибыль			*199,47*	*448220*
40	40	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2247,000	1616,15	3631499
			Накладные расходы			*511,09*	*1148424*
			Сметная прибыль			*119,72*	*269000*
41	41	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	552,100	8514,56	4700887
			Накладные расходы			*1769,69*	*977047*
			Сметная прибыль			*630,71*	*348214*
42	42	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1342,650	2314,87	3108054
			Накладные расходы			*710,13*	*953451*
			Сметная прибыль			*171,47*	*230226*
43	43	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1342,650	918,08	1232662
			Накладные расходы			*279,54*	*375321*
			Сметная прибыль			*68,01*	*91308*
44	44	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 40 мм. Устройство	м2 стяжки	1099,500	1687,30	1855183
			Накладные расходы			*480,16*	*527939*
			Сметная прибыль			*124,98*	*137421*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 до 40 мм	м2 стяжки	1099,500	614,69	675854
			Накладные расходы			*28,79*	*31657*
			Сметная прибыль			*45,53*	*50063*
46	46	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1099,500	3445,27	3788072
			Накладные расходы			*434,56*	*477803*
			Сметная прибыль			*255,21*	*280598*
47	47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	202,400	2657,98	537976
			Накладные расходы			*719,71*	*145670*
			Сметная прибыль			*196,89*	*39850*
48	48	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	202,400	1592,57	322336
			Накладные расходы			*433,79*	*87799*
			Сметная прибыль			*117,97*	*23877*
49	49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	202,400	1291,60	261421
			Накладные расходы			*376,64*	*76232*
			Сметная прибыль			*95,67*	*19365*
50	50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	202,400	5320,70	1076910
			Накладные расходы			*1322,76*	*267727*
			Сметная прибыль			*394,13*	*79771*
51	51	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	56,400	2657,98	149910
			Накладные расходы			*719,71*	*40592*
			Сметная прибыль			*196,89*	*11104*
52	52	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	56,400	1592,57	89821
			Накладные расходы			*433,79*	*24466*
			Сметная прибыль			*117,97*	*6653*
53	53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,512	33499,52	151150

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3913,33*	*17657*
			Сметная прибыль			*2481,45*	*11196*
54	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,400	1291,60	72847
			Накладные расходы			*376,64*	*21243*
			Сметная прибыль			*95,67*	*5396*
55	55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56,400	5320,70	300088
			Накладные расходы			*1322,76*	*74604*
			Сметная прибыль			*394,13*	*22229*
			Раздел: Окна и двери				
56	56	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	500,220	4818,38	2410250
			Накладные расходы			*1277,52*	*639039*
			Сметная прибыль			*356,92*	*178537*
57	57	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	74,680	6210,99	463836
			Накладные расходы			*1691,32*	*126308*
			Сметная прибыль			*460,07*	*34358*
58	58	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	574,900	19333,08	11114588
			Сметная прибыль			*1432,08*	*823303*
59	59	1109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Витражи. Монтаж	т конструкций	1,797	782112,16	1405162
			Накладные расходы			*253757,58*	*455907*
			Сметная прибыль			*57934,23*	*104086*
60	60	2109-0301-0220 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	71,865	43101,72	3097505
			Сметная прибыль			*3192,72*	*229445*
61	61	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	296,300	1461,70	433103
			Накладные расходы			*239,13*	*70853*
			Сметная прибыль			*108,27*	*32082*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	296,300	2139,48	633928
			Сметная прибыль			*158,48*	*46958*
63	63	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	288,450	1269,26	366118
			Накладные расходы			*226,13*	*65226*
			Сметная прибыль			*94,02*	*27120*
64	64	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	57,750	4658,30	269017
			Накладные расходы			*1275,03*	*73633*
			Сметная прибыль			*345,06*	*19927*
65	65	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	57,750	53019,36	3061868
			Сметная прибыль			*3927,36*	*226805*
66	66	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	27,360	3927,20	107448
			Накладные расходы			*1157,73*	*31675*
			Сметная прибыль			*290,90*	*7959*
67	67	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	27,360	83039,04	2271948
			Сметная прибыль			*6151,04*	*168292*
68	68	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	260,190	3391,95	882550
			Накладные расходы			*1168,50*	*304032*
			Сметная прибыль			*251,26*	*65374*
69	69	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	59,190	2903,35	171849
			Накладные расходы			*1017,46*	*60223*
			Сметная прибыль			*215,06*	*12730*
70	70	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,240	16134,12	294286
			Сметная прибыль			*1195,12*	*21799*
71	71	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	40,950	16562,88	678250
			Сметная прибыль			*1226,88*	*50241*
72	72	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	189,000	14399,64	2721532
			Сметная прибыль			*1066,64*	*201595*
73	73	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	30,240	18708,84	565755

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1385,84*	*41908*
74	74	2109-0102-0123 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	40,950	22052,52	903051
			Сметная прибыль			*1633,52*	*66893*
75	75	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для дверей ГОСТ 5087-80	пара	180,000	4404,24	792763
			Сметная прибыль			*326,24*	*58723*
76	76	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	180,000	5407,56	973361
			Сметная прибыль			*400,56*	*72101*
77	77	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	424,000	648,00	274752
			Сметная прибыль			*48,00*	*20352*
78	78	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	699,540	10228,16	7155007
			Накладные расходы			*3593,29*	*2513650*
			Сметная прибыль			*757,64*	*530001*
79	79	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	699,540	2196,45	1536503
			Накладные расходы			*567,15*	*396746*
			Сметная прибыль			*162,70*	*113815*
80	80	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	699,540	821,23	574486
			Накладные расходы			*248,51*	*173845*
			Сметная прибыль			*60,83*	*42554*
			Раздел: Фасад здания				
81	81	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	2213,100	132,47	293159
			Накладные расходы			*34,39*	*76106*
			Сметная прибыль			*9,81*	*21716*
82	82	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2213,100	307,63	680820
			Накладные расходы			*70,34*	*155665*
			Сметная прибыль			*22,79*	*50431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	149,360	10605,11	1583979
			Накладные расходы			*3113,00*	*464958*
			Сметная прибыль			*785,56*	*117332*
			Раздел: Кровля				
84	84	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1340,000	1165,64	1561963
			Накладные расходы			*209,15*	*280264*
			Сметная прибыль			*86,34*	*115701*
85	85	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	150,750	24245,38	3654991
			Накладные расходы			*3089,19*	*465696*
			Сметная прибыль			*1795,95*	*270740*
86	86	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1340,000	1094,62	1466788
			Накладные расходы			*260,58*	*349178*
			Сметная прибыль			*81,08*	*108651*
87	87	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1340,000	331,99	444863
			Накладные расходы			*19,55*	*26191*
			Сметная прибыль			*24,59*	*32953*
88	88	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	1340,000	4484,12	6008716
			Накладные расходы			*366,16*	*490650*
			Сметная прибыль			*332,16*	*445090*
89	89	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	604,200	2567,03	1550999
			Накладные расходы			*300,43*	*181518*
			Сметная прибыль			*190,15*	*114889*
90	90	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	Выпуски вентиляционной шахты. Восстановление кладки	м3 кладки (без вычета пустот)	1,000	70275,00	70275
			Накладные расходы			*15143,89*	*15144*
			Сметная прибыль			*5205,56*	*5206*
91	91	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32,000	3166,02	101313

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1051,40*	*33645*
			Сметная прибыль			*234,52*	*7505*
92	92	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты парапета.	м3	1,216	0,00	0
			Раздел: Экран перегородка ЭП-1 35шт				
93	93	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Экран перегородка. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	30,590	3000,23	91777
			Накладные расходы			*880,37*	*26930*
			Сметная прибыль			*222,24*	*6798*
94	94	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Алюминиевый профиль 50х50	т	0,640	1312817,76	839941
			Сметная прибыль			*97245,76*	*62218*
95	95	2113-0211-0610 РСНБ РК 2015	Шурупы с шестигранной головкой 20х80 мм	т	0,000	224385,12	67
			Сметная прибыль			*16621,12*	*5*
96	96	2113-0211-0611 РСНБ РК 2015	Шурупы с шестигранной головкой 6х20 мм	т	0,000	210375,36	55
			Сметная прибыль			*15583,36*	*4*
97	97	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	35,000	1699,92	59497
			Сметная прибыль			*125,92*	*4407*
98	98	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	35,000	3864,24	135248
			Сметная прибыль			*286,24*	*10018*
99	99	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Экран перегородка. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (завычетом проемов)	25,200	3000,23	75606
			Накладные расходы			*880,37*	*22185*
			Сметная прибыль			*222,24*	*5600*
100	100	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Алюминиевый профиль 50х50	т	0,212	1312817,76	278842
			Сметная прибыль			*97245,76*	*20655*
101	101	2113-0211-0610 РСНБ РК 2015	Шурупы с шестигранной головкой 20х80 мм	т	0,000	224385,12	45
			Сметная прибыль			*16621,12*	*3*
102	102	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,010	143367,95	1434

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41260,01*	*413*
			Сметная прибыль			*10619,85*	*106*
103	103	2105-0103-0104 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,010	1629788,04	16298
			Сметная прибыль			*120725,04*	*1207*
104	104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,340	4112,11	34295
			Накладные расходы			*687,83*	*5736*
			Сметная прибыль			*304,60*	*2540*
105	105	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,230	32320,32	104395
			Накладные расходы			*2447,50*	*7905*
			Сметная прибыль			*2394,10*	*7733*
106	106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	221706,72	11529
			Сметная прибыль			*16422,72*	*854*
107	107	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических рифленной одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,100	6525,85	65911
			Накладные расходы			*1322,76*	*13360*
			Сметная прибыль			*483,40*	*4882*
108	108	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,040	4112,11	20725
			Накладные расходы			*687,83*	*3467*
			Сметная прибыль			*304,60*	*1535*
109	109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетонные ступени В15 W4. Устройство	м3	1,300	39080,60	50805
			Накладные расходы			*4762,47*	*6191*
			Сметная прибыль			*2894,86*	*3763*
110	110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,033	35849,12	1198
			Накладные расходы			*14510,59*	*485*
			Сметная прибыль			*2655,49*	*89*
111	111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	221706,72	7412
			Сметная прибыль			*16422,72*	*549*
112	112	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических рифленной одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,480	6525,85	42288
			Накладные расходы			*1322,76*	*8571*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*483,40*	*3132*
			Раздел: 1-й этаж				
113	113	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	176,000	3423,77	602584
			Накладные расходы			*276,39*	*48644*
			Сметная прибыль			*253,61*	*44636*
114	114	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	176,000	1687,30	296964
			Накладные расходы			*480,16*	*84509*
			Сметная прибыль			*124,98*	*21997*
115	115	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	176,000	768,36	135232
			Накладные расходы			*35,99*	*6334*
			Сметная прибыль			*56,92*	*10017*
116	116	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	176,000	3423,77	602584
			Накладные расходы			*276,39*	*48644*
			Сметная прибыль			*253,61*	*44636*
117	117	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы. Сборка вручную. Изготовление в построечных условиях.	т конструкций	0,178	435535,29	77429
			Накладные расходы			*147579,41*	*26236*
			Сметная прибыль			*32261,87*	*5735*
118	118	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,178	131933,75	23455
			Накладные расходы			*35596,50*	*6328*
			Сметная прибыль			*9772,87*	*1737*
119	119	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции пожарной лестницы. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,178	112680,78	20032
			Накладные расходы			*35159,54*	*6251*
			Сметная прибыль			*8346,72*	*1484*
120	120	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,048	275741,28	13285
			Сметная прибыль			*20425,28*	*984*
121	121	2105-0304-0315 РСНБ РК 2015	Квадрат 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,130	282322,80	36589
			Сметная прибыль			*20912,80*	*2710*
122	122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,640	150,97	1908
			Накладные расходы			*34,46*	*436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,18*	*141*
123	123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,640	123,60	1562
			Накладные расходы			*20,23*	*256*
			Сметная прибыль			*9,16*	*116*
124	124	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	60,000	4350,25	261015
			Накладные расходы			*1225,69*	*73542*
			Сметная прибыль			*322,24*	*19334*
			ИТОГО:				**153478994**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**28170529**
			Сметная прибыль				**11368814**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1841748,00**	**155320742**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**896977,00**	**156217719**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**159342073**
			Итого с НДС		**12 %**	**19121049,00**	**178463122**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Constructions»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Детский сад № 55 г.Актау 13 микрорайон здание № 47/вкл.**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные дополнительные работы, не предусмотренные ПСД**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
1	1	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Изготовление в построечных условиях.	т конструкций	1,174	435535,29	511318
			Накладные расходы			*147579,41*	*173258*
			Сметная прибыль			*32261,87*	*37875*
2	2	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,174	131933,75	154890
			Накладные расходы			*35596,50*	*41790*
			Сметная прибыль			*9772,87*	*11473*
3	3	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции пожарной лестницы. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,174	112680,78	132287
			Накладные расходы			*35159,54*	*41277*
			Сметная прибыль			*8346,72*	*9799*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,574	345499,56	543955
			Сметная прибыль			*25592,56*	*40293*
5	5	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,088	273381,48	24058
			Сметная прибыль			*20250,48*	*1782*
6	6	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,216	285762,60	61725
			Сметная прибыль			*21167,60*	*4572*
7	7	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,163	275741,28	45001
			Сметная прибыль			*20425,28*	*3333*
8	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,927	150,97	8896
			Накладные расходы			*34,46*	*2030*
			Сметная прибыль			*11,18*	*659*
9	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,927	123,60	7284
			Накладные расходы			*20,23*	*1192*
			Сметная прибыль			*9,16*	*540*
10	10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,024	5742,55	17365
			Накладные расходы			*2090,73*	*6322*
			Сметная прибыль			*425,37*	*1286*
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0,605	27861,62	16851
			Накладные расходы			*1539,64*	*931*
			Сметная прибыль			*2063,82*	*1248*
12	12	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Стойки. Установка вручную	т конструкций	0,100	360758,06	36076
			Накладные расходы			*124915,66*	*12492*
			Сметная прибыль			*26722,82*	*2672*
13	13	2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	53,040	1242,00	65876
			Сметная прибыль			*92,00*	*4880*
14	14	2105-0304-0315 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,424	282322,80	119705

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20912,80*	*8867*
15	15	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,173	274815,72	47543
			Сметная прибыль			*20356,72*	*3522*
16	16	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,213	273381,48	58176
			Сметная прибыль			*20250,48*	*4309*
17	17	1208-0101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м2	45,000	1357,92	61106
			Накладные расходы			*447,81*	*20151*
			Сметная прибыль			*100,59*	*4526*
18	18	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	51,750	2723,76	140955
			Сметная прибыль			*201,76*	*10441*
19	19	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,023	2633327,28	61620
			Сметная прибыль			*195061,28*	*4564*
20	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,057	150,97	3783
			Накладные расходы			*34,46*	*863*
			Сметная прибыль			*11,18*	*280*
21	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,057	123,60	3097
			Накладные расходы			*20,23*	*507*
			Сметная прибыль			*9,16*	*229*
22	22	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	742,000	448,79	333005
			Накладные расходы			*89,97*	*66760*
			Сметная прибыль			*33,24*	*24667*
23	23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	742,000	1291,60	958371
			Накладные расходы			*376,64*	*279469*
			Сметная прибыль			*95,67*	*70990*
24	24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	742,000	462,26	342995
			Накладные расходы			*28,47*	*21122*
			Сметная прибыль			*34,24*	*25407*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	742,000	344,14	255351
			Накладные расходы			*138,50*	*102764*
			Сметная прибыль			*25,49*	*18915*
26	26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1542,000	227,92	351445
			Накладные расходы			*84,08*	*129656*
			Сметная прибыль			*16,88*	*26033*
27	27	1211-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с лестниц	м2	123,000	1111,12	136668
			Накладные расходы			*332,40*	*40885*
			Сметная прибыль			*82,31*	*10124*
28	28	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	123,000	3357,68	412994
			Накладные расходы			*610,81*	*75129*
			Сметная прибыль			*248,72*	*30592*
29	29	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	123,000	2202,63	270924
			Накладные расходы			*661,34*	*81345*
			Сметная прибыль			*163,16*	*20068*
30	30	1115-0402-0102 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная за 2 раза	м2 фасада	123,000	1558,48	191693
			Накладные расходы			*374,08*	*46012*
			Сметная прибыль			*115,44*	*14199*
31	31	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	54,000	357,37	19298
			Накладные расходы			*130,00*	*7020*
			Сметная прибыль			*26,47*	*1429*
32	32	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная толщ 50 мм. Устройство	м2	54,000	2367,67	127854
			Накладные расходы			*616,77*	*33306*
			Сметная прибыль			*175,38*	*9471*
33	33	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	54,000	3499,01	188947
			Накладные расходы			*148,25*	*8006*
			Сметная прибыль			*259,19*	*13996*
34	34	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	54,000	365,06	19713

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*132,91*	*7177*
			Сметная прибыль			*27,04*	*1460*
35	35	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Левкас потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	54,000	4047,29	218554
			Накладные расходы			*1051,53*	*56783*
			Сметная прибыль			*299,80*	*16189*
36	36	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	144,000	3248,73	467818
			Накладные расходы			*820,28*	*118120*
			Сметная прибыль			*240,65*	*34653*
37	37	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке на 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	54,000	3217,59	173750
			Накладные расходы			*1052,93*	*56858*
			Сметная прибыль			*238,34*	*12870*
38	38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	144,000	1311,76	188894
			Накладные расходы			*419,36*	*60388*
			Сметная прибыль			*97,17*	*13992*
39	39	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,000	8060,67	193456
			Накладные расходы			*2082,63*	*49983*
			Сметная прибыль			*597,09*	*14330*
40	40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,000	5708,47	51376
			Накладные расходы			*1322,76*	*11905*
			Сметная прибыль			*422,85*	*3806*
41	41	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,000	29650,57	29651
			Накладные расходы			*3276,50*	*3277*
			Сметная прибыль			*2196,34*	*2196*
42	42	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1,000	3185,65	3186
			Накладные расходы			*1207,02*	*1207*
			Сметная прибыль			*235,97*	*236*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды со смесителем и сифоном	комплект	1,000	20899,63	20900
			Накладные расходы			*2882,23*	*2882*
			Сметная прибыль			*1548,12*	*1548*
44	44	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые. Установка	комплект	1,000	20634,85	20635
			Накладные расходы			*2375,78*	*2376*
			Сметная прибыль			*1528,51*	*1529*
45	45	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	54,000	1986,20	107255
			Накладные расходы			*384,63*	*20770*
			Сметная прибыль			*147,13*	*7945*
46	46	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	54,000	3445,27	186044
			Накладные расходы			*434,56*	*23466*
			Сметная прибыль			*255,21*	*13781*
47	47	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,000	20335,41	122012
			Накладные расходы			*1171,53*	*7029*
			Сметная прибыль			*1506,33*	*9038*
48	48	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,000	3991,66	11975
			Накладные расходы			*239,13*	*717*
			Сметная прибыль			*295,68*	*887*
49	49	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ср скорянными изделими и замком	м2	9,450	24692,77	233347
			Накладные расходы			*1161,93*	*10980*
			Сметная прибыль			*1829,09*	*17285*
50	50	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10,000	648,00	6480
			Сметная прибыль			*48,00*	*480*
51	51	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5,000	5407,56	27038
			Сметная прибыль			*400,56*	*2003*
			Раздел: Электромонтажные работы				
52	52	1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	5,000	4786,22	23931
			Накладные расходы			*1742,18*	*8711*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*354,53*	*1773*
53	53	2307-0106-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп 2x22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	5,000	1969,92	9850
			Сметная прибыль			*145,92*	*730*
54	54	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	10,000	797,04	7970
			Сметная прибыль			*59,04*	*590*
55	55	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	1063,64	4255
			Накладные расходы			*377,63*	*1511*
			Сметная прибыль			*78,79*	*315*
56	56	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,000	515,16	2061
			Сметная прибыль			*38,16*	*153*
57	57	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,000	902,02	4510
			Накладные расходы			*322,26*	*1611*
			Сметная прибыль			*66,82*	*334*
58	58	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,000	383,40	1917
			Сметная прибыль			*28,40*	*142*
59	59	1308-0303-0402 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,000	11283,70	11284
			Накладные расходы			*3333,69*	*3334*
			Сметная прибыль			*835,83*	*836*
60	60	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1,000	21172,32	21172
			Сметная прибыль			*1568,32*	*1568*
			Раздел: Наружные сети от здания				
61	61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45,000	3646,98	164114
			Накладные расходы			*1327,78*	*59750*
			Сметная прибыль			*270,15*	*12157*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,030	676427,06	20293
			Накладные расходы			*266650,97*	*8000*
			Сметная прибыль			*50105,71*	*1503*
63	63	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,300	202,76	6144
			Сметная прибыль			*15,02*	*455*
64	64	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,030	3096636,13	92899
			Накладные расходы			*745907,34*	*22377*
			Сметная прибыль			*229380,45*	*6881*
65	65	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	15,000	287,28	4309
			Сметная прибыль			*21,28*	*319*
66	66	2302-0101-2004 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	шт.	8,000	1399,68	11197
			Сметная прибыль			*103,68*	*829*
67	67	2302-0101-9901 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	5,000	185,76	929
			Сметная прибыль			*13,76*	*69*
68	68	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	919,08	7353
			Сметная прибыль			*68,08*	*545*
69	69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,000	214,84	645
			Накладные расходы			*92,03*	*276*
			Сметная прибыль			*15,91*	*48*
70	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 на 2 раза	м2	2,826	301,94	853
			Накладные расходы			*68,91*	*195*
			Сметная прибыль			*22,37*	*63*
71	71	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,400	149986,27	60047
			Накладные расходы			*37855,46*	*15155*
			Сметная прибыль			*11110,09*	*4448*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,500	1901,97	8559
			Накладные расходы			*692,46*	*3116*
			Сметная прибыль			*140,89*	*634*
			Раздел: Наружные сети от колодца, до здания				
73	73	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60,000	3646,98	218819
			Накладные расходы			*1327,78*	*79667*
			Сметная прибыль			*270,15*	*16209*
74	74	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,080	2469177,98	197534
			Накладные расходы			*436747,16*	*34940*
			Сметная прибыль			*182902,07*	*14632*
75	75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 на 2 раза	м2	12,560	301,94	3792
			Накладные расходы			*68,91*	*866*
			Сметная прибыль			*22,37*	*281*
76	76	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,628	149986,27	94191
			Накладные расходы			*37855,46*	*23773*
			Сметная прибыль			*11110,09*	*6977*
77	77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,000	1901,97	11412
			Накладные расходы			*692,46*	*4155*
			Сметная прибыль			*140,89*	*845*
78	78	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60,000	3646,98	218819
			Накладные расходы			*1327,78*	*79667*
			Сметная прибыль			*270,15*	*16209*
79	79	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,300	6419,33	1926
			Накладные расходы			*1204,39*	*361*
			Сметная прибыль			*475,51*	*143*
80	80	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60,000	14776,38	886583
			Накладные расходы			*845,30*	*50718*
			Сметная прибыль			*1094,55*	*65673*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	2302-0101-1409 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4,000	2412,72	9651
			Сметная прибыль			*178,72*	*715*
82	82	2302-0101-9901 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	35,000	185,76	6502
			Сметная прибыль			*13,76*	*482*
83	83	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7,000	2342,52	16398
			Сметная прибыль			*173,52*	*1215*
84	84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,000	1901,97	11412
			Накладные расходы			*692,46*	*4155*
			Сметная прибыль			*140,89*	*845*
85	85	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	73,500	3646,98	268053
			Накладные расходы			*1327,78*	*97592*
			Сметная прибыль			*270,15*	*19856*
86	86	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,360	6419,33	2311
			Накладные расходы			*1204,39*	*434*
			Сметная прибыль			*475,51*	*171*
87	87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб , диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	49,000	9699,90	475295
			Накладные расходы			*845,30*	*41420*
			Сметная прибыль			*718,51*	*35207*
88	88	2302-0101-9901 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	10,000	185,76	1858
			Сметная прибыль			*13,76*	*138*
89	89	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7,000	3906,36	27345
			Сметная прибыль			*289,36*	*2026*
90	90	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,350	1901,97	13979
			Накладные расходы			*692,46*	*5090*
			Сметная прибыль			*140,89*	*1036*
91	91	1101-0205-030[illegible] РСНБ РК 201[illegible]	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	108,000	3646,98	393873

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1327,78*	*143401*
			Сметная прибыль			*270,15*	*29176*
92	92	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,360	6419,33	2311
			Накладные расходы			*1204,39*	*434*
			Сметная прибыль			*475,51*	*171*
93	93	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 325 мм. Прокладка	м трубопровода	24,000	23998,23	575958
			Накладные расходы			*845,30*	*20287*
			Сметная прибыль			*1777,65*	*42664*
94	94	2302-0103-0116 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 325 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	15032,52	150325
			Сметная прибыль			*1113,52*	*11135*
95	95	2302-0101-9901 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	10,000	185,76	1858
			Сметная прибыль			*13,76*	*138*
96	96	2302-0201-6100 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) ГОСТ 30732-2006	комплект	5,000	17222,76	86114
			Сметная прибыль			*1275,76*	*6379*
97	97	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,800	1901,97	20541
			Накладные расходы			*692,46*	*7479*
			Сметная прибыль			*140,89*	*1522*
			Раздел: Разные работы				
98	98	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	3,000	1329,16	3987
			Накладные расходы			*234,12*	*702*
			Сметная прибыль			*98,46*	*295*
99	99	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,205	13627,59	2790
			Накладные расходы			*4113,73*	*842*
			Сметная прибыль			*1009,45*	*207*
100	100	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,205	120075,28	24582
			Накладные расходы			*40270,16*	*8244*
			Сметная прибыль			*8894,47*	*1821*
101	101	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,202	273381,48	55114

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20250,48*	*4082*
102	102	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	6,000	1272,24	7633
			Сметная прибыль			*94,24*	*565*
103	103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,000	448,79	3590
			Накладные расходы			*89,97*	*720*
			Сметная прибыль			*33,24*	*266*
104	104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,200	27861,62	5572
			Накладные расходы			*1539,64*	*308*
			Сметная прибыль			*2063,82*	*413*
105	105	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Пандус в опалубке. Устройство	м3	3,600	75681,88	272455
			Накладные расходы			*18478,98*	*66524*
			Сметная прибыль			*5606,07*	*20182*
106	106	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133	241111,08	32164
			Сметная прибыль			*17860,08*	*2383*
107	107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,348	1329,73	9771
			Накладные расходы			*290,52*	*2135*
			Сметная прибыль			*98,50*	*724*
108	108	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Дезинфекция на 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	72,000	18972,00	1365984
			Накладные расходы			*1486,88*	*107056*
			Сметная прибыль			*1405,33*	*101184*
			Раздел: Транспортировка грузов				
109	109	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	5,700	13980,36	79688
			Сметная прибыль			*1035,58*	*5903*
110	110	4101-0101-3015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 15 км	т	2,680	2595,24	6955
			Сметная прибыль			*192,24*	*515*
			ИТОГО:				**13824627**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2531209**
			Сметная прибыль				**1024046**
			Итого с временными		**1,2 %**	**165896,00**	**13990523**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**80795,00**	**14071318**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**14352744**
			Итого с НДС		**12 %**	**1722329,00**	**16075073**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Детский сад № 55 г.Актау 13 микрорайон здание № 47**

(наименование, адрес)

Объект **водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1,000	2794,47	2794
			Накладные расходы			*1024,39*	*1024*
			Сметная прибыль			*207,00*	*207*
2	2	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	35040,90	35041
			Накладные расходы			*11477,07*	*11477*
			Сметная прибыль			*2595,62*	*2596*
3	3	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	2,000	2147,04	4294
			Сметная прибыль			*159,04*	*318*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	м	1,000	1473,12	1473
			Сметная прибыль			*109,12*	*109*
5	5	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,300	1291,68	388
			Сметная прибыль			*95,68*	*29*
6	6	2304-0201-1304 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые, 31с77 нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450°С, PN 100 (160), DN 32 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3,000	69442,92	208329
			Сметная прибыль			*5143,92*	*15432*
7	7	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1647,00	1647
			Сметная прибыль			*122,00*	*122*
8	8	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	2770,58	2771
			Накладные расходы			*1136,83*	*1137*
			Сметная прибыль			*205,23*	*205*
9	9	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	24608,88	24609
			Сметная прибыль			*1822,88*	*1823*
10	10	2302-0101-3502 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2,000	2595,24	5190
			Сметная прибыль			*192,24*	*384*
11	11	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	6,000	452,52	2715
			Сметная прибыль			*33,52*	*201*
12	12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,000	3182,55	3183
			Накладные расходы			*341,54*	*342*
			Сметная прибыль			*235,74*	*236*
13	13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1404,86	1405
			Накладные расходы			*592,16*	*592*
			Сметная прибыль			*104,06*	*104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1,000	28515,24	28515
			Сметная прибыль			*2112,24*	*2112*
15	15	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1,000	28148,04	28148
			Сметная прибыль			*2085,04*	*2085*
16	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,200	150,97	181
			Накладные расходы			*34,46*	*41*
			Сметная прибыль			*11,18*	*13*
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,200	247,20	297
			Накладные расходы			*40,45*	*49*
			Сметная прибыль			*18,31*	*22*
18	18	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1,000	2794,47	2794
			Накладные расходы			*1024,39*	*1024*
			Сметная прибыль			*207,00*	*207*
19	19	1116-0901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка	узел	1,000	74463,85	74464
			Накладные расходы			*24799,97*	*24800*
			Сметная прибыль			*5515,84*	*5516*
20	20	2301-1306-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 100 мм	м	2,000	6189,48	12379
			Сметная прибыль			*458,48*	*917*
21	21	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	1,000	2682,72	2683
			Сметная прибыль			*198,72*	*199*
22	22	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,300	1291,68	388
			Сметная прибыль			*95,68*	*29*
23	23	2304-0102-1805 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°С, PN 16, DN 100, типа BEIVEn ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	56453,76	169361
			Сметная прибыль			*4181,76*	*12545*
24	24	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1647,00	1647

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*122,00*	*122*
25	25	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1,000	6197,15	6197
			Накладные расходы			*2469,08*	*2469*
			Сметная прибыль			*459,05*	*459*
26	26	2304-1013-0423 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	74408,76	74409
			Сметная прибыль			*5511,76*	*5512*
27	27	2302-0101-2516 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,000	26971,92	53944
			Сметная прибыль			*1997,92*	*3996*
28	28	2302-0101-3531 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2,000	11051,64	22103
			Сметная прибыль			*818,64*	*1637*
29	29	2302-0101-3507 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2,000	3409,56	6819
			Сметная прибыль			*252,56*	*505*
30	30	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	6,000	452,52	2715
			Сметная прибыль			*33,52*	*201*
31	31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,000	3182,55	3183
			Накладные расходы			*341,54*	*342*
			Сметная прибыль			*235,74*	*236*
32	32	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1404,86	1405
			Накладные расходы			*592,16*	*592*
			Сметная прибыль			*104,06*	*104*
33	33	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1,000	131166,00	131166
			Сметная прибыль			*9716,00*	*9716*
34	34	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1,000	28148,04	28148

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2085,04*	*2085*
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,000	150,97	302
			Накладные расходы			*34,46*	*69*
			Сметная прибыль			*11,18*	*22*
36	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,000	247,20	494
			Накладные расходы			*40,45*	*81*
			Сметная прибыль			*18,31*	*37*
37	37	1215-0101-0909 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода	15,000	12326,15	184892
			Накладные расходы			*2283,51*	*34253*
			Сметная прибыль			*913,05*	*13696*
38	38	1215-0101-0908 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 80 мм. Смена	м трубопровода	20,000	9359,55	187191
			Накладные расходы			*1807,81*	*36156*
			Сметная прибыль			*693,30*	*13866*
39	39	1215-0101-0907 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 65 мм. Смена	м трубопровода	20,000	8364,66	167293
			Накладные расходы			*1639,87*	*32797*
			Сметная прибыль			*619,60*	*12392*
40	40	1215-0101-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода	100,000	6660,14	666014
			Накладные расходы			*1395,58*	*139558*
			Сметная прибыль			*493,34*	*49334*
41	41	1215-0101-0905 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 40 мм. Смена	м трубопровода	100,000	5954,94	595494
			Накладные расходы			*1254,78*	*125478*
			Сметная прибыль			*441,11*	*44111*
42	42	1215-0101-0904 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	60,000	5251,79	315108
			Накладные расходы			*1189,87*	*71392*
			Сметная прибыль			*389,02*	*23341*
43	43	1215-0101-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена	м трубопровода	75,000	4410,57	330793
			Накладные расходы			*981,03*	*73577*
			Сметная прибыль			*326,71*	*24503*
44	44	1215-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	м трубопровода	40,000	3801,67	152067

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*889,02*	*35561*
			Сметная прибыль			*281,61*	*11264*
45	45	1215-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена	м трубопровода	2,000	3404,92	6810
			Накладные расходы			*805,56*	*1611*
			Сметная прибыль			*252,22*	*504*
46	46	2304-0902-1407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	16634,16	33268
			Сметная прибыль			*1232,16*	*2464*
47	47	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	14641,56	73208
			Сметная прибыль			*1084,56*	*5423*
48	48	2304-0902-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	11877,84	11878
			Сметная прибыль			*879,84*	*880*
49	49	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000	9905,76	118869
			Сметная прибыль			*733,76*	*8805*
50	50	2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	16,000	9103,32	145653
			Сметная прибыль			*674,32*	*10789*
51	51	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	35,000	8716,68	305084
			Сметная прибыль			*645,68*	*22599*
52	52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	432,000	1061,14	458414
			Накладные расходы			*277,22*	*119760*
			Сметная прибыль			*78,60*	*33957*
53	53	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	1456,92	24039
			Сметная прибыль			*107,92*	*1781*
54	54	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	891,00	19602
			Сметная прибыль			*66,00*	*1452*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	713,88	15705
			Сметная прибыль			*52,88*	*1163*
56	56	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	530,28	58331
			Сметная прибыль			*39,28*	*4321*
57	57	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	393,12	43243
			Сметная прибыль			*29,12*	*3203*
58	58	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	66,000	313,20	20671
			Сметная прибыль			*23,20*	*1531*
59	59	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	82,500	265,68	21919
			Сметная прибыль			*19,68*	*1624*
60	60	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	44,000	201,96	8886
			Сметная прибыль			*14,96*	*658*
61	61	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	194,40	428
			Сметная прибыль			*14,40*	*32*
62	62	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	430,000	452,52	194584
			Сметная прибыль			*33,52*	*14414*
63	63	1215-0101-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода	34,000	6660,14	226445
			Накладные расходы			*1395,58*	*47450*
			Сметная прибыль			*493,34*	*16774*
64	64	1215-0101-0913 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на полипропиленовые трубы	м трубопровода	180,000	4172,43	751038
			Накладные расходы			*1603,69*	*288665*
			Сметная прибыль			*309,07*	*55632*
65	65	1215-0101-0912 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на полипропиленовые трубы	м трубопровода	410,000	4165,89	1708016
			Накладные расходы			*1603,18*	*657303*
			Сметная прибыль			*308,58*	*126520*
66	66	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	88,020	214,92	18917
			Сметная прибыль			*15,92*	*1401*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	172,440	133,92	23093
			Сметная прибыль			*9,92*	*1711*
68	68	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	88,020	196,56	17301
			Сметная прибыль			*14,56*	*1282*
69	69	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	220,340	123,12	27128
			Сметная прибыль			*9,12*	*2016*
70	70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	590,000	1061,14	626074
			Накладные расходы			*277,22*	*163562*
			Сметная прибыль			*78,60*	*46376*
71	71	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	198,000	265,68	52605
			Сметная прибыль			*19,68*	*3897*
72	72	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	451,000	201,96	91084
			Сметная прибыль			*14,96*	*6747*
73	73	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	210,000	873,72	183481
			Сметная прибыль			*64,72*	*13591*
74	74	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	210,000	29,16	6124
			Сметная прибыль			*2,16*	*454*
75	75	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	1023,84	8191
			Сметная прибыль			*75,84*	*607*
76	76	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	8,000	41,04	328
			Сметная прибыль			*3,04*	*24*
77	77	2302-0101-2001 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	шт.	65,000	538,92	35030
			Сметная прибыль			*39,92*	*2595*
78	78	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	40,000	641,52	25661
			Сметная прибыль			*47,52*	*1901*
79	79	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210,000	130,68	27443
			Сметная прибыль			*9,68*	*2033*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	187,92	1503
			Сметная прибыль			*13,92*	*111*
81	81	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125,000	12,96	1620
			Сметная прибыль			*0,96*	*120*
82	82	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	16,20	810
			Сметная прибыль			*1,20*	*60*
83	83	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65,000	36,72	2387
			Сметная прибыль			*2,72*	*177*
84	84	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250,000	14,04	3510
			Сметная прибыль			*1,04*	*260*
85	85	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	23,76	2376
			Сметная прибыль			*1,76*	*176*
86	86	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105,000	20,52	2155
			Сметная прибыль			*1,52*	*160*
87	87	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	32,40	810
			Сметная прибыль			*2,40*	*60*
88	88	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	205,000	5,40	1107
			Сметная прибыль			*0,40*	*82*
89	89	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,000	7,56	680
			Сметная прибыль			*0,56*	*50*
90	90	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	32,000	28395,25	908648
			Накладные расходы			*3615,41*	*115693*
			Сметная прибыль			*2103,35*	*67307*
91	91	2305-1312-0105 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический смесительный, модель MMV R 1/2", PN 10, T от 30°C до 65°C, типа WATTs ГОСТ 30815-2002	шт.	14,000	30179,52	422513
			Сметная прибыль			*2235,52*	*31297*
92	92	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный.Демонтаж	изделие	9,000	1454,91	13094
			Накладные расходы			*580,19*	*5222*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*107,77*	*970*
93	93	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный. Установка	изделие	9,000	2260,98	20349
			Накладные расходы			*725,24*	*6527*
			Сметная прибыль			*167,48*	*1507*
94	94	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	9,000	18161,28	163452
			Сметная прибыль			*1345,28*	*12108*
95	95	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран пожарный. Снятие	шт. арматуры	9,000	127,17	1145
			Накладные расходы			*49,25*	*443*
			Сметная прибыль			*9,42*	*85*
96	96	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9,000	30813,51	277322
			Накладные расходы			*1353,65*	*12183*
			Сметная прибыль			*2282,48*	*20542*
97	97	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	9,000	11157,48	100417
			Сметная прибыль			*826,48*	*7438*
98	98	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	590,000	452,52	266987
			Сметная прибыль			*33,52*	*19777*
99	99	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	290,000	1873,86	543419
			Накладные расходы			*725,01*	*210254*
			Сметная прибыль			*138,80*	*40253*
100	100	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	290,000	3450,34	1000598
			Накладные расходы			*845,30*	*245137*
			Сметная прибыль			*255,58*	*74118*
101	101	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	145,000	1508,19	218687
			Накладные расходы			*583,92*	*84669*
			Сметная прибыль			*111,72*	*16199*
102	102	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	145,000	2571,23	372829

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*880,77*	*127712*
			Сметная прибыль			*190,46*	*27617*
103	103	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23,000	345,60	7949
			Сметная прибыль			*25,60*	*589*
104	104	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	11,000	281,88	3101
			Сметная прибыль			*20,88*	*230*
105	105	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	54,000	103,68	5599
			Сметная прибыль			*7,68*	*415*
106	106	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	22,000	224,64	4942
			Сметная прибыль			*16,64*	*366*
107	107	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	35,000	64,80	2268
			Сметная прибыль			*4,80*	*168*
108	108	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	33,000	133,92	4419
			Сметная прибыль			*9,92*	*327*
109	109	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110	шт.	290,000	153,36	44474
			Сметная прибыль			*11,36*	*3294*
110	110	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50	шт.	145,000	103,68	15034
			Сметная прибыль			*7,68*	*1114*
111	111	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7,000	5468,04	38276
			Сметная прибыль			*405,04*	*2835*
112	112	5104-0206-0204 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC100/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	7,000	184737,00	1293159
113	113	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9,000	433,08	3898
			Сметная прибыль			*32,08*	*289*
114	114	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	11,000	167,40	1841
			Сметная прибыль			*12,40*	*136*
115	115	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	435,000	1061,14	461597
			Накладные расходы			*277,22*	*120592*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*78,60*	*34192*
116	116	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	319,000	1512,00	482328
			Сметная прибыль			*112,00*	*35728*
117	117	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-FIEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	159,500	530,28	84580
			Сметная прибыль			*39,28*	*6265*
118	118	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации К2 из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	144,000	5577,52	803163
			Накладные расходы			*1100,77*	*158510*
			Сметная прибыль			*413,15*	*59494*
119	119	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	8,000	27683,94	221472
			Накладные расходы			*3846,99*	*30776*
			Сметная прибыль			*2050,66*	*16405*
120	120	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Ревизия. Установка фланцевых соединений	соединение	8,000	10360,79	82886
			Накладные расходы			*2216,36*	*17731*
			Сметная прибыль			*767,47*	*6140*
121	121	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации К3 из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	мтрубопровода	15,000	3300,11	49502
			Накладные расходы			*835,00*	*12525*
			Сметная прибыль			*244,45*	*3667*
122	122	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	67590,22	67590
			Накладные расходы			*22891,01*	*22891*
			Сметная прибыль			*5006,68*	*5007*
123	123	5102-0406-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TF 1000/S, Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,000	52773,00	52773
124	124	1215-0101-0613 РСНБ РК 2015	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	41,000	8770,91	359607
			Накладные расходы			*3365,87*	*138001*
			Сметная прибыль			*649,70*	*26638*
125	125	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	25221,24	50442
			Сметная прибыль			*1868,24*	*3736*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	39,000	21271,68	829596
			Сметная прибыль			*1575,68*	*61452*
127	127	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре длинной 0,5 м	м	20,500	433,08	8878
			Сметная прибыль			*32,08*	*658*
128	128	1215-0101-0623 РСНБ РК 2015	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	57,000	5424,46	309194
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2020,47*	*115167*
129	129	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 ммдо 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	57,000	*401,81* 8889,48	*22903* 506700
			Сметная прибыль			*658,48*	*37533*
130	130	1215-0101-0615 РСНБ РК 2015	Мойка на два отделения.Смена санитарно-технических приборов	прибор	13,000	10252,75	133286
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3876,19*	*50391*
131	131	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	13,000	*759,46* 25146,72	*9873* 326907
			Сметная прибыль			*1862,72*	*24215*
132	132	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	11,000	1500,80	16509
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*626,06*	*6887*
133	133	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11,000	*111,17* 4021,95	*1223* 44241
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1565,14*	*17217*
134	134	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	11,000	*297,92* 11531,16	*3277* 126843
			Сметная прибыль			*854,16*	*9396*
135	135	1215-0101-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	83,000	4927,67	408997
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1894,53*	*157246*
136	136	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив сэратором ГОСТ 25809-96	шт.	83,000	*365,01* 2597,40	*30296* 215584
			Сметная прибыль			*192,40*	*15969*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	137	1215-0101-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	11,000	6559,06	72150
			Накладные расходы			*2526,56*	*27792*
			Сметная прибыль			*485,86*	*5344*
138	138	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	11,000	8238,24	90621
			Сметная прибыль			*610,24*	*6713*
139	139	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	16,000	8955,26	143284
			Накладные расходы			*687,41*	*10999*
			Сметная прибыль			*663,35*	*10614*
			ИТОГО:				**20633091**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3565724**
			Сметная прибыль				**1428678**
			Итого с временными		**1,2 %**	**231446,00**	**20864537**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**112720,00**	**20977257**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**21369883**
			Итого с НДС		**12 %**	**2564386,00**	**23934269**

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел образования»
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Директор _____

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел образования», 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон здание-72**

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО «T&S Construction»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Детский сад № 55 г.Актау 13 микрорайон здание № 47**

(наименование, адрес)

Объект **Отопление**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор государственно-частного партнерства «Передача в доверительное управление детских садов №55 в 13 микрорайоне и №51 в 27 микрорайоне города Актау»

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутренняя система отопления				
1	1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	191,000	2161,46	412839
			Накладные расходы			*828,75*	*158290*
			Сметная прибыль			*160,11*	*30581*
2	2	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные /1281 секции/. Установка	квт	204,960	17577,20	3602624
			Накладные расходы			*1013,18*	*207661*
			Сметная прибыль			*1302,02*	*266861*
3	3	1215-0102-1401 РСНБ РК 2015	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	191,000	537,10	102587
			Накладные расходы			*201,84*	*38551*
			Сметная прибыль			*39,79*	*7599*
4	4	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	191,000	276,48	52808

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1215-0101-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*20,48*	*3912*
			Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена	м трубопровода	115,000	3256,96	374550
			Накладные расходы				
6	6	1215-0101-0904 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*805,56*	*92640*
			Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	59,000	*241,26*	*27744*
			Накладные расходы			4700,99	277359
7	7	1215-0101-0905 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1189,87*	*70203*
			Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 40 мм. Смена	м трубопровода	7,100	*348,22*	*20545*
			Накладные расходы			5042,34	35801
8	8	1215-0101-0906 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1254,78*	*8909*
			Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода	142,300	*373,51*	*2652*
			Накладные расходы			5792,90	824329
9	9	1215-0101-0907 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1395,58*	*198591*
			Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 65 мм. Смена	м трубопровода	8,000	*429,10*	*61061*
			Накладные расходы			6081,54	48652
10	10	1215-0101-0908 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1639,87*	*13119*
			Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 80 мм. Смена	м трубопровода	100,000	*450,48*	*3604*
			Накладные расходы			7655,31	765531
11	11	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1807,81*	*180781*
			Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1013,000	*567,06*	*56706*
			Накладные расходы			841,20	852139
12	12	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*326,05*	*330286*
			Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1013,000	*62,31*	*63121*
			Накладные расходы			3984,09	4035886
13	13	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1648,83*	*1670268*
			Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	950,194	*295,12*	*298955*
			Сметная прибыль			332,64	316073
14	14	1215-0101-0913 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на полипропиленовые трубы	м трубопровода	609,000	*24,64*	*23413*
						4172,43	2541012

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1603,69*	*976649*
			Сметная прибыль			*309,07*	*188223*
15	15	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	595,602	214,92	128007
			Сметная прибыль			*15,92*	*9482*
16	16	1215-0101-0912 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на полипропиленовые трубы	м трубопровода	788,000	4165,89	3282724
			Накладные расходы			*1603,18*	*1263304*
			Сметная прибыль			*308,58*	*243165*
17	17	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	754,904	133,92	101097
			Сметная прибыль			*9,92*	*7489*
18	18	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-Q, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 /прим./	шт.	1,000	65857,32	65857
			Сметная прибыль			*4878,32*	*4878*
19	19	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-Q, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 /прим./	шт.	2,000	79741,80	159484
			Сметная прибыль			*5906,80*	*11814*
20	20	2304-1009-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-Q, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 /прим./	шт.	1,000	102973,68	102974
			Сметная прибыль			*7627,68*	*7628*
21	21	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3,000	19573,22	58720
			Накладные расходы			*1136,83*	*3411*
			Сметная прибыль			*1449,87*	*4350*
22	22	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,000	20573,20	20573
			Накладные расходы			*1379,82*	*1380*
			Сметная прибыль			*1523,94*	*1524*
23	23	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	7653,96	61232
			Сметная прибыль			*566,96*	*4536*
24	24	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	5537,16	5537
			Сметная прибыль			*410,16*	*410*
25	25	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	4067,28	12202
			Сметная прибыль			*301,28*	*904*
26	26	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,000	2064,96	22715

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,000	*152,96* 1084,32	*1683* 7590
			Сметная прибыль				
28	28	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	*80,32* 698,76	*562* 5590
			Сметная прибыль				
29	29	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	8,000	*51,76* 145,80	*414* 1166
			Сметная прибыль				
30	30	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	1,000	*10,80* 106,92	*86* 107
			Сметная прибыль				
31	31	2302-1199-9930 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	3,000	*7,92* 88,56	*8* 266
			Сметная прибыль				
32	32	2302-1199-9929 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	11,000	*6,56* 65,88	*20* 725
			Сметная прибыль				
33	33	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	7,000	*4,88* 41,04	*54* 287
			Сметная прибыль				
34	34	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	8,000	*3,04* 29,16	*21* 233
			Сметная прибыль				
35	35	2304-1009-0609 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	*2,16* 75693,96	*17* 151388
			Сметная прибыль				
36	36	2304-1009-0611 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	15,000	*5606,96* 76194,00	*11214* 1142910
			Сметная прибыль				
37	37	2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	*5644,00* 83573,64	*84660* 83574
			Сметная прибыль				
						6190,64	*6191*