Форма №КС-3
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйтсва,пассажирского транспорта,
Исполнитель: ТОО «ДорСтрой LTD»
Наименование обьекта: Реконструкция подъездного пути к с.Тасзаимка
Договор № 72 от 30.09.2022г.

АКТ № 2
Выполненных работ за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в тос числе НДС**	**1 085 571 219,04**
	за счет трансфертов из НФ	984 939 913,15
	за счет средств из МБ	100 631 305,89
2	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	1 928 236,58
	за счет трансфертов из НФ	1 928 236,58
	за счет средств из МБ	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	29 034 112,68
	за счет трансфертов из НФ	28 746 112,68
	за счет средств из МБ	288 000,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 928 236,58
	за счет трансфертов из НФ	1 928 236,58
	за счет средств из МБ	0,00
5	Виды выполняемых работ:	Реконструкция подъездного пути к с.Тасзаимка
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ в том числе НДС	49 323 711,36
	за счет трансфертов из НФ	49 323 711,36
	за счет средств из МБ	0,00
7	Сумма выполненных работ, без НДС	49 323 711,36
	за счет трансфертов из НФ	49 323 711,36
	за счет средств из МБ	0,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	14 797 113,41
	за счет трансфертов из НФ	14 797 113,41
	за счет средств из МБ	0,00
9	Сумма удержания гарантии 5%	2 466 185,57
	за счет трансфертов из НФ	2 466 185,57
	за счет средств из МБ	0,00
10	Сумма ,требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчет период с учетом НДС	32 060 412,38
	за счет трансфертов из НФ	32 060 412,38
	за счет средств из ОБ	0,00
11	В том числе НДС	3 435 044,18
	за счет трансфертов из НФ	3 435 044,18
	за счет средств из ОБ	0,00

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйтсва, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района
Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,
БИН 150440002046
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
ИИК KZ34070103KSN3002000

Руководитель
_____ **Даулетов К.С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «ДорСтрой LTD»

Карагандинская область,Бухар-Жырауский р-н,
п.Ботакара ул. 40 лет Казахстана, д.1
БИН 990 240 006 971
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"
ИИК KZ5096509F0008280457

Директор
_____ **Аубакиров С.С.**

Договор о гос.закупах работ №72 от 30.09.2022г.

АКТ № 2

Выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

на реконструкцию подъездного пути к с. Тасзаимка

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 1-1-2 Подготовительные работы

Снятие растительного слоя

7	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта		1350,188	27,03	27,03	36498,96	36498,96	0	10554,47	50 817,71
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,86	0	14658,99		3764,27	
8	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К-4 до 50м	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта		1350,188	79,54	79,54	107446,01	107446,01	0	31054,31	149 580,35
		НР-72%,СП-8%				0,00	31,95	0	43130,99		11080,03	
9	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта		10830	27,03	27,03	292761,97	292761,97	0	84658,54	407 614,16
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,86	0,00	117581,31		30193,64	
10	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта		10830	19,89	19,89	215366,35	215366,35	0	62277,90	299 855,80
		НР-72%,СП-8%				0,00	7,99	0	86497,09		22211,54	
11	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта		27000	27,03	27,03	729877,50	729877,50	0	211060,08	1 016 212,59
		НР-72%,СП-8%					10,86		293139,00		75275,01	

12	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К-4 до 50м	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта		27000	79,54	79,54	2147697,72	2147697,72	0	621053,88	2 990 251,73
		НР-72%,СП-8%				0,00	31,95	0	862574,83		221500,13	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3 529 648,50	3 529 648,50	0	1020659,19	4 914 332,32
								0	1417582,21	0	364024,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					0,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3529648,50			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1417582,21			
		- Перевозка грузов	Тенге					0,00				
		- Накладные расходы	Тенге								1020659,19	
		- Сметная прибыль	Тенге								364024,62	
		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8	Тенге									153 327,17
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									98 286,65
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									2 309,74
		ИТОГО по разделу										5 168 255,87
		Локальная смета № 1-1-3										
		демонтаж автопавильона на ПК 2+90 (а/д с.Юбилейное-с.Тасзанмка)										
1	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16 К-0,6; 0,7	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25м.Монтаж(демонтаж(	тн конструкций		0,09	56004,18	15256,38	5040,38	1373,07	0	2791,55	8 458,48
		НР-69%; СП-8%				40747,8	4204,73	3667,30	378,43	0	626,55	
2	Е11-460401-0209 1146-0401-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В 20. Разборка при помощи отбойных молотков	м3		8,4	115841,3	61991,86	973066,92	520731,62	16 349,93	568471,58	1 664 861,58
		НР-84%; СП-8%				51903,02	28662,68	435985,37	240766,51	0	123323,08	
3	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные.Разборки.	м3		5,5	18619,51	8488,76	102407,30	46688,18	0	64937,01	180 731,86
		НР-84%; СП-8%				10130,75	3924,88	55719,13	21586,84	0	13387,55	
4	С 341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка.	тн		33,22	98		3255,56			0,00	3 516,00
		СП-8%									260,44	
5	С 341-020103-1022 4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20тн. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км.	тн	33,22		386		12822,92				13 848,75
		НР-8%									1025,83	
		Разборка существующей дорожной одежды на участке										
		Разборка существующей дорожной одежды на участке										
6	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерованиесамоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		9411	161,46	155,85	1519515,87	1466737,29	264,26	186261,23	1842239,27
		НР - 108%; СП - 8%				5,58	12,75	52514,32	119949,78		136462,17	

7	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		2089,12	43,00	0,00	89832,16	0		0	97018,73
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7186,57	
8	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		990,5	370,78	257,52	367256,01	255075,94	0	182480,96	593715,92
		НР - 108%; СП - 8%				113,26	57,33	112180,07	56783,78		43978,96	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1248,3	207,96	198,33	259601,35	247570,28	140,86	59178,41	344282,14
		НР - 72%; СП - 8%				9,53	56,32	11890,21	70302,03		25502,38	
10	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		1822,52	43,00	0,00	78368,36	0		0	84637,83
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6269,47	
		Демонтаж существующих дорожных знаков					0					
11	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-0,6; 0,7	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (демонтаж)	шт.		8	2797,20	575,76	22377,61	4606,09	0	20855,98	46692,27
		Нр-108%;СП-8%				2221,44	192,45	17771,52	1539,57		3458,69	
12	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные.Разборка.	м3		3,5	35756,77	16893,95	125148,70	59128,83	0	72609,36	213 578,70
		НР-84%; СП-8%				16916,4	7780,66	59207,40	27232,31	0	15820,64	
13	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		8,98124	98,00	0,00	880,16	0		0	950,57
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		70,41	
14	С341-020103-1021 4102-0103-1021 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км	т		8,98124	372,00	0,00	3341,02	0		0	3608,30
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		267,28	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3562914,306	2601911,303	16755,05	1157586,08	5098140,414
								362893,68	322874,08		305605,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					362893,68				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2601911,30			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						322874,08			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16755,05		
		- Перевозка грузов	Тенге					188500,18				
		- Накладные расходы	Тенге								1157586,08	
		- Сметная прибыль	Тенге								305605,97	
		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8	Тенге									159 061,98
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									101 962,81
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									2 396,13
		ИТОГО по разделу										5 361 561,33

локальная смета № 2-3-1. Устройство ж/б трубы д-1,5м на фун-те тип III на ПК7+07

1	Е11-010207-1402 1101-0207-1402 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га		0,05	12975,28	12975,28	648,76	648,76	0	140,27	852,16
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	3896,36	0	194,82		63,12	
2	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		162	262,34	248,21	42499,70	40210,18	0	8947,29	55562,75
		НР - 72%; СП - 8%				14,13	62,58	2289,51	10137,28		4115,76	
3	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 14 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4м (демонтаж)	м3 железобетона звеньев		2,52	16041,10	9628,10	40423,56	24262,82	0	18999,01	64176,38
		НР - 84%; СП - 8%				6412,99	2562,35	16160,74	6457,13		4753,81	
4	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3тн. Погрузка(перемещение до 50м)	тн		6,3	555,00	0,00	3496,50	0,00	0	0,00	3776,22
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00		279,72	
5	Е 11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 14 К=0,8 К=0,8	Фундаменты монолитные. Устройство (демонтаж оголовков)	м3 бетона в деле		2,19	4953,33	2807,25	10847,80	6147,89	0	5210,62	17343,11
		НР - 84%; СП - 8%				2146,08	686,40	4699,92	1503,21		1284,67	
6	С 341-310104-0501-4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	*Мусор строительный. Погрузка.*	тн		5,475	98,00	0,00	536,55	0,00			579,47
		СП-8%				0,00	0,00	0,00	0,00		42,92	
7	С 341-3100104-0501-4131-0104-0501РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 тн. Класс груза 1.Расстояние перевозки 21 км.	тн		5,475	372,00	0,00	2036,70	0,00	0	0,00	2199,64
		СП-8%				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**162,94**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**100489,57**	**71269,65**	**0**	**33297,19**	**144 489,73**
								23150,17	**18292,44**		**10702,94**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**23150,17**		**0,00**	**4115,76**	**0,00**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**71269,65**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**71269,65**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**0,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**0,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**33297,19**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**10702,94**	
		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8	Тенге									**4 508,08**
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**2 889,79**
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									**67,91**
		ИТОГО по разделу										**151 955,51**

Локальная смета 2-3-2 Устройство ж/б трубы д-2х1,5м на фун-те тип III на ПК14+50; ПК19+09; ПК19+93,5

1	Е11-010207-1402 1101-0207-1402 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га		0,1	12975,28	12975,28	1297,53	1297,53	0	280,54	1704,31
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	3896,36	0	389,64		126,25	

2	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		597	262,34	248,21	156619,25	148181,97	0	32972,42	204759,01
		НР - 72%; СП - 8%				14,13	62,58	8437,28	37357,75		15167,33	
3	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 14 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4м (демонтаж)	м3 железобетона звеньев		26,76	16041,10	9628,10	429259,73	257648,06	0	201751,37	681491,99
		НР - 84%; СП - 8%				**6412,99**	**2562,35**	**171611,67**	**68568,54**		**50480,89**	
	С 341-020103-1001-4102-0103-1001РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 тн. Класс груза 1.Расстояние перевозки 21 км.	тн		**31,5**	**43,00**	**0,00**	**1354,50**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1462,86**
4		СП-8%				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**108,36**	
	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3тн. Погрузка(перемещение до 50м)	тн		**10,5**	**555,00**	**0,00**	**5827,50**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6293,70**
5		*СП - 8%*				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**466,20**	
	С 341-3100104-0501-4131-0104-0501РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 тн. Класс груза 1.Расстояние перевозки 21 км.	тн		**24,9**	**372,00**	**0,00**	**9262,80**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10003,82**
6		СП-8%				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**741,02**	
	Е 11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 изм. И доп. Вып. 14 К=0,8 К=0,8	Фундаменты монолитные. Устройство (демонтаж оголовков)	м3 бетона в деле		**21,71**	**4953,33**	**2807,25**	**107536,90**	**60945,51**	**0**	**51654,23**	**171926,42**
		НР - 84%; СП - 8%				**2146,08**	**686,40**	**46591,40**	**14901,73**		**12735,29**	
	С 341-310104-0501-4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	*Мусор строительный. Погрузка.*	тн		**54,275**	**98,00**	**0,00**	**5318,95**	**0,00**			**5744,47**
7		*СП-8%*				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**425,52**	
	С 341-3100104-0501-4131-0104-0501РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 тн. Класс груза 1.Расстояние перевозки 21 км.	тн		**54,275**	**372,00**	**0,00**	**20190,30**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21805,52**
8		СП-8%				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1615,22**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**736667,46**	**468073,06**	**0**	**286658,56**	**1 105 192,11**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**226640,35**	**121217,66**	**0**	**81866,08**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**226640,35**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**468073,06**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**121217,66**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**0,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**157916,78**				
		- Накладные расходы	Тенге								**286658,56**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**81866,08**	
		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8	Тенге									**34 481,99**
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**22 103,84**
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных	Тенге									**519,44**
		ИТОГО по разделу										**1 162 297,38**
		Демонтаж сущ. ж/б труб д-3х1,5м на ПК0+89 вправо 112м и д-2х1,4м на ПК0+90 вправо 112м (сход с насыпи)										
1	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на	м3 грунта		895	355,23	341,64	317930,89	305770,48	126,24	69850,00	418803,36
		НР - 72%; СП - 8%				13,45	94,95	12034,17	84979,71		31022,47	

2	С341-020104-1001 4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		1924,25	44,00	0,00	84667,00	0		0	91440,36
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6773,36	
3	Е11-300401-0607 1130-0401-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-0,8 К-0,8	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м (демонтаж)	м3 железобетона звеньев		23,76	19237,62	12223,15	457085,76	290422,09	0	205109,28	715170,64
		НР - 84%; СП - 8%				7014,46	3262,38	166663,66	77514,05		52975,60	
4	Е11-300401-0407 1130-0401-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-0,8 К-0,8	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м (демонтаж)	м3 железобетона звеньев		11,4	16887,46	10596,38	192517,00	120798,78	0	87309,98	302213,14
		НР - 84%; СП - 8%				6291,07	2826,51	71718,22	32222,24		22386,16	
5	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство (демонтаж портальной стенки и откосных крыльев)	м3 бетона в деле		58,33	4953,33	2807,25	288928,03	163747,18	0	138783,56	461928,51
		НР - 84%; СП - 8%				2146,08	686,40	125180,85	40037,67		34216,93	
6	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		233,725	98,00	0,00	22905,05	0		0	24737,45
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1832,40	
7	С341-020103-1021 4102-0103-1021 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км	т		233,725	372,00	0,00	86945,70	0		0	93901,36
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6955,66	
		Демонтаж сущ. металлической трубы д-3х0,5м на ПК10+71										
8	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		50	262,34	248,21	13117,19	12410,55	0	2761,51	17149,00
		НР - 72%; СП - 8%				14,13	62,58	706,64	3128,79		1270,30	
9	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж.	км трубопровода		0,0285	1534071,10	755058,10	43721,03	21519,16	0	28741,93	78259,99
		НР - 99%; СП - 8%				**779013,00**	**239662,56**	**22201,87**	**6830,38**		**5797,04**	
10	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т		3,65	603,00	0,00	2200,95	0		0	2377,03
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		176,08	
11	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		3,65	501,00	0,00	1828,65	0		0	1974,94
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		146,29	
		Демонтаж сущ. металлической трубы д-0,5м на ПК12+71										
12	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		79	262,34	248,21	20725,16	19608,67	0	4363,19	27095,41
		НР - 72%; СП - 8%				14,13	62,58	1116,49	4943,49		2007,07	
13	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж.	км трубопровода		0,011	1534071,10	755058,10	16874,78	8305,64	0	11093,38	30205,61

		НР - 99%; СП - 8%				779013,00	239662,56	8569,14	2636,29		2237,45	
14	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (перемещение до 50м)	т		1,41	603,00	0,00	850,23	0		0	918,25
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		68,02	
		Демонтаж сущ. металлической трубы д-2х0,5м на ПК16+85										
15	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		86	262,34	248,21	22561,57	21346,15	0	4749,80	29496,27
		НР - 72%; СП - 8%				14,13	62,58	1215,42	5381,52		2184,91	
16	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж.	км трубопровода		0,0192	1534071,10	755058,10	29454,17	14497,12	0	19362,99	52722,52
		НР - 99%; СП - 8%				779013,00	239662,56	14957,05	4601,52		3905,37	
17	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т		2,46	603,00	0,00	1483,38	0		0	1602,05
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		118,67	
18	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		2,46	501,00	0,00	1232,46	0		0	1331,06
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		98,60	
		Устройство водоотводящего русла у ж/б трубы на ПК7+07										
19	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		215	33,47	33,47	7196,30	7196,30	0	2080,97	10019,45
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	13,44	0	2890,23		742,18	
20	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее	м3 грунта		215	22,52	22,52	4841,39	4841,39	0	1399,99	6740,69
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	9,04	0	1944,43		499,31	
21	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	спланированной поверхности за		717	1,13	1,13	810,53	810,53	0	234,38	1128,51
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	0,45	0	325,53		83,59	
22	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади		658	89,10	21,04	58625,36	13844,51	0	34701,79	100793,32
		НР - 72%; СП - 8%				68,06	5,19	44780,85	3416,09		7466,17	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1676502,58	1005118,55	126,24	610542,75	2470008,96
								469144,36	270851,94	0	182963,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**469144,36**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1005118,55**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**270851,94**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
		- Перевозка грузов	Тенге					**202113,42**				
		- Накладные расходы	Тенге								**610542,74**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**182963,62**	
10		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8	Тенге									**77 064,28**

		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									49 400,18
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									1 160,90
		ИТОГО по разделу										2 597 634,32
		Локальная смета № 2-4-1										
		Устройство примыкания на ПК 0+00										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта		771	27,03	27,03	20842,06	20842,06	0	6026,94	29018,51
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,86	0	8370,75		2149,52	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К-4 до 50м	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта		771	79,54	79,54	61328,70	61328,70	0	17734,54	85388,30
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	31,95	0	24631,30		6325,06	
3	Е11-010203-0603 1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта		132	7,17	7,17	945,81	945,81	0	262,65	1305,14
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,76	0	364,80		96,68	
4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		132	69,34	69,34	9153,16	9153,16	0	2586,28	12678,59
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	27,21	0	3592,05		939,15	
5	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		132	33,63	33,63	4438,50	4438,50	0	980,69	5852,73
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,32	0	1362,08		433,54	
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		52	33,47	33,47	1740,50	1740,50	0	503,30	2423,31
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	13,44	0	699,03		179,50	
7	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью	м3 грунта		52	52,98	52,98	2755,15	2755,15	0	796,71	3836,01
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	21,28	0	1106,55		284,15	
8	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		3825	162,13	153,72	620153,52	587998,13	431,61	131569,05	811860,37
		НР - 72%; СП - 8%				8,29	39,48	31723,78	151011,00		60137,81	
9	С341-020104-1011 4102-0104-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т		8223,75	211,00	0,00	1735211,25	0		0	1874028,15
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		138816,90	
10	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		3825	11,50	11,16	43994,50	42699,66	1294,84	5816,94	53796,36
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,11	0	8079,09		3984,92	

11	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3825	21,34	18,02	81635,87	68911,62	431,61	28780,57	119249,75
		НР - 72%; СП - 8%				3,21	7,24	12292,63	27680,38		8833,31	
12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		3760	69,34	69,34	260726,30	260726,30	0	73669,71	361147,68
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	27,21	0	102319,04		26751,68	
13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		3760	33,63	33,63	126430,00	126430,00	0	27934,92	166714,11
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,32	0	38798,50		12349,19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2969355,32	1187969,59	2158,06	296662,30	3 527 299,01
								44016,41	368014,57	0,00	261281,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**44016,41**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**262697,79**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**94559,34**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**0,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**0,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**296662,30**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**261281,41**	
		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8	Тенге									**110 051,73**
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**70 545,98**
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									**1 657,83**
		ИТОГО по разделу										**3 709 554,55**
		Устройство примыкания на ПК 20+65,8 по типу 3-В-2										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта		131	27,03	27,03	3541,26	3541,26	0	1024,03	4930,51
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,86	0	1422,27		365,22	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К-4 до 50м	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта		131	79,54	79,54	10420,31	10420,31	0	3013,26	14508,26
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	31,95	0	4185,09		1074,69	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		441	33,47	33,47	14760,78	14760,78	0	4268,40	20551,51
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	13,44	0	5928,34		1522,33	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		441	52,98	52,98	23365,81	23365,81	0	6756,74	32532,35
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	21,28	0	9384,36		2409,80	
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		825	69,34	69,34	57207,23	57207,23	0	16164,23	79241,18
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	27,21	0	22450,32		5869,72	

6	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		825	33,63	33,63	27740,63	27740,63	0	6129,34	36579,56
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,32	0	8512,97		2709,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					137036,02	137036,02	0	37356	188 343,37
								0	51883,35	0	13951,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					0,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						137036,02			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						51883,35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							0,00		
		- Перевозка грузов	Тенге					38126,59				
		- Накладные расходы	Тенге								37356,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								13951,36	
		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8	Тенге									5 876,31
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									3 766,87
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									88,52
		ИТОГО по разделу										198 075,07
		Локальная смета № 2-4-3										
					А/дорога с. Юбилейное-с.Тасзаимка ПК 0+00-ПК 6-00+928							
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта		2133	27,03	27,03	57660,32	57660,32	0	16673,75	80280,79
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,86	0	23157,98		5946,73	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К-4 до 50м	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта		2133	79,54	79,54	169668,12	169668,12	0	49063,26	236229,89
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	31,95	0	68143,41		17498,51	
3	Е11-010203-0603 1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта		1674	7,17	7,17	11994,54	11994,54	0	3330,91	16551,49
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,76	0	4626,27		1226,04	
4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		1674	69,34	69,34	116078,68	116078,68	0	32798,69	160787,56
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	27,21	0	45553,74		11910,19	
5	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		1674	33,63	33,63	56288,25	56288,25	0	12436,98	74223,25
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,32	0,00	17273,59		5498,02	
8	С341-020104-1012 4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		72,025	224,00	0,00	16133,60	0		0	17424,29

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1290,69	
9	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		33,5	11,50	11,16	385,31	373,97	11,34	50,95	471,16
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,11	0	70,76		34,90	
10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		33,5	21,34	18,02	714,98	603,54	3,78	252,07	1044,41
		НР - 72%; СП - 8%				3,21	7,24	107,66	242,43		77,36	
11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1052	33,47	33,47	35211,65	35211,65	0	10182,22	49025,38
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	13,44	0	14141,97		3631,51	
12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1052	52,98	52,98	55738,85	55738,85	0	16118,11	77605,52
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	21,28	0	22386,27		5748,56	
13	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		861	33,47	33,47	28818,66	28818,66	0	8333,55	40124,38
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	13,44	0	11574,37		2972,18	
14	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		861	105,97	105,97	91237,93	91237,93	0	26383,45	127031,09
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	42,56	0	36643,68		9409,71	
15	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		4240	162,13	153,72	687438,15	651794,00	478,44	145843,86	899944,57
		НР - 72%; СП - 8%				8,29	39,48	35165,71	167395,20		66662,56	
16	С341-020104-1012 4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		9116	224,00	0,00	2041984,00	0		0	2205342,72
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		163358,72	
17	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		4240	11,50	11,16	48767,76	47332,43	1435,32	6448,06	59633,09
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,11	0	8955,64		4417,27	
18	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		4240	21,34	18,02	90493,09	76388,31	478,44	31903,16	132187,96
		НР - 72%; СП - 8%				3,21	7,24	13626,34	30683,61		9791,70	
19	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		861	162,13	153,72	139595,34	132357,23	97,16	29615,93	182748,18
		НР - 72%; СП - 8%				8,29	39,48	7140,96	33992,28		13536,90	
20	С341-020104-1001 4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		1704,78	44,00	0,00	75010,32	0		0	81011,15
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6000,83	
21	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		861	21,34	18,02	18376,07	15511,87	97,16	6478,45	26842,88
		НР - 72%; СП - 8%				3,21	7,24	2767,05	6230,80		1988,36	

22	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		1844	162,13	153,72	298970,74	283468,90	208,08	63428,32	391390,99
		НР - 72%; СП - 8%				8,29	39,48	15293,77	72801,12		28991,92	
23	С341-020104-1012 4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		3964,6	224,00	0,00	888070,40	0		0	959116,03
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		71045,63	
24	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		1844	11,50	11,16	21209,37	20585,14	624,23	2804,30	25934,77
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,11	0	3894,86		1921,09	
25	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1844	21,34	18,02	39355,96	33221,71	208,08	13874,87	57489,29
		НР - 72%; СП - 8%				3,21	7,24	5926,17	13344,47		4258,47	
26	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		7706	69,34	69,34	534350,22	534350,22	0	150983,71	740160,65
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	27,21	0	209699,60		54826,71	
27	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		7706	33,63	33,63	259114,25	259114,25	0	57251,73	341675,26
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,32	0	75516,29		25309,28	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5782666,56	2677798,57	3642,03	684256,33	6 984 276,75
								80027,66	866328,34	0,00	517353,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					80027,66				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3894,86			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						503,34			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3642,03		
		- Перевозка грузов	Тенге					0,00				
		- Накладные расходы	Тенге								684256,33	
		- Сметная прибыль	Тенге								517353,84	
		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8	Тенге									217 909,43
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									139 685,54
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									3 282,61
		ИТОГО по разделу										7 345 154,33
	Л-с № 8-1	Устройство временной объездной дороги										
		Устройство объездной дороги										
40	Е11-271201-0102 1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги		0,894	620868,50	501071,90	555056,44	447958,28	27741,71	179821,87	793 668,58
		НР - 108%; СП - 8%				88765,60	97477,95	79356,45	87145,29		58790,26	

41	Е11-271201-0105 1127-1201-0105 РСНБ РК 2015 К-1,5	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102	км дороги		0,894	83986,34	82200,38	75083,79	73487,14	0,00	17288,78	99 762,38
		НР - 108%; СП - 8%				1785,96	16120,23	1596,65	14411,49		7389,81	
42	Е11-271201-0202 1127-1201-0202 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 2	м3 грунта		2070	330,74	274,61	684 631,80	568 442,70	0,00	303 750,97	1 067 453,39
		НР - 108%; СП - 8%				56,13	79,74	116 189,10	165 061,80		79 070,62	
43	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		2070	162,13	153,72	335 609,10	318 200,40	0,00	71 196,41	439 349,95
		НР - 72%; СП - 8%				8,29	39,48	17 160,30	81 723,60		32 544,44	
44	С341-020104-1010 4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		4450,7	198,00	0,00	881238,60	0		0	951737,69
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		70499,09	
45	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		2070	11,50	11,16	23 805,00	23 101,20	0,00	3 144,74	29 105,72
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,11	0,00	4 367,70		2 155,98	
46	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015 вода до 10 км	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия		10000	969,55	293,79	9695500,00	2937888,40	7096292,40	1524296,66	12 117 380,40
		НР - 108%; СП - 8%				54,35	86,79	543510,00	867875,80		897583,73	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12250924,73	4369078,12	7124034,11	2099499,44	15 498 458,11
								757812,49	867875,80	0,00	1148033,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10912347,70				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3353325,08			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						953967,10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7096292,40		
		- Перевозка грузов	Тенге					881238,60				
		- Накладные расходы	Тенге								2099499,44	
		- Сметная прибыль	Тенге								1148033,93	
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									309 969,16
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									7 284,28
		ИТОГО по разделу										15 815 711,54
Локальная смета № 2-6-1. Мост через р.Шерубай-Нура на ПК 1+10,11												
		Сооружение строительных площадок										
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		400	27,03	27,03	10813,00	10813,00	0	3126,82	15055,00
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,86	0	4342,80		1115,19	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К-4 на 50м	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		400	93,58	93,58	37432,64	37432,64	0	10824,47	52117,68
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	37,58	0	15033,98		3860,57	

	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади		1440,42056	6,96	6,96	10025,33	10025,33	0	2022,35	13011,49
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	1,95	0	2808,82		963,81	
6	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ПГС Н-15см)	м2 основания или покрытия		1440,42056	475,59	146,67	685049,61	211266,48	564904,50	136150,86	848993,86
		НР - 108%; СП - 8%				46,47	41,05	66936,34	59129,26		27793,39	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				743320,58	269537,45	564904,50	152124,50	929178,03
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						66936,34	81314,86	0,00	33732,96	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					66936,34				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						269537,45			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						81314,86			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							564904,50		
		- Перевозка грузов	Тенге								152124,50	
		- Накладные расходы	Тенге								33732,96	
		- Сметная прибыль	Тенге									28990
		Временные здания и сооружения 3,9% с коэф 0,8										18 583,56
		Не предвиденные работы и затраты 2%	Тенге									436,71
		Доп.затраты при производстве строительно- монтожных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время - расчет - 0,047 %	Тенге									**977 188,66**
		ИТОГО по разделу								42 487 388,57		42 487 388,57
		итого	тенге							44 039 028,00		44 039 028,00
		удорожание за 2021-г к=1,03652	тенге									
		Итого стоимость строительства с удорожанием	тенге							5 284 683,36		5 284 683,36
		НДС 12%	тенге							49 323 711,36		**49 323 711,36**
		Итого по акту с НДС										

Директор ТОО"ДорСтрой LTD **Аубакиров С.С.**

Эксперт технического надзора ТОО"Ақбозат" LTD **Рустемов Ж.Х.**

И.О. руководителя
ГУ" Отдел Жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района" **Даулетов К.С.**