Подрядчик : ТОО "ДорСтрой LTD"
Договор о гос.закупках работ № 72 от 30.09.2022 г
Доп.соглашение № 72/1 от 30.01.2023 г

АКТ № 5
выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.
на реконструкцию подъездного пути к с. Тасзаимка

№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса.	Наименование работ и затрат	Ед.измерения	Количество	Стоимость единицы измерения ,тенге	Общая стоимост тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Дорожная одежда				
5	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,51	176519	90745,94
6	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *вода до 10 км*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (плотн. м/з тип Бмарка II Н-5см)	м^2	1 363,57	493	672241,34
7	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнорме 7101-0602-0301	м^2	1 363,57	18	24544,3
8	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	166,08315	23930	3974369,
9	У7101-0901-0101 7101-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум вязкий, без введения добавок	т	0,51	20520	10549,04
	Итого по локальной смете					4 772 450
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					529 742
	итого					5 302 192
	Сметная прибыль 5%					265 109
	Непредвиденные расходы 3%					159 065
	Итого					5 726 367
	НДС 12%					687 164
	Всего по локальной смете					**6 413 532**
		Устройство присыпных обочин				
1	У7101-701-114 7101-0701-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин втапливанием щебня (материал от разборки)	м^2	4661	214	997
2	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	53,46	29	1
3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2 (материал от разборки с площадки ДСМ)	м^3	1004,454	454	456
4	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосваламивне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2114,3846	283	598
5	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2,2*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см/22см	м^2	2616,75	1287	3367
6	С1211-201-0804 211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	725,3631	5052	3664
	Итого по локальной смете					9 085 688
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					1 008 511
	итого					10 094 199
	Сметная прибыль 5%					504 709
	Непредвиденные расходы 3%					302 825
	Итого					10 901 735
	НДС 12%					1 308 208
	Всего по локальной смете					**12 209 943**
		Устройство примыкания на ПК20+65,8 по типу 3-В-2 вправо				
		Земляные работы				
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	43	95	4

2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-4 до 50м*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	$м^3$	43	278	119
		Дорожная одежда				
4	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,19	176519	335.
5	У7101-0402-0105 7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см (ЩПС Н-10см)	$м^2$	320	302	966
6	СКалькуляция *стоимости материалов п.1 СТКалькуляция*	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1	$м^3$	44,96	10845,9	4876.
7	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,16	176519	282
8	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *вода до 10 км*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (порист. к/з марки II Н-7см)	$м^2$	318	479	1523
9	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-6*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	318	55	174
10	С1212-501-0402 212-501-0402*РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	52,629	20979	11041
11	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,095	176519	167
12	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *вода до 10 км*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (плотн. м/з тип Б марка II Н-5см)	$м^2$	318	493	1567
13	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	318	18	57
14	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	38,7324	23930	9268
15	У7101-0901-0101 7101-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум вязкий, без введения добавок	т	0,4554304	20520	93
		Устройство присыпных обочин				
16	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	65	235	152
17	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	65	84	54
18	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *вода до 10 км*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	33	269	88
19	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	6	169	10
20	У7101-0701-0114 7101-0701-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин втапливанием щебня	$м^2$	7	214	14
21	С1217-603-0104 217-603-0104*РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,0756	29	
22	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратнаялопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	1,42044	454	6
23	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2,9900388	283	8
	Итого по локальной смете					3 085 104,
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					342 446,
	итого					3 427 550,
	Сметная прибыль 5%					171 377,
	Непредвиденные расходы 3%					102 826,
	Итого					3 701 754,
	НДС 12%					444 210,

	Всего по локальной смете					**4 145 965,**
		Электроснабжение				
		ВЛ-10 кВ на ПК0+55 уч.2				
		Переходная анкерная опора ж/б ПА10-5 (1шт.)				
1	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56375	563
2	С1225-204-0317 225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	228337,2	4566
3	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 $м^3$. Установка	$м^3$	0,05	40382	20
4	С1225-204-1001 225-204-1001*РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	8095	80
5	С1252-207-0546 252-207-0546 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32681	326
6	С1252-207-3950 252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7981	159
7	С1252-207-3953 252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25976	259
8	С1252-207-2001 252-207-2001 *РСНБ РК 2022*	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1393	41
9	С1252-207-2003 252-207-2003 *РСНБ РК 2022*	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2154	43
10	С1252-207-3928 252-207-3928 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41051	821
11	С1252-207-0213 252-207-0213*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2855	28
12	С1252-207-0214 252-207-0214 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	3230	32
13	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647	16
14	С1252-102-0108 252-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	1	4297	42
15	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	67	
16	С1261-404-0464 261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	2350	
17	С1252-106-0111 252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	6	6362	381
18	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1818	54
19	С1252-203-0101 252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3187	95
20	С1252-106-0111 252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	6362	76
21	С1252-201-0211 252-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	шт.	6	2426	14
22	С1252-201-0433 252-201-0433 *РСНБ РК 2022*	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное	шт.	3	10236	30
23	С1252-201-0529 252-201-0529 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СКТ-12-1 трехлапчатое	шт.	3	2747	8
24	С1252-203-0101 252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3187	9
25	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	375	3
		Ответвительная анкерная опора ж/б ОА10-1 (1шт.)				
26	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56375	56
27	С1225-204-0317 225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	228337,2	456
28	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 $м^3$. Установка	$м^3$	0,05	40382	2
29	С1225-204-1001 225-204-1001*РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	8095	8

30	С1252-207-0539 252-207-0539*РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	34426	3442
31	С1252-207-0528 252-207-0528*РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26424	2642
32	С1252-207-0531 252-207-0531*РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32790	3279
33	С1252-207-0201 252-207-0201*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243	448
34	С1252-207-3925 252-207-3925*РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12290	1229
35	С1252-207-0268 252-207-0268*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11525	2305
36	С1252-207-3910 252-207-3910*РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,7	1647	280
37	С1252-102-0108 252-102-0108*РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	7	4297	3007
38	С1252-108-0702 252-108-0702*РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	7	67	46
39	С1261-404-0464 261-404-0464*РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,07	2350	16
40	С1252-204-0802 252-204-0802*РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649	129
41	С1252-204-0804 252-204-0804*РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	375	337
42	С1252-106-0111 252-106-0111*РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	6	6362	3817
43	С1252-201-0203 252-201-0203*РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1818	545
44	С1252-203-0101 252-203-0101*РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3187	956
45	С1252-201-0502 252-201-0502*РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1306	783
		Промежуточная опора ж/б ПП10-5 (2шт.)				
46	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	27355	547
47	С1225-204-0317 225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	228337,2	4566
48	С1252-207-0538 252-207-0538*РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	38245	764
49	С1252-207-3944 252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11785	235
50	С1252-207-0213 252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2855	57
51	С1252-207-0214 252-207-0214 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	3230	64
52	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647	32
53	С1252-102-0108 252-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	12	4297	515
54	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70	8
55	С1261-404-0464 261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,12	2350	2
56	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375	45
		Подвеска провода				
57	Е11-330205-106 1133-0205-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1	83806	838
58	Е11-330204-202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,208	423779	881
59	С1243-604-0106 243-604-0106 *РСНБ РК 2022* *К-1,045 к объему*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,1577219	333336	525
		Заземление				

60	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	6196	247
61	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0316	301480	95
62	С1214-210-0101 214-210-0101*РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025776	311428	80
		Демонтаж				
63	Е11-330204-202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28 К-0,8*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,25	336004	840
64	Е11-340203-102 1134-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28 К-0,8*	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	4	18664	746
65	Е11-340203-401 1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К-0,8*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	4	9108	364
66	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,82625	254	7
67	С3412-102-0217 412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	59,35125	27	16
		ВЛ-10 кВ на ПК2+94				
		Переходная анкерная опора ж/б ПА10-5 (1шт.)				
68	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56375	563
69	С1225-204-0317 225-204-0317*РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	228337,2	4566
70	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 $м^3$. Установка	$м^3$	0,05	40382	20
71	С1225-204-1001 225-204-1001*РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	8095	80
72	С1252-207-0546 252-207-0546*РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32681	326
73	С1252-207-3950 252-207-3950*РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7981	159
74	С1252-207-3953 252-207-3953*РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25976	259
75	С1252-207-2001 252-207-2001*РСНБ РК 2022*	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1393	41
76	С1252-207-2003 252-207-2003*РСНБ РК 2022*	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2154	43
77	С1252-207-3928 252-207-3928*РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41051	821
78	С1252-207-0213 252-207-0213*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2855	28
79	С1252-207-0214 252-207-0214*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	3230	32
80	С1252-207-3910 252-207-3910*РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647	16
81	С1252-102-0108 252-102-0108*РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	1	4297	42
82	С1252-108-0702 252-108-0702*РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	67	
83	С1261-404-0464 261-404-0464*РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	2350	
84	С1252-106-0111 252-106-0111*РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	6	6362	381
85	С1252-201-0203 252-201-0203*РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1818	54
86	С1252-203-0101 252-203-0101*РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3187	95
87	С1252-106-0111 252-106-0111*РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	6362	763
88	С1252-201-0211 252-201-0211*РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	шт.	6	2426	145

89	С1252-201-0433 252-201-0433*РСНБ РК 2022*	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное	шт.	3	10236	307(
90	С1252-201-0529 252-201-0529*РСНБ РК 2022*	Скоба типа СКТ-12-1 трехлапчатое	шт.	3	2747	824
91	С1252-203-0101 252-203-0101*РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3187	956
92	С1252-204-0804 252-204-0804*РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	375	337
		Переходная угловая анкерная опора ж/б ПУА10-1 (1шт.)				
93	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27355	2735
94	С1225-204-0320 225-204-0320*РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-3	шт.	1	127348,1	12734
95	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 $м^3$. Установка	$м^3$	0,15	40382	605
96	С1225-204-1001 225-204-1001*РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	8095	2428
97	С1252-207-0539 252-207-0539*РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	34426	3442
98	С1252-207-3948 252-207-3948*РСНБ РК 2022*	Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1520	304
99	С1252-207-3951 252-207-3951*РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14315	1431
100	С1252-207-0204 252-207-0204*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2306	461
101	С1252-207-0205 252-207-0205*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2117	423
102	С1252-207-3926 252-207-3926*РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35860	7172(
103	С1252-207-0268 252-207-0268*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11525	3457
104	С1252-207-3910 252-207-3910*РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,1	1647	181
105	С1252-102-0108 252-102-0108*РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	3	4297	12891
106	С1252-108-0702 252-108-0702*РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
107	С1261-404-0464 261-404-0464*РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	2350	71
108	С1252-204-0802 252-204-0802*РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	649	1947
109	С1252-204-0804 252-204-0804*РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	1125
110	С1252-106-0111 252-106-0111*РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	6362	76344
111	С1252-201-0203 252-201-0203*РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1818	10908
112	С1252-203-0201 252-203-0201*РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	5218	31308
113	С1252-201-0661 252-201-0661*РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1276	7656
114	С1252-201-0502 252-201-0502*РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1306	7836
115	С1252-201-0109 252-201-0109*РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	1041	6246
		Установка разъеденителя АР-1 на анкерной опоре (2шт.)				
116	С1252-207-3920 252-207-3920*РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21038	42076
117	С1252-207-3921 252-207-3921*РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3927	7854
118	С1252-207-3922 252-207-3922*РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16864	67456
119	С1252-207-3923 252-207-3923*РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2534	10136
120	С1252-207-3924 252-207-3924*РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3040	6080
121	С1252-207-0207 252-207-0207*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1800	10800

122	С1252-207-0208 252-207-0208*РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1800	36
123	С1252-207-3910 252-207-3910*РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1647	148
124	С1252-102-0108 252-102-0108*РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	4	4297	171
125	С1252-108-0702 252-108-0702*РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67	2
126	С1261-404-0464 261-404-0464*РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	2350	
127	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	59300	1186
128	515-201-0503 515-201-0503*РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183716	3674
		Подвеска провода				
129	Е11-330205-106 1133-0205-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1	83806	838
130	Е11-330204-202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,066	423779	279
131	С1243-604-0106 243-604-0106 *РСНБ РК 2022* *К-1,045 к объему*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,0758043	333336	252
		Заземление				
132	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	6196	123
133	С1214-210-0102 214-210-0102*РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0158	301480	47
134	С1214-210-0101 214-210-0101*РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01379	311428	42
		Демонтаж				
135	Е11-330204-202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28 К-0,8*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12	336004	403
136	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28 К-0,8*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	47280	472
137	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28 К-0,8*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	44369	887
138	С3414-104-0501 414-104-0501*РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,5707	254	19
139	С3412-102-0217 412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	158,9847	27	42
	Итого по локальной смете					5 214 897,
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					578 853,
	итого					5 793 750,
	Сметная прибыль 5%					289 687,
	Непредвиденные расходы 3%					173 812,
	Итого					6 257 250,
	НДС 12%					750 870,
	Всего по локальной смете					**7 008 120,**

Земляные работы (Восстановление земляного полотна и присыпных обочин)

	Восстановление земляного полотна на участке (ПК2+65 – ПК2+90, ПК18+60 – ПК19+47, ПК19+84 – ПК20+65,78)					
1	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2717	235	6384
2	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2717	84	2282

3	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *вода до 10 км*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1358	269	3653
4	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	4921	169	8316
		Восстановление присыпных обочин на участке (ПК2+65 – ПК2+90, ПК18+60 – ПК19+47, ПК19+84 – ПК20+65,78)				
5	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	264	235	620
6	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	264	84	221
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023вода до 10 км*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	132	269	355
	Итого по локальной смете					2 183 398,
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					242 357,
	итого					2 425 755,
	Сметная прибыль 5%					121 287,
	Непредвиденные расходы 3%					72 772,
	Итого					2 619 815,
	НДС 12%					314 377,
	Всего по локальной смете					**2 934 193,**
		Устройство примыкания на ПК0+00				
		Устройство присыпных обочин				
17	У6101-0102-0220 6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	84	317	266
18	С3412-102-0211 412-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	1986,6	41	814
19	У6101-0101-0402 6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины группа грунта 2	$м^3$	84	26	21
20	У6101-0101-0302 6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	84	77	64
21	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	82	235	192
22	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	82	84	68
23	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023вода до 10 км*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	41	269	110
24	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	222	169	375
25	У7101-0701-0114 7101-0701-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин втапливанием щебня	$м^2$	253	214	541
26	С1217-603-0104 217-603-0104*РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	2,7324	29	
27	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	51,33876	454	233
28	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	655,59597	283	1855
	Итого по локальной смете					454 499,
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					50 449,
	итого					504 948,
	Сметная прибыль 5%					25 247,
	Непредвиденные расходы 3%					15 148,
	Итого					545 344,
	НДС 12%					65 441,
	Всего по локальной смете					**610 785,**

Устройство автобусной остановки с разворотной площадкой на ПК4+22,75 (а/д с.Юбилейное - с.Тасзаимка)						
		Устройство посадочной площадки, площадки под				
20	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,37	176519	6531
21	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 вода до 10 км*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (порист. к/з марки II Н-7см)	м^2	621	479	29745
22	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-6*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	621	55	3415
23	С1212-501-0402 212-501-0402*РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	102,7755	20979	215612
24	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,19	176519	3353
25	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *вода до 10 км*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (плотн. м/з тип Б марка II Н-5см)	м^2	621	493	30615
26	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	621	18	1117
27	С1212-501-0204 212-501-0204*РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	75,6378	23930	181001
28	У7101-0901-0101 7101-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум вязкий, без введения добавок	т	1,15616	20520	2372
35	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м^2	275	936	25740
36	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м^2	275	264	7260
37	С1212-501-0207 212-501-0207*РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	26,29	20380	53579
		Устройство присыпных обочин				
38	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	123	235	2890
39	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	123	84	1033
40	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023вода до 10 км*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	62	269	1667
41	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м^2	262	169	4427
42	У7101-0701-0114 7101-0701-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023вода до 10 км*	Укрепление обочин втапливанием щебня	м^2	250	280	7000
43	С1217-603-0104 217-603-0104*РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	2,7	29	7
44	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратнаялопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	50,73	454	2303
45	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	106,7871	283	3022
	Итого по локальной смете					5 826 973,0
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					646 794,0
	итого					6 473 767,0
	Сметная прибыль 5%					323 688,3
	Непредвиденные расходы 3%					194 213,0
	Итого					6 991 668,3
	НДС 12%					839 000,2
	Всего по локальной смете					**7 830 668,5**
Устройство ограждений						
		Установка сигнальных столбиков				

1	У7101-0801-0302 7101-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение	шт.	61	974	59
2	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,2257	1160797	261
		Установка барьерного и металлическго ограждения				
3	У7101-801-402 7101-0801-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	408	1881	767
4	С1251-102-0207 251-102-0207*РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	18	65102	1171
5	С1251-102-0208 251-102-0208*РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	16	95244	1523
6	С1251-102-0101 251-102-0101*РСНБ РК 2022*	Стойка дорожная СД-1 из швеллераN 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	62	18967	1175
7	С1251-102-0304 251-102-0304*РСНБ РК 2022*	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	212	3363	712
8	С1251-102-0409 251-102-0409*РСНБ РК 2022*	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	102	1122	114
9	С1251-102-0211 251-102-0211*РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	20	95244	1904
10	С1251-102-0212 251-102-0212*РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	20	95244	1904
11	С1251-102-0102 251-102-0102*РСНБ РК 2022*	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	150	18967	2845
12	С1251-102-0502 251-102-0502*РСНБ РК 2022*	Связь диагональная СДД	шт.	150	2256	338
13	С1251-102-0506 251-102-0506*РСНБ РК 2022*	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	20	12815	256
14	С1251-102-0601 251-102-0601*РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,12348	1606055	198
15	С1251-102-0605 251-102-0605*РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0451776	2273701	102
16	У7101-801-108 7101-0801-0108*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждений пешеходные металлические	м	100,45	16904	1698
17	С1222-509-1001 222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кгс преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,64288	1093929	703
18	С1211-201-0701 211-201-0701*РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,82369	5125	42
19	С1212-101-0608 212-101-0608*РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,89	21875	413
20	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8299	1160797	963
21	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2 за 2раза*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	100,04	405	4051
	Итого по локальной смете					
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					16 789 192,0
	итого					1 863 600,3
	Сметная прибыль 5%					18 652 792,3
	Непредвиденные расходы 3%					932 639,6
	Итого					559 583,7
	НДС 12%					20 145 015,7
	Всего по локальной смете					2 417 401,8
						22 562 417,5
		Мост через р.Шерубай - Нура на ПК1+10,11				
		Проезжая часть				
1	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *РС249133РС249132)*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	742,6	2858	212235
2	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *РС249133РС249132)*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	742,6	2858	212235

3	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	108,2	2665	2883
4	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	108,2	843	912
5	У7101-0601-0201 7101-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нарезка швов в покрытиях и основаниях цементобетонных поперечные в затвердевшем бетоне с заполнением мастикой	м	62,200874	12343	7677
	Итого по локальной смете					5 392 013,
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами-0,111					598 513,
	итого					5 990 526,
	Сметная прибыль 5%					299 526,
	Непредвиденные расходы 3%					179 715,
	Итого					6 469 769,
	НДС 12%					776 372,
	Всего по локальной смете					**7 246 141,**
	ИТОГО					**70 961 767,**

Директор ТОО "ДорСтрой LTD" **Оспанов Е.С.**

Эксперт технического надзора ТОО"Акбозат LTD" **Уали Д.**

Инженер авторского надзора ТОО "ПИ Кустанайдорпроект" **Кенжетаев Б.Т.**

Руководитель
ГУ "Отдел-жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог Абайского района" **Терёшин Д.А.**