Форма КС-3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ
от 28.05. 2019 г.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №184, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №18 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		**с начало года**		**за отчетный месяц**	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	34 236 936	38 345 368	34 236 936	38 345 368	34 236 936	38 345 368
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**34 236 936**	**38 345 368**	**34 236 936**	**38 345 368**	**34 236 936**	**38 345 368**
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги	1 052 341	1 178 622	1 052 341	1 178 622	1 052 341	1 178 622
3	Авторский надзор	425 009	476 010	425 009	476 010	425 009	476 010
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором	**35 714 286**	**40 000 000**	**35 714 286**	**40 000 000**	**35 714 286**	**40 000 000**

Заказчик :
ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау"
Руководитель отдела:
_____ **Е.Е.Алдыбаев**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Директор:
_____ **Д.С.Егембердиев**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор:
_____ **С.К.Атаев**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №184, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»
Договор: №18 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ №1
от " 28 " мая 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2034,6819	140,57	133,58	286021	271783	--	55716	369075
		НР - 72%; СП - 8%				7,00	31,03	14238	63145		27339	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		153,1481	1681,68	--	257546	--	--	185433	478418
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	257546	--		35438	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение в отвал на 20м/	м3 грунта		2187,83	44,22	44,22	96740	96740	--	24365	130794
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,47	--	33840		9688	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		2187,83	37,83	37,83	82776	82776	--	20848	111914
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,23	--	28955		8290	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта		495,536	30,99	30,99	15357	15357	--	3868	20763
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	5372		1538	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		123,884	730,94	--	90552	--	--	65198	168210
		НР - 72%; СП - 8%				730,94	--	90552	--		12460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	740	30,99	30,99	22933	22933	--	5776	31006
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	8022		2297	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	740	15,30	15,30	11324	11324	--	2852	15311
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	3961		1134	
9	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	50	243,40	233,11	12170	11656	6	2527	15872
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	508	3001		1176	
10	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 8 км	т	87,5	176,00	--	15400	--		--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				890820	512570	6	366583	1357995
							362844	146298	--	100592	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				890820				
	Материалы		Тенге				6				
	Всего заработная плата		Тенге					509142			
	Транспортные расходы		Тенге				15400				
		Накладные расходы	Тенге				366582				
		Сметная прибыль	Тенге				100592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1357994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					509142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1357994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					509142			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-77-81)									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 ССЦ	м3	52,18	17405,33	1063,69	908210	55504	797197	60207	1045890
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	55509	10652		77473	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 ССЦ	м3	45,34	22741,45	1960,37	1031097	88883	779316	162720	1289323
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	162898	15916		95505	
13	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В15 ССЦ	м3	261,1	21272,12	1746,35	5554150	455971	4420677	690160	6743855
		НР - 91%; СП - 8%			2594,80	309,90	677502	80915		499545	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,630504	200098,00	--	126163	--	126163	--	136256
		СП - 8%			--	--	--	--		10093	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,38428	192860,00	--	459832	--	459832	--	496619
		СП - 8%			--	--	--	--		36787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1,С-2,С-3,С-4/	т	3,014784	17095,97	904,01	51541	2725	878	44373	103587
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	47938	824		7673	
17	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В12,5 ССЦ	м3	6,4	29252,42	2453,81	187215	15704	115183	54058	260575
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	56328	3076		19302	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка просмоленных досок	м3 древесины в конструкции	0,63404	28553,26	952,38	18104	604	4518	11915	32421
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	12982	257		2402	
19	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,63404	52390,00	--	33217	--	33217	--	35875
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0921	254401,00	--	23430	--	23430	--	25305
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09516	200098,00	--	19041	--	19041	--	20565
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36144	187146,00	--	67642	--	67642	--	73053
		СП - 8%			--	--	--	--		5411	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Анкерный выпуск Ан-1/	т	0,4566	17006,34	1252,44	7765	572	133	6559	15470
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	7060	147		1146	
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2078	12860,66	1251,94	2672	260	6	2285	5354
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	2406	105		397	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2078	192860,00	--	40076	--	40076	--	43282
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
26	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0328	513559,96	3186,14	16845	105	4485	12175	31341
		НР - 99%; СП - 8%			373635,00	1291,46	12255	42		2322	
27	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 /ГИЛЬЗЫ/	м	33,0624	960,00	--	31740	--	31740	--	34279
		СП - 8%			--	--	--	--		2539	
28	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	1219,39	105,22	6707	579	163	6045	13772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1084,59	36,95	5965	203		1020	
29	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗЫ/	м	5,5	3913,00	--	21522	--	21522	--	23243
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
30	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	129,6	792,42	10,01	102698	1298	54764	43914	158341
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	46636	584		11729	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	842	828,67	20,45	697738	17219	482737	185701	954114
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	197782	1896		70675	
		СТЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ									
32	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В12,5 ССЦ	м3	225,5	20266,32	1243,41	4570055	280388	3614128	669098	5658285
		НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	675539	59733		419132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13977461	919811	11096848	1949210	17200805
							1960801	174351	--	1274133	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13917493				
		Материалы	Тенге				10274023				
		Всего заработная плата	Тенге					2128983			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				769402				
		Накладные расходы	Тенге				1943164				
		Сметная прибыль	Тенге				1268853				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17129509				2126
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2128983			
		Сметная заработная плата	Тенге				59968				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				163				
		Материалы	Тенге					6168			
		Всего заработная плата	Тенге				53261				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6045				
		Накладные расходы	Тенге				5281				
		Сметная прибыль	Тенге				71294				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6168			
		Сметная заработная плата	Тенге				17200803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2131
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2135151			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм. -0,180 (АС-49)									
33	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	96	6466,21	1227,84	620756	117873	230637	350091	1048515
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	272246	24441		77668	
34	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	672,192	5091,00	--	3422129	--	3422129	--	3695900
		СП - 8%			--	--	--	--		273770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ММ-9,ММ-10,ММ-11 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0486	36630,35 34258,50	1947,36 597,89	1780 1665	95 29	20	1542 266	3588
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0486	200098,00 --	-- --	9725 --	-- --	9725	-- 778	10503
37	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0486	109661,00 --	-- --	5330 --	-- --	5330	-- 426	5756
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-49,52)									
38	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,6254	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	46719 12824	4197 773	29698	12373 4727	63819
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02079	200098,00 --	-- --	4160 --	-- --	4160	-- 333	4493
40	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,150822	196759,00 --	-- --	29676 --	-- --	29676	-- 2374	32050
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0671328	192860,00 --	-- --	12947 --	-- --	12947	-- 1036	13983
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0879228	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1495 1360	110 28	25	1263 221	2979
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -75,6м (АС-49,52)									
43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,9656	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	56497 15508	5076 934	35913	14963 5717	77177
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,029862	192860,00 --	-- --	5759 --	-- --	5759	-- 461	6220
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08316	200098,00 --	-- --	16640 --	-- --	16640	-- 1331	17971
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,113022	17095,97	904,01	1932	102	33	1664	3883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1797	31		288	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -75,6м (АС-49,52)									
47	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство	м3	10,2816	28742,94	2582,43	295523	26552	187851	78267	403693
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	81120	4888		29903	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2685312	192860,00	--	51789	--	51789	--	55932
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
49	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,751464	196759,00	--	147857	--	147857	--	159686
		СП - 8%			--	--	--	--		11829	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1134	200098,00	--	22691	--	22691	--	24506
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3819312	17006,34	1252,44	6495	478	111	5486	12940
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5906	123		959	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57)									
52	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство	м3	2,16	33718,92	2826,94	72833	6106	42648	22899	103390
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	24079	1084		7659	
53	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	254401,00	--	14104	--	14104	--	15232
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
54	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	196759,00	--	49583	--	49583	--	53550
		СП - 8%			--	--	--	--		3967	
55	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИКСАТОР	т	0,00153	199188,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	200098,00	--	4754	--	4754	--	5135
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27576	17006,34	1252,44	4690	345	81	3961	9343
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4264	89		692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1	т	0,0168	192860,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-49,57)									
59	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм,В15 Устройство	м3	2,58	33718,92	2826,94	86995	7294	50940	27351	123494
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	28761	1295		9148	
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,079464	254401,00	--	20216	--	20216	--	21833
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
61	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	196759,00	--	59028	--	59028	--	63750
		СП - 8%			--	--	--	--		4722	
62	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80,ФИКСАТОР	т	0,001632	199188,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02862	200098,00	--	5727	--	5727	--	6185
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
64	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32862	17095,97	904,01	5618	297	96	4837	11291
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	5225	90		836	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1	т	0,0168	192860,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ серии 2.144-1/88 УЗЕЛ 175									
66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	681,3	1594,04	131,56	1086018	89628	838710	175782	1362744
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	157680	29322		100944	
67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	54,504	19250,27	8,16	1049217	445	876417	162013	1308128
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	172355	--		96898	
68	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм. Устройство	м2 покрытия	681,3	901,89	87,43	614459	59567	353460	208848	889172
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	201432	20746		65865	
69	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	681,3	-178,17	-7,63	-121385	-5200	-104579	-13202	-145354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-11606	-2439		-10767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7718868	312966	6431286	1058138	9479165
							974616	81434	--	702160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7718868				
	Материалы		Тенге				2542061				
	Всего заработная плата		Тенге					1056050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				467096				
	Местные материалы		Тенге				3422129				
		Накладные расходы	Тенге				1058136				
		Сметная прибыль	Тенге				702160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9479164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133
		Сметная заработная плата	Тенге					1056050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9479164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133
		Сметная заработная плата	Тенге					1056050			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)									
70	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	1272,4358	5091,00	--	6477971	--	6477971	--	6996208
		СП - 8%			--	--	--	--		518238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6477971	--	6477971	--	6996208
							--	--	--	518238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6477971				
	Местные материалы		Тенге				6477971				
		Сметная прибыль	Тенге				518238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6996208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6996208				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35034173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3298261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1745347			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					402082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24006111		
		- Перевозка грузов	Тенге				15400				
		- Накладные расходы	Тенге							3373931	
		- Сметная прибыль	Тенге							2595123	

ИТОГО:			35 034 173
В том числе :			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого с временными	0,90%	315 308	35 349 481
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	173 212	35 522 693
Непредвиданные работы и затраты	2,00%	710 454	36 233 147
Оборудование			
ИТОГО сметная стоимость			36 233 147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,0498961		**1,0498961**	**38 041 040**						
		Итого с НДС		**12 %**	**4 564 925**	**42 605 964**					
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,89999999926		**0,89999999926**	**38 345 368**						
		ИТОГО к оплате			**38 345 368**						

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер эксперт: _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор:

_____ **С.К.Атаев**

Нач. участка Абиев А.