Форма КС-3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ
от 24.07. 2019 г.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №184, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

Договор: №18 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		**с начало года**		**за отчетный месяц**	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Общестроительные работы	171 184 677	191 726 838	171 184 677	191 726 838	68 473 871	76 690 735
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**171 184 677**	**191 726 838**	**171 184 677**	**191 726 838**	**68 473 871**	**76 690 735**
	Оплата через заказчика:						
2	Инжиниринговые услуги	5 261 707	5 893 112	5 261 707	5 893 112	2 104 683	2 357 245
3	Авторский надзор	2 125 045	2 380 050	2 125 045	2 380 050	850 018	952 020
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором	**178 571 429**	**200 000 000**	**178 571 429**	**200 000 000**	**71 428 571**	**80 000 000**

Заказчик :
ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау"

Руководитель отдела:

_____ **Е.Е.Алдыбаев**

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Директор:

_____ **Д.С.Егембердиев**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Директор:

_____ **С.К.Атаев**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Наименование стройки: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №184, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»
Договор: №18 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ №3
от " 24 " июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000										
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД КИРПИЧНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ-12,7м (АС-12)										
1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В12,5 ССЦ**	м3	1,71		20114,21	8,16	34395	14	28974	5083	42637
		НР - 94%; СП - 8%				3162,24	--	5407	--		3158	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008509		200098,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008636		192860,00	--	1666	--	1666	--	1799
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	0,017145		12860,66	1251,94	220	21	1	188	442
		НР - 91%; СП - 8%				11576,80	505,00	198	9		33	
		ПЕРЕГОРОДКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ (АС-5)										
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,67		3045,14	240,27	50762	4005	27756	18388	74683
		НР - 93%; СП - 8%				1139,82	46,28	19001	771		5532	
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-12)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01066	192860,00	--	2056	--	2056	--	2220
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	200098,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций/АР-РА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ	т	0,0111	312808,71	2120,51	3472	24	2823	587	4384
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	625	7		325	
		ПРОЕМЫ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДН16-9л(2шт),ДН 16-9п(2шт) (АС-11)									
9	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,19096	438711,00	--	83776	--	83776	--	90478
		СП - 8%			--	--	--	--		6702	
10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14928	231063,00	--	34493	--	34493	--	37253
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
11	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/	т	0,00448	198732,00	--	890	--	890	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
12	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03516	287890,00	--	10122	--	10122	--	10932
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДН16-7л(1шт)(АС-11)									
13	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03832	438711,00	--	16811	--	16811	--	18156
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03431	231063,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
15	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/	т	0,00112	198732,00	--	223	--	223	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00691	287890,00	--	1989	--	1989	--	2148
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)									
		ПОТОЛОК									
17	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,74	586,63	5,81	24486	242	5499	15091	42743
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	18745	118		3166	
		СТЕНЫ									
18	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,78	1026,23	65,30	73663	4687	20686	41510	124387
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	48290	3597		9214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				348744	8994	247484	80847	463960
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92267	4502	--	34366	
	Материалы		Тенге				248157				
	Всего заработная плата		Тенге				85738				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96769			
		Накладные расходы	Тенге				61157				
		Сметная прибыль	Тенге				80847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				355324				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					96769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100588				
		Сметная прибыль	Тенге				100588				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				463959				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
								96769			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	123,4	19940,93	2338,40	2460711	288559	1670741	518001	3217009
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	501411	55579		238297	
20	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	802,32	-246,59	--	-197847	--	--	-183998	-412393
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-197847	--		-30548	
21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	157,2	19797,73	2338,40	3112204	367596	2128368	638950	4051246
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	616240	70803		300092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5375068	656155	3799109	972953	6855862
							919804	126382	--	507841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5375068				
	Материалы		Тенге				3799109				
	Всего заработная плата		Тенге					1046186			
		Накладные расходы	Тенге				972953				
		Сметная прибыль	Тенге				507842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6855862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
		Сметная заработная плата	Тенге					1046186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6855862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
		Сметная заработная плата	Тенге					1046186			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ									
22	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	130,72	7872,78	2572,24	1029130	336243	225573	494832	1645879
		НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	467314	64764		121917	
23	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Пеноблок**	м3	150,2351	18339,00	--	2755161	--	2755161	--	2975574
		СП - 8%			--	--	--	--		220413	
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
24	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1092,512	3045,14	240,27	3326851	262499	1819085	1205119	4894528
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	1245267	50560		362558	
		УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ВОЗВОДИМЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ 1-ГО И ТИПОВОГО ЭТАЖА									
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	22	19890,83	8,16	437598	180	367849	65395	543233
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	69569	--		40239	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(6+24)шт,ПРМ-1/1(6+24)шт,ПРМ-3(21+99)шт,ПРМ-4(12+48)шт,ПРМ-5(3+12)шт,ПРМ-6(3+12)шт(АС-27,30,33)									
26	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	31,6013	40414,10	4254,44	1277138	134446	744860	383885	1793905
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	397832	24020		132882	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,64264	17006,34	1252,44	61948	4562	1060	52322	123412
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	56326	1171		9142	
		ПОЯС ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-2 (3шт)с козырьком(АС-34)									
		КОЗЫРЕК (АС-34)									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,6	33600,52	1769,68	20160	1062	14451	4423	26550
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	4647	213		1967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	200098,00	--	2641	--	2641	--	2853
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05754	187146,00	--	10768	--	10768	--	11630
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07074	17095,97	904,01	1209	64	20	1041	2431
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1125	19		180	
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02217	254401,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04224	369567,08	1183,08	15611	50	6905	7896	25387
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8656	20		1880	
34	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04224	109661,00	--	4632	--	4632	--	5003
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,8	585,77	97,69	6326	1055	3203	2120	9122
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	2068	236		676	
36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,8	87,78	7,21	948	78	832	52	1080
		НР - 92%; СП - 8%			3,55	1,69	38	18		80	
37	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	14,01624	231,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
38	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	27,81	110,00	--	3059	--	3059	--	3304
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		ПОЯС ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-3/1 (9шт)(АС-30,35)									
39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	2,25	40414,10	4254,44	90932	9572	53035	27332	127725
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	28325	1710		9461	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14256	200098,00	--	28526	--	28526	--	30808
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	192860,00	--	13192	--	13192	--	14247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,21096	17006,34	1252,44	3588	264	62	3030	7147
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3262	68		529	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,12672	369567,08	1183,08	46832	150	20713	23687	76160
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	25969	61		5641	
44	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,12672	109661,00	--	13896	--	13896	--	15008
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				9159025	750224	6098401	2271134	12344574
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2310399	142861	--	914412	
	Материалы		Тенге				9159025				
	Всего заработная плата		Тенге				3257648				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2453259			
	Местные материалы		Тенге				85593				
		Накладные расходы	Тенге				2755161				
		Сметная прибыль	Тенге				2271135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				914413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12344573				
		Сметная заработная плата	Тенге								2558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2453259			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12344573				
		Сметная заработная плата	Тенге								2558
								2453259			
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТКАНАЛЫ									
45	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	13	33984,83	1759,32	441803	22871	267481	148879	637937
		НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	151451	8634		47255	
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "1","12"-2 шт(АС-40)									
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,01208	17095,97	904,01	207	11	4	178	415
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	192	3		31	
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,007768	17095,97	904,01	133	7	2	114	267
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	124	2		20	
		РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "4","5","8","9" -2 шт(АС-41)									
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,08025	58407,71	2120,51	4687	170	--	4246	9648
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	4517	49		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,03132	17095,97 15900,96	904,01 273,36	535 498	28 9	9	461 80	1076
50	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,015336	17095,97 15900,96	904,01 273,36	262 244	14 4	4	226 39	527
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "2","6","10"-3 шт(АС-42)									
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,10776	-17095,97 -15900,96	-904,01 -273,36	-1842 -1713	-97 -29	-32	-1586 -274	-3703
52	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,065967	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1128 1049	60 18	19	971 168	2267
		РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","7","11" -3 шт(АС-44)									
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,1791336	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	10463 10083	380 109	--	9478 1595	21536
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,101967	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1743 1621	92 28	30	1501 260	3504
55	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,03624	17095,97 15900,96	904,01 273,36	620 576	33 10	11	533 92	1245
56	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,0756	51103,00 --	-- --	3863 --	-- --	3863	-- 309	4172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**463601**	**23568**	**271391**	**165001**	**678891**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**168642**	**8836**	--	**50290**	
		Материалы	Тенге				**463601**				
		Всего заработная плата	Тенге				**267528**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**177478**			
		Накладные расходы	Тенге				**3863**				
		Сметная прибыль	Тенге				**165002**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**50288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**678891**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**177478**			**178**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				678891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					177478			
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1 (6шт) (АС-46)									
		РАМЫ РМ-1(6шт)									
57	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	18,12	34520,54	5972,94	625512	108230	332791	186805	877303
					10181,60	1147,35	184491	20790		64985	
58	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,72	44271,16	6095,85	297502	40964	163544	91273	419877
					13838,40	1087,13	92994	7305		31102	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,62444	187146,00	--	304007	--	304007	--	328328
					--	--	--	--		24321	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1866	192860,00	--	35988	--	35988	--	38867
					--	--	--	--		2879	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,830664	200098,00	--	166214	--	166214	--	179511
					--	--	--	--		13297	
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,639004	17006,34	1252,44	44880	3305	768	37906	89409
					15462,90	321,60	40807	849		6623	
63	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,08208	226378,00	--	18581	--	18581	--	20068
					--	--	--	--		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1492685	152499	1021893	315984	1953363
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				318291	28944	--	144693	
		Материалы	Тенге				1492685				
		Всего заработная плата	Тенге				497104				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					347235			
		Накладные расходы	Тенге				524790				
		Сметная прибыль	Тенге				315984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1953362				
		Сметная заработная плата	Тенге								350
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					347235			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1953362				
											350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					347235			
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-52)									
64	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	4,8762	28742,94	2582,43	140156	12592	89092	37119	191458
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	38472	2318		14182	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -75,6м (АС-52)									
65	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	5,8984	28742,94	2582,43	169537	15232	107768	44900	231593
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	46537	2804		17155	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -75,6м (АС-52)									
66	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	30,8464	28742,94	2582,43	886616	79659	563585	234813	1211143
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	243372	14664		89714	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-57)									
67	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	6,48	33718,92	2826,94	218499	18319	127944	68696	310170
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	72236	3253		22976	
		МОНОЛИТННЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-54,62)									
68	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	7,74	33718,92	2826,94	260984	21881	152821	82053	370481
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	86282	3886		27443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1675793**	**147682**	**1041210**	**467581**	**2314845**
							486901	**26925**	--	**171470**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1675793**				
		Материалы	Тенге				**1041210**				
		Всего заработная плата	Тенге					**513826**			
		Накладные расходы	Тенге				**467581**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171470**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2314844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**530**
		Сметная заработная плата	Тенге					**513826**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2314844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**530**
		Сметная заработная плата	Тенге					**513826**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +13,92. (АС-51)									
69	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	105	6466,21 2835,90	1227,84 254,59	678952 297770	128923 26732	252259	382912 84949	1146813
70	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04782	36630,35 34258,50	1947,36 597,89	1752 1638	93 29	21	1517 261	3530
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25218	-200098,00 --	-- --	-50461 --	-- --	-50461	-- -4037	-54498
72	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,04782	109661,00 --	-- --	5244 --	-- --	5244	-- 420	5664
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-55,56)									
73	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,6254	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	46719 12824	4197 773	29698	12373 4727	63819
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -75,6м (АС-55,56)									
74	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,9656	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	56497 15508	5076 934	35913	14963 5717	77177
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57)									
75	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,62	33718,92 11147,60	2826,94 502,06	54625 18059	4580 813	31986	17174 5744	77542
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57)									
76	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,04	33718,92 11147,60	2826,94 502,06	68787 22741	5767 1024	40279	21626 7233	97646
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1 -3шт (АС-53)									
77	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,32	41937,41	2822,76	181170	12194	115006	51000	250743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		**12493,00**	**480,15**	**53970**	**2074**		**18574**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1043284**	**160831**	**459945**	**501565**	**1668436**
		Материалы	Тенге				**422510**	**32379**	--	**123588**	
		Всего заработная плата	Тенге				**1043284**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**505160**				
		Накладные расходы	Тенге					**454889**			
		Сметная прибыль	Тенге				**-45217**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**501565**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**123588**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**1668437**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								**446**
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**454889**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**1668437**				
			Тенге								**446**
								454889			

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ

ОКНА 1-ЭТАЖА(АС-27)

78	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**35,51128**	**18230,00**	--	**647371**	--	**647371**	--	**699160**
		СП - 8%			--	--	--	--		**51790**	
79	**2109-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,10608**	**17897,00**	--	**270354**	--	**270354**	--	**291982**
		СП - 8%			--	--	--	--		**21628**	
80	**2109-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**47,7806**	**19333,00**	--	**923742**	--	**923742**	--	**997642**
		СП - 8%			--	--	--	--		**73899**	

ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-30)

81	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**147,31528**	**18230,00**	--	**2685558**	--	**2685558**	--	**2900402**
		СП - 8%			--	--	--	--		**214845**	
82	**2109-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**60,71808**	**17897,00**	--	**1086671**	--	**1086671**	--	**1173605**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		86934	
83	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	191,1326	19333,00	--	3695167	--	3695167	--	3990780
					--	--	--	--		295613	
84	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	15,246	12627,00	--	192511	--	192511	--	207912
					--	--	--	--		15401	
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
85	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с имвостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	21,05728	21699,00	--	456922	--	456922	--	493476
					--	--	--	--		36554	
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)									
86	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с имвостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	84,41728	21699,00	--	1831771	--	1831771	--	1978312
					--	--	--	--		146542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11790066	--	11790067	--	12733271
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	943206	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11790066				
		Сметная прибыль	Тенге				11790066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				943205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12733271				
							12733271				
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 (АС-25)									
		ТИП ДЕТАЛИ 62, S=74,7м2, Площадка"10" и "106"									
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	74,7	653,77	26,13	48837	1952	25105	21313	75762
					291,56	11,96	21780	894		5612	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	74,7	-91,82	-4,46	-6859	-333	-6257	-392	-7831
					-3,60	-1,98	-269	-148		-580	
		ТИП ДЕТАЛИ 62, S=204м2, Сан.узел с ванной									
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	204	653,77	26,13	133370	5330	68561	58204	206900
					291,56	11,96	59479	2441		15326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	204	-91,82 -3,60	-4,46 -1,98	-18731 -735	-910 -404	-17086	-1070 -1584	-21386
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ									
		ТИП ДЕТАЛИ 60=2279м2, Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)									
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2279	645,41 291,56	26,13 11,96	1470886 664474	59548 27265	746864	650235 169690	2290810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1627501	65587	817187	728290	2544255
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				744729	30047	--	188464	
	Материалы		Тенге				1627501				
	Всего заработная плата		Тенге				817185				
		Накладные расходы	Тенге					774776			
		Сметная прибыль	Тенге				728290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2544254				
		Сметная заработная плата	Тенге								941
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					774776			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2544254				
		Сметная заработная плата	Тенге								941
								774776			
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2шт) (АС-69)									
92	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,55676	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	164962 80540	62363 18112	22059	68070 18643	251674
93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,07828	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	53380 4055	530 91	48795	4891 4662	62934
94	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,56	20516,62 3644,50	914,52 306,15	11489 2041	512 171	8936	2013 1080	14583
95	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,472	38006,25 13646,20	3099,51 537,29	93951 33733	7662 1328	52556	31906 10069	135926
96	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,6	33718,92 11147,60	2826,94 502,06	53950 17836	4523 803	31591	16962 5673	76585
97	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,022	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	666 184	101 18	381	184 68	918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**378399**	**75691**	**164318**	**124026**	**542620**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**138390**	**20523**	**--**	**40195**	
		Материалы	Тенге				**213437**				
		Всего заработная плата	Тенге				**142260**				
		Накладные расходы	Тенге					**60261**			
		Сметная прибыль	Тенге				**55957**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**21552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**290946**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**61**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**60261**			
		Материалы	Тенге				**164962**				
		Всего заработная плата	Тенге				**22058**				
		Накладные расходы	Тенге					**98652**			
		Сметная прибыль	Тенге				**68070**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**18643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**251674**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**98652**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**542620**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**149**
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-2 (1шт) (АС-69)									
98	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,27138**	**64519,82**	**24391,30**	**82029**	**31011**	**10968**	**33849**	**125148**
		НР - 69%; СП - 8%			**31501,00**	**7083,84**	**40050**	**9006**		**9270**	
99	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**1,236**	**38006,25**	**3099,51**	**46976**	**3831**	**26278**	**15953**	**67963**
		НР - 91%; СП - 8%			**13646,20**	**537,29**	**16867**	**664**		**5034**	
100	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,8**	**33718,92**	**2826,94**	**26975**	**2262**	**15795**	**8481**	**38293**
		НР - 91%; СП - 8%			**11147,60**	**502,06**	**8918**	**402**		**2836**	
101	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,09214**	**369567,08**	**1183,08**	**34052**	**109**	**15061**	**17223**	**55377**
		НР - 91%; СП - 8%			**204930,00**	**477,66**	**18882**	**44**		**4102**	
102	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,09214**	**109661,00**	**--**	**10104**	**--**	**10104**	**--**	**10912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**808**	
103	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,022**	**30268,24**	**4601,97**	**666**	**101**	**381**	**184**	**918**
		НР - 91%; СП - 8%			**8382,00**	**818,26**	**184**	**18**		**68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,00088	17095,97 15900,96	904,01 273,36	15 14	1 --	--	13 2	30
		ПОЯС ПЕРЕМЫЧКИ ПП-1 (4штх3блока=12шт)(АС-68)									
105	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	90805 25146	13806 2455	51853	25117 9274	125195
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,19008	200098,00 --	-- --	38035 --	-- --	38035	-- 3043	41077
107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0912	192860,00 --	-- --	17589 --	-- --	17589	-- 1407	18996
108	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,28128	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4784 4349	352 90	83	4040 706	9530
109	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,67584	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	249768 138500	800 323	110468	126329 30088	406185
110	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,67584	109661,00 --	-- --	74113 --	-- --	74113	-- 5929	80042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				675910	52272	370728	231189	979666
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252910	13002	--	72567	
	Материалы		Тенге				593881				
	Всего заработная плата		Тенге				219918				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					216857			
		Накладные расходы	Тенге				139841				
		Сметная прибыль	Тенге				197340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				854518				
		Сметная заработная плата	Тенге								211
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					216857			
	Материалы		Тенге				82029				
	Всего заработная плата		Тенге				10969				
		Накладные расходы	Тенге					49056			
		Сметная прибыль	Тенге				33849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125148				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					49056			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				979667				
		Сметная заработная плата	Тенге								255
								265913			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
		ПОТОЛОК									
111	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2117,25	586,63 449,10	5,81 2,83	1242036 950857	12297 5983	278882	765472 160601	2168109
		СТЕНЫ									
112	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	5583,05	1234,70 806,60	69,56 52,19	6893419 4503288	388359 291362	2001772	3835720 858331	11587470
113	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	587,54	1026,23 672,75	65,30 50,11	602952 395268	38367 29444	169317	339769 75418	1018140
114	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	5584,37	1018,29 793,39	17,70 5,25	5686501 4430568	98870 29317	1157063	3567908 740353	9994762
115	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	587,54	479,97 362,23	4,84 2,36	282003 212825	2844 1384	66334	171367 36270	489639
116	1115-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	186,99	1622,92 893,80	78,47 58,59	303470 167132	14674 10956	121664	142470 35675	481615
117	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,8746	2775,31 1918,88	39,88 19,41	102339 70758	1471 716	30110	57179 12761	172279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15112720	556881	3825142	8879885	25912014
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10730695	369161	--	1919409	
		Материалы	Тенге				15112720				
		Всего заработная плата	Тенге				3825144				
		Накладные расходы	Тенге					11099856			
		Сметная прибыль	Тенге				8879885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1919408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25912013				
		Сметная заработная плата	Тенге					11099856			10421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				25912013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11099856			10421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВХОД В ПОДВАЛ №1 (АС-13,14)-									
118	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,39	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	6711 415	415 80	5881	450 573	7734
119	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,27	20476,54 3746,25	582,62 194,76	107911 19743	3070 1026	85098	18900 10145	136956
120	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00731	254401,00 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2008
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00452	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	1670 926	5 2	739	845 201	2717
122	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,00452	109661,00 --	-- --	496 --	-- --	496	-- 40	535
123	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,00707	266524,00 --	-- --	1884 --	-- --	1884	-- 151	2035
124	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00574	226378,00 --	-- --	1299 --	-- --	1299	-- 104	1403
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0042	274740,00 --	-- --	1154 --	-- --	1154	-- 92	1246
126	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02804	491547,00 --	-- --	13783 --	-- --	13783	-- 1103	14886
127	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0025	438711,00 --	-- --	1097 --	-- --	1097	-- 88	1185
		НАВЕС									
128	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,052	68543,00 --	-- --	3564 --	-- --	3564	-- 285	3849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,014	51103,00 --	-- --	715 --	-- --	715	-- 57	773
130	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,05	68543,00 --	-- --	3427 --	-- --	3427	-- 274	3701
		ВХОД В ПОДВАЛ №2 (АС-16,17)									
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,39	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	6711 415	415 80	5881	450 573	7734
132	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,27	20476,54 3746,25	582,62 194,76	107911 19743	3070 1026	85098	18900 10145	136956
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00731	254401,00 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2008
134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00452	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	1670 926	5 2	739	845 201	2717
135	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,00707	266524,00 --	-- --	1884 --	-- --	1884	-- 151	2035
136	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00574	226378,00 --	-- --	1299 --	-- --	1299	-- 104	1403
137	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0042	274740,00 --	-- --	1154 --	-- --	1154	-- 92	1246
138	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,02804	491547,00 --	-- --	13783 --	-- --	13783	-- 1103	14886
139	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,0025	438711,00 --	-- --	1097 --	-- --	1097	-- 88	1185
				НАВЕС							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,052	68543,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
141	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	51103,00	--	715	--	715	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
142	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	68543,00	--	3427	--	3427	--	3701
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-76)									
143	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,1	20516,62	914,52	22568	1006	17553	3955	28645
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	4009	337		2122	
144	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02218	12860,66	1251,94	285	28	--	244	571
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	257	11		42	
145	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02218	254401,00	--	5643	--	5643	--	6094
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
146	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,07135	513044,00	--	36606	--	36606	--	39534
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-76)									
147	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,47	20516,62	914,52	30159	1344	23458	5285	38280
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	5357	450		2836	
148	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03234	12860,66	1251,94	416	40	2	356	833
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	374	16		62	
149	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03234	254401,00	--	8227	--	8227	--	8886
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
150	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,148408	513044,00	--	76140	--	76140	--	82231
		СП - 8%			--	--	--	--		6091	
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-76)									
151	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,1	20516,62	914,52	22568	1006	17553	3955	28645
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	4009	337		2122	
152	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02218	12860,66	1251,94	285	28	--	244	571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	257	11		42	
153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02218	254401,00	--	5643	--	5643	--	6094
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
154	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,07135	513044,00	--	36606	--	36606	--	39534
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
		Кровля балкона(АС-22)									
155	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /25мм/. Устройство /из бетона В7,5/	м2 стяжки	36	563,63	97,69	20291	3517	9881	7065	29545
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	6893	786		2188	
156	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	36	160,79	14,42	5789	519	5015	347	6626
		НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	255	122		491	
		Корызек К-1-3шт(АС-76-3)									
157	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,621	21920,00	1682,50	13612	1045	9987	2533	17437
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	2580	204		1292	
158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03264	192860,00	--	6295	--	6295	--	6799
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
159	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,1557	491547,00	--	76534	--	76534	--	82657
		СП - 8%			--	--	--	--		6123	
160	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06654	462857,00	--	30799	--	30799	--	33262
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
161	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	30,1875	2320,00	--	70035	--	70035	--	75638
		СП - 8%			--	--	--	--		5603	
162	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15513	462857,00	--	71803	--	71803	--	77547
		СП - 8%			--	--	--	--		5744	
163	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,132	438711,00	--	57910	--	57910	--	62543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4633	
164	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,07836	369567,08	1183,08	28959	93	12808	14647	47095
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	16058	37		3489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				917822	15607	819996	79021	1076588
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82218	4528	--	79748	
	Материалы		Тенге				651017				
	Всего заработная плата		Тенге				279695				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					86746			
		Накладные расходы	Тенге				273498				
		Сметная прибыль	Тенге				79020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				788440				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					86746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266805				
		Сметная прибыль	Тенге				266805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				288149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1076589				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					86746			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									70068345
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16667755				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2665992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					808092			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30726871		
		- Накладные расходы	Тенге							14817476	
		- Сметная прибыль	Тенге							5190249	

ИТОГО:			
В том числе :			**70 068 345**
Накладные расходы			14 817 476
Сметная прибыль			5 190 249
Итого с временными	**0,90%**	**630 615**	**70 698 960**
Итого с зимними удорожаниями	**0,49%**	**346 425**	**71 045 385**
Непредвиданные работы и затраты	**2,00%**	**1 420 908**	**72 466 293**
Оборудование			
ИТОГО сметная стоимость			**72 466 293**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		**1,0498961**		**76 082 078**					
		Итого с НДС		**12 %**	**9 129 849**	**85 211 927**					
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, К=0,89999999926		**0,8999999993**		**76 690 735**					
		ИТОГО к оплате				**76 690 735**					

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер эксперт: _____ **А.Зейнетов**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:

_____ **С.К.Атаев**

Нач. участка: _____ **А.Абиев**