Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Субподрядчик: ТОО «Теплоэнергомонтажстрой»

Наименование стройки: **Капитальный ремонт оконных и дверных блоков мастерских КГУ "Павловской средний общеобразовательной школы Успенского района"**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		16-6п	03.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	40 310,96								4 837,31	45 148,27
в том числе:										
за июль всего:		40 310,96	40 310,96						4 837,31	45 148,27
Всего к оплате:		**40 310,96**	**40 310,96**						**4 837,31**	**45 148,27**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

Шакенов Н.М

Субподрядчик:

Директор ТОО «Теплоэнергомонтажстрой»

Зиннатуллин Р.С.

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Субподрядчик: **ТОО «Теплоэнергомонтажстрой»**

Объект: **Капитальный ремонт оконных и дверных блоков мастерских КГУ "Павловской средний общеобразовательной школы Успенского района"**

Договор: **№16-6п от 03.07.2019 г.**

Акт выполненных работ №1 за июль месяц от 25 июля 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Окна									
1	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка *м2*	3,27	1156,03 1050,54	105,49 56,57	3 780 3 435	345 185	1 839 50,8	1,51540 0,07740	4,95536 0,25310
2	12-080101-0401	Демонтаж оконных отливов *м*	3,5	60,88 60,84	0,04 0,00	213 213	0 0	126 59,1	0,09100 0,00000	0,31850 0,00000
3	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж *шт. сборных конструкций*	2	574,27 553,12	21,15 4,95	1 149 1 106	42 10	693 62,1	0,71070 0,00600	1,42140 0,01200
4	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	1,45	737,38 631,89	105,49 56,57	1 069 916	153 82	507 50,8	0,91150 0,07740	1,32168 0,11223
5	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	0,6	2975,76 2959,95	15,81 8,48	1 785 1 776	9 5	1 053 59,1	1,51540 0,07740	0,90924 0,04644
6	12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	1,80	1574,93 1565,80	9,13 0,00	2 835 2 818	16 0	1 666 59,1	0,00670 0,00000	0,01206 0,00000

7	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1,80	355,80	20,71	640	37	347	0,42550	0,76590
		м2		335,09	17,13	603	31	54,8	0,02338	0,04208
8	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивани сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	0,6	1187,09	27,41	712	16	419	1,30600	0,78360
		м2		1159,68	22,00	696	13	59,1	0,03010	0,01806
9	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная маслянными составами по штукатурке	2,40	421,47	2,60	1 012	6	553	0,53820	1,29168
		м2		418,87	1,23	1 005	3	54,8	0,00150	0,00360
10	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	2	1022,72	140,05	2 045	280	1 132	1,17700	2,35400
		м2		882,67	66,14	1 761	132	59,8	0,08475	0,16950
12	11-100501-0105	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	0,67	947,29	113,37	635	76	355	1,11200	0,74504
		м2		833,92	52,26	559	35	59,8	0,06690	0,04482
37	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	3,4	182,09	3,99	619	14	366	0,24369	0,82855
		п/м		178,10	1,91	606	7	59,8	0,00238	0,00809
		шт								
18	11-100405-0101	Облицовка внутренних откосов пластиком	7	285,39	1,58	1 998	11	1 191	0,36467	2,55266
		м откоса		283,81	0,65	1 987	5	59,8	0,00079	0,00552
23	11-100405-0101	Облицовка наружных откосов пластиком	7	285,39	1,58	1 998	11	1 191	0,36467	2,55266
		м откоса		283,81	0,65	1 987	5	59,8	0,00079	0,00552
25	12-080101-18-04	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов.	3,5	192,24	1,35	673	5	396	0,26120	0,91420
		м		190,89	0,69	668	2	59,1	0,00090	0,00315

26	11-100107-0102	Установка металлического дверного блока огрунтованного и окрашенного	0,8	921,43	178,97	737	143	395	0,92115	0,73692
		м2 проемов		742,46	83,65	594	67	59,8	0,10138	0,08110
40	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,6	1031,00	150	619	90	460	1,49800	0,89880
		м2		881	66	529	40	81	0,08238	0,04943
32	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных болтах	0,65	807,42	86,47	525	56	295	0,97417	0,63321
		м2 проемов		720,95	38,32	469	25	59,8	0,04563	0,02966
		т								

Итого прямые затраты по смете	**23 044**	**24**
		1
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 728	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 312	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	646	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	12 984	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	36 028	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 297	
Итого, тенге	37 325	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 986	
Итого по смете на подряд, тенге	**40 311**	
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 01.10.17 г.	**40 311**	
- в текущих и прогнозных ценах	**40 310,96**	
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**4 837,31**	
Сметная стоимость строительства	**45 148,27**	

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Теплоэнергомонтажстрой»
_____ Зиннатуллин Р.С.