Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Энергия",Республика Казахстан, Байқоңыр, Нур-Султан, район Байконыр, Проезд 69.18 — 041140002811

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "TNS-INTEC ",Республика Казахстан, Алматы, Жарокова, дом № 272 Б, тел.: +7 (727) 277 11 81, доб. — 970340001485

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №1/22-8 А-Э от 09.12.2021 г

Номер документа	Дата составления
15	13.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (Капитальный ремонт зданий и сооружений ТЭЦ-1» (здание ХВО, здание мазутонасосной БСМ и здание производственно-бытового корпуса ТТЦ)			работа	1	100 299 127,00	100 299 127,00	10 746 335,04
				Итого	1	x	100 299 127,00	10 746 335,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Генеральный директор / _____ / Шангереев Д.М.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Муратов А.О.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **АО "Астана-Энергия"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TNS-INTEC"**
Объект: **"Капитальной ремонт зданий и сооружений ТЭЦ-1"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сеннтябрь 2022 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			1/22-8 А-Э	09.12.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	300 352 901								32 180 667,96	
в том числе в отчетном месяце:	100 299 127	89 552 791,96							10 746 335,04	**100 299 127**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор

Д. Шангереев

Принял (Заказчик)
АО "Астана-Энергия"
Зам. Председателя Правления по развитию

Д.Хопабаев

Мукашев А.О.

ЗАКАЗЧИК: АО"Астана Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Договор № 1/22-8 А-Э от 9.12.2021 года

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №6 за сентябрь 2022 г

Здание мазутонасосной БСМ
(наименование работ и затрат)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.=Наружная отделка=										
1	55	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная**	м2 фасада	847,69		706,80	5,57	599147	4722	312738	204463	867899
			НР - 72%, СП - 8%				332,30	2,70	281687	2289		64289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					599147	4722	312738	204463	867899
									281687	2289	–	64289	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					599147				
		Материалы		Тенге					312738				
		Всего заработная плата		Тенге						283976			
			Накладные расходы	Тенге					204463				
			Сметная прибыль	Тенге					64289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					867899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
			Сметная заработная плата	Тенге						283976			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					867899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
			Сметная заработная плата	Тенге						283976			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									867899
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					281687				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2289			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						312738		
		- Накладные расходы	Тенге							204463	
		- Сметная прибыль	Тенге							64289	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 4,08%	Тенге	35410							
		Итого:	Тенге							903309	
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	18066							
		Итого:	Тенге							921375	
		Итого с понижающим коэффицентом 0,95	Тенге							875307	
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	105037							
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге							980 343	

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
Заместитель Председателя
Правление по Развитию _____ Д.Хопабаев

Директор ТЭЦ-1 _____ Ю.Утюжников

Главный инженер ТЭЦ-1 _____ И.Грабовский

Начальник ОПР и КС _____ А.Мукашев.

Ведущий инженер-строитель по ТЭЦ-1 _____ С.Кусаинов

ИТАЦ ТЭЦ-1 Султанбеков Н.С.

Авторский надзор
ТОО "Строй Мастер"
Орлов А.Н.

Технический надзор
ТОО "Әдем Құрылыс Қызылорда"
_____ Ысқақов М.Ә.

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
генеральный директор
_____ Д. Шангереев

ЗАКАЗЧИК: АО"Астана Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Договор № 1/22-8 А-Э от 9.12.2021 года

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №7 за сентябрь 2022 г

Здание химводоочистки

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	5547,18		1666,12	96,50	9242267	535292	2111090	4938777	15315527
						1189,05	47,51	6595885	263527		1134484	
2	Е12-110103-0101 1211-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	818,72		1035,92	524,52	848132	429432	3315	444556	1396103
						507,36	246,79	415385	202055		103415	
3	Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия полов полимер-цементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	1320		137,65	55,39	181698	73115	–	103042	307520
						82,26	26,16	108583	34531		22779	
4	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,7	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Демонтаж устройство с одним фартуком** *НР - 72%; СП - 8%*	м примыканий	214		958,66	75,83	205154	16228	–	138055	370666
						882,83	13,16	188926	2817		27457	
5	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5		19145,95	5790,85	95730	28954	–	57922	165944
						13355,10	2734,42	66776	13672		12292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	159,24	2659,44 2426,16	233,28 154,04	423489 386342	37147 24529	--	295827 57545	776861
7	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Двери из герметичных стеклопакетов. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 72%; СП - 8%	м2	16,754	10596,26 9961,87	634,39 385,79	177530 166901	10629 6464	--	124823 24188	326541
8	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Двери из герметичных стеклопакетов. 12,15 Исключение Разборка (демонтаж) деревянных конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 72%; СП - 8%	м2	42,27	10596,26 9961,87	634,39 385,79	447904 421088	26815 16307	--	314925 61026	823855
9	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 72%; СП - 8%	м2	20,95	864,58 864,58	-- --	18113 18113	-- --	--	13041 2492	33647
		тип 2									
13	Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия полов полимер-цементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	3742,2	137,65 82,26	55,39 26,16	515114 307833	207281 97896	--	292125 64579	871818
14	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР - 72%; СП - 8%	м3	6,34	39893,79 17183,59	22710,20 10723,70	252927 108944	143982 67988	--	127391 30425	410744
15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	244,25	1884,02 1827,00	57,02 37,65	460173 446245	13928 9196	--	327918 63047	851138
		тип4									
17	Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия полов полимер-цементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	1148,5	137,65 82,26	55,39 26,16	158091 94476	63616 30045	--	89655 19820	267565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР - 72%; СП - 8%	м3	1,72	39893,79 17183,59	22710,20 10723,70	68617 29556	39062 18445	--	34560 8254	111432
19	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	114,85	1884,02 1827,00	57,02 37,65	216380 209831	6549 4324	--	154192 29646	400217
		тип5									
20	Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия полов полимер-цементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	780,6	137,65 82,26	55,39 26,16	107450 64212	43237 20420	--	60936 13471	181856
21	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР - 72%; СП - 8%	м3	1,17	39893,79 17183,59	22710,20 10723,70	46676 20105	26571 12547	--	23509 5615	75800
22	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	78,06	1884,02 1827,00	57,02 37,65	147067 142616	4451 2939	--	104799 20149	272016
23	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	Поверхности внутри помещений. Окраска(Демонтаж) водными составами известковая по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1397,81	172,97 171,67	1,30 0,69	241779 239968	1811 962	--	173470 33220	448469
24	Е12-120101-0204 1212-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 % НР - 72%; СП - 8%	м2	1358,22	1632,83 1434,51	8,40 4,81	2217747 1948375	11405 6528	257967	1407530 290022	3915299
25	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР - 72%; СП - 8%	м3	2,12	39893,79 17183,59	22710,20 10723,70	84575 36429	48145 22734	--	42598 10174	137346
26	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	146,28	1778,74 1656,38	122,36 60,39	260195 242295	17899 8833	--	180812 35281	476288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16416808	1785549	2372372	9450463	27936652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12258884	866759	–	2069381	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15791374				
	Материалы		Тенге				2372373				
	Всего заработная плата		Тенге					12514883			
		Накладные расходы	Тенге				9010715				
		Сметная прибыль	Тенге				1984167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26786256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6842
		Сметная заработная плата	Тенге					12514883			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				625434				
	Всего заработная плата		Тенге					610760			
		Накладные расходы	Тенге				439748				
		Сметная прибыль	Тенге				85214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1150396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					610760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27936652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7118
		Сметная заработная плата	Тенге					13125643			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Полы									
		тип 2									
33	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	м2 стяжки	1122,66	1242,27	215,19	1394642	241585	539696	491958	2037528
		НР - 72%; СП - 8%			546,35	62,28	613361	69914		150928	
34	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1871,1	28,15	3,20	52663	5986	42886	4021	61219
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	0,96	3791	1793		4535	
35	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,823	621673,50	5115,84	511637	4211	375412	96077	656331
		НР - 72%; СП - 8%			160405,66	1733,39	132014	1427		48617	
		тип4									
41	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	м2 стяжки	344,55	1242,27	215,19	428023	74144	165635	150984	625328
		НР - 72%; СП - 8%			546,35	62,28	188244	21457		46321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	574,25	28,15	3,20	16163	1837	13163	1234	18789
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	0,96	1163	550		1392	
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,252	621673,50	5115,84	156662	1289	114951	29419	200967
		НР - 72%; СП - 8%			160405,66	1733,39	40422	437		14886	
44	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	114,85	2401,27	182,40	275786	20948	53548	153347	463464
		НР - 72%; СП - 8%			1752,63	101,80	201290	11692		34331	
45	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	114,85	1902,00	--	218445	--	218445	--	235921
		СП - 8%			--	--	--	--		17476	
		тип5									
46	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	234,18	1242,27	215,19	290914	50394	112577	102619	425016
		НР - 72%; СП - 8%			546,35	62,28	127943	14584		31483	
47	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	390,3	28,15	3,20	10985	1249	8945	839	12770
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	0,96	791	374		946	
48	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,171	621673,50	5115,84	106306	874	78003	19963	136370
		НР - 72%; СП - 8%			160405,66	1733,39	27429	296		10101	
49	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,06	2401,27	182,40	187443	14238	36395	104225	315002
		НР - 72%; СП - 8%			1752,63	101,80	136810	7947		23333	
50	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	78,06	1902,00	--	148470	--	148470	--	160348
		СП - 8%			--	--	--	--		11878	
		ОКНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-100106-0301 1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами НР - 72%; СП - 8%	м2	191,62	7641,62 3366,98	610,62 262,31	1464287 645181	117007 50263	702099	500720 157201	2122207
52	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	191,62	40016,00 --	-- --	7667866 --	-- --	7667866	-- 613429	8281295
53	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 72%; СП - 8%	м	87,21	1744,41 569,34	11,41 5,89	152130 49652	995 513	101483	36119 15060	203309
54	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	87,21	1486,00 --	-- --	129594 --	-- --	129594	-- 10368	139962
55	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м	91,3	3384,63 1036,85	7,97 2,61	309017 94664	727 238	213626	68329 30188	407534
		ДВЕРИ									
				Двери ПВХ							
56	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м2	34,233	3537,23 2722,20	177,96 82,92	121090 93189	6092 2838	21809	69140 15218	205448
57	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-6, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	2,86	47110,00 --	-- --	134735 --	-- --	134735	-- 10779	145514
58	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	10,116	44578,00 --	-- --	450951 --	-- --	450951	-- 36076	487027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	18,72	40202,00	--	752581	--	752581	--	812788
		СП - 8%			--	--	--	--		60207	
60	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	2,541	34850,00	--	88554	--	88554	--	95638
		СП - 8%			--	--	--	--		7084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15068944	541576	12171424	1828994	18249775
							2355944	184323	--	1351837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15068944				
	Материалы		Тенге				2580229				
	Всего заработная плата		Тенге					2540267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9591196				
		Накладные расходы	Тенге				1828994				
		Сметная прибыль	Тенге				1351837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18249775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1510
		Сметная заработная плата	Тенге					2540267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18249775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1510
		Сметная заработная плата	Тенге					2540267			

РАЗДЕЛ 3.=Внутренняя отделка=

Помещение №5,12,27,28,30

72	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,5	2112,33	123,67	72876	4267	11491	43860	126074
		НР - 72%, СП - 8%			1655,58	110,11	57118	3799		9339	
73	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями**	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,5	2112,33	123,67	72876	4267	11491	43860	126074
		НР - 72%; СП - 8%			1655,58	110,11	57118	3799		9339	
74	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	34,5	614,39	5,94	21196	205	6424	10562	34299
		НР - 72%, СП - 8%			422,23	2,98	14567	103		2541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,88	2039,44 1580,21	123,67 110,11	483103 374320	29296 26082	79487	288290 61711	833104
76	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону.Сухими смесями на гипсовой основе. Финишное выравнивание НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,88	2039,44 1580,21	123,67 110,11	483103 374320	29296 26082	79487	288290 61711	833104
77	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	89,78	6514,93 4164,08	31,17 15,67	584911 373851	2798 1407	208262	270186 68408	923505
78	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	95,2	553,55 378,37	5,32 2,69	52698 36021	507 256	16170	26119 6305	85123
		Помещение №24									
87	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,5	2112,33 1655,58	123,67 110,11	195391 153141	11440 10185	30810	117595 25039	338025
88	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,5	2112,33 1655,58	123,67 110,11	195391 153141	11440 10185	30810	117595 25039	338025
89	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	92,5	614,39 422,23	5,94 2,98	56831 39056	549 276	17226	28319 6812	91962
90	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	353	2039,44 1580,21	123,67 110,11	719924 557814	43656 38867	118454	429611 91963	1241498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону.Сухими смесями на гипсовой основе. Финишное выравнивание	м2 оштукатуриваемой поверхности	353	2039,44	123,67	719924	43656	118454	429611	1241498
		НР - 72%; СП - 8%			1580,21	110,11	557814	38867		91963	
92	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	176,5	553,55	5,32	97702	939	29981	48425	157817
		НР - 72%; СП - 8%			378,37	2,69	66782	474		11690	
		Помещение №1-4,8,9									
94	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,19	2112,33	123,67	184174	10783	29041	110844	318620
		НР - 72%; СП - 8%			1655,58	110,11	144350	9600		23601	
95	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,19	2112,33	123,67	184174	10783	29041	110844	318620
		НР - 72%; СП - 8%			1655,58	110,11	144350	9600		23601	
96	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	87,19	614,39	5,94	53569	518	16237	26694	86684
		НР - 72%; СП - 8%			422,23	2,98	36814	260		6421	
97	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,99	2039,44	123,67	646483	39204	106368	385786	1114850
		НР - 72%; СП - 8%			1580,21	110,11	500911	34903		82582	
98	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону.Сухими смесями на гипсовой основе. Финишное выравнивание	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,99	2039,44	123,67	646483	39204	106368	385786	1114850
		НР - 72%; СП - 8%			1580,21	110,11	500911	34903		82582	
99	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	164,47	553,55	5,32	91042	875	27936	45124	147060
		НР - 72%; СП - 8%			378,37	2,69	62231	442		10893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Помещение 3 этажа №1,2									
109	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,06	2112,33 1655,58	123,67 110,11	164889 129235	9654 8595	26000	99237 21130	285256
110	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,06	2112,33 1655,58	123,67 110,11	164889 129235	9654 8595	26000	99237 21130	285256
111	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	78,06	614,39 422,23	5,94 2,98	47959 32959	464 233	14536	23898 5749	77606
112	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,21	2039,44 1580,21	123,67 110,11	326739 253166	19814 17640	53759	194980 41738	563457
113	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону.Сухими смесями на гипсовой основе. Финишное выравнивание** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,21	2039,44 1580,21	123,67 110,11	326739 253166	19814 17640	53759	194980 41738	563457
114	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	104,99	553,55 378,37	5,32 2,69	58117 39725	558 282	17834	28805 6954	93876
115	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	55,22	698,92 507,19	3,47 1,77	38594 28007	192 98	10395	20235 4706	63536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6689777	343833	1275821	3868773	11403236
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5070123	303173	–	844685	
		Материалы	Тенге				6689777				
		Всего заработная плата	Тенге				1275824				
		Накладные расходы	Тенге					5373296			
		Сметная прибыль	Тенге				3868773				
							844685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11403235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736
		Сметная заработная плата	Тенге					5373296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11403235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736
		Сметная заработная плата	Тенге					5373296			
		РАЗДЕЛ 4.=Наружная отделка=									
72	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	631,58	3162,33	46,18	1997264	29166	525632	1051144	3292281
		НР - 72%; СП - 8%			2283,90	27,64	1442466	17457		243873	
73	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная**	м2 фасада	1450,31	706,80	5,57	1025079	8078	535063	349815	1484885
		НР - 72%; СП - 8%			332,30	2,70	481938	3916		109992	
74	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз**	м2	4	133,56	3,15	534	13	312	152	741
		НР - 72%; СП - 8%			52,30	0,45	209	2		55	
75	Е12-120103-0203 1212-0103-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**	м2	4	735,28	0,50	2941	2	692	1618	4924
		НР - 72%; СП - 8%			561,72	0,23	2247	1		365	
76	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз**	м2	16,95	133,56	3,15	2264	54	1324	644	3140
		НР - 72%; СП - 8%			52,30	0,45	886	8		233	
77	Е12-120103-0203 1212-0103-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное).Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**	м2	16,95	735,28	0,50	12463	9	2933	6858	20867
		НР - 72%; СП - 8%			561,72	0,23	9521	4		1546	
		Кровля									
78	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.**	м2 стяжки	3960	1001,47	159,40	3965821	631224	1903691	1161778	5537807
		НР - 72%; СП - 8%			361,34	46,13	1430906	182675		410208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	6600	26,63	2,37	175758	15642	151272	9742	200340
		НР - 72%; СП - 8%			1,34	0,71	8844	4686		14840	
80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	2,9	566029,91	3789,51	1641487	10990	1322841	224194	2014935
		НР - 72%; СП - 8%			106088,40	1283,99	307656	3724		149254	
81	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	1320	499,50	23,23	659340	30664	327254	225672	955813
		НР - 72%; СП - 8%			228,35	9,10	301422	12012		70801	
82	С1235-103-0407 235-103-0407 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97**	м2	3036	1992,00	--	6047712	--	6047712	--	6531529
		СП - 8%			--	--	--	--		483817	
83	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 20 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	192	3200,12	67,99	614422	13053	12086	427997	1125813
		НР - 72%; СП - 8%			3069,18	26,87	589283	5158		83394	
84	Прайс-лист Пенетрон-Казахстан	**Смесь для конструктив.ремонта типа Скрепа М500**	кг	6840	207,14	--	1416838	--	1416838	--	1530185
		СП - 8%			--	--	--	--		113347	
85	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	19,5	170,00	--	3315	--		--	3580
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
86	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	19,5	72,60	--	1416	--		--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				17566654	738895	12247650	3459614	22708369
							4575378	229643	--	1682103	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1416838				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1416838				
		Сметная прибыль	Тенге				113347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1530185				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16149816				
	Материалы		Тенге				4783100				
	Всего заработная плата		Тенге					4805021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6047712				
	Транспортные расходы		Тенге				4731				
		Накладные расходы	Тенге				3459614				
		Сметная прибыль	Тенге				1568756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21178186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2715
		Сметная заработная плата	Тенге					4805021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22708371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2715
		Сметная заработная плата	Тенге					4805021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								80298033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24260329				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3409853			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1583898			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28067272		
		- Перевозка грузов	Тенге				4731				
		- Накладные расходы	Тенге							18607844	
		- Сметная прибыль	Тенге							5948006	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 4,08%	Тенге	3276160							
		Итого:	Тенге							83574193	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1671484							
		Итого:	Тенге							85245677	
		Итого с понижающим коэффицентом 0,95	Тенге							80983393	
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	9718007							
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге							90 701 400	

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
Заместитель Председателя
Правление по Развитию_____Д.Хопабаев

Директор ТЭЦ-1_____Ю.Утюжников

Главный инженер ТЭЦ-1_____И.Грабовский

Начальник ОПР и КС _____А.Мукашев.

Ведущий инженер-строитель по ТЭЦ-1_____С.Кусаинов

Авторский надзор
ТОО "Строй Мастер"
_____Орлов А.Н.

Технический надзор
ТОО "Эсси Кулыс Кызылорда"
_____Ысқақов М.Ә.

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор
_____Д. Шангереев

ЗАКАЗЧИК: АО"Астана - Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Договор № 1/22-8 А-Э от 9.12.2021 года

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №8 за сентябрь 2022 г.

Здание химоводоочистки

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Включаемые виды работы										
1	Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону .**	м2 оштукатуриваемой поверхности	353		4068,81	152,77	1436292	53926	209492	877566	2498967
		НР - 72%; СП - 8%				3322,59	130,22	1172874	45968		185109	
2	Е12-070101-0209 1207-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Отмостка . Разборка покрытия**	м2	210		1321,96	322,04	277611	67629	--	173914	487647
		НР - 72%; СП - 8%				999,91	150,31	209982	31565		36122	
3	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Отмостка бетонные . Устройство**	м3	42		16035,26	2022,23	673481	84934	152188	340581	1095187
		НР - 72%; СП - 8%				10389,50	873,10	436359	36670		81125	
4	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	42		30473,00	--	1305463	--	1305463	--	1409900
		СП - 8%				--	--	--	--		104437	
5	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Армирование.Устройство**	т	0,95		111971,32	12310,83	106373	11695	311	71883	192516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			99333,31	5758,79	94367	5471		14260	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,95	408502,00	--	388077	--	388077	--	419123
		СП - 8%			--	--	--	--		31046	
7	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	7,2	69850,22	4071,64	502922	29316	165878	226818	788119
		НР - 72%; СП - 8%			42740,01	1013,47	307728	7297		58379	
8	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	7,2	30473,00	--	223794	--	223794	--	241697
		СП - 8%			--	--	--	--		17903	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,84	408502,00	--	343142	--	343142	--	370593
		СП - 8%			--	--	--	--		27451	
10	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	202,7	210,83	4,87	42735	988	25988	11481	58553
		НР - 72%; СП - 8%			77,75	0,92	15759	186		4337	
11	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110**	м2	202,7	277,00	3,11	56147	629	47878	5590	66676
		НР - 72%; СП - 8%			37,69	0,61	7640	123		4939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5356037	249117	2862211	1707833	7628978
							2244709	127280	–	565108	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5356037				
	Материалы		Тенге				601734				
	Всего заработная плата		Тенге					2371989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2260476				
		Накладные расходы	Тенге				1707833				
		Сметная прибыль	Тенге				565108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7628978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					2371989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7628978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					2371989			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7628978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2244709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127280			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2862210		
		- Накладные расходы	Тенге							1707833	
		- Сметная прибыль	Тенге							565108	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 4,08%	Тенге	311262							
		Итого:	Тенге							7940240	
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	158805							
		Итого:	Тенге							8099045	
		Итого с понижающим коэффицентом 0,95	Тенге							7694093	
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	923291							
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге							8 617 384	

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
Заместитель Председателя
Правление по Развитию _____ Д.Хопабаев

Директор ТЭЦ-1 _____ Ю.Утюжников

Главный инженер ТЭЦ-1 _____ И.Грабовский

Начальник ОПР и КС _____ А.Мукашев

Ведущий инженер-строитель по ТЭЦ-1 _____ С.Кусаинов

Авторский надзор
ТОО "Строй Мастер"
_____ Орлов А.Н.

Технический надзор
ТОО "Эсем-Курылыс Кызылорда"
_____ Ныкаев М.Э.

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор
_____ Д.Шангереев