Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» июня 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519», Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, дом 15, офисное помещение 88
наименование организации, фактический адрес

в лице директора Сычева Александра Викторовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ «Уральская» - ПС 220 кВ «Правобережная», Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Байтерекский район, Акжаикский район.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице Управляющего директора по эксплуатации и капитального строительства Атакулова Ермаханбета Тиллабековича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Акжаик энерго»,
ТОО «КазНефтеГаз ПромСтройСервис»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка», № 302013/2019/1 (Корректировка).
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) рабочий проект №302013/2019/1 (Корректировка), Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» г. Астана, приказ «Об утверждении проектно-сметной документации» №217 от 18 октября 2022 года.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ «Уральская» - ПС 220 кВ «Правобережная» Л-2632	км	121,7	121,7	121,7	121,7
в том числе:					
Анкерно-угловых металлических опор типа У220-3ТС	шт.	3	3	3	3
Анкерно-угловых металлических опор типа У220-3ТС+9	шт.	5	5	5	5
Анкерно-угловых металлических опор типа У220-3ТС+14	шт.	1	1	1	1
Анкерно-угловых металлических опор типа У220-1ТС	шт.	18	18	18	18
Анкерно-угловых металлических опор типа У220-1ТС+9	шт.	8	8	8	8
Анкерно-угловых металлических опор типа У220-1ТС+14	шт.	3	3	3	3
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-4т+15а	шт.	1	1	1	1
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-4+15а	шт.	2	2	2	2
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1	шт.	4	4	4	4
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1-6.8	шт.	6	6	6	6
Промежуточных железобетонных опор типа ПБ220-1т	шт.	29	29	29	29
Промежуточных железобетонных опор типа ПБ220-1	шт.	595	595	595	595
Провод АС300/39	км	376,07	376,07	376,07	376,07
Трос ТК 11-Г-I-Ж-Н-1372 (140)	км	6,44	6,44	6,44	6,44
Волоконно-оптический кабель в грозотросе ОКГТ	м	127835	127835	127835	127835
Фундамент типа Ф5-Ам-Р	шт.	48	48	48	48
Фундамент типа Ф3-Ам-Р	шт.	116	116	116	116
Фундаментов типа Ф4-2	шт.	16	16	16	16

Фундаментов типа Ф3-2	шт.	24	24	24	24
Переустройство ВЛ 220 кВ Л2532	км.	0,205	0,205	0,205	0,205
Переустройство ВЛ 110 кВ Л156	км.	0,471	0,471	0,471	0,471
Переустройство ВЛ 10 кВ (яч.12) на выходе ПС 220 кВ «Уральская»	км.	0,12	0,12	0,12	0,12

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

302013/2019/1-ЭВ.ПП – Паспорт проекта; 302013/2019/1 – ЭВ.ПЗ - Пояснительная записка; 302013/2019/1 – ЭВ.ОС – Проект организации строительства; 01-25-302013/2019-СД – Сметная документация; 302013/2019/1- ЭВ – Рабочий проект; 302013/2019/1 – ЭВ. ОВОС «Охрана окружающей среды».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август, 2021 года;
месяц, год

окончание работ март, 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 31 (тридцать один);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 (одиннадцать);

фактически месяц: 31 (тридцать один)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 75,84% и фактически применено 67,83% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Проектом не предусматривается привлечение поставщиков услуг ТОО «АСПМК-519», директор Сычев Александр Викторович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ «Уральская» - ПС 220 кВ «Правобережная» в Западно-Казахстанской области» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сычёв Александр Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)