Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

Западно-Казахстанская область «25» августа 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», город Кызылорда, мкр. Акмечит, 9А кв 5.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора: Калдыбаева Б.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калининское района Бәйтерек III - очередь (корректировка)». РК, ЗКО, Район Байтерек, Переметнинский с.о., с.Переметное.
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек". Руководитель: Рахметов Р.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ГЕМАКАСЕС», ТОО «Ai-Sultan Company».
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «М-Проект Астана». № МПА-187-2017.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ТОО «Эксперт Консалдинг Центр свидетельство об аккредитации №00034 от «24» февраля 2016 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6	м	2699,73		3070,4	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2	м	4285,43		4689,43	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6	м	0		70,7	
Труба полиэтиленовая для	м	0		22,8	

водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5					
Колодцы круглые из сборного железобетона	комплект	48		51	
Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт	256		150	
Вентили дисковые фланцевые модели 2100,для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до+200°С,PN 16,DN 20	шт	256		150	
Гидранты пожарные подземные Н 1750мм	комплект	12		12	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование;отсутствуют.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 г.
месяц, год
окончание работ август 2020 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяц;
фактический 3 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10.Исполнительная геодизическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий(сооружений) выполнена(обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) Газоснабжение, наружные водопровод, Теплоснабжение. Электроснабжения.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров Проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя, дата МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке «Капитальный ремонт водопроводной сети с.Переметное, с.Калининское района Бэйтерек III - очередь (корректировка)».
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» Директор: Калдыбаева Б.Т
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.