Генподрядчик: ТОО "Радикон"
Субподрядчик: ТОО "САҚ-Құрылыс"

Наименование стройки - Реконструкция сквера "Мартобе" расположенного по улице Абылайхана, Сайрамского района, Туркестанской области

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Сентябрь месяц 2024 г.

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. МАФ /характеристика строго по эскизу Заказчика все Мафы утверждаются Закачиком/											
1	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс	комплект	1	73814,00	2228,00	73814	2228	--	65873	150862
		НР - 91%; СП - 8%			71586,00	802,00	71586	802		11175	
2	ТПРАЙС лист	Игровой комплекс EKO 3D	шт	1	3750000,00	--	3750000	--	3750000	--	4050000
		СП - 8%			--	--	--	--		300000	
3	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	2	18806,00	448,00	37612	896	--	33663	76977
		НР - 91%; СП - 8%			18358,00	138,00	36716	276		5702	
4	ТПРАЙС ЛИСТ	Качели 2-х местные MSL 1A	шт	2	350000,00	--	700000	--	700000	--	756000
		СП - 8%			--	--	--	--		56000	
5	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница	комплект	1	4564,00	219,00	4564	219	--	4010	9260
		НР - 91%; СП - 8%			4345,00	62,00	4345	62		686	
6	ТПРАЙС ЛИСТ	Песочница WOODEN SANDBOX WITH ROOF 1,5X1,5MT	шт	1	223214,29	--	223214	--	223214	--	241071
		СП - 8%			--	--	--	--		17857	
7	8601-0307-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья	шт.	1	67026,00	2596,00	67026	2596	59489	5283	78093
		НР - 91%; СП - 8%			4941,00	864,00	4941	864		5785	
8	8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров	шт.	1	75862,00	2903,00	75862	2903	67528	5822	88219
		НР - 91%; СП - 8%			5431,00	967,00	5431	967		6535	
9	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт	комплект	1	15430,00	3497,00	15430	3497	--	9072	26462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			11933,00	1215,00	11933	1215		1960	
10	**ТПРАЙС ЛИСТ**	**Спорт комплекс воркаут WO03 (большой)**	**шт**	1	1116071,43	--	1116071	--	1116071	--	1205357
		СП - 8%			--	--	--	--		89286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6063593	12339	5916302	123723	6682301
							134952	4186	--	494986	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5789285				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5789285				
		Сметная прибыль	Тенге				463143				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6252428				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274308				
	Материалы		Тенге				127017				
	Всего заработная плата		Тенге					139138			
		Накладные расходы	Тенге				123723				
		Сметная прибыль	Тенге				31843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				429874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					139138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6682302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					139138			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонная покрытие									
11	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,018416	166731,08	2790,10	3071	51	3020	25	3344
		НР - 108%; СП - 8%			--	1264,31	--	23		248	
12	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность камен ных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство /толщ. 5 см /**	**м^2 покрытия**	26,3085	2551,68	215,38	67131	5667	60656	1791	74436
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	32,34	808	851		5514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=2**	**Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0 ,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27060 2-0301**	**м^2 покрытия**	26,3085	577,14	0,04	15184	1	15041	154	16565
		НР - 108%; СП - 8%			5,41	--	142	--		1227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				85386	5719	78717	1970	94345
							950	874	--	6989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85386				
	Материалы		Тенге				78716				
	Всего заработная плата		Тенге					1824			
		Накладные расходы	Тенге				1970				
		Сметная прибыль	Тенге				6989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94345				
		Сметная заработная плата	Тенге					1824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94345				
		Сметная заработная плата	Тенге					1824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Освещение											
14	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м .Группа грунтов 2	котлован	2	6897,42	5274,84	13795	10550	--	6431	21844
		НР - 80%; СП - 8%			1622,58	2396,78	3245	4794		1618	
15	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты мон олитные бетонные заглубленные на одной отметке со порой. Устройство	$м^3$	0,5	24961,50	32,45	12481	16	11335	904	14456
		НР - 80%; СП - 8%			2259,55	--	1130	--		1071	
16	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со свя зями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,044	541148,51	1867,25	23811	82	15025	7944	34295
		НР - 91%; СП - 8%			197824,64	578,80	8704	25		2540	
17	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальныемассой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2	34563,16	12154,80	69126	24310	3882	40528	118426
		НР - 80%; СП - 8%			20467,20	4862,51	40934	9725		8772	
18	247-306-0205 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщ иной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Бв ысотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	2	96048,00	--	192096	--	192096	--	207464
		СП - 8%			--	--	--	--		15368	
19	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклон а оси крепления светильника к горизонтали 15°, тол щиной 3,2 мм	шт.	2	11173,00	--	22346	--	22346	--	24134
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
20	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники с лампами люминесцентными.Установ ка	светильник	3	7411,39	4146,00	22234	12438	51	11341	36260
		НР - 80%; СП - 8%			3248,48	1476,73	9745	4430		2686	
21	247-104-0104 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодныйтипа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	3	72881,00	--	218643	--	218643	--	236134
		СП - 8%			--	--	--	--		17491	
22	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечениедо 6м $м^2$.Затягивание первого в проложенные трубы и метал лические рукава	м	5	131,72	2,08	659	10	124	381	1123
		НР - 72%; СП - 8%			104,94	0,88	525	4		83	
23	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	371741,00	--	1859	--	1859	--	2008
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
24	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудо вания	шт.	2	2123,67	242,92	4247	486	613	2387	7164
		НР - 72%; СП - 8%			1574,05	83,33	3148	167		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-200 5 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01886	479350,00	--	9041	--	9041	--	9764
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
26	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	5	660,58	22,64	3303	114	1790	1030	4679
		НР - 72%; СП - 8%			279,83	6,14	1399	31		347	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкогопрофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00111	376202,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
28	252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	2	1158,00	--	2316	--	2316	--	2501
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
29	252-202-0503 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS435	шт.	2	2675,00	--	5350	--	5350	--	5778
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
30	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
31	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 о порах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,062	114116,17	39229,12	7075	2432	1044	3552	11477
		НР - 80%; СП - 8%			58055,05	13560,20	3599	841		850	
32	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящ ими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линийэ лектропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015 , марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,062	604930,00	--	37506	--	37506	--	40506
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
		МАФ /характеристика строго по эскизу Заказчика всеМафы утверждаются Закачиком/									
33	8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	31592,00	8037,00	31592	8037	--	24037	60079
		НР - 91%; СП - 8%			23555,00	2859,00	23555	2859		4450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТПРАЙС ЛИСТ	Уличный тренажерный комплекс (комбинированный)5 штук-ОБОРУДОВАНИЕ НАРУЖНОГО ФИТНЕСА KF 500	шт	1	1482142,86	--	1482143	--	1482143	--	1600714
		СП - 8%			--	--	--	--		118571	
35	ТПРАЙС ЛИСТ	Карусель с сиденьями DNC 2/по эскизу заказчика/	шт	1	517857,14	--	517857	--	517857	--	559286
		СП - 8%			--	--	--	--		41429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2683898	58475	2529439	98535	3005023
							95984	22876	--	222593	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2008209				
	Материалы		Тенге				2528				
	Всего заработная плата		Тенге					5274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2000000				
		Накладные расходы	Тенге				3798				
		Сметная прибыль	Тенге				160961				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2172968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5274			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				675689				
	Материалы		Тенге				31336				
	Всего заработная плата		Тенге					113586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				495575				
		Накладные расходы	Тенге				94737				
		Сметная прибыль	Тенге				61632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				832058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					113586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3005026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					118860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9781673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				231886				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76533			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27936			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8524457		
		- Накладные расходы	Тенге							224228	
		- Сметная прибыль	Тенге							724568	
		Всего прямые затраты									9 781 673
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,695177675145926									6 800 000
		НДС 12%									816 000
		Стоимость строительства									7 616 000

Генподрядчик:

ТОО "Радикон"

Директор _____ **Анварбекова Д.**

Субподрядчик:

ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"

Директор _____ **Бухарбаев Е.**