Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

25 декабря 2024 года дело № 3971-24-00-2/5494 город Костанай

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области в составе: председательствующего судьи Тимофеева А.В.,
при секретаре судебного заседания Голик А.И.,
рассмотрел в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой»

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
О признании недобросовестным участником государственных закупок;
Взыскание неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Прокурор Мухамбетжанова С.Б.,
Представитель истца Хакимов А.Б.,
Представитель ответчика Садуакасов Д.Н.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

8 июня 2022 года стороны заключили договор о государственных закупках № 1-058, по условиям которого ответчик обязался выполнить строительно-монтажные работы на объекте «Строительство сетей водоснабжения с.Чайковское Житикаринского района».

31 января 2024 года стороны заключили дополнительное соглашение № 4 к данному договору, и общая сумма договора составляет 880.872.411,83 тенге.

Согласно уведомления о начале и окончании производства строительно-монтажных работ KZ39REA00354799 от 3 октября 2023 года, выданное государственным учреждением «Управление государственного

архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», срок ввода в эксплуатацию данного объекта – 25 августа 2024 года.

Ответчик работы не выполнил в установленный срок. В связи с чем, истец обратился в суд с иском о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

Представитель истца Хакимов А.Б. суду пояснил, что работы ответчик должен был завершить до 25 августа 2024 года, но работы выполнены на 64%. После указанной даты работы ответчик вообще не производил. 12 декабря 2024 года на портале гос.закупок расторгнут договор с ответчиком.

Представитель ответчика Садуакасов Д.Н. в суде иск не признал и пояснил, что проектировщиками авторского и технического надзора изначально была неправильно произведена геология объекта. Они при производстве работ наткнулись на скальные грунты. Затем из-за грунтовых вод они не могли производить сварочные работы. В настоящее время из-за погодных условия работы производить невозможно. Они не отказываются и желают окончить работы. Суд в Западно-Казахстанской области признал их предприятие недобросовестным участником гос.закупок и счета их заблокированы, но они найдут выход из создавшейся ситуации.

Прокурор дала в суде заключение об удовлетворении иска в полном объёме.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) - реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Согласно пункту 1 статьи 349 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) - под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение. При возникшей невозможности надлежащего исполнения должник обязан незамедлительно известить об этом кредитора.

В нарушение указанной нормы ответчик уведомления в адрес истца о невозможности исполнения обязательства по выполнению работ не направлял.

Таким образом, работы в полном объёме ответчик не выполнил.

Документ подписан: Тимофеев А. В., 25.12.2024

Дата вступления в законную силу: 11.03.2025, судья Тимофеев А. В., 26.03.2025

12 декабря 2024 года истец через портал государственных закупок расторгнул договор с ответчиком в одностороннем порядке.

Доказательств уважительности причин неисполнения договорных обязательств, в соответствии с требованиями статьи 72 ГПК РК, суду ответчиком не представлено.

В связи с нарушением ответчиком договорных обязательств, заказчик лишился того, на что рассчитывал при заключении договора.

Ответчик, являясь субъектом предпринимательства, несет риски, связанные с участием в государственных закупках.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона - заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Согласно условиям договора обязательство подлежало исполнению в срок до 25 августа 2024 года.

Иск поступил в суд 9 сентября 2024 года, то есть в пределах срока, предусмотренного пунктом 4 статьи 12 Закона.

Впоследствии 20 ноября 2024 года судом иск был оставлен без рассмотрения на основании п.1) ст.279 ГПК РК, поэтому пресекательный срок по настоящему делу истцом не нарушен и действиями (бездействием) ответчика государству причинён значительный имущественный ущерб.

Следовательно, истец своевременно обращался с иском в суд и, после устранения недостатков, вновь 6 декабря 2024 года обратился в суд с настоящим иском.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание неисполнение договора в полном объеме, требования истца о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Что касается требования истца о взыскании с ответчика неустойки, то суд приходит к следующему.

По состоянию на 25 августа 2024 года подрядчик - ТОО «Теплоэнергострой» в предоставленный срок не выполнил условия договорных обязательств. Последний акт выполненных работ (справка о стоимости выполненных работ) на портале государственных закупок поступил заказчику - истцу по делу после согласования технического надзора – 27 июня 2024 года.

Всего сумма выполненных работ за период 2022-2024 годы составляет 542.672.962,52 тенге, остаток не выполненных работ составляет 338.199.449,31 тенге.

Документ подписан: Тимофеев А. В., 25.12.2024

Дата вступления в законную силу: 11.03.2025, судья Тимофеев А. В., 26.03.2025

Сумма неустойки была рассчитана и ответчику представлена письмами № 01-23/635 от 27 августа 2024 года и в последующем после письмом № 01-23/1026 от 26 ноября 2024 года.

Истцом расчет направлялся ответчику: 880.872. 411,83 (общая сумма договора) – 542.672.962,52 (общая сумма, выставленных до окончания срока выполнения работ, то есть до 25 августа 2024 года) = 338.199.449,31 тенге (сумма остатка не выполненных работ).

Таким образом, сумма неустойки за каждый день просрочки составляет – 338.199.449,31 х 0,1% = 338.199,45 тенге.

На день подачи иска, 6 декабря 2024 года количество просроченных дней составило 103 календарных дня. Сумма неустойки на этот день составляет 338.199,45 х 103 = 34.834.543,35 тенге.

Поэтому расчёт неустойки истцом произведён верно.

Государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, подлежит взысканию в доход государства с ответчика согласно части 1 статьи 117 ГПК РК.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» - удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» в доход государства государственную пошлину в размере 1.846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) тенге.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой» в доход государства неустойку в размере 34.834.543,35 (тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот сорок три тенге тридцать пять тиын) тенге и государственную пошлину в размере 1.045.036 (один миллион сорок пять тысяч тридцать шесть) тенге.

Апелляционная жалоба, апелляционное ходатайство прокурора могут быть поданы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским

Документ подписан: Тимофеев А. В., 25.12.2024

Дата вступления в законную силу: 11.03.2025, судья Тимофеев А. В., 26.03.2025

делам Костанайского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области.

Судья А.В.Тимофеев.

Документ подписан: Тимофеев А. В., 25.12.2024

Дата вступления в законную силу: 11.03.2025, судья Тимофеев А. В., 26.03.2025

3971-24-3-1/5845