Генподрядчик **ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "АктИнвестХолдинг", БИН 200140009058**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области» (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 09.09.2024г.

Акт выполненных работ №1
за декабрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Освещение				**1020237**
			Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -4шт.				
37	96	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	4	44 960	179840
38	97	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СГВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	4	87 232	348928
39	98	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,136	1 093 929	148774
40	99	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	4	11 042	44168
41	100	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	4	19 691	78764
42	101	247-103-0255 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	43 610	174440
43	102	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	109 552	4382
44	103	6124-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	4	8 466	33864
45	104	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	937	3748
46	105	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	5 671	681
47	106	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	8	331	2648

1	2	3	4	5	6	7	8
							1020237
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		Итого со скидкой к договору и НДС %					892 857,14
		Итого с НДС					1 000 000,00

Генподрядчик:
ПТ "ЕРКЕН И К", БИН 970740003317

Директор _____ **Нуртаза А.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "АктИнвестХолдинг", БИН 200140009058

Директор _____ **Сманбаяров Д.Н.**