Приложение 3
к приказу Министра
по инвестиция и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 12 **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **от «26» 12 2024 года, ПТ ЕРКЕН и К Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а БИН 970740003317 Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы, тел.87756565551**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы, тел.87756565551**

по объекту **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай Темирского района Актюбинской области (Наружные инженерные сети)»**
Заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537, г.Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, 54-47-58. тел. 87132578156**

в лице руководителя – **Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «АктИнвестХолдинг» ГСЛ № 20005491 от 27.03.2020г**

наименование организации

2.1.Субподрядные организации: **ТОО «БЕНД-Стройсервис» ГСЛ № 23021423 от 29.09.2023г**

2.2.Субподрядные организации: **ТОО «Redline Pro» ГСЛ № 001577 от 13.07.2023г**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "АТ-Сервисплан"**, 18004270, 27.02.2018 г., ===

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" , 30100, г.Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, 54-47-58**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь отведенного участка	га	0,30га	-	0,30га	-
Общая протяженность сети электроснабжение ВЛЗ-10 кВ	км	0,261	-	0.261	-
Общая протяженность сети электроснаб Кл-0,4кВ	км	0,310		0,310	-
Общая протяженность водопровода	км	0,120		0,120	
Общая протяженность канализации	км	0,070		0,070	
Общая протяженность газоснабжения	км	0,059		0,023	
Общая протяженность сети связи	км	0,492		0,492	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительная часть.

Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба. Днище и стенки резервуара монолитные ж/бетонные из бетона на сульфат стойком цементе с армированием сварными сетками по ГОСТ 8478-81 и отдельными арматурными стержнями.

Наружные сети водоснабжения

Водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых и стальных труб с диаметрами ф63, 32мм ГОСТ 18599-2001. Средняя глубина заложения труб - 2,50м.

Наружная канализация

Все стоки от ФАП сбрасываются в проектируемый водонепроницаемый выгреб 4м3, с последующей откачкой спецавтотранспортом (коммунальная машина) и вывозом стоков на канализационные очистные сооружения.

Внутриплощадочная сеть канализации запроектирована из гофрированных труб ф 150мм ГОСТ Р54475-2011.

Наружные сети газоснабжения

Источником газа является существующий надземный газопровод низкого давления Ст Дн 57. Данным проектом предусматривается прокладка подземного газопровода ПЭ SDR11 Ø63х5.8 низкого давления протяженностью – 23.0 м.

Газопроводы низкого давления запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Минимальная глубина заложения газопровода - 1,4 м до верха трубы.

Проектируемый надземный газопровод прокладывается открыто по стенам здания на крюках с шагом 2,5 -3,0 м, из стальных водогазопроводных труб Дн25х2,8мм по ГОСТ 3262-75, материал труб сталь10.

Проектируемый газопровод монтируется из стальных водогазопроводных труб диаметрами d-25х 2,8 по ГОСТ 3262-75 протяженностью-15 м.

Электроснабжение. Наружное электроосвещение.

Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайш опоры ВЛ-10кВ отходящей с яч.№6 "Аксай" РУ-10кВ ПС-35/10кВ "Перелюбовка" с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3 1х50.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____2024г.
месяц, год

окончание работ _____2024 г.
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___1_____

фактически, месяц: _____1____

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

7-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

8. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

8-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Инженерное МТС Володугов Ю.Н.

Темір.Г.Ш Мерейсторы Молдашев Т.Н

КРП "Шубарқұдық ыстық" Нурганиев

10. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

11. экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрен

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПТ ЕРКЕН и К**

считает объект: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай Темирского района Актюбинской области (Наружные инженерные сети)»**

наименование объекта (комплекса)

Субподрядные организации: Директор **ТОО «АктИнвестХолдинг» Смандияров Данияр Нуржанович**

наименование организации

Субподрядные организации: Директор **ТОО «БЕНД-Стройсервис» Абилпаттаев Е.Б**

Субподрядные организации: Директор **ТОО «Redline Pro» Қырықбаев Ғалымжан Тоғанасбайұлы**

готовым к приемке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ПТ ЕРКЕН и К директор **Нұртаза Аслан Еркінұлы**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

Место печати (при наличии)

Подпись руководителя