Заказчик: ТОО "Жана-Алтай Group"
Подрядчик : ТОО "Capital Story Company"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: ул. Байтурсынова, 91 в г. Кокшетау Акмолинской области

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	31.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
В т. ч. за отчетный месяц		6 832 588								6 832 588

Заказчик:
Директор ТОО "Жана-Алтай GROUP"

_____Е. Тлеуов

Подрядчик:
Директор ТОО "Capital Story Company"

_____Б. Бекеев

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Алтай GROUP"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Story Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу:
ул. Байтурсынова, 91 в г. Кокшетау Акмолинской области
наименование, адрес

Объект: 5-ти этажный жилой дом

Договор №68 от 31.12.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за май 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	479,41		10908,42 8877,70	2030,72 534,40	5229606,13 4256058,66	973547,47 256196,70	–	– –	5229606,13
2	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Сварка закладных изделий на опорах 3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в 4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы 5. Устройство температурных швов	шт. сборных конструкций	96		5401,45 3810,68	1590,77 490,59	518539,25 365825,33	152713,92 47096,64	–	– –	518539,25
3	Е11-080401-0306 1108-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	388,94		2702,32 2587,12	115,20 32,73	1051040,19 1006234,30	44805,89 12730,01	–	– –	1051040,19

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	8	4175,34	36,51	33402,74	292,08	–	–	33402,74
					4138,83	–	33110,66	–		–	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6832588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5661229,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1171359,36			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					316023,35			
		Итого по смете	Тенге			6 832 588					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6 832 588					

Заказчик:
Директор
ТОО "Жана-Алтай GROUP"

_____ Е. Тлеуов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Capital Story Company"

_____ Б. Бекеев

Scanned with CamScanner

Заказчик: ТОО "Жана-Алтай Group"
Подрядчик : ТОО "Capital Story Company"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: ул. Байтурсынова, 91 в г. Кокшетау Акмолинской области

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 года

Код		Код		Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				68	31.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
В т. ч. за отчетный месяц		13 597 620								13 597 620

Заказчик:
Директор ТОО "Жана-Алтай GROUP"

Е. Тлеуов

Подрядчик:
Директор ТОО "Capital Story Company"

Б. Бекеев

Scanned with CamScanner

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Алтай GROUP"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Story Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу:
ул. Байтурсынова, 91 в г. Кокшетау Акмолинской области
наименование, адрес

Объект: 5-ти этажный жилой дом

Договор №68 от 31.12.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за март 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	244		6052,79 4276,24	1776,55 487,64	1476880,25 1043402,05	433478,20 118984,16	–	– –	1476880,25
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
2	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	654,41		14619,26 12588,54	2030,72 534,40	9566987,37 8238063,90	1328923,47 349716,70	–	– –	9566987,37
		Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов										
3	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	182		6994,30 5403,53	1590,77 490,59	1272961,89 983441,75	289520,14 89287,38	–	– –	1272961,89
		Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Сварка закладных изделий на опорах 3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах										

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы 5. Устройство температурных швов									
4	Е11-080401-0306 1108-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	338,5	3783,72 3668,52	115,20 32,73	1280790,16 1241795,00	38995,19 11079,10	–	– –	1280790,16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								13597620
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11506702,66				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2090917,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					569067,34			
		Итого по смете	Тенге			13 597 620					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13 597 620					

Заказчик:
Директор
ТОО "Жаңа-Алтай GROUP"

Е. Тлеуов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Capital Story Company"

Б. Бекеев

Scanned with CamScanner