Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **НУРМАНОВА КЛАРА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «APC Trade»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 150 мест в городе Арысь, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 150 мест в городе Арысь, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №

за **май 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		780.2	271.82	271.82	212072	212072	0	38524	270644
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	68.58	0	53506		20048	
2	2	E11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		390.1	190.89	184.64	74466	72030	0	9313	90481
				м3 грунта		6.25	26.91	2437	10498		6702	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		50	66.53	66.53	3326	3326	0	979	4649
				м3		0	27.2	0	1360		344	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		50	325.84	146.99	16292	7349	0	9108	27432
				м3		178.85	74.14	8942	3707		2032	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**393206**
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		13.2	27771.43	2097.97	366583	27693	303638	38229	437197
				м3		2670.57	512.03	35252	6759		32385	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		66	39578.24	3506.45	2612164	231426	1951395	437387	3293515
				м3		6505.2	777.29	429343	51301		243964	
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		5.61	325908		1828344		1828344		1974612
				т							146268	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3456	1659.1	36.56	5733836	126344	3569930	1913098	8258689
				м2 поверхности		589.57	5.65	2037561	19533		611755	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		351.12	25902.31	5507.46	9094818	1933780	2381373	4939396	15156951
				м3 кладки		13612.63	1513.76	4779665	531513		1122737	
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		1848	10297.48	506.23	19029736	935517	10269196	7511701	28664752
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		4234.32	136.4	7825023	252075		2123315	
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		26.4	92220.39	3503.77	2434618	92500	1349502	924703	3628067
				м3		37599.12	891.67	992617	23540		268746	
12	12	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2.244	325908		731338		731338		789845
				т							58507	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	26.88	56688.43 12407.85	9001.48 2136.78	1523785 333523	241960 57437	948302	355773 150365	2029923
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.2848	325908		744635		744635	59571	804206
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	21.12	71895.53 31350.06	10874.59 2729.86	1518434 662113	229672 57655	626649	654989 173874	2347297
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.7952	325908		585070		585070	46806	631876
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**68016930**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1728	2150.84 1539.2	124.52 102.33	3716648 2659734	215177 176826	841736	2269248 478872	6464768
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1728	2464.13 1687.23	14.96 5.08	4258013 2915533	25847 8771	1316632	2339444 527797	7125254
19	19	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1728	1909.08 1479.49	7.27 3.58	3298890 2556562	12566 6190	729762	2050201 427927	5777018
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1720	2841.95 2023.31	168.88 130.93	4888151 3480090	290467 225203	1117594	2964234 628191	8480576
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1720	1892.2 958.14	18.76 6.25	3254577 1648001	32260 10743	1574316	1326995 366526	4948098
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1720	1256.35 994.03	9.58 4.72	2160915 1709735	16471 8112	434709	1374277 282815	3818007
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1728	1484.06 731.16	60.52 30.02	2564463 1263444	104571 51881	1196446	1236406 304070	4104939
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1728	1537.51 72.29	82.19 39.71	2656810 124914	142020 68615	2389876	181917 227098	3065825
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1728	1420.54 857.43	44.8 22.39	2454697 1481639	77417 38693	895640	1429112 310705	4194514
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1728	6700.75		11578896		11578896		11578896
			Отпускная цена			6701		11578896				
			Сметная стоимость оборудования					***11578896***				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	780	647.5 180.79	4.63 2.27	505047 141018	3608 1769	360421	134220 51141	690408
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	94.08	5065.63 2514.49	363.2 176.69	476575 236563	34170 16623	205841	227868 56355	760798
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	94.08	22203		2088858		2088858	167109	2255967
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	40.32	3475.13 2396.3	161.66 72.95	140117 96619	6519 2942	36980	89604 18378	248099

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		94.08	15622		1469718		1469718		1587295
				м2							117577	
32	32	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		11.76	2962.3	224.05	34837	2635	8192	22723	62165
				м2		2041.69	105.25	24010	1238		4605	
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13		11.76	57156		672155		672155		725927
				м2							53772	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**65888554**
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		864	135.27	4.23	116873	3655	27667	78508	211012
				м2 покрытия по фермам		99.02	1.94	85552	1680		15631	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		864	6348.73	193.27	5485299	166982	1757392	3322610	9512542
				м2 кровли		4121.44	58.57	3560926	50606		704633	
36	36	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		864	3451		2981664		2981664		3220197
				м2							238533	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		864	324.9	23.89	280714	20637	112752	140732	455162
				м2 изолируемой поверхности		170.51	6.53	147324	5645		33716	
			Итого по разделу: 4. Кровля									**13398913**
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		462	1576.98	85.63	728565	39559	205738	467397	1291639
				м2 вертикальной проекции		1046.03	41.8	483268	19310		95677	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		330	4313.72	71.98	1423527	23754	396982	811390	2413710
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3038.76	34.69	1002791	11446		178793	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		330	416.23	3.01	137357	992	58325	62802	216172
				м2 окрашиваемой поверхности		236.48	1.4	78040	463		16013	
			Итого по разделу: 5. Фасад									**3921521**
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		102.4	2280.73	32.65	233546	3343	82428	146007	409917
				квт		1443.12	11.83	147775	1211		30364	
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		640	2182		1396480		1396480		1508198
				секция							111718	
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		32	573.16	0	18341	0	6310	11791	32543
				шт.		375.99	0	12032	0		2411	
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		32	4512.42	203.38	144397	6508	15792	120541	286133
				шт.		3815.53	28.24	122097	904		21195	
45	45	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		320	2121.43	3.94	678856	1262	6382	657980	1443783
				м трубопровода		2097.54	0.61	671213	196		106947	
46	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		320	1359.68	144.63	435099	46282	190835	167636	650954
				м трубопровода		618.7	70.6	197983	22591		48219	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	24	22669.06	843.79	544057	20251	31860	488583	1115251
						20497.77	275.34	491946	6608		82611	
48	48	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	24	93900		2253600		2253600		2433888
											180288	
49	49	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	160	14242.97	107.92	2278875	17267	1625933	630041	3141629
						3972.97	45.15	635675	7224		232713	
50	50	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	148	13885.31	85.81	2055026	12700	1503964	532738	2794785
						3637.59	35.46	538363	5248		207021	
51	51	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	308	4083.71	248.76	1257784	76618	639295	440250	1833877
						1759.32	121.45	541871	37405		135843	
52	52	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	52	3580.47	69.42	186185	3610	33669	147439	360314
						2863.58	29.65	148906	1542		26690	
53	53	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	52	2696		140192		140192		151407
											11215	
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									**16162679**
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
54	54	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	330	1718.66	2.68	567157	885	1176	554108	1210966
						1712.41	0.97	565096	321		89701	
55	55	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	270	1656.49	6.53	447251	1764	2138	435067	952903
						1642.03	2.21	443349	598		70585	
56	56	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	340	5243.81	42.08	1782897	14309	1444993	322959	2274324
						951.75	17.51	323595	5955		168468	
57	57	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	340	1359.68	144.63	462293	49175	202762	178113	691638
						618.7	70.6	210357	24003		51232	
58	58	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	12	47748.01	290.03	572976	3481	503419	66475	690607
						5506.38	146.23	66077	1755		51156	
59	59	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	12	8879		106548		106548		115072
											8524	
60	60	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	12	1372		16464		16464		17781
											1317	
61	61	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	8	3048.28	113.35	24386	907	5179	18375	46182
						2287.6	56.09	18301	449		3421	
62	62	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	8	10521		84168		84168		90901
											6733	
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									**6090374**
			Раздел: 8. Электрооборудование									
63	63	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	9498.62	224.78	47493	1124	14725	23120	76262
						6328.85	93.28	31644	466		5649	
64	64	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	5	7068		35340		35340		38167
											2827	
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2892.7	30.71	57854	614	26340	22248	86510
						1545	0	30900	0		6408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		20	1691		33820		33820		36526
				шт.							2706	
67	67	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		72	1151.64	7.67	82918	552	8871	53094	146893
				шт.		1020.76	3.42	73495	246		10881	
68	68	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014		72	16437		1183464		1183464		1278141
				шт.							94677	
69	69	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка		61	467.33	0.4	28507	24	3716	17841	50056
				шт.		406.03	0.2	24768	12		3708	
70	70	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		16	345		5520		5520		5962
				шт.							442	
71	71	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		45	358		16110		16110		17399
				шт.							1289	
72	72	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		17300	464.18	4.01	8030383	69442	1575684	4598954	13639684
				м		369.09	0.13	6385257	2180		1010347	
73	73	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		9.5	222611		2114804		2114804		2283988
				км							169184	
74	74	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		7.8	346715		2704377		2704377		2920727
				км							216350	
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									**20580315**
			Раздел: 9. Покрытия									
75	75	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		307.8	271.82	271.82	83666	83666	0	15198	106773
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	68.58	0	21109		7909	
76	76	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		76.95	118.62	118.62	9128	9127	0	2883	12972
				м3 уплотненного грунта		0	52.04	0	4004		961	
77	77	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		30.78	10296.13	1973.95	316915	60758	246886	26223	370589
				м3 материала основания в плотном теле		301.19	487.64	9271	15009		27451	
78	78	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.		307.8	3776.54	323.87	1162420	99689	3629	970332	2303372
				м2		3440.88	141.48	1059103	43548		170620	
79	79	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017		307.8	4541		1397720		1397720		1509538
				м2							111818	
80	80	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		120	2843.05	60.68	341166	7282	139545	213223	598740
				м бортового камня		1619.5	25.74	194340	3089		44351	
81	81	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1.92	35732		68605		68605		74093
				м3							5488	
			Итого по разделу: 9. Покрытия									**4976079**
			ИТОГО:									**199428571**
			НДС			**12 %**		**23931429**				
			Итого с НДС									**223360000**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АРС Trade

(наименовани[illegible] ор или и[illegible] номер)

Цой С.В.

(должность, п[illegible] подпис[illegible])

Место печати (при [illegible])

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

НУРМАНОВА КЛАРА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Бахытжан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аманбаев С.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)