ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 24
«19» 08 2021 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«18» август 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Транс Азия Констракшн», город Кызылорда 120016,ул Кошербаева дом №94
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Атаниязов Сулейман Кошниязович – генеральный директор**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Н.Бекежанов. Керделинского аульного округа,Шиелийского района Кызылординской области»
По адресу: Село Н.Бекежанов. Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района». Шалбаев Г.С.- И.о Руководителя**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АЭS and Limited»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ДосСтройПроект». Проект №70-2018.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района».**
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая площадь территории под газопровода и ГРПШ	г	3,24	-	3,24	-
Протяженность газопровода высокого давления 0,6МПа DN 110-90мм.	м	364,5	-	1 026	-
Протяженность газопровода низкого давления от ГРПШ-1 DN 225-32мм.	м	15 223,2	-	15 295,2	-
Протяженность газопровода низкого давления от ГРПШ-2 DN 225-32мм.	м	13 759,5	-	14 103,5	-
Надземный газопровод Ø57мм низкого давления от ГРПШ-2	м	826	-	736	-
Надземный газопровод Ø25мм низкого давления	м	2224,6	-	2224,6	-
Оборудования ГРПШ	комп	2	-	2	-
Крановых узлов: В том чилсе: ГВД и ГНД	шт	617	-	669	-
Молниеприемник L=9м.	шт	2	-	2	-
Опознавательный знаков	шт.	268	-	268	-
Ограждение территории 18х2м.	п.м.	36	-	36	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта- газификация населения, коммунально-бытовых и социальных предприятий села Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа,Шиелийского района, Кызылординской области» Для газоснабжения природным газом села Н.Бекежанов,Керделинского аульного округа Шиелийского района Кызылординской области предусмотрен подводящий газопровод высокого давления (Р=0,6МПа) и внутриквартальные газораспределительные сети низкого давления (Р=0,003МПа)

Точка подключения газопровода высокого давления к ГПРШ-1 от перспективного газопровода- отвода высокого давления PN-0.6 МПа Д-110мм проложенного по ул.Н.Бекежанов северном направлении к проектируемого ГРПШ-1. Врезка в сущ. Газопровода диаметром 110мм выполнено муфтой, далее газопровод прокладывается подземно диаметром 110мм.

Точка подключения газопровода высокого давления к ГРПШ-2 подключено в линию газопровода ГРПШ-1 план трассы согласована в технического совещание от 18.марта 2021года. Соединено выполнено через переходной тройник 110х90мм, далее газопровод прокладывается подземное диаметром 90мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт шкафной- 2 комп.

б) Полиэтиленовые подземные шаровой краны Д225-63мм-52шт.

в) Молниеприемник L=9м.-2ед.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **декабрь 2020 года;**
месяц, год
Окончание работ: **июль 2021 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;
фактически, месяц: **7**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации ____% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО Транстелеком Управляющий директор Чеканов Б.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Шиелі ЖСТК басқарма Сыдыкбаев А.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ПТСК Д.Б. Басенов Арсенбаев Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); - **Не требуется**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бекежанов Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызыординского области» №70-2018 готовым к приемке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»

Атаниязов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)