Потанина СМР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",г. Алматы, Алмалинский р-он, ул.Шевченко, 165 Б, БЦ "МТС", 2-этаж, 213 офис, тел.: 8(727)237-77-33** — **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А** — **190140037138**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда 67/22 от 16.05.2022

Номер документа	Дата составления
9	13.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова	за август 2022		работа	1	14 904 577,00	14 904 577,00	1 596 918,96
				Итого	1	x	14 904 577,00	1 596 918,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2022

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: ТОО "AlanSapa"

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение г.Алматы. Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
			№67/22	16 мая 2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтажные работы. Смета 1-1-1	**850 377**	**650 700**							**78 084**	**728 784**
Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова. Смета 2-1-1	**18 370 272**	**12 656 958**							**1 518 835**	**14 175 793**
ВСЕГО к оплате:	**19 220 649**									**14 904 577**

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Субподрядчик:
ТОО "AlanSapa"
Директор _____ Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI"-2050**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AlanSapa"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение г.Алматы. Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67/22 от 16 мая 2022 г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		30,2599998	3618,34	1417,34	109491	42889	0	94965	215905	
				м3 конструкции		2201	704,83	66602	21328		11450		
2	2	E11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,384	502155,24	79011,24	192828	30340	0	171597	384833	
				км трубопровода		423144	28237,02	162487	10843		20408		
3	3	E11-221001-0103 К=0,6	Гидранты пожарные. Демонтаж		3	1762,23	129,69	5287	389	0	5035	10900	
				шт.		1632,54	62,79	4898	188		578		
4	4	E11-220901-0105 К=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж		2	2046,3	144,86	4093	290	0	3913	8454	
				задвижка или клапан		1901,44	75,05	3803	150		448		
5	5	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		37,8119999	0		0				0	
				т									
6	6	C3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		986,240002	0		0				0	
				т·км									
7	7	C3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		495,1200012	0		0				0	
				т·км									
			ИТОГО:					311699	73908		275510	620092	
								237790	32509		32884		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		6449					
			Итого с временными									626540	
			Зимние удорожания			2,07 %		12969					
			Итого с зимними удорожаниями									639509	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12790					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									652299	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									684947	
			тендерная скидка			5%		34 247					
			Итого со скидкой									650 700	
			НДС			12%		78 084					
			Итого с НДС									728 784	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
Жанысбеков О.К.

Субподрядчик:
ТОО "AlanSapa"
Директор
Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI"-2050**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AlanSapa"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение г.Алматы. Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67/22 от 16 мая 2022 г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Реконструкция водопроводной сети по ул.Потанина от ул.Янки Купала на север до ул.Громова.** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы.										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	47,20	403,15	403,15	19029	19029	0	3767	24619	
						0	86,45	0	4080		1824		
2	2	Е11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	421,90	325,79	325,79	137451	137451	0	27207	177831	
						0	69,86	0	29474		13173		
3	3	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,4	3396,29	0	38718	0	0	35739	80414	
						3396,29	0	38718	0		5957		
4	4	Е11-010205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3 грунта	8	2830,24	0	22642	0	0	20900	47025	
						2830,24	0	22642	0		3483		
5	5	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3 грунта	8	3812,16	0	30497	0	0	28151	63340	
						3812,16	0	30497	0		4692		
6	6	Е11-010205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы,	м3 грунта	50,00	2830,24	0	141512	0	0	130627	293910	
						2830,24	0	141512	0		21771		
7	7	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы	м3 грунта	19,3	3812,16	0	73575	0	0	67915	152809	
						3812,16	0	73575	0		11319		
8	8	Е11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	67,90	260,63	260,63	17696	17697	0	3503	22896	
						0	55,89	0	3795		1696		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	18,3	322,52	322,52	5902	5902	0	1168	7636	
						0	69,16	0	1266		566		
10	10	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4000,10	0		0				0	
11	11	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6612,55	0		0				0	
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	316,00	24,07	19,92	7606	6295	0	3940	12470	
						4,15	9,36	1312	2958		923		
13	13	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	324,60	311,49	298,74	101110	96971	0	25849	137116	
						12,75	73,52	4139	23865		10157		
14	14	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	17021,50	0		0				0	
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом 2 группы	м3 грунта	22,6	1160,57	0	26229	0	0	24211	54476	
						1160,57	0	26229	0		4035		
16	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении мягкого грунта 2 группы до 5 м.	м3 грунта	301,70	39,11	39,11	11800	11800	0	4793	17920	
						0	17,21	0	5192		1328		
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	368,8	200,6	87,52	73981	32277	0	54465	138722	
						113,08	46,91	41704	17300		10276		
18	18	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении ПГС до 5 м.	м3 грунта	186,5	39,11	39,11	7294	7294	0	2963	11078	
						0	17,21	0	3210		821		
19	19	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	186,5	0		0				0	Казахстан
20	20	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1372,5	693,52	0	951856	0	537375	382598	1441210	
						301,99	0	414481	0		106757		
21	21	Е11-010104-0402	Добавить. Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении ПГС до 5 м.	м3 грунта	167,3899	39,11	39,11	6547	6547	0	2659	9942	
						0	17,21	0	2881		736		
22	22	С1211-601-0101	Добавить. Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	167,3899	0		0				0	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы.									2693413	
			Раздел: 2. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).										
23	23	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных подпорных стен	м3	0,9	22956,86	1249,16	20661	1125	15257	5351	28093	
						4755,24	340,78	4280	307		2081		
24	24	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2203,32	62,67	6610	188	1348	7754	15513	
						1691,26	17,16	5074	51		1149		
25	25	С1225-202-1203	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	3	5085		15255		15255		16475	Казахстан
											1220		
26	26	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5	м3	1,62	19325,87	1411,79	31308	2287	22054	8856	43377	
						4300,5	385,46	6967	624		3213		
			Итого по разделу: 2. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).									103458	
			Раздел: 3. Поддон Ж/б										
27	27	Е11-010201-0501	Уплотнение основания пневматическими трамбовками на 0,3м под трубопроводы до 1,65 т/м3	м3 уплотненного грунта	111,9	200,6	87,52	22447	9793	0	16526	42091	
						113,08	46,91	12654	5249		3118		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-070201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка		24,9348495	23877,82	4913,64	595390	122521	142868	584395	1274168	
			м3 сборных железобетоиных конструкций			13234,52	2257,67	330001	56295		94383		
29	29	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	22,38	0		0				0	Казахстан
30	30	С1225-203-0801	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1	шт.	124	0		0				0	Казахстан
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Обмазка битумной мастикой наружних поверхностей	м2 поверхности	369,27	960,28	13,92	354603	5140	211758	164186	560292	
						372,91	0	137704	0		41503		
32	32	Е11-010205-0502	Заполнение поддона гравием	м3 грунта	16,039	1160,57	0	18614	0	0	17182	38660	
						1160,57	0	18614	0		2864		
33	33	С1211-301-0101	Грявий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	16,039	0		0				0	Казахстан
34	34	Е11-010201-0501	Исключить. Уплотнение основания пневматическими трамбовками на 0,3м под трубопроводы до 1,65т/м3	м3 уплотненного грунта	111,9	200,6	87,52	-22447	-9793	0	-16526	-42091	
						113,08	46,91	-12654	-5249		-3118		
35	35	Е11-070201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Исключить. Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка		24,9348495	23877,82	4913,64	-595390	-122521	-142868	-584395	-1274168	
			м3 сборных железобетоиных конструкций			13234,52	2257,67	-330001	-56295		-94383		
36	36	С1225-203-0103	Исключить. Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	22,38	0		0				0	
37	37	С1225-203-0801	Исключить. Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1	шт.	124	0		0				0	
38	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Исключить. Обмазка битумной мастикой наружних поверхностей	м2 поверхности	369,27	960,28	13,92	-354603	-5140	-211758	-164186	-560292	
						372,91	0	-137704	0		-41503		
39	39	Е11-010205-0502	Исключить. Заполнение поддона гравием	м3 грунта	16,039	1160,57	0	-18614	0	0	-17182	-38660	
						1160,57	0	-18614	0		-2864		
40	40	С1211-301-0101	Исключить. Грявий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	16,039	0		0				0	
			Раздел: 4. Монтажные работы										
41	41	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	580930,66	161176,94	174279	48353	2105	178684	381200	
						412737	56534,54	123821	16960		28237		
42	42	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	303,230	0		0				0	Казахстан
43	43	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2674	375731,74	80700,66	100471	21579	203	109397	226657	
						294273	28059,26	78689	7503		16789		
44	44	С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	270,074	0		0				0	
45	45	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,3	34348,85	22441,85	10305	6732	0	4168	15630	
						11907	5856,14	3572	1757		1157		
46	46	С1243-215-0201	Сигнальная лента с металлическим проводником с надписью "водопровод"	км	0,3	136141		40843		40843		44110	
											3267		
47	47	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3213,66	0	16068	0	223	20111	39073	
						3169,06	0	15845	0		2894		
48	48	С1242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	0		0				0	Казахстан
49	49	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	28	0		0				0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С1241-116-0212	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	30	0		0				0	
51	51	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	30	0		0				0	Казахстан
52	52	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2260,8	0	2261	0	45	2813	5480	
						2216,2	0	2216	0		406		
53	53	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0		0				0	Казахстан
54	54	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	0		0				0	
55	55	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	70	2477,16	0	173401	0	4439	212285	416541	
						2413,74	0	168962	0		30855		
56	56	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	70	858		60060		60060	4805	64865	
57	57	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2477,16	0	17340	0	444	21229	41654	
						2413,74	0	16896	0		3085		
58	58	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	2131		14917		14917	1193	16110	
59	59	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	35	727,84	0	25474	0	649	31191	61198	
						709,3	0	24826	0		4533		
60	60	С1244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1.5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	35	0		0				0	
61	61	С1244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	35	0		0				0	
62	62	С1241-214-0201	Переходник ф15мм	шт.	35	0		0				0	
63	63	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,72965	1238901,67	552567,89	903965	403181	13659	800394	1840708	
						667614,5	196654,85	487125	143489		136349		
64	64	С1241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	8006		16012		16012	1281	17293	
65	65	С1241-113-0126	Крестовина 150х150 (собственного изготовления)	шт.	1	13406		13406		13406	1072	14478	
66	66	С1241-114-0142	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	2	2592		5184		5184	415	5599	
67	67	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм для патрубков L=1 м	м	33	0		0				0	
68	68	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм для патрубков L=0,3 м	м	10,5	468		4914		4914	393	5307	
69	69	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм для патрубков L=1 м	м	5	990		4950		4950	396	5346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С1241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	10	206		2060		2060		2225	
											165		
71	71	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1675,05	995,26	13400	7962	0	10325	25623	
						679,79	337,02	5438	2696		1898		
72	72	С1241-208-0213	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	4859		24295		24295		26239	Казахстан
											1944		
73	73	С1241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	5004		15012		15012		16213	Казахстан
											1201		
74	74	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2747,66	0	10991	0	107	13814	26789	
						2720,9	0	10884	0		1984		
75	75	С1244-404-0103	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	0		0				0	Казахстан
76	76	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	0		0				0	Казахстан
77	77	С1244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	0		0				0	Казахстан
78	78	С1244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	0		0				0	Казахстан
79	79	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка подставок под гидрант	т фасонных частей	0,224	294578,05	12166,44	65985	2726	52310	15031	87497	
						48886,5	3981,12	10951	892		6481		
80	80	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,373	110735,93	0	41305	0	6843	43740	91849	
						92391	0	34462	0		6804		
81	81	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2674	78996,85	0	21124	0	536	26131	51035	
						76992,5	0	20588	0		3780		
82	82	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	13602,58	7035,63	27205	14071	1540	21056	52122	
						5797,03	2497,95	11594	4996		3861		
83	83	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Добавить. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	375731,74	80700,66	31937	6860	64	34775	72049	
						294273	28059,26	25013	2385		5337		
84	84	С1241-201-0501	Добавить. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	85,85	0		0				0	
85	85	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Добавить. Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	11	727,84	0	8006	0	204	9803	19234	
						709,3	0	7802	0		1425		
86	86	С1244-301-0410	Добавить. Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	11	0		0				0	
87	87	С1244-302-0601	Добавить. Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	11	0		0				0	
88	88	С1241-214-0201	Добавить. Переходник ф15мм	шт.	11	0		0				0	
89	89	Е11-220701-0101	Добавить. Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,085	78996,85	0	6715	0	170	8306	16223	
						76992,5	0	6544	0		1202		
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									3688346	
			Раздел: 5. Колодцы										
90	90	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,650	16624,02	179,71	77302	836	12443	81693	171714	
						13768,44	73,27	64023	341		12719		
91	91	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	18480		36960		36960		39917	Казахстан
											2957		
92	92	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15786		31572		31572		34098	Казахстан
											2526		
93	93	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1,0	35990		35990		35990		38869	Казахстан
											2879		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0	34907		34907		34907		37700	Казахстан
95	95	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22219		44438		44438	2793	47993	Казахстан
96	97	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	14550		87300		87300	3555	94284	Казахстан
97	98	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	2993		50881		50881	6984	54951	Казахстан
98	99	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	17	30272		514624		514624	4070	555794	
99	100	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,1388	94405,93	3888,75	13103	540	1155	41170	32792	
						82197,5	0	11409	0		17260		
100	101	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Исключить. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,2	16624,02	179,71	-36573	-395	-5887	2429	-81241	
						13768,44	73,27	-30291	-161		-38650		
101	102	С1225-101-0601	Исключить. Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	18480		-36960		-36960	-6018	-39917	
102	103	С1225-101-0605	Исключить. Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15786		-31572		-31572	-2957	-34098	
103	104	С1225-101-0106	Исключить. Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	14550		-87300		-87300	-2526	-94284	
104	105	С1225-101-0201	Исключить. Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2993		-5986		-5986	-6984	-6465	
105	106	С1244-202-0102	Исключить. Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272		-60544		-60544	-479	-65388	
106	107	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3612	0		0			-4844	0	
107	108	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,87	178,38	2,38	1047	14	765	238	1388	
						45,74	0,18	269	1		103		
108	109	Е11-130301-1409 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 2 раза	м2	5,87	691,76	3,22	4061	19	3772	241	4645	
						45,98	0,36	270	2		344		
109	110	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке	м2 поверхности	210,2741	960,28	13,92	201922	2927	120582	93492	319048	
						372,91	0	78414	0		23633		
110	111	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стенки колодцев диаметром труб 400 мм	сальник	34	10779,74	0	366511	0	167763	249708	665517	
						5845,52	0	198748	0		49298		
111	112	С1241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	6,4	0		0				0	Казахстан
112	113	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,4	23216		9286		9286	743	10029	Казахстан
113	114	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стенки колодцев диаметром труб 100 мм	сальник	35	3721,19	0	130242	0	26796	129970	281029	
						2955,6	0	103446	0		20817		
114	115	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	4928		34496		34496	2760	37256	Казахстан
115	116	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки из бетона В7,5	м3	9,078	19453,06	1182,24	176595	10732	150531	21293	213719	
						1688,85	321,66	15331	2920		15831		
			Итого по разделу: 5. Колодцы									2319350	
			Раздел: 6. Разные работы										
116	117	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20 К=2,5	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина до 15 см. Устройство	м2	559,5	639,7	432,01	357912	241709	27382	185624	587019	
						158,75	80,86	88821	45241		43483		
117	118	С1211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм		6,1545	0		0				0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
118	119	С1211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм		65,4615	0		0				0	Казахстан
				т									
119	120	Е11-270602-0304 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых на битуме, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		559,5	235,24	203,45	131617	113830	957	48457	194480	
				м2 покрытия		30,08	32,47	16830	18167		14406		
120	121	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		57,6285	0		0				0	Казахстан
				т									
121	122	Е11-270602-0404 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304-до 8см		559,5	23,1	0,16	12924	90	974	16423	31695	
				м2 покрытия		21,2	0	11861	0		2348		
122	123	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		7,10565	0		0				0	Казахстан
				т									
123	124	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		559,5	246,58	214,79	137962	120175	957	47845	200672	
				м2 покрытия		30,08	31,68	16830	17725		14865		
124	125	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20		57,6285	0		0				0	Казахстан
				т									
125	126	Е11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302-до 5 см		559,5	5,77	0,04	3228	22	241	4106	7921	
				м2 покрытия		5,3	0	2965	0		587		
126	127	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20		7,1616	0		0				0	Казахстан
				т									
127	128	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20 К=2,5	Добавить. Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина до 15 см. Устройство		56	639,7	432,01	35823	24192	2741	18579	58754	
				м2		158,75	80,86	8890	4528		4352		
128	129	С1211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм		0,616	0		0				0	Казахстан
				т									
129	130	С1211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм		6,552	0		0				0	Казахстан
				т									
130	131	Е11-270602-0304 Изм. и доп. вып. 20	Добавить. Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых на битуме, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		56	235,24	203,45	13173	11393	96	4850	19465	
				м2 покрытия		30,08	32,47	1684	1818		1442		
131	132	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		5,768	0		0				0	Казахстан
				т									
132	133	Е11-270602-0404 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Добавить. Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304-до 8см		56	23,1	0,16	1294	9	97	1644	3173	
				м2 покрытия		21,2	0	1187	0		235		
133	134	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		0,7112	0		0				0	Казахстан
				т									
134	135	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Добавить. Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		56	246,58	214,79	13808	12028	96	4789	20085	
				м2 покрытия		30,08	31,68	1684	1774		1488		
135	136	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20		5,768	0		0				0	Казахстан
				т									
136	137	Е11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Добавить. Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302-до 5 см		56	5,77	0,04	323	2	24	411	793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		5,3	0	297	0		59		
137	138	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20		0,7168	0		0				0	Казахстан
				т									
138	139	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Добавить. Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		984,5	246,58	214,79	242758	211461	1683	84188	353102	
				м2 покрытия		30,08	31,68	29614	31189		26156		
139	140	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20		101,4035	0		0				0	Казахстан
				т									
140	141	Е11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Добавить. Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302-до 5 см		984,5	5,77	0,04	5681	39	423	7225	13938	
				м2 покрытия		5,3	0	5218	0		1032		
141	142	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20		12,6016	0		0				0	Казахстан
				т									
			Итого по разделу: 6. Разные работы									1491097	
			Раздел: 7. Переход через ул.Белякова методом "прокола"-11,2м										
142	143	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		38	424,15	424,15	16118	16118	0	3190	20853	
				м3 грунта		0	90,95	0	3456		1545		
143	144	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		1330	0		0				0	
				т·км									
144	145	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		665	0		0				0	
				т·км									
145	146	Е11-290201-0601 Изм. и доп. вып. 16	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство		22	9810,36	39,03	215828	859	161305	76009	315184	
				м2 забирки		2439,3	10,59	53665	233		23347		
146	147	Е11-290201-0601 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Демонтаж		22	1982,67	31,23	43619	687	0	60807	112780	
				м2 забирки		1951,44	8,47	42932	186		8354		
147	148	С1215-204-0503	Возврат стоимости досок /100%/		1,2672	125931		-159580		-159580		-172346	
				м3							-12766		
148	149	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		38	353,46	353,46	13431	13431	0	2658	17376	
				м3 грунта		0	75,79	0	2880		1287		
149	150	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1995	0		0				0	
				т·км									
150	151	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.		38	39,11	39,11	1486	1486	0	604	2257	
				м3 грунта		0	17,21	0	654		167		
151	152	Е11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками		38	200,6	87,52	7623	3326	0	5612	14294	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	4297	1783		1059		
152	153	Е11-221401-0213 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		11,2	16872,03	11152,2	188967	124905	1041	179323	397753	
				м продавливания		5626,89	6987,83	63021	78264		29463		
153	154	С1241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм		11,2448	0		0				0	Казахстан
				м									
154	155	Е11-221401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		11,2	1884,36	3,13	21105	35	3097	22812	47430	
				м		1604,73	0	17973	0		3513		
155	156	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		11,312	0		0				0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
156	157	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4375	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью		1	14972,08	1320,8	14972	1321	8013	7156	23898	
				футляр		5638,44	0	5638	0		1770		
157	158	Е11-130301-0412	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20		13,2	634,82	2,38	8380	31	7295	933	10058	
				м2		79,76	0,18	1053	2		745		
158	159	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой		13,2	5499,26	84,93	72590	1122	51395	18315	98177	
				м2		1520,75	47,77	20074	631		7272		
159	160	Е11-130301-0412	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20/2-й слой/		13,2	634,82	2,38	8380	31	7295	933	10058	
				м2		79,76	0,18	1053	2		745		
160	161	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0112	110735,93	0	1240	0	205	1313	2757	
				км трубопровода		92391	0	1035	0		204		
			Итого по разделу: 7. Переход через ул.Белякова методом "прокола"-11,2м									900529	
			Раздел: 8. Переход через ул.Громова методом "прокола"-10,5м										
161	162	Е11-010102-0338 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		38	424,15	424,15	16118	16118	0	3190	20853	
				м3 грунта		0	90,95	0	3456		1545		
162	163	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		1330	0		0				0	
				т·км									
163	164	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		665	0		0				0	
				т·км									
164	165	Е11-290201-0601 Изм. и доп. вып. 16	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство		22	9810,36	39,03	215828	859	161305	76009	315184	
				м2 забирки		2439,3	10,59	53665	233		23347		
165	166	Е11-290201-0601 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Демонтаж		22	1982,67	31,23	43619	687	0	60807	112780	
				м2 забирки		1951,44	8,47	42932	186		8354		
166	167	С1215-204-0503	Возврат стоимости досок /100%/		1,2672	125931		-159580		-159580		-172346	
				м3							-12766		
167	168	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		38	353,46	353,46	13431	13431	0	2658	17376	
				м3 грунта		0	75,79	0	2880		1287		
168	169	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1995	0		0				0	
				т·км									
169	170	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.		38	39,11	39,11	1486	1486	0	604	2257	
				м3 грунта		0	17,21	0	654		167		
170	171	Е11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками		38	200,6	87,52	7623	3326	0	5612	14294	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	4297	1783		1059		
171	172	Е11-221401-0213 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		10,5	16872,03	11152,2	177156	117098	976	168115	372893	
				м продавливания		5626,89	6987,83	59082	73372		27622		
172	173	С1241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм		10,542	0		0				0	Казахстан
				м									
173	174	Е11-221401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		10,5	1884,36	3,13	19786	33	2903	21386	44466	
				м		1604,73	0	16850	0		3294		
174	175	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		10,605	0		0				0	Казахстан
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	176	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4375	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью		1	14972,08	1320,8	14972	1321	8013	7156	23898	
				футляр		5638,44	0	5638	0		1770		
176	177	Е11-130301-0412	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20		12,4	634,82	2,38	7872	29	6853	877	9449	
				м2		79,76	0,18	989	2		700		
177	178	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой		12,4	5499,26	84,93	68191	1053	48280	17205	92228	
				м2		1520,75	47,77	18857	592		6832		
178	179	Е11-130301-0412	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20/2-й слой/		12,4	634,82	2,38	7872	29	6853	877	9449	
				м2		79,76	0,18	989	2		700		
179	180	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0105	110735,93	0	1163	0	193	1231	2586	
				км трубопровода		92391	0	970	0		192		
			Итого по разделу: 8. Переход через ул.Громова методом "прокола"-10,5м									865367	
			ИТОГО:					7037665	1924771	2204028	4130447	12061562	
								2908865	570477		893450		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		125440					
			Итого с временными									12187002	
			Зимние удорожания			2,07 %		252271					
			Итого с зимними удорожаниями									12439273	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		248786					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12688059	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									13323114	
			тендерная скидка			5%		666 156					
			Итого со скидкой									12 656 958	
			НДС			12%		1 518 835					
			Итого с НДС									14 175 793	

Подрядчик
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор Жанысбеков О.К.

Субподрядчик
ТОО "AlanSapa"
Директор Тенизбаев Д.К.