Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", г.Нур-Султан, Проспект Сарыарка, 13 тел.: 55-75-12**	**020540001029**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",050060 г Алматы ул Витебская, 44, тел.: 302-15-54**	**920240000098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) **Договор № 41 от 18.03.2020г**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
18	**20.05.2020**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера по проспекту Сарыарка, в районе дома №23		работа	1		16 965 047,32	2 035 805,68	19 000 853,00
			Итого	1	x	16 965 047,32	2 035 805,68	19 000 853,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Абильдаев Т.Д. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по проспекту Сарыарка, в районе дома №23

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2020 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№41	**18.03.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10
Строительство сквера по проспекту Сарыарка, в районе дома №23	19 000 853,00	16 965 047,32	16 369 204						2 035 805,68	19 000 853

Итого к оплате: 19 000 853 (девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят три)00 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

Кожабаева А.Т.
БИН 020540001029

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг"

Жолдыкараев Д.К.
Приказ №3 от 12.05.2020г.
№ KZ79VJE00043686

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс"

Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312
Приказ №03 от 28.03.2020

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098
Абильдаев Т.Д.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	**1**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1798,000**	**48,13**	**86539**
2	**2**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7192,000**	**41,18**	**296191**
3	**3**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**752,000**	**182,30**	**137086**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1451,360	587,46	852617
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	752,000	24,63	18525
6	6	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1486,200	144,28	214428
7	7	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1486,200	75,84	112719
8	8	11-010106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4954,000	1,12	5566
9	9	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1486,200	74,05	110058
10	10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1486,200	78,49	116652
11	11	41-020104-2012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	2868,370	324,89	931911
12	12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1486,200	3110,44	4622736
			Раздел: Покрытия				
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	127,442	3112,82	396704
14	14	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1907,900	883,30	1685255

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**95,395**	**2986,98**	**284943**
16	**16**	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**1581,465**	**4108,39**	**6497273**
			ИТОГО:				**16369203**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2152019**
			Сметная прибыль				**1212534**
			Итого с временными		**1,3 %**	**212800,00**	**16582003**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**383044,00**	**16965047**
			Итого с НДС		**12 %**	**2035806,00**	**19000853**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев Т. Д.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг"
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684 _____ Жолдыкараев Д.К.

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020