Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", г.Нур-Султан, Проспект Сарыарка, 13 тел.: 55-75-12**	**020540001029**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",050060 г Алматы ул Витебская, 44, тел.: 302-15-54**	**920240000098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) **Договор № 41 от 18.03.2020г**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
62	**30.07.2020**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера по проспекту Сарыарка, в районе дома №23		работа	1		12 192 725,00	1 463 127,00	13 655 852,00
			Итого	1	x	12 192 725,00	1 463 127,00	13 655 852,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Абильдаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512

Подрядчик : ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№41	18.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**90 225 270,00**								**9 666 993,21**	
за отчетный период		**12 192 725,00**							**1 463 127,00**	**13 655 852,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029
_____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098
_____ Абильдаев К. Т.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия				
1	**1**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**9103,000**	**49,11**	**447071**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**1785,800**	**49,11**	**87705**
3	3	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**1083,600**	**49,11**	**53218**
			Раздел: Озеленение				
4	4	11-470102-0116 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**20,000**	**2231,33**	**44627**
5	5	11-470103-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**20,000**	**8784,86**	**175697**
6	6	25-010202-1403 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**20,000**	**13952,49**	**279050**
7	7	11-470108-0105 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**м траншеи**	**8,300**	**827,84**	**6871**
8	8	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**8,300**	**785,71**	**6521**
9	9	25-010202-0104 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**100,000**	**1708,50**	**170850**
			Раздел: Вывоз мусора				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1694,000	603,42	1022201
11	11	41-020104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1688,567	276,16	466309
			ИТОГО:				2760121
			В том числе :				
			Накладные расходы				194772
			Сметная прибыль				204453
			Итого с временными		1,3 %	35882,00	2796003
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	64588,00	2860591
			Итого с НДС		12 %	343271,00	3203862

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев К. Т.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Детский игровой комплекс- 2шт. (АР)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**20,000**	**2551,25**	**51025**
			Накладные расходы			***937,89***	***18758***
			Сметная прибыль			***188,98***	***3780***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,500**	**235,87**	**590**
			Накладные расходы			***75,99***	***190***
			Сметная прибыль			***17,47***	***44***
			ИТОГО:				**51615**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**18948**
			Сметная прибыль				**3823**
			Итого с временными		**1,3 %**	**671,00**	**52286**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**1208,00**	**53494**
			Итого с НДС		**12 %**	**6419,00**	**59913**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев К. Т.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(наименование, адрес)

Объект **Детский спортивный комплекс- 2шт. (АР)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Землянные работы				
1	**1**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,300**	**2551,25**	**8419**
			Накладные расходы			***937,89***	***3095***
			Сметная прибыль			***188,98***	***624***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,400**	**235,87**	**94**
			Накладные расходы			***75,99***	***30***
			Сметная прибыль			***17,47***	***7***
			ИТОГО:				**8513**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3125**
			Сметная прибыль				**631**
			Итого с временными		**1,3 %**	**111,00**	**8624**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**199,00**	**8823**
			Итого с НДС		**12 %**	**1059,00**	**9882**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев К. Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Домик-беседка- 3шт. (АР)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Землянные работы				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,600	2551,25	6633
			Накладные расходы			*937,89*	*2439*
			Сметная прибыль			*188,98*	*491*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,330**	**235,87**	**78**
			Накладные расходы			***75,99***	***25***
			Сметная прибыль			***17,47***	***6***
			ИТОГО:				**6711**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2464**
			Сметная прибыль				**497**
			Итого с временными		**1,3 %**	**87,00**	**6798**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**157,00**	**6955**
			Итого с НДС		**12 %**	**835,00**	**7790**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев К. Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Поливочный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	1785,20	8926
2	2	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	7082,33	35412
3	3	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	5096,44	5096
4	4	23-051501-0911 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,000	321926,97	321927
5	5	13-120701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	55,000	690,14	37958
6	6		Спринклер роторный PGP1 HunTEr (в комплекте со стойкой-держателем)	шт	35,000	6845,22	239583

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7		Спринклер роторный PSU HunTEr (в комплекте со стойкой-держателем)	шт	20,000	10695,02	213900
8	8	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	3099,86	12399
9	9	23-040905-3304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	12015,51	48062
10	10	11-170701-0103 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка	бак	1,000	47411,58	47412
11	11		Станция под насосы	шт	1,000	2589321,60	2589322
			Раздел: Устройство основания под резервуар из стекловолокна				
12	12	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,703	11288,58	143399
13	13	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	17,500	33255,48	581971
14	14	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	169961,08	9858
15	15	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,224	169961,57	38071
16	16	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	161964,43	1944
17	17	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235	168731,24	39652
18	18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	162989,70	13854
19	19	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,844	161118,58	135984
20	20	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,410	160939,15	65985
21	21	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,425	160939,15	68399
22	22	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,640	1638,87	17438

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,640	1638,87	17438
24	24	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	29,040	2507,44	72816
25	25	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки (прим)	т конструкций	0,097	88630,34	8597
26	26	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,097	153781,30	14917
27	27	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,600	106,90	278
28	28	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,600	84,51	220
29	29	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15,146	2257,16	34187
30	30	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,050	26288,15	1314
31	31	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	3099,86	12399
32	32	23-040501-0123 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	3017,27	12069
			Раздел: Плита монолитная под емкости для воды /л.5-АС/				
33	33	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,530	6601,65	23304
34	34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,800	20907,35	58541
35	35	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,830	34280,07	302693
36	36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,550	26690,76	14680
37	37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,490	162989,70	79865
38	38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	169961,08	10198
39	39	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	161964,43	664

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**40**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,390**	**997,81**	**9369**
			ИТОГО:				**5350100**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**388654**
			Сметная прибыль				**396304**
			Итого с временными		**1,3 %**	**35890,00**	**5385990**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**64603,00**	**5450593**
			Итого с НДС		**12 %**	**654071,00**	**6104664**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев К. Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение и электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружное освещение				
1	1	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	515,403	508,95	262315
2	2	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,908	1628,14	14503
3	3	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,700	227999,20	159599

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	187,500	645,58	121046
5	5	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	1104,500	180,71	199597
6	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	700,000	324,62	227237
7	7	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10,000	787,86	7879
8	8	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	187,500	122,33	22937
9	9	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,278	137945,78	38383
10	10	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	33,000	11900,54	392718
11	11	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,825	4007,81	3306
12	12	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,268	24269,28	103581
13	13	13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1,000	11794,36	11794
14	14	51-080401-0272 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	62803,43	62803
15	15	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6886,24	6886
16	16	23-070201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8745,37	8745
17	17	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1618,71	1619

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	23-070501-0311 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	25428,38	25428
19	19	13-080303-0417 РСНБ РК 2015	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	ящик	1,000	6950,28	6950
20	20	23-070205-0105 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А	шт.	1,000	6471,10	6471
21	21	23-070207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	3,000	861,70	2585
22	22	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты сигнальной (прим), применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,700	27604,68	19323
23	23		Лента сигнальная	шт	700,000	38,28	26794
			Раздел: Линия электроснабжения 0,4 кВ				
24	24	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	115,449	130,21	15032
25	25	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	52,020	182,30	9483
26	26	41-010102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	100,399	731,10	73401
27	27	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,571	2551,25	9109
28	28	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	385,611	508,95	196257
29	29	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,020	1628,14	52133

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,236	227999,20	53808
31	31	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	236,000	1171,68	276516
32	32	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	700,000	347,99	243596
33	33	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40,000	787,86	31514
34	34	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	236,000	324,62	76611
35	35	23-060603-2007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,219	1271521,50	277827
36	36	13-080401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3Х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	26339,16	210713
37	37	23-061703-1303 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rЕК-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8,000	13960,71	111686
38	38	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1,000	1768,42	1768
39	39	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1621,37	1621
40	40	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1618,71	1619
41	41	23-070501-0311 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	25428,38	25428
42	42	23-070207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	1,000	861,70	862

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**43**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 (защитный слой)**	**м3**	**135,000**	**1628,14**	**219799**
44	**44**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка в траншее ленты сигнальной (прим), применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,900**	**27604,68**	**24844**
45	**45**		**Лента сигнальная**	**шт**	**900,000**	**38,28**	**34449**
			ИТОГО:				**3680581**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**570035**
			Сметная прибыль				**272636**
			Итого с временными		**1,3 %**	**47031,00**	**3727612**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**84657,00**	**3812269**
			Итого с НДС		**12 %**	**457472,00**	**4269741**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев К. Т.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020