Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", г.Нур-Султан, Проспект Сарыарка, 13 тел.: 55-75-12**	**020540001029**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",050060 г Алматы ул Витебская, 44, тел.: 302-15-54**	**920240000098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	**Договор № 41 от 18.03.2020г**	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
35	**24.06.2020**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера по проспекту Сарыарка, в районе дома №23		работа	1		25 617 732,25	3 074 127,87	28 691 860,12
			Итого	1	x	25 617 732,25	3 074 127,87	28 691 860,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Абильдаев Т.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

CO

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512

Подрядчик : ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№41	18.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**76 569 418,12**								**8 203 866,23**	
за отчетный период		**25 617 732,25**							**3 074 127,87**	**28 691 860,12**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029
_____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098
_____ Абильдаев Т.Д.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг"
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684
_____ Досдыкараев Д.К.

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс"
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020
_____ Сыздыков Р.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.06.2020	17.06.2020	24.06.2020

Акт приемки выполненных работ №6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия				
1	**1**	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**326,435**	**4108,39**	**1341122**
2	**2**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1428,000**	**2817,71**	**4023689**
3	**3**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,800**	**2986,98**	**14338**
4	**4**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**48,000**	**883,30**	**42399**
5	**5**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,000**	**1433,64**	**68815**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,350	2986,98	102603
7	7	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	343,500	883,30	303415
8	8	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	1717,500	49,11	84351
9	9	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	343,500	1271,13	436633
10	10	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	343,500	2011,78	691047
11	11	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Тартановое покрытие. Устройство (прим)"	м2 покрытия	343,500	658,10	226058
12	12	22-060207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	343,500	15395,09	5288214
			Раздел: Ограждение				
13	13	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,000	4316,41	4316
14	14	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж (прим)	т конструкций	0,360	24988,60	8996
15	15	23-010103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	80,000	4131,87	330550
16	16	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	16,000	5580,77	89292
17	17	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,320	17744,04	289583
18	18	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом (прим)	м2	147,000	553,21	81321
19	19	21-050108-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	147,000	1615,33	237454
20	20	21-050206-0459 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	320,000	313,85	100431

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	21-050201-0115 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 2 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,174	182948,44	31804
22	22	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,000	748,05	14961
23	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,000	106,90	2566
			Раздел: Газоны				
24	24	21-010101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	424,140	710,66	301418
25	25	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	2120,000	127,51	270311
26	26	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	318,000	2986,98	949860
27	27	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2120,700	421,63	894148
28	28	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2120,700	307,41	651928
29	29	11-470214-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,210	5821,05	1222
30	30	25-030101-0102 РСНБ РК 2015	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,080	36114,28	2889
			Раздел: Озеленение				
31	31	11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	20,000	2231,33	44627
32	32	11-470103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	20,000	8784,86	175697
33	33	25-010202-1403 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	10,000	13952,49	139525
34	34	25-010301-1001 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	10,000	7068,39	70684
			Раздел: Вывоз мусора				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**365,000**	**603,42**	**220250**
36	**36**	**41-020104-1012 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**360,944**	**276,16**	**99677**
			ИТОГО:				**17636194**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2288012**
			Сметная прибыль				**1306385**
			Итого с временными		**1,3 %**	**229271,00**	**17865465**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**412692,00**	**18278157**
			Итого с НДС		**12 %**	**2193379,00**	**20471535,12**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев Т. Д,

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение и электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.06.2020	17.06.2020	24.06.2020

Акт приемки выполненных работ №7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**23-020301-1709 РСНБ РК 2015**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40,000**	**338,93**	**13557**
2	**2**	**23-020301-1704 РСНБ РК 2015**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40,000**	**256,22**	**10249**
3	**3**	**23-020502-0708 РСНБ РК 2015**	**Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**40,000**	**1130,04**	**45201**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	23-020502-0707 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	40,000	1062,94	42518
5	5	23-020401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,000	209,25	14648
6	6	23-020304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	3732,14	37321
7	7	23-020301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	330,40	4956
8	8	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	756,85	6055
9	9	23-020301-1105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	1032,50	10325
10	10	23-020301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	536,61	5366
11	11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,670	389963,59	261276
12	12	23-010501-1505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	672,458	247,39	166361
13	13	23-010501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,010	554,86	560
			Раздел: Устройство основания под резервуар из стекловолокна				
14	14	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	264,000	103,21	27246
15	15	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,480	1310,74	24222
16	16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,480	1636,09	30235

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	**17**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,157**	**11288,58**	**13061**
			ИТОГО:				**713158**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**118326**
			Сметная прибыль				**52826**
			Итого с временными		**1,3 %**	**9271,00**	**722429**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**16688,00**	**739117**
			Итого с НДС		**12 %**	**88694,00**	**827811**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев Т. Д.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, тел. 8 (7172) 557512**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек", БИН 920240000098, г.Алматы, Витебская, 44, тел. 8 (727) 3021554**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сквера по пр. Сарыарка, район дома 23**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение и электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **18.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.06.2020	17.06.2020	24.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружное освещение				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**152,600**	**130,21**	**19869**
2	**2**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**106,820**	**182,30**	**19473**
3	**3**	**41-010102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**206,163**	**731,10**	**150726**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,640	2551,25	14389
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	246,460	1463,89	360790
6	6	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	790,000	787,86	622411
7	7	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,800	815914,34	652731
8	8	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,422	137945,78	58179
9	9	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (защитный слой)	м3	105,000	1628,14	170955
10	10		Щит ЩРОУУО 160-6 (АСУ НО)	шт	1,000	2800921,24	2800921
			Раздел: Линия электроснабжения 0,4 кВ				
11	11	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	199,551	130,21	25983
12	12	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	168,480	182,30	30713
13	13	41-010102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	325,166	731,10	237729
			Накладные расходы			*27,53*	*8953*
			Сметная прибыль			*54,16*	*17610*
14	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,879	2551,25	15000
			Накладные расходы			*937,89*	*5514*
			Сметная прибыль			*188,98*	*1111*
15	15	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200,000	347,99	69599
			Накладные расходы			*80,23*	*16046*
			Сметная прибыль			*25,78*	*5155*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**	**23-060603-2007 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,958**	**1271521,50**	**1217544**
			Накладные расходы			***47888,52***	***45856***
			Сметная прибыль			***94186,78***	***90188***
			ИТОГО:				**6467012**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**476408**
			Сметная прибыль				**479038**
			Итого с временными		**1,3 %**	**47659,00**	**6514671**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**85788,00**	**6600459**
			Итого с НДС		**12 %**	**792055,00**	**7392514**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
БИН 020540001029

_____ Бегимбеков А. К.

Руководитель сметного отдела ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ Скиндирова А. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"
БИН 920240000098

_____ Абильдаев Т. Д.

Технадзор ТОО "Курлысмаркетинг" _____ Жолдыкараев Д.К.
ИИН 890912300656, Аттестат № KZ36VJE00043684

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Сыздыков Р.Б.
ИИН 821012350312, Приказ №03 от 28.03.2020